




# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de mayo 2017

SALTO



**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").




**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (41,7%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

**Alícuota Intendencia en FDI: 7,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 99.058.242**

- Total comprometido 2017: \$ 99.737.876
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 7.635.230
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 7.691.798
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 91.366.444
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 6,1%

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2011/1048	Mejora Vial y Urbana del Acceso Este de la Ciudad de Salto	Ejecución	<b>100.616.918</b>	<b>95%</b>	ago-2011	11	67	44	
PRY2013/1075	Mejora vial y urbana del eje vial Carlos Reyles en la ciudad de Salto	Ejecución	<b>44.586.655</b>	<b>16%</b>	oct-2014	8	29	24	
PRY2014/1028	Mejora urbana de barrios en la zona Este de Salto	Ejecución	<b>63.806.296</b>	<b>26%</b>	nov-2014	12	29	22	
PRY2016/1047	Fortalecimiento institucional - Capitalización fondo de garantía	Ejecución	<b>850.000</b>	<b>100%</b>	dic-2016	sin dato	5	4	
PRY2016/1063	Bacheo y pavimentación en Avda. Patulé	Ejecución	<b>27.603.602</b>	<b>89%</b>	nov-2016	2	6	4	
PRY2017/1016	Renovación urbana de Zelmar Michelini de la ciudad de Salto	Evaluación	<b>21.584.818</b>						

**Referencias:**


La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto