




Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de febrero 2017

TACUAREMBÓ



Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").



Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (16,7%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.


Alícuota Intendencia en FDI: 7,7% Disponibilidad anual 2017: \$ 102.400.287

- Total comprometido 2017: \$ 211.589.981
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 8.964.878
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 9.929.773
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 92.470.514
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 6,5%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2013/1014	Micro y pequeñas empresas del Dpto. de Tacuarembó	En Ejecución	1.490.900	100%	jul-2013	18	42	37	
PRY2016/1010	Acondicionamiento urbano barrio Etcheverry de la ciudad de Tacuarembó	En Ejecución	109.130.600	0%	set-2016	15	5	5	
PRY2016/1017	Pavimentación y obras de desagües de pluviales en calles de los barrios El Patio, Licandro, Montevideo y Nuñez de la ciudad de Tacuarembó	En Ejecución	54.717.639	0%	sin iniciar	s/d	0	0	
PRY2016/1023	Adquisición de maquinaria Tacuarembó	En Ejecución	14.144.000	53%	dic-2016	6	2	no aplica	
PRY2016/1025	Parque lineal de protección costera de San Gregorio de Polanco (PDGS)	En Ejecución	39.291.767	32%	jul-2016	9	7	0	
PRY2016/1026	Puentes Paso del Bote (PDGS)	En Ejecución	55.783.130	92%	jun-2016	6	8	0	
PRY2016/1064	Incumbamypes	En Ejecución	1.275.000	0%	sin iniciar	18	0	0	

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto