

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

9 Junio 2022



Uruguay **Presidencia**



**CONGRESO
DE INTENDENTES**





Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2021/1100 Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Cambio de standard del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión, de perfil rural con serios problemas de drenaje y escorrentía a un perfil urbano, con tratamiento bituminoso, alumbrado público, cordón cuneta, bocas de tormenta y veredas.

Objetivo general: Construcción de una red de pluviales con el objetivo de ordenar y conducir el agua pluvial de forma rápida y segura hacia el punto de descarga natural de la cuenca. Adicionalmente se incorpora la ejecución de tratamiento bituminoso doble sin sellado, veredas, cordón cuneta y rampas.

Objetivo específico: Cambio de perfil rural del barrio Las Piedras a perfil urbano, a través de la ejecución de 61.000 m² de tratamiento bituminoso doble, 15.000m de cordón cuneta y 1140m de pluviales con bocas de tormenta y badenes.

Beneficiarios: Los pobladores de la zona del barrio Las Piedras.

Técnico Responsable GD: Ing. Julio Muller

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 139:497.188	\$ 118:572.610	\$ 20:924.578
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se debe contar con la respuesta de OSE referido a si planea realizar trabajos en la zona del proyecto en el futuro cercano; al momento se cuenta con una nota de la Intendencia de Artigas solicitando a OSE la información, pero no se cuenta con la respuesta de OSE.

El proyecto se aprueba de forma condicionada, quedando pendiente por parte de la Intendencia de Artigas presentar la componente Alumbrado Público.

Consultando al respecto a la Intendencia de Artigas, la misma respondió que este tema lo analizarán El Ing. Julio Muller y el Engdo. de Alumbrado Público de la Intendencia, y enviarán el rubrado y demás recaudos correspondientes a la brevedad posible.

En cuanto se reciba dicha información se incorporará al proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1125 Mejora vial de calles del Municipio Bella Unión

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Acondicionamiento de las principales vías de circulación de la ciudad de Bella Unión mediante la construcción de veredas de hormigón, rampas de accesibilidad universal, construcción de cordón cuneta y badenes en zonas menos desarrolladas, pavimentación mediante tratamiento bituminoso doble con sellado y señalización vertical y horizontal.

Objetivo general:

- Brindar seguridad en la circulación de vehículos y peatones, eliminando las emisiones de polvo.
- Mejorar el escurrimiento de aguas pluviales.
- Consolidar una de las zonas más importantes de la ciudad.

Objetivo específico:

- Construcción de veredas de hormigón con rampas de accesibilidad universal.
- Construcción de cordón cuneta y badenes en zonas menos desarrolladas.
- Pavimentación mediante tratamiento bituminoso doble con sellado.
- Señalización vertical y horizontal.

Beneficiarios: 12.200 personas, habitantes de la ciudad de Bella Unión. Datos Censo 2011.

Técnico Responsable GD: Ing. Julio Muller

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 65:738.618	\$ 55:877.826	\$ 9:860.792
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1014 Compostando, clasificando y reutilizando por un Durazno Sustentable

Departamento: Durazno

Técnicos evaluadores: Lic. Betty Francia y Lic. Nicolás Spinelli

Descripción: Establecer un circuito limpio que combine el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Para el primer caso, se establece una gestión de residuos a nivel de hogares de aquellas familias que integran el plan de huertas familiares. Para su participación se establece un llamado abierto para su inscripción. Posteriormente se establece una serie de productos para el inicio de la implementación: la firma de un acuerdo de trabajo con el compromiso de la participación, la entrega por parte del Gobierno Departamental de una compostera de material plástico por hogar, un ciclo de capacitaciones y seguimiento técnico permanente.

Para la línea de acción asociada a la gestión de residuos inorgánicos se establecen puntos de depósito en el espacio público de la ciudad donde llevar los residuos. Está previsto que se integren al proyecto algunas localidades del interior del departamento que ya vienen desarrollando una experiencia piloto con la gestión de este tipo de residuos. Se utilizará un camión destinado especialmente a la recorrida del circuito limpio que tenga la función de: recoger los residuos inorgánicos para llevar a clasificar, recoger el excedente de la producción de compost de los hogares que integran el proyecto a partir de la gestión de los residuos orgánicos y distribuya la máquina compactadora por las localidades del interior.

Objetivo general: Fortalecer al departamento de Durazno con una estrategia de economía circular implementando una ruta de circuito limpio, compostando y reciclando en la ciudad de Durazno e interior del departamento, comprometiendo a la ciudadanía y aportándoles conocimiento y herramientas necesarias para lograr un gestión más eficaz y generando un cambio sociocultural en nuestra población.

Objetivo específico:

- Reducir los residuos orgánicos generados en el departamento, a través del compostaje, causando menor impacto en el vertedero.
- Reducir los residuos inorgánicos a partir de una ruta de circuito limpio, incorporando el reciclaje, minimizando el impacto del vertedero.
- Difundir esta propuesta como lineamiento de economía circular, con el fin de educar a la población e iniciar un proceso de disminución de residuos sólidos domiciliarios, orgánicos e inorgánicos.

Beneficiarios: 700 hogares. Familias que integran el Plan de Huertas Familiares distribuidas por todo el departamento

Técnicos Responsables GD: Claudio Piñeyro, Sebastián Balbi, Eduardo Romero, Janet Silvera, Dayana Piñeyro

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 2:533.900	\$ 2:153.815	\$ 380.085
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1015 Reconstrucción del camino al cementerio de José Pedro Varela

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Reconstrucción del camino al cementerio de la localidad de José Pedro Varela a través de la ejecución de tratamiento bituminoso doble.

Objetivo general: Mejorar el acceso vial al cementerio de la localidad de José Pedro Varela.

Objetivos específicos: Ejecución de bacheo, recargo y 2000m lineales de tratamiento bituminoso doble, limpieza de cuneta y la incorporación de una alcantarilla de 500mm.

Beneficiarios: 5118 personas, habitantes de José Pedro Varela. Datos Censo 2011.

Técnico Responsable GD: Ing. Richard Estévez

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 5:920.738	\$ 5:032.628	\$ 888.110
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1009 Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Es una zona predominantemente residencial, con un FOS de un 60%, con anegamientos importantes y accesibilidad limitada a viviendas. Asimismo, existen graves problemas en cuanto al deterioro de las calzadas, por lo que se provocan continuos reclamos de quienes transitan por las calles.

Las obras proyectadas comprenden la construcción de 11837 ml de cordón cuneta, 62251 m2 de pavimento flexible del tipo carpeta asfáltica, la construcción de 566 ml de entubamientos (en total), 9 bocas de tormenta, 52 badenes, 17755 m2 veredas peatonales y 94 vados, y la colocación de 244 luminarias de alumbrado público, la plantación de 700 árboles.

Objetivo general: Dotar al barrio mejores niveles de servicio en temas viales, movilidad de los transeúntes y obras hidráulicas capaces de evacuar las aguas que afectan a los residentes y viviendas.

Objetivos específicos: Realizar la construcción de obras hidráulicas de conducción para eliminar los anegamientos en el barrio, además realizar la construcción de pavimentos con buen nivel de servicio para vehículos, proveer al barrio de veredas y sendas peatonales brindando mayor seguridad vial y dotarlo de iluminación pública.

Beneficiarios: 2524 personas, habitantes del barrio Chaplin.

Técnico Responsable GD: Ing. Gustavo Belvisi

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 145:706.207	\$ 123:850.276	\$ 21:855.931
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1021 Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV en la localidad de Quebracho

Departamento: Paysandú

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Construcción de infraestructura hidráulica para drenaje de pluviales urbanos superficiales, compuesta principalmente por cordón cuneta y badenes de hormigón armado. Incluye estructura vial de tratamiento bituminoso doble.

Para la confección del presente proyecto se realizaron relevamientos planialtimétricos de la superficie a intervenir de manera de verificar los umbrales existentes, como la verificación del drenaje pluvial actual en la zona de proyecto.

Esta verificación permitió calcular los caudales de aporte de las sub cuencas intervinientes, de forma tal de poder dimensionar los cordones cunetas y badenes que canalizan las aguas pluviales a los puntos de descarga disponibles en el área de proyecto.

Las obras se desarrollarán sobre el barrio de viviendas MEVIR IV existente, al este de la localidad de Quebracho.

Objetivo general: Mejorar la calidad del micro drenaje urbano, además de la transitabilidad de los vehículos y peatones. Esto permite reducir los costos de mantenimiento generando soluciones de aumento del servicio urbano en la zona.

Objetivo específico: Ejecución de tratamiento bituminoso doble, cordones cuneta y badenes de hormigón armado.

Beneficiarios: Habitantes del barrio MEVIR IV de la localidad de Quebracho.

Técnico Responsable GD: Ing. Diego Belvisi

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 29:726.588	\$ 25:267.600	\$ 4:458.988
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Ajustar los precios a los de las licitaciones correspondientes.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1001 Construcción de infraestructura vial en Villa Vichadero

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Se busca solucionar la situación actual en Villa Vichadero, la cual no brinda una conducción superficial totalmente adecuada para las aguas pluviales, ni tampoco un nivel de servicio adecuado para la transitabilidad de vehículos y peatones.

En este proyecto se plantea:

- Pavimentación de 34 calles (4.223 metros lineales)
- Construcción de cordón cuneta en 34 cuadras (8.032 metros lineales)
- Instalación de 149 unidades de alumbrado público.
- Veredas en 6 calles (1.091 metros cuadrados)

Además de rampas de accesibilidad, plantación de árboles, señalización vertical, nomencladores de calles, entre otros.

Objetivo general: Acondicionar la infraestructura vial de las calles involucradas en este proyecto, brindando a la población un pavimento acorde, así como también una correcta conducción superficial de las aguas de lluvia, y de este modo generar bienestar y comodidad a la localidad en general.

Objetivo específico:

- Pavimentación de 34 calles (4.223 metros lineales).
- Construcción de cordón cuneta en 34 cuadras (8.032 metros lineales).
- Instalación de 149 unidades de alumbrado público.
- Veredas en 6 calles (1.091 metros cuadrados).

Beneficiarios: De acuerdo a los segmentos censales involucrados, se estima un total de 3.698 personas beneficiadas con esta intervención.

Técnico Responsable GD: Ing. José Carlos Antúnez e Ing. Victoria Custodio

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2022



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 42:012.235	\$ 35:710.400	\$ 6.301.835
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación se realizará conforme a las pautas técnicas vigentes del Programa FDI.

La certificación por contrato se realizará según el acuerdo legal vinculante.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1032 Parque lineal Cuñapirú

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: El proyecto corresponde a una ampliación de un proyecto del PDGS-OPP que consta de la construcción de un espacio público parqueizado, infraestructura ciclable de 1725 m de longitud, sendas peatonales, vehiculares, alumbrado y la generación de espacios de uso público (miradores, terrazas, pasarelas y bancos). El proyecto dará continuidad a las intervenciones realizadas en el entorno urbano del Arroyo Cuñapirú.

Objetivo general: Constituir una pieza urbana y ambiental con alto potencial de impacto sobre la ciudad de Rivera en el mediano plazo.

Objetivo específico:

- Caminería ciclista perimetral en pavimento asfáltico con la correspondiente pintura de señalización y cartelería.
- Caminería peatonal de balastro cementado.
- Conformación y pavimentación de plaza de acceso al este del parque, sobre la continuación de calle Ambrosio Velasco (al norte) y colocación de juegos y equipamiento (bancos, papeleras, iluminación)
- Conformación de calle vehicular y estacionamiento sobre continuación de calle Ambrosio Velasco, con pavimento de balastro.
- Conformación de taludes y acondicionamiento de niveles del suelo natural con recapado de pasto.
- Vereda de hormigón peinado sobre calle Arturo Cerviño.
- Pasarelas de hormigón prefabricado.
- Luminarias.
- Equipamiento: bancos y papeleras.
- Acondicionamiento de niveles y demarcación de 2 canchas en pasto.

Beneficiarios: Residentes y visitantes de la ciudad de Rivera. En particular, los ciclistas de la ciudad serán muy beneficiados debido a que contarán con infraestructura específica para su uso.

Técnico Responsable GD: Ing. José Carlos Antúnez

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbana integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2022



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 15:242.218	\$ 12:955.885	\$ 2:286.333
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se certifica una vez que los rubros alcancen el 100% de la ejecución del componente del PDGS.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1023 Recuperación de pavimentos en la zona este de la ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Reconstrucción de 24 cuadras de pavimentos de tratamientos bituminosos asfálticos, los cuales ya han cumplido con su vida útil.

Las principales tareas a realizar son: preparación de base granular, mediante el escarificado, aporte de material granular, conformación y compactación, para la posterior ejecución de los riegos bituminosos (riego de imprimación y dos riegos con agregados pétreos). Superficie a pavimentar 16.500m².

Objetivo general: Mantenimiento de la zona este de la ciudad de Mercedes a través de la reconstrucción de los pavimentos de 24 cuadras.

Objetivo específico: Se realizará la reconstrucción de una superficie vial de 16.500m² equivalente a 24 cuadras: preparación de base granular con escarificado, aporte de material granular, conformación y compactación, y posterior ejecución de los riegos bituminosos (riego de imprimación y dos riegos con agregados pétreos).

Beneficiarios: Beneficiarios directos con manzanas con frente a las calles, 3155 según datos Censo 2011.

Técnicos Responsables GD: Ing. Juan Pablo Faber – Ing. Paulo Finochio

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 6:646.620	\$ 5:649.627	\$ 996.993
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1029 Adquisición de maquinaria para el Municipio de Cardona

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Se trata de un proyecto de compra de una retro excavadora combinada para el Municipio de Cardona, cofinanciada entre OPP/FDI Soriano - GD Soriano - Fondos FIGM. Características principales: Motor Diesel 75HP - cabina metálica cerrada con aire acondicionado, Transmisión 4x4, 8 marchas dirección hidráulica, peso máx 8000kg, dimensiones máximas 7400 x 2800x2400(altura)

Estructura del financiamiento: FIGM \$2.686.825 + \$1.273.175 (FDI 85% + GD 15%) = \$3.960.000-

Objetivo general: Mejorar el parque de maquinarias viales del Municipio de Cardona.

Objetivos específicos: Especificaciones técnicas particulares: Retroexcavadora combinada.

- a) Motor: Motor a combustible diesel, nivel de emisiones mínimo Tier 3, potencia mínima neta de al menos 75 HP (SAE J1349).
- b) Sistema Eléctrico: Sistema eléctrico de 12 voltios con una batería de 12 voltios con un mínimo de 90 amp-hora, alternador capacidad mínima de generación de 90 A, sistema de luces reglamentario para circular por carretera, luz y chicharra de marcha atrás (reversa), luces de balizamiento.
- c) Cabina: Cabina metálica cerrada, protección anti-vuelco tipo ROPS, buena visibilidad en todos los sentidos, fija al chasis, cristales de seguridad laminados, limpiaparabrisas delantero, espejos retrovisores internos y externos, viseras o similares para el sol, iluminación interior, cerradura de seguridad en ambas puertas, asiento ajustable con suspensión y posa brazos y con giro de 180 grados, cinturón de seguridad, bocina; tablero con manómetros o luces indicadoras de advertencia de presión de aceite de motor y de transmisión, preferentemente con alarma sonora, voltímetro, termómetros para indicador de combustible, horómetro, indicadores de restricción de filtro de aire del motor, filtro de la transmisión y filtro hidráulico, indicador de freno de estacionamiento aplicado. Deberá contar con aire acondicionado.
- d) Transmisión: Tracción en las 4 ruedas (tracción 4x4), traba de diferencial, mínimo 4 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás, dirección hidráulica, neumáticos de uso estándar.
- e) Peso de Operación máximo: El peso total del equipo con la retroexcavadora, sin contrapesos, con lastre en las ruedas y con las capacidades colmadas en sus distintos tanques y circuitos no podrá superar los 8.000 kg.
- f) Capacidad de Carga y Excavación: Cucharón de cargador frontal de uso múltiple (tipo almeja), hidráulico, preferente con palanca, capacidad mínima 1,0m³, capacidad de levantamiento hasta altura máxima no menor a 3.000 Kgf.; retroexcavadora de pivot central, comando y operación hidráulicos, arco de giro de 180°, brazo extensible y será capaz de excavar a una profundidad no menor de 5,5 metros, ancho de cucharón 24" con una capacidad mínima de 0,2 metros cúbicos.
- g) Dimensiones de Transporte:
 - Largo Máximo: 7400 mm
 - Altura Máxima: 2800 mm (3800 mm)
 - Ancho Máximo: 2400 mm
- h) Terminación: Las unidades se entregarán pintadas en color de origen.
- i) Sisconve y GPS: Deberá permitir la instalación de Sisconve ANCAP y/ó GPS propio de la Intendencia de Soriano.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Beneficiarios: Población local y turistas.

Técnico Responsable GD: Ing. Juan Pablo Faber

Tipo de proyecto: Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 1:273.175	\$ 1:082.199	\$ 190.976
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Precios a ajustar según factura.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1031 Repavimentación de calles de la localidad de Agraciada

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Proyecto de mantenimiento consistente en la reconstrucción de pavimentos en la localidad de Agraciada en aproximadamente 14 cuadras que ya han cumplido su vida útil. El área de ejecución de tratamiento bituminoso es de 8500m².

Objetivo general: Devolver el grado de confort y seguridad a las calles y proteger las capas de base mediante el adecuado escurrimiento para disminuir el mantenimiento periódico.

Objetivos específicos: Reconstrucción de 6750m² de bases y tratamientos bituminosos dobles y mantenimiento con bacheo y riego bituminoso en 1670m².

Beneficiarios: Son 394 habitantes en las manzanas del proyecto.

Técnicos Responsables GD: Ing. Juan Pablo Faber e Ing. Paulo Finochio

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 2:781.265	\$ 2:364.075	\$ 417.190
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2021/1074 Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen

Departamento: Durazno

Técnica supervisora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Se solicita la ampliación al proyecto para la ejecución de trabajos de mejora y para dar lugar a imprevistos surgidos durante el proceso de obra. Los componentes a ejecutar son los siguientes:

- Colocación de un sistema a base de paneles fotovoltaicos que abastezcan el complejo en su totalidad (gimnasio con sus servicios y piscina).
- Sistema de climatización del agua de la piscina.
- Reparaciones en el sistema de aspiración, toma de agua y sala de bombas
- Reparaciones en el gimnasio y vestuarios que servirán a la piscina.

Los trabajos se ejecutarán mediante un llamado a empresas específicas en los rubros de climatización, así como por ampliación de contrato a la empresa constructora que se encuentra trabajando en el proyecto original. El plazo es de cuatro meses. El porcentaje de ampliación respecto del proyecto original es de 51.35%, por lo que se envía a consideración de la CSD.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 11:320.858	\$ 9:622.729	\$ 1:698.129
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1084 Mantenimiento de calle Aparicio Saravia de la ciudad de Rivera

Departamento: Rivera

Técnico supervisor: Ing. Manuel Solari

Descripción: A solicitud de la Intendencia de Rivera se estudia ampliación del proyecto para abarcar la calle Francisco Romero y un tramo de calle Brasil. Habiendo revisado la misma, se está de acuerdo técnicamente con la propuesta. Dado que la ampliación es mayor al 20%, es necesario enviarla a la CSD para que esta considere su aprobación.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Administración

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 9:368.520	\$ 7:963.242	\$ 1:405.278
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Canelones	FDI2022/1018	Pavimentación del camino Poquitos en la ciudad de Las Piedras	Francisco Sorribas	2022-03-24	Se están estudiando los cambios realizados al proyecto en los tramos de mayor urbanización (inclusión de sendas peatonales y entubamiento de cunetas) luego de las observaciones realizadas por los técnicos de OPP.
Cerro Largo	FDI2022/1034	Solución de abastecimiento de agua a las familias rurales	Pablo Sommer, José Raúl Rodríguez	2022-05-06	Se mantuvo contacto con el referente FDI en Cerro Largo, Arq. F. Ávila el que nos derivó a la Ing. Agr. Elena de Desarrollo Contacto con la Ing. e intercambio de opiniones del proyecto presentado (13/05/2022) Se coordinó enviar documento con posibles aclaraciones y coordinar una reunión virtual. Se coordina reunión con equipo técnico de la intendencia.
Durazno	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	Ricardo Gamboa	2022-05-09	Habiéndose realizado la visita de evaluación, el proyecto se encuentra en revisión profunda de la documentación recibida.
Durazno	FDI2022/1014	Compostando, clasificando y reutilizando por un Durazno Sustentable	Betty Francia, Nicolás Spinelli	2022-03-16	En estudio la documentación del proyecto. Se realizará una nueva solicitud de información ampliatoria de algunos contenidos establecidos en el documento del proyecto como resultado de la revisión del proyecto en el marco de la Sala Técnica.
Flores	FDI2021/1192	Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad	Manuel Solari	2021-12-22	El proyecto continúa en evaluación. Quedan algunos aspectos importantes por resolver previo a la aprobación técnica del proyecto.
Florida	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce	Mario Capote	2021-06-16	La Intendencia de Florida envió documentación del proyecto unificado con Nico Pérez. Se solicitó que envíen la Nota firmada por el Intendente para poder reformular el mismo y evaluarlo como un solo proyecto. Estamos a la espera de la nota para continuar con el proceso de evaluación.
Florida	FDI2021/1187	Iluminación de la calle Andrés Arocena Nocetti de la ciudad de Florida	María Indarte	2021-12-06	Se sigue en espera de la documentación solicitada.
Florida	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	Mario Capote, Alberto Leira	2022-05-03	En estudio la documentación del proyecto.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Florida	FDI2021/1078	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Nico Pérez	Mario Capote	2021-06-22	Este proyecto se va a dar de baja de la cartera ya que se va a evaluar en conjunto con Capilla del Sauce a solicitud de la Intendencia de Florida. Estamos a la espera de la nota de solicitud de reformulación.
Florida	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	Micaela Araújo	2022-04-25	Proyecto interinstitucional que comprende además las Intendencias de Salto, Río Negro, Soriano y Florida. En evaluación la documentación. Resta la presentación de aval de dos intendencias del grupo.
Florida	FDI2022/1028	Consolidación del sector apícola	Pablo Sommer, Martín Costa	2022-04-21	Se realizó una Sala Técnica para presentar el proyecto y comentar dudas y/o propuestas de mejora sobre el mismo. Se recibieron aportes que fueron transmitidos a la Intendencia de Florida. Se aguarda una respuesta por parte de la Intendencia.
Maldonado	FDI2022/1024	Ensanche de calle Aparicio Saravia tramo entre Parque Indígena a Parque El Placer	Francisco Sorribas	2022-04-08	Los precios del contrato considerados para este proyecto (Licitación 21/2013) se analizan mediante comparación con precios de licitaciones actuales. De esa forma se evaluará la conveniencia o no de utilizar dichos precios. Por otra parte se espera por la definición de los padrones que eventualmente se invaden y deben ser regularizados a efectos de habilitar la implantación de la obra.
Paysandú	FDI2022/1043	Cuencas lecheras	Micaela Araujo	2022-05-19	Proyecto interinstitucional que comprende además las Intendencias de Salto, Río Negro, Soriano y Florida. En evaluación la documentación. Resta la presentación de aval de dos intendencias del grupo.
Río Negro	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	Micaela Araujo	2022-05-19	Proyecto interinstitucional que comprende además las Intendencias de Salto, Río Negro, Soriano y Florida. En evaluación la documentación. Resta la presentación de aval de dos intendencias del grupo.
Río Negro	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos	Guillermo Pepe	2022-05-10	En estudio la documentación del proyecto. Se planificó el viaje de evaluación a la zona del proyecto para el 23/05/2022.
Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-03-01	Nos comunicamos con la técnica de la Intendencia que nos manifestó que habían elaborado el proyecto de protección de incendios y que realizó los recaudos solicitados. Aún no se han remitido a nuestras oficinas. Se encuentran tramitando la concesión de las instalaciones que son propiedad del Ministerio de Turismo.
Rivera	FDI2022/1026	Construcción de obras viales y pluviales en cuenca Joaquín Suárez en la ciudad de Rivera - Etapa N°3	Manuel Solari	2022-04-19	Se realizó la visita de evaluación. Se está trabajando con los técnicos de la Intendencia de Rivera en algunos aspectos a ajustar.
Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avenida Monterroso en la ciudad de Rocha	Manuel Solari	2022-05-19	En estudio la documentación del proyecto.
Rocha	FDI2022/1038	Pavimentación del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez	Manuel Solari	2022-05-17	En estudio la documentación del proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rocha	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	Iris Rozada, Manuel Solari	2022-02-03	Se está a la espera de la respuesta por parte de la Intendencia de los comentarios enviados por Nota N°072/R/2022 del 25/03/2022. Se enviaron mails el 19/04/2022 y el 11/05/2022 consultando si tenían novedades al respecto.
Salto	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	Alberto Leira	2021-06-16	Se avanzó por parte de la Intendencia en la donación del predio por parte de MEVIR. Se espera el certificado notarial. A la espera de los ajustes de proyecto por parte del técnico de la Intendencia.
Salto	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	Manuel Solari	2021-04-05	Se solicitó a la Intendencia de Salto un ajuste de cartera y un par de observaciones adicionales del proyecto. Concluido dicho proceso, se enviará a la CSD para que considere su aprobación.
Salto	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-09-24	La Intendencia de Salto está dilucidando el estado legal del predio donde se construirá la bicisenda del paseo costero. Se hacen gestiones con la Comisión Técnica Mixta de Salto grande a los efectos de lograr la autorización para la obra. Se espera a la brevedad encontrar la solución a este tema.
Salto	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja	Alberto Leira	2021-07-27	La Intendencia de Salto se encuentra realizando ajustes al proyecto para llegar a un presupuesto que haga posible su ejecución. En breve remitirá nuevos recaudos para su aprobación.
Salto	FDI2021/1105	Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto	Manuel Solari	2021-07-14	Se está a la espera de la documentación complementaria solicitada a la Intendencia. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que la Intendencia planea ejecutar la obra el próximo año.
San José	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	Cecilia Quirós	2022-03-08	Según conversación telefónica el 19/05/2022 con técnica de la Intendencia, informó que se están realizando modificaciones al proyecto y a medida que se avance se irán presentando a FDI a la mayor brevedad posible.
Soriano	FDI2022/1043	Pavimentación de calles en Egaña	Iris Rozada	2022-05-19	En estudio la documentación del proyecto.
Tacuarembó	FDI2022/1037	Turismo para todos	Arq. Alberto Leira, Lic. Micaela Araujo	2022-05-13	En estudio la documentación del proyecto.
Tacuarembó	FDI2022/1039	Mantenimiento vial	Mario Capote	2022-05-18	En estudio la documentación del proyecto.
Treinta y Tres	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	Guillermo Pepe	2022-03-18	El 29/04/2022 se envió a la Intendencia de Treinta y Tres la devolución, solicitando información adicional y planteando algunas modificaciones. A la fecha no se ha recibido respuesta. Se está a la espera de la misma.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 Certificaciones

4º Certificación 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Abril/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1005	Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas	949.682
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	1.133.832
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	1.326.252
Artigas - OPP	FDI2021/1139	Adquisición de maquinaria	466.569
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	229.557
Artigas - OPP	FDI2021/1190	Mantenimiento de calles del Municipio de Baltasar Brum	166.931
Artigas - OPP	FDI2021/1191	Mantenimiento de calles del Municipio Tomás Gomensoro	212.885
Canelones - OPP	FDI2021/1064	Gimnasio polideportivo en Ciudad de la Costa	823.909
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	5.090.444
Canelones - OPP	FDI2021/1145	Parque tecnológico y científico Pando	1.503.790
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	12.045.499
Colonia - OPP	FDI2020/1078	Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo	2.257.509
Colonia - OPP	FDI2020/1083	Plaza Indígena y 16 de Junio de la ciudad de Colonia del Sacramento	138.514
Colonia - OPP	FDI2021/1101	Manos a la tierra	42.500
Colonia - OPP	FDI2021/1157	Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento	2.207.049
Durazno - OPP	FDI2021/1074	Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen	930.055
Durazno - OPP	FDI2021/1177	Compra de maquinaria	4.208.152
Flores - OPP	FDI2021/1104	Mejoramiento de Parque Municipal del Municipio de Ismael Cortinas	983.912



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Flores - OPP	FDI2021/1111	Espacio Aula para el Programa Huertas para el Desarrollo	73.670
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	473.454
Florida - OPP	FDI2021/1037	Infraestructura vial en la localidad de Independencia	763.422
Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	75.242
Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	106.417
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	1.295.746
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	198.968
Lavalleja - OPP	FDI2021/1048	Corredor Minas - Polancos Etapa 2	1.831.620
Lavalleja - OPP	FDI2021/1066	Adquisición de retroexcavadora para el Municipio de Batlle y Ordoñez	1.020.013
Lavalleja - OPP	FDI2021/1067	Construcción de vestuarios y baños en Solís de Mataojo	689.689
Paysandú - OPP	FDI2021/1004	Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú	11.083
Paysandú - OPP	FDI2021/1022	Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú	3.211.530
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	758.590
Paysandú - OPP	FDI2021/1116	Avenida Wilson Rodríguez de la localidad de Chapicuy	1.292.317
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	494.297
Río Negro - OPP	FDI2021/1059	Reacondicionamiento de plaza Levratto de la ciudad de Fray Bentos	263.879
Río Negro - OPP	FDI2022/1016	Adquisición de un compactador neumático	1.307.096
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	2.589.298



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51.000
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	32.779
Rivera - OPP	FDI2021/1084	Mantenimiento de calle Aparicio Saravia de la ciudad de Rivera	8.195.665
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	383.941
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	169.323
Rocha - OPP	FDI2017/1058	Acondicionamiento de acceso a Rocha por Avda. Martínez Rodríguez	61.571
Rocha - OPP	FDI2020/1059	Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha	204.051
Rocha - OPP	FDI2021/1002	Reconstrucción de alcantarilla en Castillos	449.311
Rocha - OPP	FDI2021/1003	Pavimentación de MEVIR en distintas localidades	257.173
Rocha - OPP	FDI2021/1013	Pavimentación de calles en MEVIR 3 y 4 de la ciudad de Lascano	56.145
Rocha - OPP	FDI2021/1029	Pluviales, veredas, rampas y pavimentación en la ciudad de Lascano	366.873
Rocha - OPP	FDI2021/1039	Pavimentación en complejos MEVIR con perfil rural en las localidades de 18 de Julio y La Coronilla	71.601
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación interinstitucional para el desarrollo local	89.597
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	8.156.306
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	20.886.320
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	3.771.215
Salto - OPP	FDI2021/1044	Construcción salón comunal y oficina Sarandí de Arapey en el Municipio Mataojo	1.636.741



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Salto - OPP	FDI2021/1052	Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja	1.177.917
Salto - OPP	FDI2021/1090	Plaza barrio Artigas de la ciudad de Salto	257.295
San José - OPP	FDI2021/1009	Pavimentación camino Picardo	1.812.052
San José - OPP	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables	392.723
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	925.905
Soriano - OPP	FDI2020/1009	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso sureste de la ciudad de Mercedes	442.298
Soriano - OPP	FDI2021/1071	Repavimentación con carpeta asfáltica de calles de Mercedes	280.341
Soriano - OPP	FDI2021/1088	Acondicionamiento y reconstrucción de obras pluviales, entubado de canalón sobre calle Reyles en Palmitas	798.805
Soriano - OPP	FDI2021/1103	Museo de la Industria en la ciudad de Mercedes	235.408
Soriano - OPP	FDI2021/1122	Implantación de viñedos en predio municipal de Bodega Mauá	171.151
Soriano - OPP	FDI2021/1135	Recuperación de pavimentos de la localidad de Cardona	121.506
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	1.169.998
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	984.938
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	98.940
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	158.131
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1011	Adquisición de maquinaria	7.074.884
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1060	Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres	323.170
Total			112.438.445



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Fondos comprometidos – Total

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	175.234.817	119%	176.737.435	120%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	235.082.116	67%	141.991.214	41%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	171.539.829	99%	58.736.935	34%	213.771.994	124%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	120.593.297	151%	1.434.083	2%	1.314.543	2%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	86.930.712	72%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	21.339.604	48%	2.463.129	5%	124.665	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	125.484.816	119%	26.361.529	25%	31.355.355	30%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	104.871.489	95%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	41.667.700	60%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	189.809.471	128%	2.171.060	1%	1.967.991	1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	44.991.340	53%	194.465	0%	178.255	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	150.354.443	86%	75.240.978	43%	47.224.195	27%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	126.823.321	123%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	180.490.813	103%	63.030.679	36%	45.703.428	26%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	111.912.994	110%	24.938.956	25%	2.029.585	2%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	65.930.071	69%	485.969	1%	445.459	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	179.602.569	99%	40.760.386	22%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	87.618.962	84%	24.816.400	24%	6.494.148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	2.220.278.365	94%	639.363.218	27%	350.609.618	15%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – Proyectos inversión

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	168.473.069	114%	176.737.435	120%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	222.712.225	64%	141.991.214	41%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	170.372.498	99%	58.736.935	34%	213.771.994	124%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	112.443.062	141%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	86.910.648	72%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	21.118.600	47%	2.327.127	5%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	118.065.613	112%	23.650.572	22%	30.987.375	29%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	101.972.859	92%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	39.637.004	57%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	185.365.472	125%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	44.309.684	52%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	143.157.204	82%	68.708.454	39%	45.434.563	26%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	126.715.698	123%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	160.138.740	91%	63.030.679	36%	45.703.428	26%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	109.883.361	108%	22.909.324	23%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	58.087.535	61%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	174.452.744	96%	38.000.001	21%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	83.484.834	80%	24.028.346	23%	6.494.148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	2.127.300.850	90%	620.120.087	26%	342.391.508	14%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 15% Proyectos en territorio municipalizado

			Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		
Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Gobierno Departamental
Artigas	6,21%	147.185.248	93.535.935	64%	36.063.650	25%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	35.908.739	10%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	12.839.027	7%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	69.258.524	87%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	19.970.010	16%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	6.244.658	14%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	8.222.285	8%	0	0%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	10.688.524	10%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	1.631.308	2%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	6.397.265	4%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	11.550.944	14%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	17.871.283	10%	0	0%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	9.082.088	9%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	23.804.693	14%	3.724.650	2%	0	0%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	12.544.079	12%	1.346.153	1%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	39.611.755	42%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	33.679.095	19%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	20.027.946	19%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	432.868.158	18%	41.134.453	2%	0	0%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	6.761.748	4,59%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	12.369.892	3,54%	0	0,00%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	1.167.332	0,68%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	8.150.236	10,23%	1.434.083	1,80%	1.314.543	1,65%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	20.064	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	221.004	0,49%	136.002	0,30%	124.665	0,28%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	7.419.203	7,02%	2.710.957	2,56%	367.980	0,35%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	2.898.631	2,62%	0	0,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	2.030.697	2,92%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	4.443.999	3,00%	2.171.060	1,47%	1.967.991	1,33%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	681.655	0,80%	194.465	0,23%	178.255	0,21%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	7.197.239	4,11%	6.532.524	3,73%	1.789.632	1,02%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	107.624	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	20.352.073	11,59%	0	0,00%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	2.029.633	2,00%	2.029.633	2,00%	2.029.585	2,00%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	7.842.536	8,23%	485.969	0,51%	445.459	0,47%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	5.149.825	2,84%	2.760.385	1,52%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	4.134.127	3,97%	788.054	0,76%	0	0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	92.977.518	3,92%	19.243.132	0,81%	8.218.110	0,35%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución

Ejecución 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	30.252.294	21%	25.766.585	18%	4.485.709	3%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	93.847.730	27%	86.429.587	25%	7.418.143	2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	40.773.100	24%	28.727.601	17%	12.045.499	7%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	39.184.394	49%	34.538.822	43%	4.645.572	6%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	26.321.589	22%	21.183.383	17%	5.138.206	4%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	9.703.560	22%	8.645.978	19%	1.057.582	2%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	21.157.290	20%	19.738.755	19%	1.418.535	1%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	29.905.422	27%	24.869.385	22%	5.036.037	5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	42.938.378	62%	42.938.378	62%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	35.373.246	24%	30.099.725	20%	5.273.521	4%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	14.269.012	17%	12.203.739	14%	2.065.273	2%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	34.650.825	20%	23.228.818	13%	11.422.007	7%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	15.313.876	15%	13.847.152	13%	1.466.724	1%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	71.344.935	41%	35.369.545	20%	35.975.390	20%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	26.443.093	26%	24.238.318	24%	2.204.775	2%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	30.238.830	32%	27.263.417	29%	2.975.413	3%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	12.588.326	7%	11.418.328	6%	1.169.998	1%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	15.247.162	15%	6.607.101	6%	8.640.061	8%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	589.553.062	25%	477.114.617	20%	112.438.445	5%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	27.689.596	19%	23.433.444	16%	4.256.152	3%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	91.729.671	26%	85.815.318	25%	5.914.353	2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	40.773.100	24%	28.727.601	17%	12.045.499	7%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	39.141.894	49%	34.538.822	43%	4.603.072	6%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	26.321.589	22%	21.183.383	17%	5.138.206	4%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	9.629.890	21%	8.645.978	19%	983.912	2%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	20.127.542	19%	18.784.249	18%	1.343.293	1%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	27.180.704	25%	22.144.667	20%	5.036.037	5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	42.204.116	61%	42.204.116	61%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	33.412.499	23%	28.897.568	20%	4.514.931	3%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	14.247.405	17%	12.182.132	14%	2.065.273	2%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	32.911.600	19%	22.126.637	13%	10.784.963	6%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	15.313.876	15%	13.847.152	13%	1.466.724	1%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	47.720.915	27%	19.991.428	11%	27.729.487	16%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	26.443.093	26%	24.238.318	24%	2.204.775	2%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	25.073.350	26%	22.504.496	24%	2.568.854	3%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	12.588.326	7%	11.418.328	6%	1.169.998	1%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	14.656.830	14%	6.174.899	6%	8.481.931	8%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	547.165.996	23%	446.858.536	19%	100.307.460	4%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	4.073.526	3%	2.559.878	2%	1.513.648	1,0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	1.982.489	1%	1.982.489	1%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	0	0%	0	0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	17.014.826	21%	14.757.317	19%	2.257.509	2,8%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	4.634.083	4%	3.704.028	3%	930.055	0,8%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	5.269.685	12%	4.285.773	10%	983.912	2,2%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	2.600.871	2%	2.127.417	2%	473.454	0,4%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	10.438.724	9%	8.729.022	8%	1.709.702	1,5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	1.878.004	3%	1.878.004	3%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	2.120.751	1%	828.434	1%	1.292.317	0,9%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	8.280.052	10%	7.785.755	9%	494.297	0,6%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	3.527.679	2%	3.527.679	2%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	1.961.396	2%	1.089.067	1%	872.329	0,8%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	7.463.412	4%	4.648.754	3%	2.814.658	1,6%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	13.106.003	13%	11.293.951	11%	1.812.052	1,8%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	11.646.123	12%	9.799.907	10%	1.846.216	1,9%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	0	0%	0	0%	0	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	6.220.069	6%	5.136.191	5%	1.083.878	1,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	102.217.693	4%	84.133.666	4%	18.084.027	0,8%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	2.562.698	1,7%	2.333.141	1,6%	229.557	0,2%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	2.118.059	0,6%	614.269	0,2%	1.503.790	0,4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	42.500	0,1%	0	0,0%	42.500	0,1%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	73.670	0,2%	0	0,0%	73.670	0,2%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	1.029.749	1,0%	954.507	0,9%	75.242	0,1%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	2.724.718	2,5%	2.724.718	2,5%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	734.262	1,1%	734.262	1,1%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	1.960.747	1,3%	1.202.157	0,8%	758.590	0,5%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	21.606	0,0%	21.606	0,0%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	1.739.225	1,0%	1.102.182	0,6%	637.043	0,4%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	23.624.020	13,5%	15.378.117	8,8%	8.245.903	4,7%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	5.165.480	5,4%	4.758.921	5,0%	406.559	0,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	590.332	0,6%	432.201	0,4%	158.131	0,2%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	42.387.066	1,8%	30.256.081	1,3%	12.130.985	0,5%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2022

Gobierno Departamental	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)
Artigas	11.869.207	7.064.142	6.833.236	4.485.709
Canelones	36.529.341	34.737.764	15.162.482	7.418.143
Cerro Largo	20.485.019	0	8.242.582	12.045.499
Colonia	24.104.077	6.830.649	3.604.096	4.645.572
Durazno	2.736.111	13.582.639	4.864.633	5.138.206
Flores	1.809.518	4.360.205	2.476.255	1.057.582
Florida	201.426	14.851.872	4.685.457	1.418.535
Lavalleja	6.513.158	9.901.059	8.455.168	5.036.037
Maldonado	35.355.360	0	7.583.018	0
Paysandú	17.500.374	2.066.492	10.532.859	5.273.521
Río Negro	323.270	9.159.055	2.721.414	2.065.273
Rivera	10.467.588	6.056.215	6.705.015	11.422.007
Rocha	2.369.051	8.104.574	3.373.527	1.466.724
Salto	3.216.804	11.310.285	20.842.456	35.975.390
San José	4.746.212	12.828.625	6.663.481	2.204.775
Soriano	18.638.470	6.066.084	2.558.863	2.975.413
Tacuarembó	0	5.463.556	5.954.772	1.169.998
Treinta y Tres	1.314.901	2.254.394	3.037.806	8.640.061
Total	198.179.887	154.637.610	124.297.120	112.438.445



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro - Porcentaje presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra maquinaria 2021-2022

Gobierno Departamental	Presupuesto 2021 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2021	Presupuesto 2022 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2022	2021-2022
Artigas	136.334.011	26,77%	147.185.248	3,84%	30,61%
Canelones	323.381.637	34,39%	349.120.561	9,84%	44,23%
Cerro Largo	160.044.273	28,61%	172.782.682	0,00%	28,61%
Colonia	73.765.263	46,35%	79.636.463	9,32%	55,67%
Durazno	112.184.669	50,18%	121.113.787	5,83%	56,01%
Flores	41.492.961	7,94%	44.795.511	0,00%	7,94%
Florida	97.914.604	23,33%	105.707.924	2,29%	25,62%
Lavalleja	102.524.933	32,24%	110.685.203	6,39%	38,63%
Maldonado	64.325.066	1,50%	69.444.892	0,00%	1,50%
Paysandú	137.212.168	38,54%	148.133.301	0,00%	38,54%
Río Negro	79.253.750	49,55%	85.561.795	3,57%	53,12%
Rivera	162.020.128	16,52%	174.915.801	9,83%	26,35%
Rocha	95.280.130	16,66%	102.863.764	1,38%	18,04%
Salto	162.678.747	33,59%	175.626.840	2,08%	35,67%
San José	93.962.894	32,66%	101.441.685	5,75%	38,41%
Soriano	88.254.868	16,87%	95.279.339	4,26%	21,13%
Tacuarembó	168.167.233	33,36%	181.552.172	1,87%	35,23%
Treinta y Tres	96.377.827	30,79%	104.048.831	7,54%	38,33%
Total	2.195.175.162		2.369.895.799		



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

DEPARTAMENTO	Ejecución Acumulada a Marzo	Pagos Previstos Marzo	Pagos Previstos Abril	Pagos Previstos Mayo	SALDO
Artigas	25.766.585	11.869.207	7.064.142	6.833.236	0
Canelones	86.429.587	36.529.341	34.737.764	15.162.482	0
Cerro Largo	28.727.601	20.485.019	0	8.242.582	0
Colonia	34.538.822	24.104.077	6.830.649	3.604.096	0
Durazno	21.183.383	2.736.111	13.582.639	4.864.633	0
Flores	8.645.978	1.809.518	4.360.205	2.476.255	0
Florida	19.738.755	201.426	14.851.872	4.685.457	0
Lavalleja	24.869.385	6.513.158	9.901.059	8.455.168	0
Maldonado	42.938.378	35.355.360	0	7.583.018	0
Paysandú	30.099.725	17.500.374	2.066.492	10.532.859	0
Río Negro	12.203.739	323.270	9.159.055	2.721.414	0
Rivera	23.228.818	10.467.588	6.056.215	6.705.015	0
Rocha	13.847.152	2.369.051	8.104.574	3.373.527	0
Salto	35.369.545	3.216.804	11.310.285	20.842.456	0
San José	24.238.317	4.746.212	12.828.624	6.663.481	0
Soriano	27.263.417	18.638.470	6.066.084	2.558.863	0
Tacuarembó	11.418.328	0	5.463.556	5.954.772	0
Treinta y Tres	6.607.100	1.314.901	2.254.393	3.037.806	0
Total	477.114.615	198.179.887	154.637.608	124.297.120	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2022/1002 Pavimentación del Circuito 2

Departamento: Flores

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: La intervención se encuentra al oeste y sur oeste de la ciudad de Trinidad, denominado Circuito II, es referido a varios tramos: UYFS0027, UYFS0064, UYFS0034, UYFS0066 y UYFS0068 de acuerdo a la terminología del Plan Vial Departamental (PVD). En total se mejorarán 11 km de caminos a través del ensanche, recarga, cementado y pavimentación de los caminos con TBD. El proyecto incluye la mejora de las obras hidráulicas y la instalación de la señalización vertical y horizontal.

Objetivo general: Mejorar la caminería rural del departamento a través de una mejora al oeste y suroeste de la ciudad de Trinidad para permitir una conexión fluida y eficaz de los vehículos tanto livianos como pesados que tengan entrada a la ciudad de Trinidad desde el oeste del departamento.

Objetivo específico: Se ejecutarán las obras necesarias para lograr en cada tramo una estructura capaz de soportar las cargas en el período de diseño de diez años. Además del diseño alternativo de pavimento que permite la reutilización de los materiales existentes en la zona, se proponen obras nuevas de drenaje mejorando así la calidad global de la infraestructura. Con lo que refiere a la seguridad vial, se prevén las señales necesarias para mejorar la situación actual, cartelería informativa para la población local como también para los visitantes que transitan dichos tramos.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los residentes de las zonas de influencia. En total alcanzan las 710 personas de acuerdo a datos del Censo 2011.

Técnica Responsable GD: Ing. Valeria Soba

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 76:662.980	\$ 53:664.086	\$ 22:998.894
Porcentaje	100%	70%	30%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto: PCR2022/1003 Pavimentación del Circuito 3

Departamento: Flores

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: La intervención se encuentra al oeste de la ciudad de Trinidad, denominado Circuito III, es referido a los tramos: UYFS0034 y UYFS0016 de acuerdo a la terminología del Plan Vial Departamental (PVD). En total se mejorarán 11 km de caminos a través del ensanche, recarga, cementado y pavimentación de los caminos con TBD. El proyecto incluye la mejora de las obras hidráulicas y la instalación de la señalización vertical y horizontal.

Objetivo general: Mejorar la caminería rural del departamento a través de una mejora al oeste y suroeste de la ciudad de Trinidad para permitir una conexión fluida y eficaz de los vehículos tanto livianos como pesados que tengan entrada a la ciudad de Trinidad desde el oeste del departamento.

Objetivo específico: Se ejecutarán las obras necesarias para lograr en cada tramo una estructura capaz de soportar las cargas en el período de diseño de diez años. Además del diseño alternativo de pavimento que permite la reutilización de los materiales existentes en la zona, se proponen obras nuevas de drenaje mejorando así la calidad global de la infraestructura. Con lo que refiere a la seguridad vial, se prevén las señales necesarias para mejorar la situación actual, cartelera informativa para la población local como también para los visitantes que transitan dichos tramos.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los residentes de las zonas de influencia. En total alcanzan las 710 personas de acuerdo a datos del Censo 2011.

Técnica Responsable GD: Ing. Valeria Soba

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 114:929.844	\$ 80:450.891	\$ 34:478.953
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Colonia	PCR2022/1004	Paso Curupí a Colonia Arrue - Nueva alcantarilla y asfaltado	Cecilia Quirós	2022-03-25	En acuerdo con técnicos de la Intendencia se agregó un tramo de 900 m de caminería para completar circuito y nueva ciclovía para acceso a escuela, por lo que se encuentran en estudio los nuevos recaudos (remitidos 19/05/2022).
Florida	PCR2021/1005	Reacondicionamiento Ruta Nº40	Manuel Solari	2021-04-21	Se está a la espera de la respuesta de la Intendencia de los comentarios enviados.
Maldonado	PCR2022/1006	Pavimentación del camino Eugenio Sainz Martínez	Manuel Solari	2022-04-21	Con fecha 18/05/2022 se envió devolución de la evaluación del proyecto a la Intendencia para su consideración.
San José	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta Nº45 - Tranqueras Coloradas	María Indarte	2021-03-04	Se encuentra en estudio la documentación recibida.
Soriano	PCR2022/1005	Acondicionamiento de tramos de caminos UYSO0373 y UYSO0018 radiales de Perseverano y Castillos	María Indarte	2022-03-28	Se envió nota de devolución del proyecto, se espera respuesta por parte de la Intendencia.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Certificaciones

4º Certificación 2022 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Abril/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta Nº30 con la localidad de Baltasar Brum	7.751.939
Canelones - OPP	PCR2020/1002	Pavimentación del camino Paso del Medio entre Ruta Nº66 y Nº67	5.344.521
Canelones - OPP	PCR2020/1007	Pavimentación del camino El Gigante entre la vía férrea y camino Folle	318.374
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1009	Construcción y mejoras de infraestructura vial rural de Cerro Largo en el poblado Cañas (UYCL0312)	1.964.528
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	6.119.546
Cerro Largo - OPP	PCR2020/1001	Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay	6.925.958
Lavalleja - OPP	PCR2019/1012	Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2	713.711
Lavalleja - OPP	PCR2021/1009	Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta Nº108)	3.446.830
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	4.247.668
Rocha - OPP	PCR2020/1006	Rehabilitación de puentes en el camino a las Sierras de Rocha	548.659
Rocha - OPP	PCR2021/1002	Pavimentación de camino de acceso a la Laguna de Rocha	15.091.370
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	1.211.405
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	5.633.191
Total			59.317.701



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos 2021-2022

Montos disponibles 2021 - 2022 (\$)									
Departamento	Total 2021-2022	Ejecutado 2021	Ejecutado 2022	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	111.780.203	37.828.582	39.637.152	34.314.469	16.550.479	0	0	103.193.450	0
Canelones	235.738.621	174.685.225	28.186.281	32.867.114	21.168.730	39.305.137	0	0	0
Cerro Largo	154.753.149	11.831.730	34.065.302	108.856.117	81.661.087	0	0	0	27.195.031
Colonia	89.237.775	11.898.576	245.165	77.094.034	0	97.280.065	29.120.000	0	0
Durazno	89.196.441	32.154.251	1.790.542	55.251.649	335.659	120.509.158	0	0	0
Flores	59.497.236	20.909.560	3.866.745	34.720.932	1.808.066	13.308.221	70.269.443	0	0
Florida	69.740.871	0	0	69.740.871	27.398.727	0	36.120.000	0	6.222.144
Lavalleja	134.088.673	94.318.522	24.036.896	15.733.255	29.577.507	0	0	0	0
Maldonado	80.259.055	0	0	80.259.055	42.361.260	0	36.618.750	0	1.279.045
Montevideo	68.539.725	48.341.817	0	20.197.908	32.060.181	0	0	0	0
Paysandú	147.117.374	0	0	147.117.374	64.722.404	112.703.845	0	0	0
Río Negro	81.906.471	0	0	81.906.471	0	0	0	58.038.726	23.867.745
Rivera	101.366.960	66.819.334	11.283.591	23.264.034	47.381.422	0	0	0	0
Rocha	82.097.677	8.035.440	31.037.451	43.024.786	1.884.321	36.280.450	0	0	4.860.016
Salto	143.169.490	0	8.396.178	134.773.311	77.862.586	47.468.785	0	43.400.000	0
San José	68.386.226	18.955.967	11.651.668	37.778.591	31.355.445	0	51.017.541	0	0
Soriano	105.985.657	73.917.669	0	32.067.988	0	30.291.833	17.754.306	0	0
Tacuarembó	99.827.003	67.623.772	0	32.203.231	1.005.897	0	0	0	31.197.334
Treinta y Tres	93.065.013	0	0	93.065.013	0	17.746.087	0	112.875.000	0
Total	2.015.753.621	667.320.444	194.196.971	1.154.236.206	477.133.771	514.893.581	240.900.040	317.507.176	94.621.315



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos

Avance PCR (U\$S)			
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance de ejecución
Artigas	3.954.677	1.846.977	47%
Canelones	8.337.153	6.935.441	83%
Cerro Largo	4.621.423	1.326.120	29%
Colonia	3.842.729	2.049.845	53%
Durazno	3.835.724	2.550.802	67%
Flores	2.054.425	650.440	32%
Florida	3.320.642	1.698.761	51%
Lavalleja	3.849.149	2.958.248	77%
Maldonado	2.873.082	1.006.592	35%
Montevideo	2.290.319	1.286.963	56%
Paysandú	4.316.201	610.390	14%
Río Negro	2.850.590	945.788	33%
Rivera	3.191.927	2.650.903	83%
Rocha	3.218.913	2.218.336	69%
Salto	4.386.116	1.299.645	30%
San José	3.137.964	2.259.392	72%
Soriano	3.211.205	1.847.686	58%
Tacuarembó	5.082.518	4.333.606	85%
Treinta y Tres	2.875.242	395.877	14%
Total	71.250.000	38.871.813	55%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Ejecución acumulada Marzo	Pagos Previstos Marzo-Abril	Pagos Previstos Mayo- Junio	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	31.885.213	8.502.225	10.245.930	13.137.058	
Canelones	22.523.386	5.103.627	5.323.085	12.096.674	-
Cerro Largo	19.055.270	672.903	18.382.367		-
Colonia	245.165		245.165	-	-
Durazno	1.790.542	799.369	991.173		-
Flores	3.866.745			3.866.745	-
Florida	-				-
Lavalleja	19.876.355		6.193.494	13.682.861	
Maldonado					-
Montevideo*	8.594.348			8.594.348	-
Paysandú	-				-
Río Negro	-				-
Rivera	7.035.923	644.125	2.598.294	3.793.504	-
Rocha	15.397.422		3.061.738	12.335.684	-
Salto	7.184.773		7.184.773		-
San José	6.018.477		3.803.799	2.214.678	-
Soriano	-				-
Tacuarembó	-				-
Treinta y Tres	-				-
Total	143.473.618	15.722.249	58.029.818	69.721.552	0

* Certificación pendiente documentación 2021



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Planes de mantenimiento de caminería

Intendencia de Río Negro

Departamento:	Río Negro	Responsable:	Sr. Gustavo Meyer /Ing. Silvanna Mazza
Año:	2022		

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYRN0002	Potrero del Burro - T. Berreta	10,2	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0007	Los Ranchos - Vizcaino	18,3	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0014	Camino Km 300	9,2	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0039	Camino a la Pileta - T. Berreta	5,6	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0054	Colonia Kennedy_2	2,6	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0058	Rincón Angosto_2	4,9	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0060	Paso Ministro	10,9	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0068	Ferreira - M. GUTIERREZ	9,2	6	Mant. Ordinario y T. Bitum.
UYRN0085	Cargadero - FARRAPOS	4,5	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0093	Kramarenko - FARRAPOS	8,0	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0098	Rolón - Paso Soca	46,3	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0103	Baeten_1 - SAN JAVIER	4,7	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0105	Minetti - SAN JAVIER	8,3	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0122	Interno Farrapos_3	2,0	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0130	La Esmeralda - Segovia	24,7	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0131	Est. La Orilla	9,8	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0135	Esc. Uleste	1,5	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0139	Marion	2,4	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0141	El Tauro	4,6	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0143	Camino Sánchez	13,4	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0144	Román Chico	23,0	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0145	La Florida	15,2	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0147	Camino Sauce	17,4	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0148	Garthental_3	3,1	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0157	Santa Isabel	24,3	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0160	Baeten_2 - SAN JAVIER	2,3	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0168	Valle de Soba	5,3	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0170	Los Paraísos	8,3	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0171	Colonia Kennedy_4	2,25	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0172	El Monumento Tres Arboles	36	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0173	Colonia Kennedy_3	2,4	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0175	Rincón Angosto_1	5,9	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0177	Colonia Kennedy_1	2,7	6	Mant. Ordinario y Extaord.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UYRN0181	Paso Lencina	9,14	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0182	La Blanqueada	9,2	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0185	Los Molinos	4,5	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0186	Est. Papa Viejo	0,8	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0190	Paso de los Mellizos	18,4	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0191	Camino Interno El Ombú	8,2	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0193	La Palmita	13,7	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0195	Cortada El Ombú	1,4	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0199	Doble S	25	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0204	Paso Blanco	11,3	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0206	Mellizos - Sdi de Navarro	40,7	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0209	Paso La Laguna	17,1	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0216	Cerro Montoso	6,8	6	Mant. Ordinario y OA
UYRN0217	El Águila	40	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0245	Molles de Porrua	15	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0259	Estación Francia	13,6	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0265	Tres Arboles	19,9	6	Mant. Ordinario y Extaord.
UYRN0271	Itacabó	4,1	6	Mant. Ordinario y Extaord.

Total en Km	608
--------------------	------------



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia de Soriano

Departamento	Soriano						Responsable	Ing. Paulo Finochio
Nº de Tramo	Nombre del camino	Origen	Destino	Largo del camino (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención		
UYSO 0417	Chispa	Tr. UYSO 0472	Tr. UYSO 0438	3,57	6	MO		
UYSO 0409	Chispa	R14 (Km. 33.5)	Tr. UYSO 0448	9,07	6	MO		
UYSO 0472	Chispa	Tr. UYSO 0409 int. Tr. UYSO 0462	R14	20,44	6	MO		
UYSO 0499	Colonia El Progreso	Tr. UYSO 0427	Tr. UYSO0358	12,90	5	MO		
UYSO 0163	Manga de Aristia	Tr. UYCOSO24	Tr. UYSO 0153	7,28	5	MO		
UYCOSO24	Manga de Aristia	Tr. UYSO 0153	R12 y R96	17,94	5	MO		
UYSO 0438	Rincón de Cololó	R14 (Km. 8.5)	Sacachispas	56,36	5,5	MO		
UYSO 0206	Águila	Tr. UYSO 0274	Tr. UYSO 0327	28,34	5,5	MO		
UYSO 0079	Del Medio	Agraciada	R96	30,53	6	MO		
UYSO 0274	Paso Ramos - Corralito	Dolores	R2 (Km. 222.8)	71,51	7	MO		
UYSO 0327	Media Agua	Tr. UYSO0274	R105	19,44	5	MO		
UYSO 0448	Unidad Cooperaria	R14 (Km. 12,5)	Tr. UYSO0438	29,48	6,5	MO		
UYSO 0351	La Tabla - Palmitas	Palmitas	R14 (Km. 24,0)	31,88	7	MO		
UYSO 0451	La Tabla - Risso	Tr. UYSO0453	Tr. UYSO0351	65,14	6,5	MO		
UYSO 0427	Curva San Carlos - Paso Mallada	Tr. UYSO0451	R14	15,17	5	MO		
UYSO 0531	El Minero	Tr. UYSO0128	R14	45,23	5	MO		
UYSO 0444	El Mirador	R14	R3	20,11	6	MO		
UYSO 0128	Duraznito	Rodó	Tr. UYSO0547 int. Tr. UYSO0226	33,97	6	MO		
UYSO 0358	Sagardía	Tr. UYSO0451	R14	31,75	5	MO		
UYSO 0547	Cuchilla del Perdido	R57 (Km. 3,5)	Tr. UYSO0531	63,15	9	MO		
UYSO 0096	San Martín	Tr. UYSO0194	R55	6,80	6	MO		
UYSO 0102	San Martín	Tr. UYSO0305	Tr. UYSO0194	34,22	6	MO		
UYSO 0194	Maciel	R2	Tr. UYSO0497	42,32	6	MO		
UYSO 0379	Colonización Palmitas	Tr. UYSO 0383	Predios INC (ex Ea. El Candil)	4,67	6	MO		
UYSO 0383	Palmitas AFE	Tr. UYSO 0365	R2	4,63	6	MO		
UYSO 0494	Los Colombianos	Tr. UYSO 0451	Tr. UYSO 0170	2,15	6	MO		
UYSO 0125	Camino del 20	Tr. UYSO 0234	Tr. UYSO 0118	23,81	6	MO		
UYSO 0167	La Paraguaya	R105	Tr. UYSO 0274	6,18	6	MO		
UYSO 0044	Cno. La Lucha	Tr. UYSO 0022	R2	29,42	6	ME + MO		
UYSO 0497	Larrañaga	Santa Catalina	Ruta 12	13,74	6	ME + MO		
UYSO 0118	4 bocas	Lofreda	Tr. UYSO 0147	24,11	6	ME + MO		
UYSO 0147	Cno. San Antonio	R96	Tr. UYSO 0118	9,68	6	ME + MO		
UYSO 0153	Puntas de Arenales	Cañada Nieto	Esc. 77 (Dpto. Colonia)	13,76	6	ME + MO		



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Ejecución

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2022 (sin ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	28.571.085	0	4.920.697	3.432.896	0	8.353.593	29%	20.217.492
Canelones	12%	60.232.856	10.295.955	1.828.376	3.813.740	1.746.570	17.684.641	29%	42.548.215
Cerro Largo	6%	33.388.077	0	10.979.609	9.670.620	8.221.015	28.871.244	86%	4.516.833
Colonia	5%	27.762.304	0	0	0	15.969.506	15.969.506	58%	11.792.798
Durazno	5%	27.711.694	0	0	0	6.896.104	6.896.104	25%	20.815.590
Flores	3%	14.842.466	0	0	1.321.722	4.822.157	6.143.879	41%	8.698.587
Florida	5%	23.990.416	0	0	18.074.983	1.949.350	20.024.333	83%	3.966.083
Lavalleja	5%	27.808.687	0	6.926.659	1.117.876	2.026.477	10.071.012	36%	17.737.675
Maldonado	4%	20.756.959	0	0	0	0	0	0%	20.756.959
Montevideo	3%	16.546.710	0	0	3.054.575	0	3.054.575	18%	13.492.135
Paysandú	6%	31.182.965	0	9.745.684	19.002.286	2.434.995	31.182.965	100%	0
Río Negro	4%	20.594.461	0	0	0	0	0	0%	20.594.461
Rivera	4%	23.060.498	7.728.837	4.661.489	4.590.117	6.080.055	23.060.498	100%	0
Rocha	5%	23.255.459	0	8.510.282	1.179.457	13.565.720	23.255.459	100%	0
Salto	6%	31.688.071	0	0	0	519.174	519.174	2%	31.168.897
San José	4%	22.670.631	0	11.614.351	11.056.280	0	22.670.631	100%	0
Soriano	5%	23.199.773	0	0	0	0	0	0%	23.199.773
Tacuarembó	7%	36.719.323	0	8.851.890	4.113.794	6.700.958	19.666.643	54%	17.052.680
Treinta y Tres	4%	20.772.567	0	0	10.496.307	2.304.848	12.801.156	62%	7.971.412
Total	100%	514.755.002	18.024.792	68.039.037	90.924.655	73.236.928	250.225.412	49%	264.529.589



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.3 Pagos Proyecto 999

Departamento	Ejecución Acumulada Marzo	Pagos Marzo	Pagos previstos Abril	Pagos previstos Mayo	Saldo
Artigas	8.353.593		4.920.697	3.432.896	-
Canelones	15.938.071	10.295.955	1.828.376	3.813.740	-
Cerro Largo	20.650.229		10.979.609	9.670.620	-
Colonia	-		-	-	-
Durazno	-		-	-	-
Flores	1.321.722		-	1.321.722	-
Florida	18.074.983		-	18.074.983	-
Lavalleja	8.044.535		6.926.659	1.117.876	-
Maldonado	-		-	-	-
Montevideo	3.054.575		-	3.054.575	-
Paysandú	28.747.970		9.745.684	19.002.286	-
Río Negro	-		-	-	-
Rivera	16.980.443	7.728.837	4.661.489	4.590.117	-
Rocha	9.689.739		8.510.282	1.179.457	-
Salto	-		-	-	-
San José	22.670.631		11.614.351	11.056.280	-
Soriano	8.851.890		8.851.890	-	-
Tacuarembó	4.113.794		-	4.113.794	-
Treinta y Tres	10.496.307		-	10.496.307	-
Total	176.988.482	18.024.792	68.039.037	90.924.653	0