

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

20 de octubre de 2022



Uruguay **Presidencia**



CONGRESO
DE INTENDENTES





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2022/1073 Eléctrica y lumínica de Mata al este, Av. Cuneo y Estadio Ubilla en la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de alumbrado público en 2 zonas urbanas de la ciudad de Melo (Avda. Cuneo y barrios de Bvar. Mata al este) mientras que la restante intervención refiere al recambio y modernización de la red lumínica del principal estadio de fútbol del departamento, Estadio Municipal Arq. Antonio Ubilla.

Las obras a realizar son las siguientes:

- Avda. Bulevar Cuneo

Instalación de alumbrado público en Calle Bvar. Cuneo entre calles Avda. Italia y Ruta N°8. En dicho tramo se instalarán 100 puntos de alumbrado conformado por columnas metálicas de 9 m, colocadas a 27 m, con luminarias Urban de 120 W (tecnología LED), tendido en modalidad aéreo y subterráneo y nivel lumínico mínimo requerido de 25 luxes.

- Barrios Bvar. Mata al este

Instalación de alumbrado público en calles de los barrios Caltieri, Serrato, Souza, Sta. Cruz, LA Serna, Paggiola y Flor de la Canela. En dicha zona se instalarán 230 puntos de alumbrado conformado por columnas metálicas de 9 m, colocadas a 27 m, con luminarias Urban de 80 W (tecnología LED), tendido en modalidad aéreo y nivel lumínico mínimo requerido de 25 luxes.

- Estadio Arq. Antonio Ubilla

Instalación de nueva red lumínica del Estadio conformada por 96 luminarias de tipo LED de alto rendimiento de 1000 W. las cuales se montarán sobre 4 torres reticuladas de 25 m de altura. Se colocarán también, 12 luminarias LED de 50 W para iluminación de accesos y palcos. El tendido será subterráneo y nivel lumínico de Proyecto es de 1150 luxes sobre la cancha.

Objetivo general: En el caso de las intervenciones en Avda. Bvar. Cuneo y los barrios de Mata al este se busca obtener los niveles de iluminación adecuados para la zona brindando mayor seguridad y comodidad para la circulación de vehículos y peatones.

En el caso del Estadio Ubilla se busca adecuar los niveles de iluminación de acuerdo a las exigencias requeridas por los organismos rectores del fútbol (AUF y CONMEBOL) para el desarrollo de competencias a nivel nacional e internacional.

En los 3 casos, el objetivo principal consiste en reducir los costos de iluminación y por lo tanto tener una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Producto esperado:

- Luminarias 438 u

Técnico responsable del proyecto: Ing. Elec. Alfredo González

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 37:048.864	\$ 31:491.535	\$ 5:557.329
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1084 Bitumen e hidráulica del barrio Leandro Gómez de la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Resolver la problemática hidráulica de la zona del barrio Leandro Gómez de la ciudad de Melo. Dicha zona ocupa un área aproximada de 23 há y se encuentra encuadrada entre las calles Miguel Barreiro, Atanasio Sierra, Suarez de Rondelo y Br. Cuneo.

Las principales tareas a realizar son:

- Ejecución de un tramado pluvial del tipo urbano, con la incorporación de cordones cunetas, badenes, bocas de tormenta y conducción mediante caños de H^º de diferentes diámetros (yendo desde 500 a 1000).
- Perfilado, recargo con material granular y ejecución de tratamiento doble con sellado en aproximadamente 600 m.
- Construcción de veredas en calles principales y una estación saludable.

Objetivo general: Dotar de infraestructura hidráulica acorde a las necesidades al barrio Leandro Gómez de la ciudad de Melo.

Productos esperados:

- Tuberías/Caños/Colector 1.600 m
- Boca de Tormenta 36 u
- Badén 11 m²
- Cordón cuneta 9.000 m
- Tratamiento bituminoso 3.775 m²

Técnico responsable del proyecto: Arq. Federico Ávila

Categoría de proyecto: Infraestructuras integrales

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 39:037.167	\$ 33:181.592	\$ 5:855.575
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1103 Recargo y pavimentación del camino a Feliciano

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: La Intendencia de Durazno solicita la cofinanciación del proyecto “Recargo y pavimentación del camino a Feliciano” a través del Programa FDI. El proyecto que fue evaluado y aprobado en el marco del Programa Caminos Rurales Productivos, en el mes de noviembre de 2021.

Los trabajos están a cargo de la empresa constructora contratada Lubinfox S.A.; comenzaron en el mes de agosto de 2022 y no se han realizado certificaciones.

Las principales tareas a realizar son:

- Recargo con material granular en un espesor de 30cm, cementado de 20cm y posterior tratamiento bituminoso doble, a lo largo de 21.4 km.
- Señalización horizontal y vertical.
- Limpieza de faja.
- Recambio de alcantarillas.
- Trabajo en los dos puentes existentes en el tramo a nivel de: juntas, drenaje, pintura, limpieza de cuartos de cono.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Jesús Piñeyro

Categoría de proyecto: Infraestructuras rurales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 80:688.255	\$ 68:585.017	\$ 12:103.238
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1072 Construcción de pavimentos de hormigón en la calle Ing. Francisco Serralta de la ciudad de Rivera

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Intervención de la calle Ing. Serralta en el tramo comprendido entre las calles Escobar e Isaguirre de Paines (11.221 m²). Dicho tramo constituye un importante colector del barrio Mandubí de la ciudad de Rivera. Se trata de un proyecto urbano integral que considera además de las obras viales los correspondientes complementos de acondicionamiento urbano (alumbrado, sendas peatonales, rampas, señalización) las cuales se agregan a las obras de infraestructura hidráulica que ya existen en dicho tramo.

Las obras a realizar son las siguientes:

- Construcción de base cementada (espesor 15 cm).
- Construcción de pavimento de hormigón (espesor 15 cm).
- Construcción de sendas peatonales de 1,5 m de ancho y rampas de accesibilidad en ambos laterales.
- Incorporación de señalización vertical (cartelería) y horizontal (líneas de eje y superficies pintadas).
- Instalación de nueva red de alumbrado público con 80 puntos de luz con tecnología LED.
- Colocación de 2 resguardos peatonales y canastos de basura.
- Reubicación de cañerías de suministro de agua potable.

Objetivo general:

- Dotar al tramo del proyecto de la infraestructura urbana básica necesaria para la correcta circulación de vehículos y peatones.
- Mejorar las condiciones de seguridad para la circulación en general como para los vecinos frentistas a la calle Ing. Serralta.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad para los vecinos de la zona y generar condiciones para el desarrollo de la misma.
- Disminuir los actuales costos de mantenimiento vial.

Productos esperados:

- Pavimento de hormigón 11.221 m²
- Cordón cuneta 2.514 m
- Sendas peatonales 3.108 m
- Rampas 34 u
- Pintura horizontal 55 m²
- Carteles 24 u

Beneficiarios: 6.019 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. José Carlos Antúnez

Categoría de proyecto: Infraestructuras integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 61:777.434	\$ 52:510.819	\$ 9:266.615
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de las certificaciones de la Etapa 2 (componente rubros e ejecutar por Contrato), se requiere de la presentación de la documentación correspondiente al contrato con la Empresa adjudicataria por parte de la Intendencia de Rivera, de forma de realizar el ajuste de precios unitarios, monto de LLSS y mes base para la fórmula de ajuste paramétrico.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1075 Fortalecimiento de productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas

Departamento: Rocha

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Proyecto productivo para el fortalecimiento de los productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas. En el marco del mismo se prevé la construcción de la infraestructura física: sala de 81m² en isopanel, con cocina industrial, servicios higiénicos y oficina; la adquisición e instalación del equipamiento necesario, apoyo técnico para su uso; capacitaciones para la mejora de la producción para obtener la habilitación bromatológica, acompañamiento y talleres para la mejora de la comercialización con asesoría de LATU y de la Intendencia de Rocha.

Objetivo general: Fomentar el desarrollo productivo y el empleo a través del fortalecimiento de los productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas del departamento, en forma comunitaria, individual o asociativa, mediante la mejora de la producción, poniendo a disposición las condiciones para obtener la habilitación bromatológica y la mejora de la comercialización de los productos de cada productor/a.

Productos esperados:

- Sala productiva 81 m
- Capacitaciones 20 hs
- Equipamiento 43 u

Beneficiarios: La demanda es de aproximadamente 24 familias, con posibilidad de que aumenten por productores que ya elaboran y no se tienen identificados, o nuevos emprendedores que quieran elaborar al poder contar con un lugar accesible para desarrollar la actividad.

Técnico responsable del proyecto: Martín Rodríguez

Categoría de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 4:472.730	\$ 3:801.821	\$ 670.909
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Los precios se ajustan según contrato y facturas. La Intendencia de Rocha presentará el pliego de la licitación de la construcción.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1095 Pavimentación y construcción de veredas en la localidad de Castillos

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Ejecución de obras de infraestructura física (red vial y desagües pluviales) en la ciudad de Castillos, en algunas calles del barrio Florinda ubicado al sur de la ciudad.

Los trabajos a ejecutar comprenden la regularización de los trazados y anchos de la red vial existente, con su correspondiente recargo de material granular, conducción de pluviales con la regularización de las cunetas existentes, tratamiento bituminoso. Integra el proyecto la construcción de veredas financiado a través del Fondo de Incentivos a la Gestión Municipal.

Las obras proyectadas de desagües pluviales se resuelven para la recolección y encauzamiento de las aguas pluviales del barrio, en consideración de las cuencas del entorno inmediato al mismo y de las obras existentes. Las mismas se realizarán por medio de cunetas y losetas de hormigón para entrada de los vecinos.

Objetivo general:

- Brindar mayor seguridad a los peatones y vehículos, al separar el tránsito con las veredas y la conformación de las calles.
- Brindar mayor confort al construir veredas de hormigón y pavimentos bituminosos en la zona vehicular.
- Solucionar las situaciones provocadas por el agua de lluvia, al lograr conducir de forma adecuada las mismas, con la construcción de cunetas con dimensiones y pendientes a esos efectos.

Productos esperados:

- Cuneta revestida 4.215 m
- Sendas peatonales 170 m²
- Tratamiento bituminoso 10.457 m²

Beneficiarios: 600 vecinos, más los habitantes de la ciudad de Castillos que circulan por la calle Freire (vía muy transitada por ser acceso a la ciudad).

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 9:152.472	\$ 7:779.601	\$ 1:372.871
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1096 Pavimentación de calles en Aguas Dulces

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Pavimentación con tratamiento bituminoso doble de varias calles del Balneario Aguas Dulces. En forma previa se realizarán trabajos de recargos con material granular, conformación de las bases, limpieza de cunetas y colocación de algunas alcantarillas.

Objetivo general: Eliminar el levantamiento del polvo debido a la circulación de vehículos en calles con superficie de rodadura de material granular y lograr mayor duración de las calles lo que genera ahorro en los futuros mantenimientos. Se mejorará el escurrimiento de las aguas de lluvias al realizar limpieza de cunetas de tal manera que las mismas logren una pendiente uniforme.

Producto esperado:

- Tratamiento bituminoso 12.623 m2

Beneficiarios: 2.000 personas entre habitantes de la zona a intervenir y usuarios de las calles.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Categoría de proyecto: Mantenimiento

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 8:894.943	\$ 7:560.701	\$ 1:334.241
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1097 Pavimentación de barrio Ibañez en la localidad de Lascano

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Proyecto de infraestructura básica cofinanciado con el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, en el cual se reciclan las bases existentes, se incorpora material granular nuevo y se estabiliza con cemento portland; luego se ejecuta tratamiento bituminoso.

Objetivo general: Dotar de niveles de circulación vehicular de calidad a las calles del barrio Ibañez de la ciudad de Lascano.

Producto esperado:

- Tratamiento bituminoso 12.342 m2

Beneficiarios: 980 vecinos del barrio Ibañez ubicado en la zona norte de la ciudad de Lascano.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5:900.423	\$ 5:015.360	\$ 885.063
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1152 Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución - Etapa 1

Departamento: Salto

Técnicos evaluadores: Arq. Carolina Ghio y Arq. Alberto Leira

Descripción: El proyecto se ubica sobre la costa del Lago en Villa Constitución, al norte de la localidad, abarcando la calle costanera Luis B. Soca y su parque circundante desde calle Maldonado hasta José Artigas.

Se realizará el acondicionamiento vial de la costanera, con los drenajes pluviales y la señalización correspondiente. Se creará una bici senda de 1400 m, con papeleras, ciclistas y señalización. Se instalará alumbrado vial, en espacios verdes y zona de parrilleros. Se instalará equipamiento en el área de parrilleros y camping, así como en las áreas verdes.

En la Etapa 2 se creará una plaza infantil, un espacio feria y una cancha de vóley playa. Asimismo, se construirán vestuarios y una batería de baños

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo socio económico de las localidades del Interior del departamento de Salto.

Producto esperado:

- Parques 15.000 m²

Beneficiarios: 2.800 personas habitantes de la localidad de Villa Constitución a los que se sumarán los turistas que lleguen.

Técnica responsable del proyecto: Arq. Lucía Preve

Categoría de proyecto: Infraestructuras integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Febrero 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 27:029.109	\$ 22:974.743	\$ 4:054.366
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1092 Pavimentación de COVILIBER en la ciudad de Libertad

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Pavimentación de COVILIBER en la ciudad de Libertad. Las principales tareas a realizar son:

- Escarificado, conformación y compactación de la base granular.
- Pavimentación con tratamiento bituminoso doble con sellado.

Objetivo general: Pavimentación con tratamiento bituminoso doble con sellado, favoreciendo la movilidad de servicios, personas e información, mejorando consecuentemente la calidad de vida de los ciudadanos.

Producto esperado:

- Tratamiento bituminoso 2.359 m²

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gimena Cabrera

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:258.809	\$ 1:919.988	\$ 338.821
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1064 Recuperación de pavimentos de hormigón en calles de la ciudad de Dolores

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de mantenimiento vial en diferentes calles de la ciudad de Dolores.

Las principales tareas a realizar son:

- Sellado de juntas y nivelación de la superficie de hormigón existente.
- Aplicación de recapado con mezcla asfáltica de 5 cm de espesor sobre una superficie de 5.877 m2.

Objetivo general: Mejorar la transitabilidad de las calles brindando un mayor confort para la circulación vehicular de los vecinos de la zona y de la población de la ciudad en general.

Producto esperado:

- Carpeta asfáltica 5.877 m2

Beneficiarios: 819 personas, vecinos frentistas a las calles a intervenir.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Faber

Categoría de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 9:899.469	\$ 8:414.549	\$ 1:484.920
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de las certificaciones, es necesaria la presentación de la documentación correspondiente al contrato con la Empresa adjudicataria por parte de la Intendencia de Soriano, de forma de realizar el ajuste de precios unitarios, monto de LLSS y mes base para la fórmula de ajuste paramétrico.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1089 Pavimentación de calles de la localidad de Palmitas

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Proyecto de mantenimiento vial en la localidad de Palmitas, consistente en la conformación de base y aplicación de tratamiento bituminoso doble en 4.500 m² de calles.

Objetivo general: Mantener y mejorar las condiciones de uso la infraestructura vial de la ciudad.

Productos esperados:

- Tratamiento bituminoso 4.500 m²

Beneficiarios: 533 personas, habitantes de la localidad de Palmitas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Nicolás Canavese

Categoría de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Febrero 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:237.456	\$ 1:901.838	\$ 335.618
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: El proyecto fue planificado para 2023. En caso de que se incluya dentro del porcentaje del presupuesto destinado a proyectos en territorio municipalizado, está pendiente la presentación de nota del Alcalde.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2021/1139 Adquisición de maquinaria

Departamento: Artigas

Técnico supervisor: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: De acuerdo a la solicitud realizada por la Intendencia de Artigas, dando revisión la cartera de proyectos y considerando las demoras en este tipo de compras que ha tenido la Intendencia además de la necesidad que tiene la misma por la referida maquinaria para dar continuidad a las obras que mantienen con el Programa FDI no se tienen objeciones técnicas para gestionar el envío de la misma a consideración de la CSD.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 4:273.120	\$ 3:632.152	\$ 640.968
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1166 Equipos y maquinaria básica para apoyo a pequeños productores

Departamento: Rocha

Técnico supervisor: Lic. Raúl Rodríguez

Descripción: Ampliación de la maquinaria para servicios agrícolas. Implica la compra de tráiler, rastra de dientes, rotativa, hidrolavadora y rotavador encanterador.

Plazo de ejecución: 9 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:161.851	\$ 987.573	\$ 174.278
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1136 Recuperación de pavimentos de la localidad de José Enrique Rodó

Departamento: Soriano

Técnica supervisora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Ampliación del proyecto de mantenimiento incorporando 3 cuadras al norte de Av. Artigas, por calles Ituzaingó y Ariel, con las mismas características de la propuesta inicial, conformación de base y tratamiento bituminoso doble. La Intendencia de Soriano presentó los recaudos correspondientes.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 922.848	\$ 784.421	\$ 138.427
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1031 Repavimentación de calles de la localidad de Agraciada

Departamento: Soriano

Técnica supervisora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Ampliación del proyecto de mantenimiento incorporando la reconstrucción de más cuadras de calles de la localidad y la modificación de drenaje pluvial en la calle 19 de Abril, con la construcción de alcantarillas, cunetas y entradas particulares. La Intendencia de Soriano presentó los recaudos técnicos y el estudio hidráulico correspondiente.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:781.264	\$ 2:364.075	\$ 417.189
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Canelones	FDI2022/1099	Reconstrucción de calle Pitanga en Salinas	Ing. Guillermo Pepe	2022-09-20	<p>Se analizó la información recibida y el día 03/10/2022 se realizó la visita de evaluación al sitio, en la misma se detectó que en la zona del proyecto se dan dos principales problemas referidos al manejo de las aguas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El agua que asciende producto del elevado nivel freático; el cual sube a través de las juntas de la carpeta actual y deja zonas de la calle continuamente encharcada. • El escurrimiento superficial, el cual cuenta con una cuenca de 38 Ha en la zona al sur de la ruta interbalnearia, a lo que hay que sumarle el aporte de cuenca que viene de la cuenca de Salinas Norte (arriba de la ruta interbalnearia) la cual se conecta mediante alcantarillas. <p>El proyecto presentado resuelve el primer problema, sin embargo para el segundo no se observa que se vayan a ejecutar obras que permitan mejorar esta problemática.</p> <p>En virtud de lo anterior se envió una nota de devolución solicitando principalmente justificar lo anterior o en caso de ser necesario incorporar obras pluviales. Se está a la espera de respuesta por parte de la Intendencia.</p>
Canelones	FDI2022/1098	Reconstrucción de pavimentos en barrio Nuevo Obelisco	Ing. Francisco Sorribas	2022-09-19	La propuesta será ingresada como ampliación del proyecto FDI2021/1043 "Recuperación de pavimentos en B° Obelisco en Las Piedras" (actualmente en curso).
Cerro Largo	FDI2022/1094	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de cuatro barrios de Río Branco	Ing. Mario Capote	2022-09-15	El 04/10/2022 se realizó visita de evaluación. Se envió a la Intendencia nota de devolución solicitando información.
Durazno	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	Ing. Manuel Solari	2022-08-17	El 31/08/2022 se envió a la Intendencia nota de devolución. A la espera de respuesta por parte de la Intendencia.
Florida	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	Ing. Mario Capote, Arq. Alberto Leira	2022-05-03	A la espera de que la Intendencia presente el proyecto de saneamiento aprobado por OSE.
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	El proyecto se encuentra en reformulación y se está trabajando en un mayor desarrollo de los componentes a ser financiados por el Programa.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Maldonado	FDI2022/1100	Turismo náutico sustentable	Lic. Micaela Araújo, Mariana Ortiz	2022-10-03	El día 12/10/2022 los técnicos de OPP José Rodríguez, Mariana Ortiz y Micaela Araújo se reunieron por zoom con el Director Abayubá Galeano y las técnicas Soledad Alaggia y Valeria Sanjurjo de la Dirección de Descentralización de Maldonado para iniciar intercambio sobre aspectos del Proyecto asignado a evaluación el día 3 de octubre de 2022. Este proyecto fue presentado de la misma forma al llamado de Iniciativas de Desarrollo Territorial del Área de Descentralización. Se realizaron comentarios de sugerencia en los siguientes aspectos de la propuesta: identificación del problema, beneficiarios, cadena de valor y características, solución propuesta, interinstitucionalidad, viabilidad, sostenibilidad, externalidad negativa y se solicitó corroborar los números tanto para FDI Productivo como para Iniciativas Territoriales de forma de tener claro lo que se solicita financiar a OPP en cada caso y qué monto se superpone. Se envió minuta al correo de los interesados con las sugerencias y solicitudes de mayor desarrollo en los ítems mencionados. Se espera su devolución.
Rio Negro	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	Ing. Manuel Solari	2022-07-21	La Intendencia se encuentra trabajando en la resolución de algunos cambios surgidos del proceso de evaluación.
Rio Negro	FDI2022/1101	Mejora de infraestructura y ampliación de instalaciones en Parque Liebig	Arq. Iris Rozada	2022-10-03	Se realizó visita de evaluación el 05/10/2022. Continúa en estudio la documentación del proyecto.
Rio Negro	FDI2022/1102	Sala de extracción de miel comunitaria grupo agricultores de Grecco, Fase 2	Arq. Carolina Ghio	2022-10-05	Se encuentra en proceso de revisión de la documentación recibida. El proyecto está siendo analizado conjuntamente con Sylvana Ibarra de UIntegra y por FDI Carolina Ghio y Fátima Barrutta. El pasado 07/10/2022 se mantiene comunicación escrita con los referentes departamentales de la Intendencia de Río Negro, comunicándoles que los técnicos asignados para la evaluación, nos encontramos en proceso de revisión de la documentación entregada.
Rivera	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	Arq. Alberto Leira	2022-06-09	A la espera de que la Intendencia presente el Plan de Gestión y algunos estudios a partir de lo intercambiado en la visita al edificio.
Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	Arq. Carolina Ghio, Arq. Alberto Leira	2021-03-01	A la espera del certificado de titularidad del inmueble. Se avanzó en el proyecto junto a la Intendencia.
Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avenida Monterroso en la ciudad de Rocha	Ing. Manuel Solari	2022-05-19	La nota de devolución fue enviada el pasado 17/06/2022. En setiembre se envió correo consultando sobre el avance del proyecto. A la espera de la respuesta de la Intendencia.
Rocha	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	Arq. Iris Rozada, In.	2022-02-03	Se recibió nueva información el 28/09/2022. Se envió devolución sobre la documentación recibida el 03/10/2022.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

			Manuel Solari		
Salto	FDI2022/1062	Construcción de salón comunal y áreas de servicio en Pueblo Celeste en el Municipio de Valentín	Arq. Alberto Leira	2022-07-05	Se mantiene intercambio con la Arquitecta Sabriana Barbieri por las sugerencias hechas al proyecto. Se recibieron nuevos recaudos y Plan de Gestión. No se cuenta aún con certificado notarial sobre el predio a intervenir.
Salto	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	Arq. Alberto Leira	2022-07-14	A la espera de respuesta de la Intendencia sobre las observaciones realizadas en nota de devolución.
Salto	FDI2021/1105	Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto	Ing. Manuel Solari	2021-07-14	A la espera de la documentación complementaria. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que la Intendencia planea ejecutar la obra el próximo año.
Salto	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	Arq. Alberto Leira	2021-06-16	Se aguarda la resolución sobre la titularidad del predio para poder presentar el proyecto a consideración de la CSD.
Salto	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	Ing. Manuel Solari	2021-04-05	A la espera de la respuesta de la Intendencia a las observaciones realizadas. Es importante darle mayor dinámica a la resolución de los pendientes de manera de evitar potenciales atrasos en el futuro. Concluido dicho proceso, se enviará a la CSD para que considere su aprobación.
San José	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	Ing. Cecilia Quirós	2022-03-08	Pendiente que la Intendencia presente modificaciones del proyecto.
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	La Intendencia realizó algunos ajustes a la propuesta del proyecto el cuál se prevé ejecutar en 2024. De todas formas no se realizan objeciones técnicas para el inicio de la licitación.
Soriano	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	Arq. Iris Rozada	2022-07-05	Se envió nota de devolución N°246/R/2022 el 28/07/2022. En espera de respuesta por parte de la Intendencia.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 Certificaciones

9º Certificación 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Septiembre/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1005	Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas	1 353 465
Artigas - OPP	FDI2021/1006	Construcción de ciclo vía y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	1 477 791
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	3 325 405
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	5 822 197
Artigas - OPP	FDI2021/1134	Mejora de la eficiencia del servicio de maquinaria agrícola	17 000
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	34 629
Canelones - OPP	FDI2021/1036	Construcción de Centro Cultural en San José de Carrasco	1 204 602
Canelones - OPP	FDI2021/1050	Recuperación de pavimentos asfálticos en Costa de Oro	1 036 587
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	23 428 385
Canelones - OPP	FDI2021/1140	Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2	2 153 205
Canelones - OPP	FDI2022/1018	Pavimentación del camino Poquitos en la ciudad de Las Piedras	2 895 333
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	3 458 005



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Colonia - OPP	FDI2020/1078	Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo	1 341 697
Colonia - OPP	FDI2021/1101	Manos a la tierra	41 668
Colonia - OPP	FDI2021/1121	Mercado de artesanos de Colonia	3 611 319
Colonia - OPP	FDI2021/1157	Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento	2 093 218
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	73 394
Colonia - OPP	FDI2021/1168	Construcción de espacio público - Plaza en la localidad de Miguelete	767 850
Durazno - OPP	FDI2021/1074	Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen	4 900 281
Durazno - OPP	FDI2021/1085	Compra de maquinaria para la localidad de Sarandí del Yí	1 291 501
Durazno - OPP	FDI2022/1011	Construcción de piscina en la localidad de La Paloma	653 918
Durazno - OPP	FDI2022/1014	Compostando, clasificando y reutilizando por un Durazno Sustentable	418 495
Flores - OPP	FDI2021/1104	Mejoramiento de Parque Municipal del Municipio de Ismael Cortinas	22 469
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	6 960
Flores - OPP	FDI2022/1020	Pavimentación de calles varias de la ciudad de Trinidad	5 196 068
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	8 500



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	93 089
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	13 898
Florida - OPP	FDI2021/1179	Soluciones de agua	239 063
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	677 450
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	1 172 857
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	3 745 465
Lavalleja - OPP	FDI2021/1048	Corredor Minas - Polancos Etapa 2	4 832 144
Lavalleja - OPP	FDI2021/1110	Accesos norte a la ciudad de Minas	2 434 656
Lavalleja - OPP	FDI2022/1069	Camino al Chispero	892 899
Paysandú - OPP	FDI2021/1022	Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú	4 636 545
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	222 754
Paysandú - OPP	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	4 062 388
Paysandú - OPP	FDI2022/1021	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV en la localidad de Quebracho	3 388 417
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	976 672
Río Negro - OPP	FDI2021/1059	Reacondicionamiento de plaza Levratto de la ciudad de Fray Bentos	690 916



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Río Negro - OPP	FDI2021/1093	Mantenimiento de calles urbanas en Nuevo Berlín	152 646
Río Negro - OPP	FDI2021/1146	Reconstrucción de la pista de ciclismo de Fray Bentos	656 933
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	9 952
Río Negro - OPP	FDI2021/1171	Mantenimiento reconstrucción de obras de arte en caminos rurales	1 382 653
Río Negro - OPP	FDI2022/1005	Acondicionamiento urbano barrios J3, La Toma y Barrancas de Cánepa	2 009 359
Río Negro - OPP	FDI2022/1006	Rehabilitación urbana en arterias céntricas de la ciudad de Young	2 580 082
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos	4 612 903
Río Negro - OPP	FDI2022/1088	Reacondicionamiento de pista de ciclismo y parque de la ciudad de Young	5 546 133
Rivera - OPP	FDI2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	21 911
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	7 296 431
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	2 145 330
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	107 977



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera - OPP	FDI2021/1084	Mantenimiento de calle Aparicio Saravia de la ciudad de Rivera	2 657 061
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	100 360
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	134 857
Rivera - OPP	FDI2022/1001	Construcción de infraestructura vial en Villa Vichadero	2 563 950
Rivera - OPP	FDI2022/1002	Infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	1 614 031
Rivera - OPP	FDI2022/1032	Parque lineal Cuñapirú	626 357
Rivera - OPP	FDI2022/1057	Recapado asfáltico de calles en la ciudad de Rivera	2 087 286
Rocha - OPP	FDI2020/1059	Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha	644 916
Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	2 289 516
Rocha - OPP	FDI2022/1055	Adecuación del parque de maquinaria	3 646 976
Rocha - OPP	FDI2022/1070	Pavimentación y veredas en el barrio Prieto de la ciudad de Rocha	1 047 264
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	70 651
Salto - OPP	FDI2021/1052	Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja	874 952
Salto - OPP	FDI2021/1118	Construcción de ciclovía en Municipio de San Antonio	712 064



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Salto - OPP	FDI2022/1022	Compra de máquinas para Municipio de Matajojo y Municipio de Valentín	1 598 710
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	103 872
San José - OPP	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo, barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas	2 005 757
San José - OPP	FDI2022/1048	Repavimentación de calles en el barrio Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	1 413 688
San José - OPP	FDI2022/1053	Pavimentación de Av. Benzano en Puntas de Valdéz	5 345 842
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	1 885 725
Soriano - OPP	FDI2021/1070	Repavimentación de calles Cañada Nieto	323 000
Soriano - OPP	FDI2021/1092	Camino Roque P. Gil (acceso a Sacachispas)	217 143
Soriano - OPP	FDI2021/1103	Museo de la Industria en la ciudad de Mercedes	374 212
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	24 871
Soriano - OPP	FDI2022/1029	Adquisición de maquinaria para el Municipio de Cardona	1 164 546
Soriano - OPP	FDI2022/1043	Pavimentación de calles en la localidad de Egaña	2 680 865
Soriano - OPP	FDI2022/1059	Recuperación de pavimentos en el barrio Cerro de la ciudad de Mercedes	3 330 080



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Soriano - OPP	FDI2022/1081	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Dolores	2 853 027
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	2 041 190
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	756 471
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1129	Infraestructuras en Valle Edén	3 144 121
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1132	Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco	6 200 385
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	4 789 545
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1037	Turismo para todos	384 400
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	1 048 254
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	137 731
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1017	Embellecimiento y jerarquización de los bulevares y avenidas de la ciudad de Treinta y Tres	1 542 002
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1147	Modernización de la Plaza de Deportes de la ciudad de Treinta y Tres	19 040
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1149	Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres	3 670 144
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	41 480
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	5 095 546
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1067	Recuperación de pavimento en la ciudad de Treinta y Tres	1 404 777
Total			193 902 131



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Presupuesto comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	151 718 907	103%	205 666 511	140%	214 296 677	146%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	306 777 720	88%	217 760 283	62%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	167 445 603	97%	60 980 897	35%	213 771 994	124%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	134 262 174	169%	1 434 083	2%	1 314 543	2%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	109 078 661	90%	23 615 841	19%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	49 273 835	110%	39 618 095	88%	19 935 005	45%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	109 176 373	103%	217 425 110	206%	33 703 644	32%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	117 508 978	106%	42 659 974	39%	539 809	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	66 299 325	95%	95 414 882	137%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	141 381 538	95%	212 688 379	144%	3 130 791	2%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	95 378 457	111%	12 928 138	15%	1 351 960	2%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	158 554 801	91%	176 902 844	101%	47 591 913	27%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	120 214 538	117%	70 713 648	69%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	174 046 150	99%	95 206 338	54%	47 062 264	27%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	98 582 693	97%	59 286 614	58%	2 029 585	2%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	98 055 895	103%	24 645 339	26%	1 619 144	2%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	171 654 779	95%	97 341 727	54%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	141 826 260	136%	116 458 892	112%	7 142 803	7%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	2 411 236 687	102%	1 770 747 595	75%	593 490 132	25%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	143 519 384	98%	205 666 511	140%	214 296 677	146%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	293 846 303	84%	217 760 283	62%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	160 184 372	93%	60 980 897	35%	213 771 994	124%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	125 124 381	157%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	106 586 198	88%	22 377 399	18%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	47 675 831	106%	38 105 094	85%	19 810 341	44%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	99 242 637	94%	212 257 588	201%	30 987 375	29%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	114 070 539	103%	39 421 119	36%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	64 268 628	93%	95 414 882	137%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	136 682 539	92%	209 385 119	141%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	94 331 936	110%	11 590 871	14%	0	0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	149 820 840	86%	168 844 016	97%	45 663 686	26%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	118 579 064	115%	70 713 648	69%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	153 339 523	87%	93 785 556	53%	45 909 170	26%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	94 513 060	93%	57 256 982	56%	0	0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	89 956 485	94%	23 016 567	24%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	159 571 031	88%	94 945 609	52%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	135 984 493	131%	115 670 837	111%	7 142 803	7%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	2 287 297 244	97%	1 737 192 978	73%	577 582 046	24%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	54 130 821	37%	42 774 452	29%	202 721 156	138%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	88 139 433	25%	22 491 386	6%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	12 528 468	7%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	71 937 691	90%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	29 592 721	24%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	7 402 401	17%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	11 432 204	11%	11 921 837	11%	0	0%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	16 242 636	15%	7 809 842	7%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	1 631 308	2%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	27 976 156	19%	1 154 347	1%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	23 073 194	27%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	25 627 679	15%	27 954 004	16%	0	0%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	3 813 061	4%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	35 674 536	20%	15 200 366	9%	0	0%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	12 544 079	12%	1 572 311	2%	0	0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	35 330 055	37%	13 774 108	14%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	44 477 127	24%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	20 027 946	19%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	521 581 516	22%	144 652 653	6%	202 721 156	9%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	8 199 523	5.57%	0	0.00%	0	0.00%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	12 931 416	3.70%	0	0.00%	0	0.00%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	7 261 232	4.20%	0	0.00%	0	0.00%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	9 137 793	11.47%	1 434 083	1.80%	1 314 543	1.65%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	2 492 463	2.06%	1 238 442	1.02%	0	0.00%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	1 598 004	3.57%	1 513 002	3.38%	124 665	0.28%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	9 933 736	9.40%	5 167 522	4.89%	2 716 269	2.57%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	3 438 440	3.11%	3 238 854	2.93%	539 809	0.49%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	2 030 697	2.92%	0	0.00%	0	0.00%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	4 698 999	3.17%	3 303 260	2.23%	3 130 791	2.11%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	1 046 521	1.22%	1 337 267	1.56%	1 351 960	1.58%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	8 733 962	4.99%	8 058 828	4.61%	1 928 228	1.10%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	1 635 474	1.59%	0	0.00%	0	0.00%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	20 706 627	11.79%	1 420 782	0.81%	1 153 094	0.66%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	4 069 633	4.01%	2 029 633	2.00%	2 029 585	2.00%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	8 099 411	8.50%	1 628 771	1.71%	1 619 144	1.70%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	12 083 749	6.66%	2 396 118	1.32%	0	0.00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	5 841 767	5.61%	788 055	0.76%	0	0.00%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	123 939 447	5.23%	33 554 617	1.42%	15 908 088	0.67%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (setiembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	94 954 239	65%	82 923 752	56%	12 030 487	8%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	240 067 563	69%	209 349 451	60%	30 718 112	9%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	85 301 787	49%	81 843 782	47%	3 458 005	2%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	64 743 002	81%	56 813 855	71%	7 929 147	10%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	74 525 946	62%	67 261 750	56%	7 264 196	6%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	15 687 708	35%	10 462 211	23%	5 225 497	12%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	95 368 091	90%	94 336 091	89%	1 032 000	1%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	92 816 551	84%	79 738 529	72%	13 078 022	12%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	42 938 378	62%	42 938 378	62%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	113 794 628	77%	101 484 525	69%	12 310 103	8%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	54 725 636	64%	36 107 388	42%	18 618 248	22%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	116 005 175	66%	96 649 626	55%	19 355 550	11%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	57 358 146	56%	49 729 473	48%	7 628 673	7%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	140 570 290	80%	137 313 912	78%	3 256 378	2%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	68 085 779	67%	59 216 620	58%	8 869 159	9%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	64 346 724	68%	51 493 254	54%	12 853 470	13%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	122 594 718	68%	105 278 606	58%	17 316 112	10%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	63 776 717	61%	50 817 743	49%	12 958 974	12%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	1 607 661 077	68%	1 413 758 947	60%	193 902 131	8%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (setiembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	89 360 392	61%	77 381 534	53%	11 978 858	8%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	231 112 295	66%	200 394 183	57%	30 718 112	9%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	84 527 755	49%	81 069 750	47%	3 458 005	2%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	60 643 910	76%	56 441 144	71%	4 202 766	5%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	74 107 451	61%	67 261 750	56%	6 845 701	6%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	15 576 409	35%	10 357 872	23%	5 218 537	12%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	91 229 846	86%	91 221 346	86%	8 500	0%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	90 091 833	81%	77 013 811	70%	13 078 022	12%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	42 204 116	61%	42 204 116	61%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	110 831 004	75%	98 743 654	67%	12 087 350	8%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	54 093 169	63%	35 484 873	41%	18 608 296	22%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	111 411 171	64%	92 398 816	53%	19 012 356	11%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	57 358 146	56%	49 729 473	48%	7 628 673	7%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	114 518 546	65%	111 262 168	63%	3 256 378	2%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	67 524 222	67%	58 758 936	58%	8 765 287	9%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	57 907 608	61%	45 453 222	48%	12 454 387	13%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	119 797 381	66%	103 622 139	57%	16 175 241	9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	62 123 601	60%	49 343 838	47%	12 779 763	12%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	1 534 418 855	65%	1 348 142 624	57%	186 276 231	8%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (setiembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	17 940 120	12%	14 614 716	10%	3 325 405	2.3%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	7 610 701	2%	3 510 766	1%	4 099 935	1.2%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	0	0%	0	0%	0	0.0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	25 016 332	31%	22 906 785	29%	2 109 548	2.6%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	27 571 821	23%	21 380 038	18%	6 191 783	5.1%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	6 020 136	13%	5 997 667	13%	22 469	0.1%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	8 586 940	8%	8 586 940	8%	0	0.0%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	11 331 623	10%	10 438 724	9%	892 899	0.8%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	1 878 004	3%	1 878 004	3%	0	0.0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	11 160 846	8%	7 772 429	5%	3 388 417	2.3%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	17 729 437	21%	14 020 037	16%	3 709 400	4.3%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	12 942 252	7%	8 764 270	5%	4 177 981	2.4%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	2 885 722	3%	2 885 722	3%	0	0.0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	13 562 918	8%	10 377 191	6%	3 185 727	1.8%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	14 096 560	14%	14 096 560	14%	0	0.0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	24 428 378	26%	22 542 653	24%	1 885 725	2.0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	32 829 317	18%	26 628 932	15%	6 200 385	3.4%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	13 122 598	13%	12 074 344	12%	1 048 254	1.0%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	248 713 707	10%	208 475 779	9%	40 237 928	1.7%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (setiembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	5 593 846	3.8%	5 542 217	3.8%	51 629	0.0%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	8 955 268	2.6%	8 955 268	2.6%	0	0.0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	774 032	0.4%	774 032	0.4%	0	0.0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	4 099 092	5.1%	372 711	0.5%	3 726 381	4.7%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	418 495	0.3%	0	0.0%	418 495	0.3%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	111 299	0.2%	104 339	0.2%	6 960	0.0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	4 138 245	3.9%	3 114 745	2.9%	1 023 500	1.0%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	2 724 718	2.5%	2 724 718	2.5%	0	0.0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	734 262	1.1%	734 262	1.1%	0	0.0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	2 963 625	2.0%	2 740 871	1.9%	222 754	0.2%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	632 466	0.7%	622 514	0.7%	9 952	0.0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	4 594 004	2.6%	4 250 810	2.4%	343 194	0.2%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	26 051 744	14.8%	26 051 744	14.8%	0	0.0%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	561 557	0.6%	457 685	0.5%	103 872	0.1%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	6 439 116	6.8%	6 040 033	6.3%	399 083	0.4%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	2 797 337	1.5%	1 656 467	0.9%	1 140 871	0.6%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	1 653 117	1.6%	1 473 906	1.4%	179 211	0.2%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	73 242 222	3.1%	65 616 322	2.8%	7 625 900	0.3%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2022

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)
Artigas	11 869 207	7 064 142	6 833 236	4 485 709	11 864 710	3 671 582	22 681 388	14 453 778	12 030 487
Canelones	36 529 341	34 737 764	15 162 482	7 418 143	18 514 128	22 696 479	12 011 723	62 279 390	30 718 112
Cerro Largo	20 485 019	0	8 242 582	12 045 499	4 845 802	10 209 121	22 954 253	3 061 505	3 458 005
Colonia	24 104 077	6 830 649	3 604 096	4 645 572	5 435 644	4 351 461	3 144 333	4 698 023	7 929 147
Durazno	2 736 111	13 582 639	4 864 633	5 138 206	10 014 999	17 614 379	7 696 751	5 614 031	7 264 196
Flores	1 809 518	4 360 205	2 476 255	1 057 582	727 982	22 200	6 651	1 818	5 225 497
Florida	201 426	14 851 872	4 685 457	1 418 535	4 756 595	1 528 590	54 565 690	12 327 926	1 032 000
Lavalleja	6 513 158	9 901 059	8 455 168	5 036 037	3 785 420	7 832 712	10 307 258	27 907 717	13 078 022
Maldonado	35 355 360	0	7 583 018	0	0	0	0	0	0
Paysandú	17 500 374	2 066 492	10 532 859	5 273 521	21 382 836	22 124 932	6 359 552	16 243 959	12 310 103
Río Negro	323 270	9 159 055	2 721 414	2 065 273	2 774 696	4 724 369	5 356 353	8 982 957	18 618 248
Rivera	10 467 588	6 056 215	6 705 015	11 422 007	7 310 489	32 669 512	5 929 640	16 089 160	19 355 550
Rocha	2 369 051	8 104 574	3 373 527	1 466 724	88 915	3 361 508	11 206 140	19 759 034	7 628 673
Salto	3 216 804	11 310 285	20 842 456	35 975 390	22 913 191	23 351 150	12 162 881	7 541 755	3 256 378
San José	4 746 212	12 828 625	6 663 481	2 204 775	499 818	6 878 585	15 668 977	9 726 147	8 869 159
Soriano	18 638 470	6 066 084	2 558 863	2 975 413	5 417 712	6 408 111	3 811 697	5 616 904	12 853 470
Tacuarembó	0	5 463 556	5 954 772	1 169 998	5 527 476	38 154 015	25 904 080	23 104 708	17 316 112
Treinta y Tres	1 314 901	2 254 394	3 037 806	8 640 061	6 112 869	9 835 902	2 943 981	16 677 830	12 958 974
Total	198 179 887	154 637 610	124 297 120	112 438 445	131 973 282	215 434 609	222 711 351	254 086 643	193 902 131



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro - Porcentaje presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra maquinaria 2021-2022

Departamento	Presupuesto 2021 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2021	Presupuesto 2022 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2022	2021-2022
Artigas	136 334 011	26.77%	147 185 248	13.74%	40.51%
Canelones	323 381 637	34.39%	349 120 561	19.32%	53.71%
Cerro Largo	160 044 273	28.61%	172 782 682	15.38%	43.99%
Colonia	73 765 263	46.35%	79 636 463	9.32%	55.67%
Durazno	112 184 669	50.18%	121 113 787	12.66%	62.84%
Flores	41 492 961	7.94%	44 795 511	11.60%	19.54%
Florida	97 914 604	23.33%	105 707 924	16.94%	40.27%
Lavalleja	102 524 933	32.24%	110 685 203	24.51%	56.75%
Maldonado	64 325 066	1.50%	69 444 892	0.00%	1.50%
Paysandú	137 212 168	38.54%	148 133 301	6.86%	45.40%
Río Negro	79 253 750	49.55%	85 561 795	23.29%	72.84%
Rivera	162 020 128	16.52%	174 915 801	29.75%	46.27%
Rocha	95 280 130	16.66%	102 863 764	12.82%	29.48%
Salto	162 678 747	33.59%	175 626 840	4.97%	38.56%
San José	93 962 894	32.66%	101 441 685	26.60%	59.26%
Soriano	88 254 868	16.87%	95 279 339	25.86%	42.73%
Tacuarembó	168 167 233	33.36%	181 552 172	28.75%	62.11%
Treinta y Tres	96 377 827	30.79%	104 048 831	14.43%	45.22%
Total	2 195 175 162		2 369 895 799		



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Ejecución acumulada a Octubre	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Previstos Octubre	Saldo
Artigas	68 469 974	11 869 207	7 064 142	6 833 236	4 485 709	11 864 710	3 671 582	22 681 388	14 453 778	0
Canelones	147 070 060	36 529 341	34 737 764	15 162 482	7 418 143	18 514 128	22 696 479	12 011 723	62 279 390	0
Cerro Largo	78 782 276	20 485 019	0	8 242 582	12 045 499	4 845 802	10 209 121	22 954 253	3 061 505	0
Colonia	52 115 832	24 104 077	6 830 649	3 604 096	4 645 572	5 435 644	4 351 461	3 144 333	4 698 023	0
Durazno	61 647 718	2 736 111	13 582 639	4 864 633	5 138 206	10 014 999	17 614 379	7 696 751	5 614 031	0
Flores	10 460 393	1 809 518	4 360 205	2 476 255	1 057 582	727 982	22 200	6 651	1 818	0
Florida	82 008 165	201 426	14 851 872	4 685 457	1 418 535	4 756 595	1 528 590	54 565 690	12 327 926	0
Lavalleja	51 830 812	6 513 158	9 901 059	8 455 168	5 036 037	3 785 420	7 832 712	10 307 258	27 907 717	0
Maldonado	42 938 378	35 355 360	0	7 583 018	0	0			0	0
Paysandú	85 240 566	17 500 374	2 066 492	10 532 859	5 273 521	21 382 836	22 124 932	6 359 552	16 243 959	0
Río Negro	27 124 430	323 270	9 159 055	2 721 414	2 065 273	2 774 696	4 724 369	5 356 353	8 982 957	0
Rivera	80 560 466	10 467 588	6 056 215	6 705 015	11 422 007	7 310 489	32 669 512	5 929 640	16 089 160	0
Rocha	29 970 439	2 369 051	8 104 574	3 373 527	1 466 724	88 915	3 361 508	11 206 140	19 759 034	0
Salto	129 772 157	3 216 804	11 310 285	20 842 456	35 975 390	22 913 191	23 351 150	12 162 881	7 541 755	0
San José	49 490 472	4 746 212	12 828 624	6 663 481	2 204 775	499 818	6 878 585	15 668 977	9 726 147	0
Soriano	45 876 350	18 638 470	6 066 084	2 558 863	2 975 413	5 417 712	6 408 111	3 811 697	5 616 904	0
Tacuarembó	82 173 897	0	5 463 556	5 954 772	1 169 998	5 527 476	38 154 015	25 904 080	23 104 708	0
Treinta Y Tres	34 139 913	1 314 901	2 254 393	3 037 806	8 640 061	6 112 869	9 835 902	2 943 981	16 677 830	0
Total	1 159 672 298	198 179 887	154 637 608	124 297 120	112 438 445	131 973 282	215 434 608	222 711 348	254 086 642	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVO

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2022/1008 Pavimentación del camino Bajo Simone entre las Rutas N°107 y N°67

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Elevar el nivel de servicio de uno de los circuitos importantes del departamento de Canelones, enclavados en una zona hortifructícola. Se realizará un recargo de 25 cm de espesor de material granular de CBR>80%, realizar un reciclado en sitio con cemento pórtland y luego ejecutar un pavimento de tratamiento bituminoso doble con sellado.

Objetivo general: Conseguir condiciones de circulación adecuadas permitiendo lograr una determinada conectividad deseada, brindarles a los usuarios un mejor servicio, mejorar la seguridad además de contemplar la demanda inmediata de los pobladores de la zona.

Productos esperados:

- Alcantarillas 973 m
- Tratamiento bituminoso 70.280 m²
- Pintura de borde y eje 3.450 m²

Beneficiarios: 610 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Álex López

Categoría de proyecto: Infraestructuras rurales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2022

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 135:012.670	\$ 94:508.869	\$ 40:503.801
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Código	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Canelones	PCR2022/1011	Pavimentación del camino Sosa Díaz entre Ruta N°11 y Ruta N°34	Ing. Manuel Solari	2022-06-10	A la espera de la respuesta de la Intendencia de la devolución que fuera enviada en el mes de julio.
Canelones	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	Ing. Manuel Solari	2022-06-10	En estudio documentación presentada por la Intendencia.
Maldonado	PCR2022/1012	Pavimentación de la Ruta N°73 entre camino Los Arrayanes y Ruta N°71	Ing. María Indarte	2022-08-03	A la espera de respuesta por parte de la Intendencia a la nota de devolución.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Certificaciones

9º Certificación 2022 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Septiembre/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta Nº30 con la localidad de Baltasar Brum	1 762 555
Canelones - OPP	PCR2021/1011	Pavimentación del camino Parque del Plata, entre barrio Español y Parque del Plata Norte	7 788 620
Colonia - OPP	PCR2021/1007	Reasfaltado Ruta Nº106 de Miguelete a Ruta Nº12 (UYCO0405)	9 040 839
Lavalleja - OPP	PCR2021/1009	Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta Nº108)	3 172 103
Maldonado - OPP	PCR2021/1003	Pavimentación camino Medellín	12 292 471
Montevideo - OPP	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	5 075 068
Paysandú - OPP	PCR2021/1008	Camino Piñera - Merino - Morató	7 508 231
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	5 597 670
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	734 397
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	13 764 616
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	1 714 594
Total			68 451 165



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS (PCRP) (MONTOS EN U\$S)									
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3 954 677	2 434 292	62%	1 520 385	10 509	-	-	2 456 987	-
Canelones	8 337 153	7 195 179	86%	1 141 973	979 787	2 917 901	4 504 272	-	-
Cerro Largo	4 621 423	1 826 943	40%	2 794 480	2 567 169	-	-	-	227 311
Colonia	3 842 729	2 221 787	58%	1 620 942	246 491	2 774 955	-	-	-
Durazno	3 835 724	2 539 197	66%	1 296 527	1 323 507	-	-	-	-
Flores	2 054 425	581 964	28%	1 472 461	1 529 179	1 915 497	-	-	-
Florida	3 320 642	1 635 125	49%	1 685 517	652 351	1 116 679	-	-	-
Lavalleja	3 849 149	3 060 059	79%	789 090	2 041 070	-	-	-	-
Maldonado	2 873 082	2 214 210	77%	658 872	53 889	2 225 128	1 503 823	-	-
Montevideo	2 290 319	1 484 752	65%	805 567	1 286 134	-	-	-	-
Paysandú	4 316 201	961 205	22%	3 354 996	4 274 337	-	-	-	-
Río Negro	2 850 590	945 788	33%	1 904 802	-	6 070 039	-	-	-
Rivera	3 191 927	2 908 345	91%	283 582	798 590	-	-	-	-
Rocha	3 218 913	2 442 611	76%	776 301	993 386	-	-	-	-
Salto	4 386 116	2 056 072	47%	2 330 044	1 208 353	1 130 209	-	1 033 333	-
San José	3 137 964	2 600 575	83%	537 389	395 780	2 667 981	-	-	-
Soriano	3 211 205	1 816 086	57%	1 395 119	-	1 202 510	-	-	192 608
Tacuarembó	5 082 518	4 448 702	88%	633 817	42 982	-	-	-	590 835
Treinta Y Tres	2 875 242	304 346	11%	2 570 897	-	4 678 080	-	-	-
Total	71 250 000	43 677 240	61%	27 572 760	18 403 514	26 698 980	6 008 095	3 490 320	1 010 755

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Ejecución acumulada Octubre	Pagos Marzo - Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos previstos Octubre	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	61 196 470	8 502 225	10 245 930	20 888 997	17 547 086				4 012 232	(0)
Canelones	46 351 962	5 103 627	5 323 085	12 096 674	19 157 811	2 927 463	1 595 755	147 547		-
Cerro Largo	57 698 890	672 903	18 382 367		25 734 255			12 909 365		-
Colonia	3 978 547		245 165						3 733 382	-
Durazno	1 790 542	799 369	991 173							-
Flores	3 866 745				3 866 745					-
Florida	-									-
Lavalleja	30 717 578		6 193 494	17 129 691	1 504 987	2 490 830			3 398 576	(0)
Maldonado	37 823 660				4 640 430	1 968 777	2 259 417	28 955 036		-
Montevideo *	11 755 398					9 133 223			2 622 175	-
Paysandú	8 747 751						2 171 750	6 576 001		-
Río Negro	-									-
Rivera	23 458 869	644 125	2 598 294		14 579 827	3 078 908		2 557 715		-
Rocha	39 423 076		3 061 738			25 271 155	3 941 091		7 149 092	-
Salto	29 343 157		7 184 773			7 526 699	7 134 003		7 497 682	-
San José	29 779 576		3 803 799	7 847 869	2 003 427	5 626 740	9 092 420	1 405 321		-
Soriano	-									-
Tacuarembó	6 337 669								6 337 669	-
Treinta Y Tres	-									-
Total	392 269 889	15 722 249	58 029 818	57 963 231	89 034 568	58 023 795	26 194 436	52 550 985	34 750 808	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Ejecución

Departamento	Presupuesto 2022 (con ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	30 845 144	0	4 920 697	3 432 896	0	3 308 063	3 808 000	3 625 323	2 942 572	4 533 797	26 571 348	86%	4 273 796
Canelones	65 026 972	10 295 955	1 828 376	3 813 740	1 746 570	4 065 564	881 946	480 747	44 451	3 337 980	26 495 329	41%	38 531 643
Cerro Largo	36 045 535	0	10 979 609	9 670 620	8 221 015	0	4 337 620	0	0	2 836 671	36 045 535	100%	0
Colonia	29 971 990	0	0	0	15 969 506	9 290 135	854 708	1 647 955	2 209 686	0	29 971 990	100%	0
Durazno	29 917 352	0	0	0	6 896 104	0	4 340 474	6 482 594	0	8 145 912	25 865 085	86%	4 052 267
Flores	16 023 823	0	0	1 321 722	4 822 157	0	7 500 275	1 198 313	1 036 412	144 945	16 023 823	100%	0
Florida	25 899 886	0	0	18 074 983	1 949 350	3 966 083	0	0	1 909 470	0	25 899 886	100%	0
Lavalleja	30 022 065	0	6 926 659	1 117 876	2 026 477	6 583 749	6 989 350	4 164 576	2 213 378	0	30 022 065	100%	0
Maldonado	22 409 068	0	0	0	0	2 842 951	0	0	6 886 174	0	9 729 125	43%	12 679 943
Montevideo	17 863 713	0	0	3 054 575	0	0	625 498	6 643 466	1 008 902	0	11 332 442	63%	6 531 271
Paysandú	33 664 912	0	9 745 684	19 002 286	2 434 995	0	0	0	0	0	31 182 965	93%	2 481 947
Río Negro	22 233 636	0	0	0	0	0	20 593 925	0	1 639 711	0	22 233 636	100%	0
Rivera	24 895 952	7 728 837	4 661 489	4 590 117	6 080 055	0	0	0	1 835 455	0	24 895 952	100%	0
Rocha	25 106 431	0	8 510 282	1 179 457	13 565 720	0	0	0	1 850 972	0	25 106 431	100%	0
Salto	34 210 221	0	0	0	519 174	3 079 188	1 631 239	3 057 430	3 213 292	5 899 121	17 399 444	51%	16 810 776
San José	24 475 055	0	11 614 351	11 056 280	0	0	0	0	1 804 424	0	24 475 055	100%	0
Soriano	25 046 313	0	0	0	0	0	4 982 424	0	1 846 540	0	6 828 964	27%	18 217 349
Tacuarembó	39 641 925	0	8 851 890	4 113 794	6 700 958	6 859 907	5 435 256	4 757 517	2 453 600	469 002	39 641 925	100%	0
Treinta y Tres	22 425 919	0	0	10 496 307	2 304 848	1 607 425	2 867 119	3 057 233	2 092 986	0	22 425 919	100%	0
Total	555 725 913	18 024 792	68 039 037	90 924 655	73 236 928	41 603 064	64 847 834	35 115 154	34 988 026	25 367 429	452 146 920	81%	103 578 993



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Pagos Proyecto 999

Departamento	Ejecución acumulada Octubre	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos previstos Octubre	Saldo
Artigas	22 037 551		4 920 697	3 432 896	0	3 308 063	3 808 000	3 625 323	2 942 572	-
Canelones	23 157 349	10 295 955	1 828 376	3 813 740	1 746 570	4 065 564	881 946	480 747	44 451	-
Cerro Largo	33 208 864		10 979 609	9 670 620	8 221 015		4 337 620			-
Colonia	29 971 990		-	-	15 969 506	9 290 135	854 708	1 647 955	2 209 686	-
Durazno	17 719 172		-	-	6 896 104		4 340 474	6 482 594		-
Flores	15 878 879		-	1 321 722	4 822 157		7 500 275	1 198 313	1 036 412	-
Florida	25 899 886		-	18 074 983	1 949 350	3 966 083			1 909 470	-
Lavalleja	30 022 065		6 926 659	1 117 876	2 026 477	6 583 749	6 989 350	4 164 576	2 213 378	-
Maldonado	9 729 125		-	-	0	2 842 951			6 886 174	-
Montevideo	11 332 444		-	3 054 575	0			625 498	7 652 371	-
Paysandú	31 182 965		9 745 684	19 002 286	2 434 995					-
Río Negro	22 233 636		-	-	0		20 593 925		1 639 711	-
Rivera	24 895 953	7 728 837	4 661 489	4 590 117	6 080 055		0		1 835 455	-
Rocha	25 106 431		8 510 282	1 179 457	13 565 720		0		1 850 972	-
Salto	11 500 323		-	-	519 174	3 079 188	1 631 239	3 057 430	3 213 292	-
San José	24 475 055		11 614 351	11 056 280	0		0		1 804 424	-
Soriano	6 828 964			-	0		4 982 424		1 846 540	-
Tacuarembó	39 172 922		8 851 890	4 113 794	6 700 958	6 859 907	5 435 256	4 757 517	2 453 600	-
Treinta Y Tres	22 425 918		-	10 496 307	2 304 848	1 607 425	2 867 119	3 057 233	2 092 986	-
Total	426 779 491	18 024 792	68 039 037	90 924 653	73 236 928	41 603 065	64 222 336	29 097 186	41 631 494	0