

# CSD

## INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

23 de marzo de 2023



Uruguay **Presidencia**



CONGRESO  
DE INTENDENTES



## 1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

### 1.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** FDI2022/1116 Instalación de las medidas de protección contra incendios para obtener la habilitación ante la Dirección Nacional de Bomberos del Polo de Economía Circular en el Municipio de Pando - 1° Etapa

**Departamento:** Canelones

**Técnicos evaluadores:** Arq. Alberto Leira; Ing. Agr. Andrés Fonseca

**Descripción:** Elaboración del proyecto de protección contra incendios para el Polo de Economía Circular del Municipio de Pando. Proyecto ejecutivo para el llamado a licitación para la obra e ingreso del trámite ante la Dirección Nacional de Bomberos.

**Objetivo general:** Realizar la gestión de la habilitación del predio del Polo de Economía Circular de Pando (Padrón N°1.701) y del edificio de uso de la Intendencia de Canelones -incluido en el mismo administrado por la IC (Oficinas, co-work, servicios, etc.) - ante la Dirección Nacional de Bomberos.

**Producto esperado:**

- Proyecto ejecutivo 1u

**Beneficiarios:** 32.927 personas. Fuente: Censo 2011.

Personal que trabaje en el PEC, visitantes y toda la población del Municipio de Pando.

**Técnica responsable del proyecto:** Arq. María Eugenia González

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Marzo 2023

**Presupuesto**

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 443.641	\$ 377.095	\$ 66.546
Porcentaje	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Previo a la primera certificación del proyecto, la Intendencia de Canelones debe presentar al Programa FDI la documentación del contrato suscrito a efectos de realizar el ajuste de precios correspondiente.

En instancias de certificación serán exigidos los siguientes entregables:

1. Constancia de ingreso a la Dirección Nacional de Bomberos.
2. Proyecto ejecutivo para licitación de las obras.



**Proyecto:** FDI2023/1003 Mantenimiento de calles en barrios Nuevo Paggiola, El Trampolín y Planta Emisora en la ciudad de Melo

**Departamento:** Cerro Largo

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Mantenimiento de calles en material granular e incorporación de tratamiento bituminoso con sellado en los barrios Nuevo Paggiola, El Trampolín y Planta Emisora de la ciudad de Melo.

**Objetivo general:** Mejora sustancial en la infraestructura de los barrios Nuevo Paggiola, El Trampolín y Planta Emisora de la ciudad de Melo.

**Productos esperados:**

- Tratamiento bituminoso doble con sellado 54.536 m2
- Limpieza de cunetas 18.878 ml
- Colocación de caños 280 ml

**Beneficiarios:** Habitantes de los barrios Nuevo Paggiola, El Trampolín y Planta Emisora de la ciudad de Melo.

**Técnico responsable del proyecto:** Arq. Federico Ávila

**Categoría de proyecto:** Mantenimiento

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Marzo 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 30:811.460	\$ 26:189.741	\$ 4:621.719
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1007 Consolidación de recría en razas lecheras

**Departamento:** Florida

**Técnicos evaluadores:** Ing. Agr. Andrés Fonseca; Tco. Daniel González

**Descripción:** El departamento de Florida y departamentos limítrofes vienen registrando desde la primavera 2022 un déficit hídrico que se ha agudizado en el inicio de 2023. A nivel de productores lecheros, esto ha provocado la imposibilidad de realizar reservas forrajeras en la primavera 2022 a lo que se suma la pérdida de los cultivos de verano (pastoreo y reserva) y la destrucción de la rotación forrajera del área lechera. Frente a esta realidad, surge la imperiosa necesidad de sacar los animales de recría hembras de menos de 150 kg al campo de recría de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF).

La propuesta consiste en realizar un ingreso anticipado de terneras al campo de recría de la SPLF, con una suplementación en base a ración y fardos asumiendo que la categoría de menos de 150 Kg es altamente eficiente en la respuesta en ganancia en kilos. Para evitar esa faltante en la reposición de vaquillonas el año próximo, se plantea que las terneras con menos de 150 Kg ingresen a un sistema intensivo de recría en el campo de recría de la SPLF. De esta manera se estaría asegurando el suministro de concentrado a dicha categoría y su mayor ganancia de peso, asegurando de esta manera llegar a la fecha de inseminación de junio 2024 con el peso correcto. La conformación de un fondo rotatorio en 12 meses, que se crea con el pago del servicio a los productores, asegura la continuidad y consolidación de la herramienta en el ámbito interinstitucional.

**Objetivo general:** Mejorar la performance de la recría de la ternera de reposición de razas lecheras, mediante un sistema intensivo de recría en el campo de la SPLF.

**Producto esperado:**

- Apoyo financiero \$ 2:000.000

**Beneficiarios:** Entre 30 y 40 pequeños y medianos productores socios de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF).

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Agr. Enzo Viscailuz

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Marzo 2023

**Presupuesto**

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:000.000	\$ 1:700.000	\$ 300.000
Porcentaje	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:**

- Firma del Convenio entre IDF y SPLF (Se sugiere unificar los 2 convenios de Fondos Rotatorios con la SPLF).
- Condiciones de uso del Fondo Rotatorio: Tasa de interés, gastos de administración, agente de retención, plazos, etc.
- Reglamento de uso del Fondo.
- Estado de situación del Fondo Rotatorio del proyecto FDI2021/1080 Consolidación de la recría Holando.
- Sistema de seguimiento de indicadores físicos y económicos del sistema de recría intensivo y su comparativo con sistema tradicional.

**Proyecto:** FDI2022/1122 Recuperación de calles del barrio España de la ciudad de Minas

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. María Indarte

**Descripción:** Reconstrucción de pavimento bituminoso en barrio España de la ciudad de Minas.

**Objetivo general:** Mejorar las calles del barrio España y Portal de la Sierras de la ciudad de Minas.

**Producto esperado:**

- Tratamiento bituminoso 20.760 m<sup>2</sup>

**Beneficiarios:** Habitantes del barrio España de la ciudad de Minas.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Richard Estévez

**Categoría de proyecto:** Mantenimiento

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Mayo 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 7:958.620	\$ 6:764.827	\$ 1:193.793
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2022/1124 Recuperación de calles del barrio Santos Garrido de la ciudad de Minas

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. María Indarte

**Descripción:** Reconstrucción de pavimento bituminoso en barrio Santos Garrido de la ciudad de Minas.

**Objetivo general:** Mejorar las calles del barrio Santos Garrido de la ciudad de Minas.

**Producto esperado:**

- Tratamiento bituminoso 13.290 m<sup>2</sup>

**Beneficiarios:** Habitantes del barrio Santos Garrido de la ciudad de Minas.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Richard Estévez

**Categoría de proyecto:** Mantenimiento

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 4 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 6:277.828	\$ 5:336.154	\$ 941.674
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2023/1004 Adquisición de maquinaria vial

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quiros

**Descripción:** Compra de maquinaria por intermedio de la Corporación Nacional para el Desarrollo para ser utilizada en obras en todo el departamento de Lavalleja.

**Objetivo general:** Renovar y ampliar la maquinaria de la Intendencia de Lavalleja fortaleciendo la flota de la comuna.

**Producto esperado:**

- Retroexcavadora 1 u

**Beneficiarios:** 58.815 personas, habitantes del departamento de Lavalleja. Fuente: OTU.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Richard Estévez

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Marzo 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 3:300.000	\$ 2:805.000	\$ 495.000
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1006 Recuperación de calles de barrio La Rambla de la ciudad de Minas

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quiros

**Descripción:** Obra de mantenimiento, correspondiente a la ejecución de tratamiento bituminoso doble en calles del barrio La Rambla de la ciudad de Minas.

**Objetivo general:** Mejorar la circulación en calles del barrio La Rambla de la ciudad de Minas.

**Producto esperado:**

- Tratamiento bituminoso 26.100 m2

**Beneficiarios:** Habitantes del barrio La Rambla y pobladores de la ciudad de Minas que visitan espacios de esparcimiento en La Rambla.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Richard Estévez

**Categoría de proyecto:** Mantenimiento

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Mayo 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 9:105.032	\$ 7:739.277	\$ 1:365.755
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2022/1106 Sistema Integral de Gestión

**Departamento:** Río Negro

**Técnica evaluadora:** Ec. Verónica Leiza

**Descripción:** Realizar las inversiones necesarias para la actualización y adecuación permanente del Sistema Integral de Gestión de la Intendencia de Río Negro considerando específicamente los siguientes productos: Programa de Gestión para Asistencia Financiera a Micro y Pequeñas empresas, Sistema de Gestión Tributaria, Sistema de Gestión de Morosidad, Sistema Georeferencial, Firma Electrónica/Digital, Plan de Mejora Atención a Contribuyentes.

**Objetivo general:** Contribuir con el fortalecimiento de la gestión de la Intendencia de Río Negro con procesos adecuados a los avances tecnológicos existentes.

**Productos esperados:**

- Software/Hardware 6 u
- Capacitaciones 6 u
- Asistencia técnica 6 u

**Beneficiarios:**

- 1.587 funcionarios
- 18.982 contribuyentes del departamento
- 3.975 empresas del departamento

**Técnico responsable del proyecto:** Cr. Angel Nocerino

**Categoría de proyecto:** Incremento o mejora de capacidades

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 15 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 7:270.935	\$ 6:180.295	\$ 1:090.640
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** La presentación de diagnósticos para los sistemas propuestos son productos necesarios para ajustar el rubrado en forma previa a la ejecución del proyecto.



**Proyecto:** FDI2021/1007 Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera

**Departamento:** Rivera

**Técnica evaluadora:** Arq. Carolina Ghio

**Descripción:** Remodelación y puesta a punto del Teatro Municipal de Rivera. Se plantea una serie de intervenciones que revertirán la situación actual que es de un notorio deterioro general del edificio, buscando adecuarlo a los usos, demandas y exigencias actuales (sistema de protección de incendios, accesibilidad).

**Objetivo general:** Disponer de un teatro municipal en condiciones edilicias óptimas, promoviendo la cultura en todos los niveles socio-económicos.

**Productos esperados:**

- Teatro 700 m<sup>2</sup>
- Baños 179 m<sup>2</sup>

**Beneficiarios:** 185.937 personas (según último censo y datos de la ciudad fronteriza de Livramento). Incluye población de Rivera y Livramento.

**Técnica responsable del proyecto:** Arq. María Eugenia Romero

**Categoría de proyecto:** Edificaciones

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 26:770.056	\$ 22:754.548	\$ 4:015.508
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Es condición necesaria para la emisión del primer certificado que la Intendencia de Rivera presente el documento que avale el convenio entre el Ministerio de Turismo y Casinos, dando cumplimiento con el plan de evacuación del teatro, presentado en la propuesta del Proyecto de medidas de Protección contra Incendios.

Previo al inicio de certificación se deberá realizar el ajuste de precios y monto de Leyes Sociales de acuerdo al contrato correspondiente, además del mes base para el cálculo de la fórmula de ajuste paramétrico.

**Proyecto:** FDI2022/1051 Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera

**Departamento:** Rivera

**Técnico evaluador:** Arq. Alberto Leira

**Descripción:** Refuncionalización de la biblioteca en términos edilicios y de gestión. En el marco del proyecto se prevé la realización de las siguientes actividades:

- Cambio en la matriz de funcionamiento al incorporar actividades de extensión bibliotecaria.
- Reforma para solucionar patologías edilicias.
- Ampliación para mejorar la capacidad edilicia para nuevas actividades.
- Reposición y actualización de acervo de libros.
- Dar respuesta a nuevas necesidades de adquisición de conocimiento y recreación.

**Objetivo general:** Dotar de equipamiento educativo y cultural a la ciudadanía.

**Producto esperado:**

- Biblioteca 600 m2

**Beneficiarios:** 300 personas.

**Técnica responsable del proyecto:** Arq. Aída Aguirre

**Categoría de proyecto:** Edificaciones

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Marzo 2023

**Presupuesto**

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 21:269.224	\$ 18:078.841	\$ 3:190.383
Porcentaje	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2022/1123 Reciclando para fabricar ladrillos proyectamos futuro

**Departamento:** Rivera

**Técnico evaluador:** Ing. Agr. Pablo Sommer

**Descripción:** En el departamento de Rivera conviven 120 artesanos/as ladrilleros. La Intendencia de Rivera a través de la Escuela de ladrilleros trabaja desde años con el objetivo de ser la herramienta para diseñar políticas productivas territoriales, mediante la articulación, fomentando la sustentabilidad y productividad local. La mayor concentración de artesanos/as, unos 52, se encuentran en la zona de Picada de Mora de Rivera, generalmente conformados por el grupo familiar que viene derramando conocimientos por generaciones y la mayoría informalmente, en su situación les es difícil hacerlo y desarrollarse a no tener condiciones de producir en cantidad y cálidas durante todo el año.

Tampoco cuentan con conocimientos básicos de administración y comercialización, lo que no les permite presentarse a llamados de compras de grandes cantidades, resultando intermediarios los que terminan obteniendo el llamado ganando más que los productores que fabrican el ladrillo. La oportunidad consiste en iniciar con estas siete familias de productores ya formalizados e ir apoyándolos principalmente en la logística y en proveer de las herramientas y áreas de trabajo adecuadas, para que logren una producción en cantidad y cálidas adecuada durante todo el año. También presentarse en grupo a solicitudes de compras de grandes cantidades, posicionándolos mejor competitivamente.

Por otra parte, la empresa BIOENER, empresa nacional que forma parte del grupo COFUSA y URUFOR, pionera en la generación eléctrica por biomasa, produce residuos y restos de madera no aprovechables, que les genera costos en logísticas por reubicación de los mismos para atender los cuidados del medio ambiente. Estos residuos pueden reciclarse y básicamente pueden clasificarse en tres (ver el anexo 1). Uno el más grueso apto para ser reutilizado en mantenimiento de caminos vecinales, un segundo más fino puede ser utilizado en la fabricación de ladrillos, mejorando la calidad de los mismos (ver anexo 2), bajando costo productivo y por último, otro que es adecuado para la fabricación de bloques (densidad intermedia), contribuyendo en la conservación del medio ambiente, descomprimiendo el vertedero municipal, etc.

**Objetivo general:** Innovar en la gestión de residuos y cuidado del medio ambiente a través de la reutilización de los desechos aplicándolos a la construcción de ladrillos, generando mejor calidad de vida de los ladrilleros (oleros), culminando con un fin social.

**Productos esperados:**

- Instalaciones livianas 1.053 m<sup>2</sup>
- Maquinarias 6 u
- Capacitaciones 2 u

**Beneficiarios:** 7 productores ladrilleros de 52 relevados en la zona de influencia de la Escuela de ladrilleros. El núcleo beneficiario incluye un total de 25 personas entre cónyuges e hijos.

**Técnicos responsables del proyecto:** Cr. Giovani Conti y Rossi Casal Fernández

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 12 meses



**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 4:586.100	\$ 3:898.185	\$ 687.915
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Previo a la certificación de las capacitaciones, la Intendencia de Rivera debe presentar los Términos de Referencia, carga horaria y lugar de realización de las mismas.



**Proyecto:** FDI2021/1018 Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto

**Departamento:** Salto

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** Recuperación integral de la costanera norte de la ciudad de Salto, sitio de especial interés para los habitantes de la ciudad.

En el marco del proyecto se prevé la construcción de una ciclovía, instalación de elementos de descanso y esparcimiento peatonal con componentes de protección, inclusión de alumbrado público, forestación, instalación de edificaciones gastronómicas y sus correspondientes servicios.

Proyecto co financiado con el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS).

**Objetivo general:** Mejoramiento de la costanera norte de la ciudad de Salto.

**Productos esperados:**

- Cordón cuneta 1.121 m
- Ciclovía 500 m
- Cableado, poste y luminaria 196 u
- Senda peatonal 7.215 m<sup>2</sup>
- Tratamiento bituminoso 4.831 m<sup>2</sup>
- Rampa 2 u
- Edificación 6
- Tubería/Caños/Colector 896 m

**Beneficiarios:** Toda persona en calidad de turista o local que al visitar la ciudad disfrute de la zona.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Zoppi

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 11 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Marzo 2023

**Presupuesto**

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 86:337.077	\$ 73:386.515	\$ 12:950.562
Porcentaje	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1001 Generando oportunidades a jóvenes y mujeres del medio rural del departamento de Salto

**Departamento:** Salto

**Técnicas evaluadoras:** Lic. Betty Francia y Lic. Mariana Ortiz

**Descripción:** En el interior del Departamento de Salto siguen existiendo situaciones de desigualdad e inequidad para poblaciones vulneradas en territorios desprotegidos haciendo referencia principalmente a mujeres y jóvenes, que hoy se enfrentan a realidades más dura que años atrás.

La pandemia ha acentuado la realidad de esta población que se asocia con la falta de trabajo, la baja posibilidad de desarrollo social y cultural, posibilidades de estudio y formación, y lugares para el deporte, recreación y esparcimiento.

Las expectativas de esta población tienden a no ser cubiertas, y es necesario fomentar acciones orientadas que reviertan esta situación. Las mujeres del medio rural también deben enfrentar situaciones fuertes de inequidad y desigualdad. Las inequidades por género tienen una mayor incidencia que en el medio urbano, no solo en lo que refiere a la desigualdad por género, sino también en aspectos sociales, económicos y laborales.

Todas estas problemáticas impactan directamente a la población, y de ahí surge un problema no menor que es el de la salud mental, problemática que debe ser abordada desde distintas perspectivas.

**Objetivo general:** Realizar un abordaje integral a la población de mujeres y jóvenes en zonas municipalizadas y no municipalizadas disminuyendo las brechas ya existentes, y garantizado a toda la población, el acceso a las posibilidades de forma equitativa e igualitaria.

**Productos esperados:**

- Apoyo de bienes \$ 571.000
- Capacitaciones 192 hs
- Asistencia técnica 960 hs

**Beneficiarios:** 660 personas.

- 200 familias huertas - 300 personas
- 20 escuelas - 150 alumnos
- 2 huertas - 20 personas
- Emprendedores y grupos 150
- Otros 40

**Técnico responsable del proyecto:** Lic. Andrea Malvasio

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 18 meses



Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 3:594.000	\$ 3:054.900	\$ 539.100
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1008 Compra de equipo cilindro compactador para el Municipio Lavalleja

**Departamento:** Salto

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** Adquisición de un cilindro compactador de 116 HP para el Municipio de Lavalleja.

**Objetivo general:** Atender la necesidad del Municipio Lavalleja del departamento de Salto de maquinaria vial para ser utilizada en la caminería rural y todo a lo que movimiento de suelos se refiere.

**Producto esperado:**

- Maquinarias varias 1u

**Beneficiarios:** Toda persona que transite por los caminos adyacentes y las calles propias del municipio atendidas con la maquinaria vial.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Zoppi

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Marzo 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 5:088.242	\$ 4:325.006	\$ 763.236
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Para proceder a la certificación de la maquinaria, la misma debe encontrarse en el Municipio de Lavalleja, con la correspondiente identificación del Programa FDI.



**Proyecto:** FDI2022/1104 Reacondicionamiento de calles en la ciudad Paso de los Toros

**Departamento:** Tacuarembó

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** El incremento de la población en estos años y su respectiva movilidad (en forma privada y a través del uso de transporte colectivo desde y hacia la planta de UPM), ha generado un acelerado deterioro de la infraestructura vial existente que ya contaba con varios años de realizada. Se propone realizar tratamiento bituminoso doble en aproximadamente 50 cuadras que se encuentran en mal estado.

**Objetivo general:** Mejora de las condiciones de la infraestructura en la ciudad de Paso de los Toros, a través de la pavimentación de 50 cuadras con tratamiento bituminoso doble.

**Productos esperados:**

- Tratamiento bituminoso 58.265 m2
- Cordón cuneta 420 m
- Badén 210 m2

**Beneficiarios:** 13.322 personas, habitantes de Paso de los Toros.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Diego González

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 31:363.281	\$ 26:658.789	\$ 4:704.492
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2022/1105 Remodelación de la Avda. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó

**Departamento:** Tacuarembó

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Remodelación completa de la Avda. Domingo Arena de la ciudad de Tacuarembó en aproximadamente 1000 m de longitud con un ancho de calzada de 10 m. Los trabajos comprenden la excavación del pavimento existente en la actualidad para posteriormente preparar un paquete estructural con terminación en hormigón de 20 cm de espesor. El trabajo vial se complementa con la señalización en pintura y carteles correspondientes. Se incluye en las obras la adecuación de los servicios de aguas existentes en la zona (abastecimiento de agua y saneamiento) y la evacuación de pluviales con un sistema nuevo de cañerías y canales que trabajará en conjunto con el sistema ya existente. Además, se realizarán obras de arquitectura que comprenden la realización de veredas y accesos vehiculares y la inclusión de equipamiento en el espacio público de esparcimiento existente en la zona.

**Objetivo general:** Mejora de la infraestructura de la Avda. Domingo Arena de la ciudad de Tacuarembó.

**Productos esperados:**

- Hormigón – vial 11.000 m<sup>2</sup>
- Cordón cuneta 2.090 m
- Senda peatonal 1.936 m<sup>2</sup>
- Rampa 34 u
- Señalización horizontal 87 m<sup>2</sup>
- Señalización vertical 88 u
- Boca de tormenta / Captaciones 79 u
- Tubería/Caños/Colector 1.121 m
- 

**Beneficiarios:** 54.755 personas.

**Técnico responsable del proyecto:** Arq. Sebastián Serradell

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 15 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Junio 2023

**Presupuesto**

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 99:535.367	\$ 84:605.062	\$ 14:930.305
Porcentaje	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2022/1112 Reacondicionamiento de calles en la localidad de Tambores

**Departamento:** Tacuarembó

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Mantenimiento vial en la localidad de Tambores. Se prevé el ensanche de la avenida de acceso a la localidad que pasará de tener 7 m de ancho a 12 m y se realizará el mantenimiento de algunas calles con 5 m de ancho. Se ejecutarán 750 m<sup>3</sup> de recargo granular y sustituciones en bases, 9.000 m<sup>2</sup> de tratamiento bituminoso doble sin sellado, se reconstruirán 100 ml de cordones cuneta, 54 m<sup>2</sup> de badenes de hormigón, además 800 ml de cordón central de la avenida de acceso, y se colocarán 18 columnas con luminarias. El perfil será mixto manteniendo el que existe actualmente en cada calle a intervenir.

**Objetivo general:** Mejora de la infraestructura de la localidad de Tambores, a través de la pavimentación de 15 cuadras con tratamiento bituminoso doble.

**Productos esperados:**

- Sustitución y recargo granular 760 m<sup>3</sup>
- Tratamiento bituminoso doble con sellado 9.000 m<sup>2</sup>
- Cordón cuneta 900 ml
- Badenes 54 m<sup>2</sup>
- Columnas e iluminación 18 u

**Beneficiarios:** 450 personas, habitantes de la localidad de Tambores – Tacuarembó y 1.400 personas habitantes de la localidad de Tambores – Paysandú.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Diego González

**Categoría de proyecto:** Mantenimiento

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 4 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 10:909.303	\$ 9:272.908	\$ 1:636.395
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2022/1111 Construcción de pista de ciclismo en la ciudad de Treinta y Tres

**Departamento:** Treinta y Tres

**Técnico evaluador:** Arq. Alberto Leira

**Descripción:** Construcción de pista de ciclismo en la ciudad de Treinta y Tres en el parque Dionisio Díaz de un largo de 1.800 m.

**Objetivo general:** Desarrollo de una actividad saludable, que promueve la recreación en familia y con amistades.

**Producto esperado:**

- Pista 1.800 m

**Beneficiarios:** 110 personas entre 13 y 76 años que practican la actividad de ciclismo federados.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Alfonso Carbone

**Categoría de proyecto:** Edificaciones

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 17:394.446	\$ 14:785.279	\$ 2:609.167
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



## AMPLIACIONES

**Proyecto:** FDI2021/1173 Promoción de emprendimientos productivos

**Departamento:** Artigas

**Técnico supervisor:** Ing. Agr. Pablo Sommer

**Descripción:** La Intendencia de Artigas presenta solicitud de una segunda ampliación del proyecto. La misma consiste en apoyo a emprendedores de distintos oficios y rubros (artesanos de la piedra, carpintería, textil, entre otros), exceptuando el rubro alimenticio ampliamente apoyado durante la ejecución de la primera etapa del proyecto.

La ampliación incluye capacitación en gestión empresarial y/o mercadeo y se destinan fondos para difusión en diferentes eventos del departamento.

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Modalidad de ejecución:** Administración

### Presupuesto

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 7:211.135	\$ 6:129.465	\$ 1:081.670
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2022/1060 El agua como sustento del productor en el medio rural

**Departamento:** Lavalleja

**Técnico supervisor:** Lic. José Raúl Rodríguez

**Descripción:** La Intendencia de Lavalleja solicita la ampliación del proyecto en el marco de la estrategia de continuar trabajando en aportar soluciones en el medio rural para el acceso al agua.

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 5:080.555	\$ 4:318.472	\$ 762.083
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



## 1.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD	
Canelones	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad de Ciudad de la Costa	Ing. Cecilia Quirós	2023-02-28	Documentación en estudio	
Cerro Largo	FDI2022/1094	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de cuatro barrios de Río Branco	Ing. Mario Capote	2022-09-15	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID	Pendiente ajuste proyecto hidráulico.
Durazno	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	Arq. Alicia Varela	2022-08-17	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID	Se recibió documentación pendiente desde diciembre, se realizó devolución vía mail y nueva visita al lugar, además de reunión con proyectista y Director de Obra. Se aguarda devolución por parte del proyectista.
Florida	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	Ing. Mario Capote y Arq. Alberto Leira	2022-05-03	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID	
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Visita al territorio en coordinación	Se avanza en los intercambios para la elaboración de diagnóstico e identificación de los requerimientos necesarios para la reformulación del proyecto.
Paysandú	FDI2023/1009	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV de la localidad de Piedras Coloradas	Ing. María Indarte	2023-02-17	Visita al territorio en coordinación	
Rio Negro	FDI2022/1121	Canchas polifuncionales de hormigón en Paso de los Mellizos, Paso de la Cruz, Menafra, Grecco y Sauce y mejoras en las canchas de Bellaco y Algorta	Ing. Ricardo Gamboa	2022-12-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID	

Rio Negro	FDI2022/1120	Intersecciones viales de la ciudad de Young	Ing. Francisco Sorribas	2022-12-07	Documentación en estudio	Se ha solicitado por la contraparte del Proyecto dar de baja la versión del Proyecto presentada inicialmente y esperar una nueva versión más completa, con otras componentes urbanas que hacen al Proyecto más Integral.
Rio Negro	FDI2022/1119	Parque lineal Algorta	Arq. Carolina Ghio	2022-12-07	Documentación en estudio	El pasado 10/03/2023 se envía por parte de la técnica referente modificaciones a la propuesta inicialmente presentada que se encuentran en proceso de revisión. Se continúa a la espera de la información documental.
Rivera	FDI2022/1109	Mantenimiento y acondicionamiento del Estadio Municipal Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera	Ing. Francisco Sorribas	2022-11-09	Documentación en estudio	Se ha recibido parte de la documentación faltante solicitada en correo enviado el 21/11/2022. Se recibe la memoria técnica con la modelación lumínica de la nueva red de alumbrado propuesta y queda pendiente ajustar y aclarar el esquema de ejecución de los trabajos. El proyecto prevé el financiamiento de actividades que serán ejecutadas por licitación, otros refieren a suministros mediante compras y otros refieren a ejecución por administración. El rubrado del proyecto deberá ajustarse de acuerdo a lo mencionado anteriormente.
Rivera	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	Ing. Francisco Sorribas	2023-01-19	Documentación en estudio	EL proyecto excede la disponibilidad de fondos de este año y de los próximos por lo tanto es prioritario, previo al inicio de la evaluación, disponer de la planificación de cartera respectiva para dichos años. El actual período administrativo del FDI considera asignación de recursos que involucren las partidas del 2023, 2024 y 50% de 2025
Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avenida Monterroso en la ciudad de Rocha	Ing. Guillermo Pepe	2022-05-19	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID	La nota de evaluación fue enviada el pasado 17/06/2022. En setiembre se envió correo consultando sobre el avance del proyecto.  En octubre se recibió la respuesta a las consultas de índole hidráulica (de manera informal) sigue pendiente la respuesta a la nota enviada.  El 15/03/2023 se envió un mail a la Intendencia

						consultando respecto a la respuesta de la nota.
San José	FDI2022/1110	Remodelación Bvar. Aparicio Saravia de la ciudad de San José de Mayo	Ing. Guillermo Pepe	2022-11-10	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID	Desde la reunión mantenida el 12/12/2022 se está a la espera de recibir la documentación actualizada para continuar con el proceso de evaluación.  El 15/03/2023 se envió un mail a la Intendencia consultando el estado del documento de devolución.
Soriano	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	Arq. Iris Rozada	2022-07-05	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID.	Nota N°246/R/2022 de fecha 28 de julio de 2022.
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio	La Intendencia realizó algunos ajustes a la propuesta del Proyecto el cuál se prevé ejecutar en 2024. De todas formas no se realizan objeciones técnicas para el inicio de la licitación.
Tacuarembó	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de Polanco	Arq. Iris Rozada	2023-02-02	Visita al territorio en coordinación	Visita coordinada para el 16/03/2023. Se realizó primera devolución comunicando la documentación faltante para la evaluación (DINACEA, MTOP, certificado notarial propiedad, Plan Gestión, Operación, Mantenimiento, etc.) Se está en comunicaciones vía mail y teléfono con los técnicos de la Intendencia quienes informaron que están en elaboración o gestión los documentos faltantes.
Treinta y Tres	FDI2022/1113	Recuperación del espacio público en Treinta y Tres	Arq. Alberto Leira	2022-11-17	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID	



### 1.3 2° Certificación 2023

Certificaciones - Ejecución Febrero/2023			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1006	Construcción de ciclovía y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	17.000
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	222.339
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	4.158.667
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	2.794.646
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	498.773
Artigas - OPP	FDI2021/1191	Mantenimiento de calles del Municipio Tomás Gomensoro	748.859
Artigas - OPP	FDI2022/1066	Mantenimiento de calles Diego Lamas y 18 de Julio en la ciudad de Artigas	313.165
Artigas - OPP	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	535.777
Canelones - OPP	FDI2021/1036	Construcción de Centro Cultural en San José de Carrasco	5.635.857
Canelones - OPP	FDI2021/1043	Recuperación pavimentos barrio Obelisco en Las Piedras	2.764.042
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	4.467.106
Canelones - OPP	FDI2022/1018	Pavimentación del camino Poquitos en la ciudad de Las Piedras	15.053.429



Canelones - OPP	FDI2022/1082	Pavimentación de calles principales en Montes de Solymar	20.490.071
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	14.559.735
Cerro Largo - OPP	FDI2022/1034	Solución de abastecimiento de agua a las familias rurales	38.174
Colonia - OPP	FDI2020/1078	Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo	2.187.316
Colonia - OPP	FDI2021/1101	Manos a la tierra	109.937
Colonia - OPP	FDI2021/1157	Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento	7.992.413
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	95.445
Colonia - OPP	FDI2021/1168	Construcción de espacio público - Plaza en la localidad de Miguelete	1.256.319
Colonia - OPP	FDI2021/1185	Acondicionamiento urbano de la Avda. Batlle y Ordoñez de la ciudad de Nueva Helvecia	5.181.742
Colonia - OPP	FDI2022/1019	Adquisición de motoniveladoras	12.598.796
Colonia - OPP	FDI2022/1058	Contratación de consultoría para la elaboración y dirección de obra del proyecto Construcción de Piscina en plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira	101.108
Durazno - OPP	FDI2021/1047	Recuperación Av. José Gómez de la ciudad de Durazno	5.609.762
Durazno - OPP	FDI2021/1133	Adecuación de barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Durazno	743.742
Durazno - OPP	FDI2022/1008	Consolidación de calles en la localidad de Carlos Reyles	3.324.929



Durazno - OPP	FDI2022/1011	Construcción de piscina en la localidad de La Paloma	3.169.271
Durazno - OPP	FDI2022/1083	Fomento y apoyo de la producción hortícola en el Departamento de Durazno	95.185
Durazno - OPP	FDI2022/1103	Recargo y pavimentación del camino a Feliciano	9.747.444
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	9.052
Flores - OPP	FDI2021/1192	Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad	4.657.380
Flores - OPP	FDI2022/1085	Compra de maquinaria para el Municipio de Ismael Cortinas	560.150
Flores - OPP	FDI2022/1107	Ismael Cortinas 100% LED	4.897.081
Florida - OPP	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce y Nico Pérez	4.025.213
Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	77.883
Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	3.153.711
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	18.075
Florida - OPP	FDI2021/1179	Soluciones de agua	247.774
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	107.100
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	51.801
Lavalleja - OPP	FDI2022/1060	El agua como sustento del productor en el medio rural	1.418.186



Lavalleja - OPP	FDI2022/1069	Camino al Chispero	676.106
Maldonado - OPP	FDI2022/1024	Ensanche de calle Aparicio Saravia tramo entre Parque Indígena a Parque El Placer	8.910.309
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	355.655
Paysandú - OPP	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	10.512.401
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	25.667
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	12.943
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos	5.609.533
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	26.138
Río Negro - OPP	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	7.792.170
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	9.382.857
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	66.888
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	109.476
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	126.402
Rivera - OPP	FDI2022/1072	Construcción de pavimentos de hormigón en la calle Ing. Francisco Serralta de la ciudad de Rivera	713.574
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	210.795



Rocha - OPP	FDI2021/1063	Proyecto integral de saneamiento, desagües pluviales y vialidad en el barrio Samuel Chuy	865.779
Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	1.294.557
Rocha - OPP	FDI2022/1038	Pavimentación del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez	2.353.234
Rocha - OPP	FDI2022/1044	Pavimentación de MEVIR Norte en la localidad de Cebollatí	1.228.462
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	44.798
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	542.137
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	1.089.105
Salto - OPP	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	431.046
Salto - OPP	FDI2021/1118	Construcción de ciclovía en Municipio de San Antonio	382.613
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	25.892
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	135.084
San José - OPP	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en los barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	1.829.293
San José - OPP	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	4.411.262





Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	1.799.025
Soriano - OPP	FDI2021/1124	Fortalecimiento pescadores artesanales de Villa Soriano	49.776
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	32.344
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	25.892
Soriano - OPP	FDI2022/1064	Recuperación de pavimentos de hormigón en calles de la ciudad de Dolores	2.113.551
Soriano - OPP	FDI2022/1077	Construcción de pista de skate en Mercedes	501.847
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	5.598.856
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1129	Infraestructuras en Valle Edén	2.343.749
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	4.727.732
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1117	Mejora de los servicios de mantenimiento en áreas suburbanas y rurales del Departamento de Tacuarembó	12.891.749
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	176.961
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1011	Adquisición de maquinaria	1.531.856
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	63.463
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	20.740
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1067	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Treinta y Tres	2.162.669
<b>Total</b>			<b>236.938.837</b>

#### 1.4 Presupuesto comprometido 2023

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024		Comprometido 2025		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	214.088.739	134%	170.616.398	107%	61.072.611	38%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	272.583.494	72%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	150.332.739	80%	222.108.319	119%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	74.094.933	86%	1.314.543	2%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	96.912.285	74%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	59.649.744	123%	22.960.162	47%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	195.146.999	170%	18.766.294	16%	16.881.722	15%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	60.820.390	51%	539.809	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	122.837.313	163%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	216.366.345	135%	2.775.012	2%	30.006	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	76.627.476	83%	1.401.931	2%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	261.436.022	138%	26.135.379	14%	897.499	0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	163.619.871	147%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	79.214.495	42%	124.589.530	66%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	85.407.946	78%	57.159.771	52%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	40.269.296	39%	1.566.233	2%	30.291	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	110.111.477	56%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	166.421.178	148%	4.286.915	4%	0	0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.472.724</b>	<b>2.445.940.742</b>	<b>95%</b>	<b>656.773.839</b>	<b>26%</b>	<b>78.912.129</b>	<b>3%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024		Comprometido 2025		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	207.073.000	130%	170.616.398	107%	61.072.611	38%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	271.687.588	72%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	147.265.127	79%	222.108.319	119%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	68.824.913	80%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	96.321.793	73%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	57.853.917	119%	22.763.419	47%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	184.488.634	161%	16.155.860	14%	16.821.115	15%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	57.617.522	48%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	120.047.434	160%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	212.956.223	133%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	74.548.785	80%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	252.304.792	133%	22.955.872	12%	897.499	0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	161.935.027	145%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	77.548.742	41%	123.459.491	65%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	80.442.866	73%	55.130.186	50%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	37.339.970	36%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	99.727.514	51%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	163.199.423	145%	4.286.915	4%	0	0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.472.724</b>	<b>2.371.183.270</b>	<b>92%</b>	<b>640.030.003</b>	<b>25%</b>	<b>78.791.225</b>	<b>3%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024		Comprometido 2025		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	64.647.619	41%	145.978.134	92%	61.072.611	38%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	151.161.227	40%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	4.694.585	3%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	42.081.034	49%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	0	0%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	10.853.477	22%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	10.602.557	9%	0	0%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	8.840.480	7%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	2.789.879	4%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	6.513.805	4%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	2.487.752	3%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	89.887.444	47%	20.886.508	11%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	46.196.120	41%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	35.547.870	19%	35.841.260	19%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	3.938.438	4%	0	0%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	22.588.292	22%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	2.642.039	1%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	4.508.024	4%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.472.724</b>	<b>509.980.642</b>	<b>20%</b>	<b>205.259.445</b>	<b>8%</b>	<b>61.072.611</b>	<b>2%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024		Comprometido 2025		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	7.015.739	4,40%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	895.906	0,24%	0	0,00%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	3.067.612	1,64%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	5.270.020	6,11%	1.314.543	1,52%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	590.492	0,45%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	1.795.828	3,70%	196.743	0,41%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	10.658.365	9,31%	2.610.434	2,28%	60.607	0,05%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	3.202.868	2,67%	539.809	0,45%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	2.789.879	3,71%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	3.410.122	2,13%	2.775.012	1,73%	30.006	0,02%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	2.078.691	2,24%	1.401.931	1,51%	0	0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	9.131.230	4,82%	3.179.507	1,68%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	1.684.844	1,51%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	1.665.753	0,88%	1.130.038	0,59%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	4.965.080	4,52%	2.029.585	1,85%	0	0,00%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	2.929.325	2,84%	1.566.233	1,52%	30.291	0,03%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	10.383.963	5,28%	0	0,00%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	3.221.755	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.472.724</b>	<b>74.757.472</b>	<b>2,91%</b>	<b>16.743.835</b>	<b>0,65%</b>	<b>120.904</b>	<b>0,00%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

### 1.5 Ejecución 2023

#### Ejecución – Presupuesto total 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	37.668.169	24%	28.378.943	18%	9.289.227	6%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	96.578.896	26%	48.168.391	13%	48.410.505	13%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	22.433.044	12%	7.835.135	4%	14.597.908	8%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	47.251.685	55%	17.728.611	21%	29.523.074	34%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	37.424.474	29%	14.734.140	11%	22.690.333	17%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	15.486.980	32%	5.363.317	11%	10.123.663	21%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	18.385.316	16%	10.703.759	9%	7.681.557	7%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	10.337.471	9%	8.243.179	7%	2.094.292	2%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	13.473.290	18%	4.562.981	6%	8.910.309	12%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	18.446.983	11%	7.553.260	5%	10.893.723	7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	34.977.117	38%	21.536.333	23%	13.440.783	15%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	26.358.850	14%	15.748.858	8%	10.609.992	6%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	13.204.377	12%	7.462.346	7%	5.742.032	5%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	6.799.927	4%	4.284.336	2%	2.515.591	1%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	15.144.802	14%	8.769.163	8%	6.375.639	6%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	14.297.949	14%	9.775.515	9%	4.522.434	4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	50.407.959	26%	24.845.874	13%	25.562.086	13%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	8.054.805	7%	4.099.116	4%	3.955.689	4%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.472.724</b>	<b>486.732.094</b>	<b>19%</b>	<b>249.793.258</b>	<b>10%</b>	<b>236.938.837</b>	<b>9%</b>	<b>Total</b>

Ejecución – Proyectos de inversión 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	36.895.896	23%	28.105.443	18%	8.790.453	6%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	96.269.432	25%	47.858.926	13%	48.410.505	13%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	22.394.870	12%	7.835.135	4%	14.559.735	8%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	44.586.911	52%	15.269.219	18%	29.317.693	34%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	37.329.289	28%	14.734.140	11%	22.595.149	17%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	15.466.402	32%	5.351.791	11%	10.114.611	21%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	15.214.916	13%	8.035.992	7%	7.178.924	6%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	7.903.004	7%	7.226.899	6%	676.106	1%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	13.473.290	18%	4.562.981	6%	8.910.309	12%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	17.328.880	11%	6.816.479	4%	10.512.401	7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	34.896.816	38%	21.495.113	23%	13.401.703	14%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	25.409.649	13%	15.313.218	8%	10.096.431	5%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	12.780.341	11%	7.038.309	6%	5.742.032	5%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	6.629.513	3%	4.184.612	2%	2.444.901	1%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	14.837.705	14%	8.597.150	8%	6.240.555	6%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	14.124.001	14%	9.709.579	9%	4.414.422	4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	44.459.979	23%	18.897.893	10%	25.562.086	13%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	7.618.155	7%	3.923.629	3%	3.694.525	3%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.472.724</b>	<b>467.619.050</b>	<b>18%</b>	<b>234.956.509</b>	<b>9%</b>	<b>232.662.540</b>	<b>9%</b>	<b>Total</b>

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	20.768.739	13%	15.103.097	9%	5.665.642	3,6%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	49.419.532	13%	24.263.140	6%	25.156.392	6,7%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	0	0%	0	0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	19.929.941	23%	11.203.457	13%	8.726.484	10,1%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	0	0%	0	0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	5.457.231	11%	0	0%	5.457.231	11,2%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	0	0%	0	0%	0	0,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	2.120.678	2%	1.444.572	1%	676.106	0,6%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	0	0%	0	0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	969.430	1%	969.430	1%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	0	0%	0	0%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	8.655.196	5%	8.655.196	5%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	1.279.199	1%	1.279.199	1%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	999.475	1%	185.816	0%	813.659	0,4%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	0	0%	0	0%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	12.653.961	12%	8.741.386	8%	3.912.576	3,8%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	0	0%	0	0%	0	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	481.784	0%	481.784	0%	0	0,0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.472.724</b>	<b>122.735.166</b>	<b>5%</b>	<b>72.327.078</b>	<b>3%</b>	<b>50.408.088</b>	<b>2,0%</b>	<b>Total</b>



Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	772.273	0,5%	273.500	0,2%	498.773	0,3%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	309.464	0,1%	309.464	0,1%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	38.174	0,0%	0	0,0%	38.174	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	2.664.774	3,1%	2.459.392	2,9%	205.382	0,2%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	95.185	0,1%	0	0,0%	95.185	0,1%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	20.578	0,0%	11.526	0,0%	9.052	0,0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	3.170.401	2,8%	2.667.767	2,3%	502.633	0,4%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	2.434.467	2,0%	1.016.281	0,8%	1.418.186	1,2%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	1.118.102	0,7%	736.781	0,5%	381.321	0,2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	80.301	0,1%	41.221	0,0%	39.080	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	949.200	0,5%	435.640	0,2%	513.561	0,3%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	424.036	0,4%	424.036	0,4%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	170.414	0,1%	99.724	0,1%	70.690	0,0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	307.097	0,3%	172.013	0,2%	135.084	0,1%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	173.948	0,2%	65.936	0,1%	108.012	0,1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	5.947.980	3,0%	5.947.980	3,0%	0	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	436.650	0,4%	175.487	0,2%	261.164	0,2%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.566.472.724</b>	<b>19.113.045</b>	<b>0,7%</b>	<b>14.836.748</b>	<b>0,6%</b>	<b>4.276.296</b>	<b>0,2%</b>	<b>Total</b>

**Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2023**

<b>Departamento</b>	<b>1º certificación (Ejecución enero)</b>	<b>2º certificación (Ejecución febrero)</b>
Artigas	28.378.943	9.289.227
Canelones	48.168.391	48.410.505
Cerro Largo	7.835.135	14.597.908
Colonia	17.728.611	29.523.074
Durazno	14.734.140	22.690.333
Flores	5.363.317	10.123.663
Florida	10.703.759	7.681.557
Lavalleja	8.243.179	2.094.292
Maldonado	4.562.981	8.910.309
Paysandú	7.553.260	10.893.723
Río Negro	21.536.333	13.440.783
Rivera	15.748.858	10.609.992
Rocha	7.462.346	5.742.032
Salto	4.284.336	2.515.591
San José	8.769.163	6.375.639
Soriano	9.775.515	4.522.434
Tacuarembó	24.845.874	25.562.086
Treinta y Tres	4.099.116	3.955.689
<b>Total</b>	<b>249.793.258</b>	<b>236.938.837</b>

## 1.6 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Enero	Pagos previstos Marzo	Saldo
Artigas	28.378.943	28.378.943	0
Canelones	48.168.391	48.168.391	0
Cerro Largo	7.835.135	7.835.135	0
Colonia	17.728.611	17.728.611	0
Durazno	14.734.140	14.734.140	0
Flores	5.363.317	5.363.317	0
Florida	10.703.759	10.703.759	0
Lavalleja	8.243.179	8.243.179	0
Maldonado	4.562.981	4.562.981	0
Paysandú	7.553.260	7.553.260	0
Río Negro	21.536.333	21.536.333	0
Rivera	15.748.858	15.748.858	0
Rocha	7.462.346	7.462.346	0
Salto	4.284.336	4.284.336	0
San José	8.769.163	8.769.163	0
Soriano	9.775.515	9.775.515	0
Tacuarembó	24.845.874	24.845.874	0
Treinta Y Tres	4.099.116	4.099.116	0
<b>Total</b>	<b>249.793.257</b>	<b>249.793.257</b>	<b>0</b>



## 2.PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

### 2.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** PCR2022/1012 Pavimentación de la Ruta N°73 entre camino Los Arrayanes y Ruta N°71

**Departamento:** Maldonado

**Técnica evaluadora:** Ing. María Indarte

**Descripción:** Ejecución de obras de ensanche, construcción y reconstrucción de obras de arte, recargo con material granular y tratamiento bituminoso doble con riego de niebla en la Ruta N°73.

**Objetivo general:** Mejora de las condiciones de circulación de los usuarios de la Ruta N°73.

**Productos esperados:**

- Tratamiento bituminoso 72.000 m2
- Alcantarillas 627 m
- Señalización horizontal 4.680 m2

**Beneficiarios:** Transportistas, productores de la zona y población residente vinculada a actividades agropecuarias.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Carlos Brun

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Octubre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>PCR</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 87:387.279	\$ 61:171.095	\$ 26:216.184
<b>Porcentaje</b>	100%	70%	30%

**Condiciones de certificación:** Previo a la primera certificación del proyecto, corresponde el ajuste de precios en función de la licitación.

## 2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Artigas	PCR2022/1016	Pavimentación de Ruta N°30 entre Ruta N°3 hasta Itacumbú	Ing. Ricardo Gamboa	2022-11-14	Documentación en estudio
Canelones	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	Ing. Mario Capote	2022-06-10	Documentación en estudio
Montevideo	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8	Ing. María Indarte	2022-11-23	Visita al territorio en coordinación
Rivera	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	Ing. Mario Capote	2023-01-19	Observaciones y sugerencias técnicas en elaboración
Salto	PCR2023/1002	Construcción de nuevo puente carretero sobre Arroyo Sopas - Paso Muñoz	Ing. Mario Capote	2023-01-24	Visita al territorio en coordinación
Tacuarembó	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	Ing. Mario Capote	2022-11-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Tacuarembó	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	Ing. Mario Capote	2022-11-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID

### 2.3 2º Certificación 2023

Certificaciones - Ejecución Febrero/2023			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2021/1011	Pavimentación del camino Parque del Plata, entre barrio Español y Parque del Plata Norte	2.246.001
Flores - OPP	PCR2022/1002	Pavimentación Circuito 2	9.129.399
Florida - OPP	PCR2020/1005	Pavimentación de la ex Ruta Nº58	9.785.044
Florida - OPP	PCR2021/1005	Reacondicionamiento Ex Ruta Nº40 (UYFD0058)	5.784.143
Montevideo - OPP	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	3.531.959
Montevideo - OPP	PCR2020/1004	Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz	2.295.340
Paysandú - OPP	PCR2021/1008	Camino Piñera - Merino - Morató	33.187.680
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	3.891.038
Rocha - OPP	PCR2021/1001	Pavimentación de camino de acceso al Caracol	12.846.078
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	12.544.882
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	13.563.935
Soriano - OPP	PCR2021/1006	Acondicionamiento camino Radial Riso	12.443.164
Soriano - OPP	PCR2022/1005	Acondicionamiento de caminos UYSO0373 y UYSO0018 radiales de Perseverano y Castillos	3.027.316
<b>Total</b>			<b>124.275.982</b>

## 2.4 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)									
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	2.829.742	72%	1.124.935	-	-	1.124.935		-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-		-
Cerro Largo	4.621.423	1.707.043	37%	2.914.380	2.629.782	-	-		284.597
Colonia	3.842.729	2.406.168	63%	1.436.561	1.436.561	-	-		-
Durazno	3.835.724	2.378.569	62%	1.457.155	1.355.788	-	-		101.367
Flores	2.054.425	1.255.587	61%	798.839	798.839	-	-		-
Florida	3.320.642	2.391.233	72%	929.409	83.921	845.487	-		-
Lavalleja	3.849.149	3.342.147	87%	507.002	507.002	-	-		-
Maldonado	2.873.082	2.287.279	80%	585.802	-	585.802	-		-
Montevideo	2.290.319	2.181.027	95%	109.292	109.292	-	-		-
Paysandú	4.316.201	2.252.811	52%	2.063.390	2.063.390	-	-		-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-		-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-		-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-		-
Salto	4.386.116	2.959.717	67%	1.426.399	482.696	943.704	-		-
San José	3.137.964	3.113.532	99%	24.432	24.432	-	-		-
Soriano	3.211.205	2.865.816	89%	345.389	173.298	-	-		172.091
Tacuarembó	5.082.518	4.281.119	84%	801.399	-	-	801.399		-
Treinta Y Tres	2.875.242	266.593	9%	2.608.650	-	2.608.650	-		-
<b>Total</b>	<b>71.250.000</b>	<b>52.116.476</b>	<b>73%</b>	<b>19.133.524</b>	<b>9.665.002</b>	<b>6.984.132</b>	<b>1.926.334</b>	<b>-</b>	<b>558.056</b>

<b>Comprometido en proyectos en ejecución</b>	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
<b>Aprobado sin inicio de obras</b>	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
<b>Proyectos en evaluación</b>	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
<b>Proyectos en preinversión</b>	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
<b>Disponible para nuevos proyectos</b>	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

*\*Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

*\*Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)									
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	-	0%	3.954.677	-	-	3.378.013		576.664
Canelones	8.337.153	223.957	3%	8.113.195	27.196	7.309.432	776.568		-
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	-		4.621.423
Colonia	3.842.729	-	0%	3.842.729	98.478	1.277.800	-		2.466.452
Durazno	3.835.724	-	0%	3.835.724	-	-	-		3.835.724
Flores	2.054.425	-	0%	2.054.425	125.446	1.962.217	-		-
Florida	3.320.642	-	0%	3.320.642	-	298.428	-		3.022.214
Lavalleja	3.849.149	-	0%	3.849.149	1.368.441	-	-		2.480.708
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	-	1.693.597	1.179.485		-
Montevideo	2.290.319	-	0%	2.290.319	614.407	-	1.178.049		497.864
Paysandú	4.316.201	-	0%	4.316.201	1.088.024	-	-		3.228.178
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-		-
Rivera	3.191.927	102.412	3%	3.089.515	534.752	-	-		2.554.763
Rocha	3.218.913	209.023	6%	3.009.890	463.305	-	-		2.546.585
Salto	4.386.116	-	0%	4.386.116	-	214.071	1.058.537		3.113.508
San José	3.137.964	-	0%	3.137.964	381.264	2.733.054	-		23.646
Soriano	3.211.205	-	0%	3.211.205	-	-	-		3.211.205
Tacuarembó	5.082.518	-	0%	5.082.518	-	-	650.696		4.431.823
Treinta Y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	-	2.183.530	-		691.713
<b>Total</b>	<b>71.250.000</b>	<b>535.393</b>	<b>1%</b>	<b>70.714.607</b>	<b>4.701.312</b>	<b>20.522.719</b>	<b>8.221.347</b>	<b>-</b>	<b>37.302.468</b>

<b>Comprometido en proyectos en ejecución</b>	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
<b>Aprobado sin inicio de obras</b>	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
<b>Proyectos en evaluación</b>	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
<b>Proyectos en preinversión</b>	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
<b>Disponible para nuevos proyectos</b>	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

*\*Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

*\*Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

## 2.5 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos previstos Marzo	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas				-
Canelones *	25.084.730	25.084.730		-
Cerro Largo				-
Colonia	147.585		147.585	-
Durazno	-			-
Flores	1.099.119	1.099.119		-
Florida	5.087.250	5.087.250		-
Lavalleja	3.978.753		3.978.753	-
Maldonado	-			-
Montevideo	5.813.582	5.813.582		-
Paysandú	22.670.074	22.670.074		-
Río Negro	-			-
Rivera	313.234		313.234	-
Rocha	8.865.029		8.865.029	-
Salto	2.848.822		2.848.822	-
San José	1.344.556	1.344.556		-
Soriano	14.254.422	14.254.422		-
Tacuarembó				-
Treinta Y Tres	-			-
<b>Total</b>	<b>91.507.156</b>	<b>75.353.733</b>	<b>16.153.423</b>	

\* Certificación pendiente documentación 12/2022 \$ 11.845.925 - CANELONES

### 3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

#### 3.1 Planes de mantenimiento de caminería

##### Intendencia de Artigas

<b>DEPARTAMENTO</b>	Artigas	<b>RESPONSABLE</b>	Ing. Julio Muller
<b>AÑO</b>	2023		

Código	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYAR0001	Camino del Paredón	11	6	Ordinario
UYAR0002	Camino Paso Elías/Los 3 Capones	30	6	MO+ME+OA
UYAR0004	Sepultura por Las Margaritas	6	6	Ordinario
UYAR0004	Sepultura por Abajo	18	6	Ordinario
UYAR0005	NN (Col. Eduardo Acevedo) Colonia Palma	3	6	Ordinario
UYAR0006	Camino Botaro (Sarandí de Cuaró)	7	6	Ordinario
UYAR0007	Col. Eduardo Acevedo	4	6	Ordinario
UYAR0008	Sepultura por Abajo	18	6	Ordinario
UYAR0010	Camino de la Monona	7,5	6	MO+ME+OA
UYAR0010	Ruta 4 k 136 – Continuación Cuchilla de Belén	12	6	MO+ME+OA
UYAR0012	La Bolsa Ruta 30 a Meneses	18	6	Ordinario
UYAR0014	Camino a Yado	43	6	Ordinario
UYAR0015	La Esperanza	1	6	Ordinario
UYAR0016	Estancia Castillos	2	6	Ordinario
UYAR0018	Estancia Santa María	6	6	Ordinario
UYAR0022	Camino a Cañas	35	6	MO+ME+OA
UYAR0026	El Bombo (Cuchilla Belén a Puntas de Cuaró)	17	6	Ordinario
UYAR0028	Entrada Medina	1	6	Ordinario
UYAR0030	Camino de la Comisaría 11	15	6	Ordinario
UYAR0032	Entrada Est. Pereira Reberbel	5	6	Ordinario
UYAR0034	Ex Ruta 30 – Sarandí del Yacuy	4	6	Ordinario
UYAR0036	Palma Sola	22	6	Ordinario
UYAR0040	Sarandí de Yacuí	18	6	Ordinario
UYAR0041	Camino La Colorada	31	6	Ordinario
UYAR0041	Camino Paso Gorlino (de Palma Sola)	15	6	Ordinario
UYAR0042	Camino El Araza (Nacientes de Yucutuja)	15	6	Ordinario
UYAR0043	De R30 a Vertedero de Gomensoro	12	6	Ordinario
UYAR0045	Zanja Honda	7	6	Ordinario
UYAR0047	Estancia Pay Paso	3	6	Ordinario
UYAR0048	Negro Muerto	15	6	Ordinario
UYAR0050	Camino Don Raúl	12	6	Ordinario
UYAR0052	Colonia Emilio Frugoni	23	6	Ordinario
UYAR0052	Sarandí de Cuaró	18	6	Ordinario
UYAR0054	Estancia La Tuna	10	6	Ordinario

UYAR0055	Camino Medina	14	6	Ordinario
UYAR0056	Camino de Sentellano	15	6	Ordinario
UYAR0057	Paso del Infierno	30	6	Ordinario
UYAR0058	Macedo	24	6	Ordinario
UYAR0059	Pro Balneario	14	6	Ordinario
UYAR0061	Paso de la Cruz	5	6	Ordinario
UYAR0062	Ruta 4 a Paguero	22	6	Ordinario
UYAR0064	Camino de Escuela N°50	35	6	Ordinario
UYAR0065	Paso de la Cruz	20	6	Ordinario
UYAR0066	Los Lapachos	23	6	Ordinario
UYAR0066	Ruta 4 Ex Pueblo Fagúndez	14	6	Ordinario
UYAR0067	Escuela 7 Patitas	20	6	MO+ME+OA
UYAR0069	Doña Tita	14	6	Ordinario
UYAR0070	Camino Mandiyu	10	6	Ordinario
UYAR0071	Ruta 30 a Diego Lamas (pasando por Cuaró)	45	6	MO+ME+OA
UYAR0072	Entrada Barrio Colonia Palma	3	6	Ordinario
UYAR0073	Entrada de Artola (Diego Lamas)	5	6	Ordinario
UYAR0075	Escuela N°50 a Diego Lamas	14	6	Ordinario
UYAR0076	Camino Paguero a Camaño	15	6	Ordinario
UYAR0077	Camino Barboza	13	6	Ordinario
UYAR0078	Camino del Mirador	4,5	6	Ordinario
UYAR0079	Paso de León	24	6	Ordinario
UYAR0080	Entrada frente a parada Orihuela	3	6	Ordinario
UYAR0082	Entrada a Est. La Baguala	10	6	Ordinario
UYAR0084	Camino de la Celeste	20	6	Ordinario
UYAR0085	Colonia Artigas	30	6	Ordinario
UYAR0086	Puntas de Pintadito	8	6	Ordinario
UYAR0087	Camino Lorenzeli	10	6	Ordinario
UYAR0088	La Riusa	23	6	Ordinario
UYAR0089	Camino Greisoli	12	6	Ordinario
UYAR0091	B. Brum a Ruta 4 (por DL)	60	6	MO+ME+OA
UYAR0093	Camino Topador a Cerrito (Est. El indio) Camino	28	6	Ordinario
UYAR0101	Camino el Chongo	20	6	Ordinario
UYAR0106	Paso de Vargas	7	6	Ordinario
UYAR0109	4 Bocas a Arapey Chico/Paso Motas	10	6	Ordinario
UYAR0110	Colonia Eduardo Acevedo (Ex. Cocabu)	13	6	Ordinario
UYAR0111	Entrada a Tarumán	10	6	Ordinario
UYAR0113	Entrada a Est. Emilio De León	5	6	Ordinario
UYAR0115	Ruta 4 Piedra Blanca	20	6	Ordinario
UYAR0119	Sdi. De Cuaró a 4 Bocas	6	6	Ordinario
UYAR0121	Camino Escuela 16	3,5	6	Ordinario
UYAR0122	Gomensoro Paso de la Cruz	19	6	MO+ME+OA
UYAR0124	Topador a 4 Bocas	13,8	6	MO+ME+OA
UYAR0124	4 Bocas a Tres Cruces	11	6	MO+ME+OA

UYAR0124	Tres Cruces a Ruta 30	10	6	MO+ME+OA
UYAR0129	Camino de Escuela 10 (Camino Aeropuerto a R30)	5	6	Ordinario
UYAR0131	Camino del Ombú – De R4 a R30	7	6	Ordinario
UYAR0132	Entrada vieja Mones Quintela	7	6	Ordinario
UYAR0133	Entrada Est. San Juan (Otegui)	7	6	Ordinario
UYAR0136	Entrada vieja Mones Quintela	7	6	Ordinario
UYAR0138	Entrada a Est. Sergio Sonego	4	6	Ordinario
UYAR0141	La Jovita	12	6	Ordinario
UYAR0142	Entrada ALUR	5	6	Ordinario
UYAR0144	Ramal 3/30 a entrada zona Bella Vista	6	6	Ordinario
UYAR0145	Camino del Fortín – Ex R30	10	6	Ordinario
UYAR0150	Pay Paso	15,5	6	Ordinario
UYAR0152	Entrada a Est. La Palma	3	6	Ordinario
UYAR0154	Camino Yacarecito	6	6	Ordinario
UYAR0155	LA Porfia Meneses	30	6	Ordinario
UYAR0159	Colonia Gutiérrez	10	6	Ordinario
UYAR0167	Puntas de Catalán Chico	6	6	Ordinario
UYAR0169	Ex. Ruta 30 – Por Paso Mendiondo	17	6	Ordinario
UYAR0171	Ricardiño Paso Macedo	9	6	Ordinario
UYAR0173	Ricardiño	4	6	Ordinario
UYAR0178	Camino de Yacaré a Paso de León – La Sarita	15	6	Ordinario
UYAR0180	Paso de Ramos – 19 de abril	38	6	Ordinario
UYAR0181	Camino Santiño	56	6	Ordinario
UYAR0182	Camino del Colicho	5	6	Ordinario
UYARSA02	Limite Salto (Cuchilla Belén)	13	6	Ordinario
<b>Total</b>		<b>1497,8</b>		

### Intendencia de Cerro Largo

<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>Cerro Largo</b>
<b>AÑO</b>	2023

<b>RESPONSABLE</b>	Arq. Federico Ávila
--------------------	---------------------

<b>Código</b>	<b>Nombre del camino</b>	<b>Largo a intervenir (km)</b>	<b>Ancho promedio (m)</b>	<b>Tipo de intervención</b>
UYCL0001	Camino a Paso del Gordo	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0002	Camino del Sauce	8,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0005	Camino de la Ensenada	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0006	Camino al Museo	30	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0007	Camino de los 3 Hermanos	10	6	Tratamiento ordinario
UYCL0010	Camino de los Mederos	3,85	6	Tratamiento ordinario
UYCL0013	Camino Cuchilla Pablo Paez	27	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0015	Camino a Cañada Brava	32	6	Tratamiento Ordinario

UYCL0016	Camino Ramificación Tatú	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0017	Camino Cerro Ñato	8	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0022	Camino del Sarandí	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0024	Camino a Paso del Billar	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0028	Corredor Forestal	33	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0031	Camino a Piedra Alta y camino a Paso Pereira	27	8	Tratamiento Ordinario
UYCL0033	Camino del Oro	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0035	Camino de la Tapera	9,58	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0036	Camino Guazunambi-R8-Parao	28	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0037	Camino de la Liebre	40	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0041	Camino del Tatú	17	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0045	Conector Tarariras-Garcete	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0047	Camino a Escuela N°36 y camino a Arévalo	36	8	Tratamiento extraordinario
UYCL0055	Camino a Laguna del Junco. Camino al Minuano	55	7	Tratamiento Ordinario
UYCL0059	Rincón de la Urbana al norte	2,1	6	Tratamiento ordinario
UYCL0062	Camino a Picada de Salomé	20,7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0063	Del Basurero	15	6	Tratamiento ordinario
UYCL0066	Camino a Puntas del Parao	4,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0077	Camino a Tres Islas	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0078	Camino Asotea de Ramírez	24	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0079	Empalme a P. De Suarez	9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0083	Camino de Eicheen	10	6	Tratamiento ordinario
UYCL0091	Sarandí del Quebracho	12,6	6	Tratamiento ordinario
UYCL0093	Camino a Zapallar	12,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0097	Camino a Picada de Suárez	31	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0098	Camino Gumersindo	14	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0107	Camino Martirena-Cuchilla Grande	18	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0108	Camino Arrocería Curto-Camino del Medio	9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0109	Camino a Cuchilla Grande	3,9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0115	Camino continuación R44 - Los Molles	7,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0116	Camino a Tarariras	12	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0125	Camino a Puntas del Tacuarí	35	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0127	Camino a Paso de los Carros	32	7	Tratamiento Ordinario
UYCL0129	Camino a Rincón de Py	4,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0130	Camino a Quebracho	15	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0132	Camino Martirena	15,4	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0133	Camino de la Sierra	13,4	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0135	Camino a Colonia Wilson	20	6	Tratamiento Ordinario

UYCL0141	Con Porvenir	15	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0147	Camino Cerro Guazunambi	9,7	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0145	Camino Rincón de Pí-Guazunabi	17,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0151	Camino a los Molles. Camino a Campo de Recría	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0154	Camino a Tres Islas. Camino Paso de las Piedras	38,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0156	Camino Patoruzú	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0157	Lechiguana	21	6	Tratamiento ordinario
UYCL0159	Camino a Cuchilla seca - Infiernillo	10	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0160	Camino del Medio	3,61	6	perfilado
UYCL0161	By Pass R26-Tramo 4.3	5,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0163	Con Paso De La Cruz	33,6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0165	Conector con Ruta 44. Ruta 26-Taborda	4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0169	Camino a los Molles. Camino a Mungrel	55	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0177	Camino a la Toma	7,19	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0178	Camino del Boquerón	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0184	Camino La Coronilla - Santa Sofia	13	6	Mantenimiento extraordinario
UYCL0185	Camino Segredo	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0187	Camino a P. de Conventos	24	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0189	Camino a Las Pampas	2,9	6	Tratamiento ordinario
UYCL0190	Camino a Picada de Hornos	7,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0191	Camino paso de las tropas a Boloche Blanco	2,8	6	Tratamiento ordinario
UYCL0194	Camino al Bamburral	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0195	Camino Orozco	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0196	Camino a Cuchilla del Cordobés	20	6	Tratamiento ordinario
UYCL0196	Del Avestruz	7	6	Tratamiento ordinario
UYCL0197	Camino Odera	7	6	Tratamiento ordinario
UYCL0198	Camino Rincón de los Olivera	12	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0200	Camino a P. de las Bochas	3,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0207	Camino	5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0208	Camino Rincón de los Olivera	9,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0209	AVA al Norte	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0211	Camino de La Mina tramo 1	1,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0212	Camino Paso de los Carros-Juanito Fratti	8	6	Tratamiento ordinario
UYCL0215	Camino de la Escuela N°28	1,56	6	Tratamiento ordinario
UYCL0219	Camino Chacra Lito Gómez	2,19	6	Perfilado
UYCL0224	Camino de los Apolinario	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0226	Camino a local Tacuarí	9,3	6	Tratamiento Ordinario



UYCL0242	Camino a Micaela. Camino a Amarillo. Camino a Arroyo Malo. Camino a Empalme de Cuchilla de Cambota	44,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0245	Pedrera al Norte	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0246	Camino Paso de Armada	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0247	Camino Bañado San Diego	5,7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0250	Camino de Vieira. Camino a Paso Taborda	32	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0254	Rincón de la Urbana	9	6	Tratamiento ordinario
UYCL0258	Camino del 37 km	3,7	6	Tratamiento ordinario
UYCL0260	Camino a Paso de los Gómez	18	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0261	Camino Cañada de los Burros	14	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0262	Camino del 32 km	2,8	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0263	Camino a Campamento	17	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0264	Camino Laboratorio Blukin	3,32	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0268	Camino Virgen Nano	3,6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0274	Camino Posta Del Chuy	4	6	Mantenimiento extraordinario
UYCL0276	Camino Las Cañas-Sarandí del Yaguarón-Sierra de Ríos	60,2	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0277	Camino Montesito	16	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0278	Camino Costas del Chuy	2	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0279	Camino Rincón de Moreira	1,3	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0282	Camino a Potrero del Estado	10,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0283	Camino Rincón de los Coroneles	4,97	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0290	Renacer	7,1	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0291	Camino a Amarillo-Cuchilla Del Paraíso	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0293	Camino La Matrera-Berachi	7	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0294	Camino a C. de Peralta	23,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0299	Camino Libertad	6	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0301	Camino Los Molinos - Sierra de Ríos	17	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0302	Camino del conejo costa	1,91	6	Perfilado
UYCL0304	Camino Cañada Ramírez	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0305	Camino a Cuchilla del Paraíso	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0307	Camino Cortada de las Cañas al camino del 32	6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0312	a Las Cañas	10	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0314	Camino a Puntas de Conv.	4,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0316	Camino Cañana Simanca	4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0326	Camino a Boliche Blanco	3,3	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0327	Camino Drazneros	2	6	Perfilado
UYCL0328	Camino a Pueblo Nando	12	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0329	Camino Sarandí de Yaguarón	7,28	6	Tratamiento Ordinario

UYCL0331	Camino a P. de Cambota	22,8	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0332	Camino Colonia Maria Teresa - Conventos	14	6	Tratamiento ordinario
UYCL0333	Camino a Piedras Blancas	24	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0334	Camino a Berachí	26,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0336	Camino Ruta N°7	33,3	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0337	Camino a Santa Sofía. Camino a local Garao	35,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0340	Camino Rincón de Paiba	5,6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0342	a Rincón de la Gloria	10	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0344	Camino a Mangrullo. C. a Estancia La Matrera	23	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0351	Camino a Estación Vargas	5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0361	Camino a Puerto Amaro	21	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0364	Camino a Arriera	25,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0365	Camino Paso del Jhony	15,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0366	Camino a San Diego	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0368	Camino de La Mina tramo 2	2,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0370	Medio Luto	5,6	6	Tratamiento ordinario
UYCL0372	Camino de La Mina tramo 3	1	6	Tratamiento ordinario
UYCL0386	Lechiguana-Internacional	6,4	6	Tratamiento ordinario
UYCL0415	Camino Juan Carlos Sosa	4,5	6	Tratamiento ordinario
<b>Total</b>		<b>1982,76</b>		

#### Intendencia de Colonia

<b>DEPARTAMENTO</b>	Colonia
<b>AÑO</b>	2023

<b>RESPONSABLE</b>	Ing. Héctor Anzalas
--------------------	---------------------

Código	Nombre del camino	Largo del camino (km)	Tipo de intervención
UYCO0010	Camino viejo del General a Ruta 50	8,9	Mant. Ordinario
UYCO0038	Camino viejo de Ruta 50 a tramo UYCO0184	21,5	Mant. Ordinario
UYCO0039	Cortada Polanco	3,2	Mant. Ordinario
UYCO0072	Camino de la Cárcel	13,9	Mant. Ordinario
UYCO0095	Paso Piedras	17,8	Mant. Ordinario
UYCO0128	Escuela 71	9,4	Mant. Ordinario
UYCO0135	Paso Cadena por Ramal 97	13,3	Mant. Ordinario
UYCO0153	Paso Monzón	6,9	Mant. Ordinario
UYCO0163	Camino Las Toscas y Doña Juana	17,2	Mant. Ordinario
UYCO0166	18 de Julio (Piedra de los Indios)	6,8	Mant. Ordinario
UYCO0170	Jorge Neme	3,8	Mant. Ordinario
UYCO0182	Camino viejo Ruta 50 de Ruta 54 a Rosario	8,8	Mant. Ordinario
UYCO0187	Santa Rosa	11,4	Mant. Ordinario
UYCO0193	Gallanes	13,1	Mant. Ordinario

UYCO0199	Paso de la Arena	14,4	Mant. Ordinario
UYCO0221	Cantera Gay	9,2	Mant. Ordinario
UYCO0237	Paso Sarandí y Paso Vitalis	18,2	Mant. Ordinario
UYCO0241	Tula Suarez de Cutinella	27,3	Mant. Ordinario
UYCO0273	Ruta 83	18,9	Mant. Ordinario
UYCO0275	Paso Sena	16	Mant. Ordinario
UYCO0281	19 de Abril (Los tres Botones)	3,5	Mant. Ordinario
UYCO0282	Paso Tranquera	7,8	Mant. Ordinario
UYCO0295	Camino a Ombúes por el Cuadro	30,6	Mant. Ordinario
UYCO0300	Los cuervos	8,9	Mant. Ordinario
UYCO0315	Cuitiño	4	Mant. Ordinario
UYCO0321	Camino 25 de Agosto	9,8	Mant. Ordinario
UYCO0325	La Milagrosa	3	Mant. Ordinario
UYCO0333	Paso del Obispo	7,8	Mant. Ordinario
UYCO0364	Los troncos	5,7	Mant. Ordinario
UYCO0371	Los Cerros	24,6	Mant. Ordinario
UYCO0383	Paso de los Carros	14,9	Mant. Ordinario
UYCO0388	Tío Luis	14,6	Mant. Ordinario
UYCO0389	San Luis	12,1	Mant. Ordinario
UYCO0393	Paso Orozco	4,2	Mant. Ordinario
UYCO0399	Camino de las Curvas	12,5	Mant. Ordinario
UYCO0408	Capilla Porto	6,9	Mant. Ordinario
UYCO0410	El Saladero	3	Mant. Ordinario
UYCO0427	Estancia Manantiales a Bonino	14,6	Mant. Ordinario
UYCO0459	Camino Howe	6	Mant. Ordinario
UYCO0470	Ruta 106	27,1	Mant. Ordinario
UYCO0471	Escuela 127 Manantiales	5,9	Mant. Ordinario
UYCO0473	Las chispas	27,3	Mant. Ordinario
UYCO0476	Paso Hospital	32,9	Mant. Ordinario
UYCO0482	Cerros Negros	4	Mant. Ordinario
UYCO0485	Colonia Larrañaga	11,4	Mant. Ordinario
UYCO0490	Paso Morlan	13,9	Mant. Ordinario
UYCO0493	Viviendas Minuano	5,7	Mant. Ordinario
UYCO0496	Paso Carvajal	6,9	Mant. Ordinario
UYCO0498	Picada Viera	5,1	Mant. Ordinario
UYCO0516	De paso Sena a Ruta 55	7,6	Mant. Ordinario
UYCO0517	Km 132 Ruta 1	12,7	Mant. Ordinario
UYCO0540	Estancia Manantiales	7,2	Mant. Ordinario
UYCO0544	Km 5 de Ruta 55 a Santa Rosa	5	Mant. Ordinario
UYCO0555	Camino de la Luz	4,1	Mant. Ordinario
UYCO0567	Km 130 Ruta 1	10,6	Mant. Ordinario
UYCO0576	Paso Regino	9,1	Mant. Ordinario
UYCO0586	Km 9 de Ruta 55 a Santa Rosa	5,9	Mant. Ordinario
UYCO0589	Puerto Rosario	5	Mant. Ordinario

UYCO0605	UTEC	6,9	Mant. Ordinario
UYCO0607	De canal 3 a Picada Benítez	5,3	Mant. Ordinario
UYCO0614	Bonino	13	Mant. Ordinario
UYCO0622	El Rumbo	9,5	Mant. Ordinario
UYCO0627	Unión Valdense – N. Helvecia	1,1	Mant. Extraordinario y OA
UYCO0630	Ramal ruta 55 (Campana Cerro Carmelo)	32	Mant. Ordinario
UYCO0635	Paso Zabala	21,7	Mant. Ordinario
UYCO0651	Ruta 53	44,9	Mant. Ordinario
UYCO0652	Paso Birriel	11	Mant. Ordinario
UYCO0656	18 de Julio (Miguelete)	19,9	Mant. Ordinario
UYCO0660	Paso Rosli (balneario Miguelete)	7,3	Mant. Ordinario
UYCO0667	Del Saladero a Ruta 53	14,7	Mant. Ordinario
UYCO0668	Quebracho	10,9	Mant. Ordinario
UYCO0671	Km 114 Ruta 1	13,2	Mant. Ordinario
UYCO0691	Km 112 Ruta 1	10,6	Mant. Ordinario
UYCO0698	Costa de Vacas	23,7	Mant. Ordinario
UYCO0721	Guaycuru	15,3	Mant. Ordinario
UYCO0729	Km 109 Ruta 1	7,2	Mant. Ordinario
UYCO0737	Camino del medio de Cufre	27,7	Mant. Ordinario
UYCO0760	Paso Merino	21,6	Mant. Ordinario
UYCO0766	Picada Albertano a Pueblo Víboras	5,8	Mant. Ordinario
UYCO0810	Ramal Ruta 97 (camino Víboras)	29,7	Mant. Ordinario
UYCO0840	De Polanco a Palo Solo	26,4	Mant. Ordinario
<b>Total</b>		<b>1.041,30</b>	

### Intendencia de Paysandú

Prioridad	ZONA	LOCALIDAD/es	CAMINO	DISTANCIA KM
1	M.Tambores	Camino Paso del Parque	UYPA0217	14,9
2	M.Tambores	Blanquillo - Corrales	UYPA0160	35,4
0	M.Tambores	Camino La Invernada - Almacén Cruz R26	UYPA0172	20
3	M.Tambores	Tambores - Arbolito	UYPA0247 / UYPA0028	20
4	M.Tambores	Piedra Sola - Zapatero - Queguay	UYPA0112 / UYPA0114	20,5
5	M.Tambores	Camino El Sauce	UYPA0245	10,9
6	M.Tambores	Queguay - Tambores	UYPA0136	21,4
			<b>Total Municipio Tambores</b>	<b>143,1</b>
Prioridad	ZONA	LOCALIDAD/es	CAMINO	
1	J-L. Cerro Chato	Paso de Los Carros - Gallinal	UYPA0161	15,4
2	J-L. Cerro Chato	Buracayupi desde R26 a 3 Bocas Cerro Chato	UYPA0173 / UYPA0230	17
3	J-L. Cerro Chato	Cortada Gallinal - Cerro Chato	UYPA0180	4
4	J-L. Cerro	Camino Gallinal desde Gallinal - 3 Bocas	UYPA0147	4

	Chato	(Acceso Azucitrus)		
5	J-L. Cerro Chato	Continuación 3 Bocas a Cerro Chato	UYPA0162	7,7
6	J-L. Cerro Chato	Sauce del Queguay KM 56 R26 al 82	UYPA0122	28
			<b>Total Junta El Cerro Chato</b>	<b>76,1</b>
<b>Prioridad</b>	<b>ZONA</b>	<b>LOCALIDAD/es</b>	<b>CAMINO</b>	
1	J-L. El Eucalipto	La Calandria 101 km 26 a 3 Bocas	UYPA0230	25
2	J-L. El Eucalipto	Camino Federacion - Ruta 26	UYPA 0183	11,5
3	J-L. El Eucalipto	Camino El Eucalipto - Paso Hondo	UYPA 0175 - UYPA 0183	18,9
4	J-L. El Eucalipto	Camino Ceballos - R26 km 82	UYPA0153	5,2
			UYPA0163	2,1
			<b>Total Junta El Eucalipto</b>	<b>62,7</b>
<b>Prioridad</b>	<b>ZONA</b>	<b>LOCALIDAD/es</b>	<b>CAMINO</b>	
0	M.Chapicuy	Camino Tierras Coloradas		23
1	M.Chapicuy	Camino Bella Vista - Tomas Paz	UYPA 0202	25
2	M.Chapicuy	Camino Padre Pio - Est. Sta. Elina	UYPA 0230	20
3	M.Chapicuy	Camino Est. Sta. Elina - La Torre	UYPA 0230	20
4	M.Chapicuy	Camino La Torre - Chapicuy	UYPA 0206	20
5	M.Chapicuy	Camino Porton Negro - Las Alviani	UYPA 0196	10
			<b>Total Municipio Chapicuy</b>	<b>118</b>
<b>Prioridad</b>	<b>ZONA</b>	<b>LOCALIDAD/es</b>	<b>CAMINO</b>	
1	M.Porvenir	Calle 18 desde R3 a Calle M	SIN CODIGO	7
2	M.Porvenir	Camino Porvenir - La Tentacion	UYPA 0022 -	20
3	M.Porvenir	Km 30.5 R90	UYPA0107	12,9
4	M.Porvenir	Circuito Lechero Colonia 19 de abril	UYPA 0038-0085-0105	40
5	M.Porvenir	Ruta 24 km 84 hasta Ruta 3 - Colonia La Paz	UYPA 0004 -	23
6	M.Porvenir	Calle 30 RUTA 3 AL ESTE	SIN CODIGO	2,5
7	M.Porvenir	Calle 31 RUTA 3 AL ESTE	SIN CODIGO	1,4
9	M.Porvenir	Camino km 9 1/2 de R90 desde Calle 28 a La Lata	SIN CODIGO	2,6
10	M.Porvenir	Camino desde 14 de Ruta 90 desde La Lata a P. Cibeles	SIN CODIGO	6
11	M.Porvenir	Calle Ñ desde Esc. 41 a La Lata	SIN CODIGO	2
			<b>Total Municipio Porvenir</b>	<b>117,4</b>
<b>Prioridad</b>	<b>ZONA</b>	<b>LOCALIDAD/es</b>	<b>CAMINO</b>	
1	M.Quebracho	Colonia Ros de Oger	UYPA0186	23
2	M.Quebracho	Saladero	UYPA 0049 -	20
3	M.Quebracho	Arroyo Malo	UYPA0134	11
4	M.Quebracho	Colonia Ros de Oger - Es. Nº 65 - Agremiación	UYPA0186	3,5
5	M.Quebracho	Quebracho - Agremiación		3,5
6	M.Quebracho	Quebracho - Desvío tránsito pesado		2
7	M.Quebracho	Mataojo - Agremiación - Pte Quebracho	UYPA0163	9

	8	M. Quebracho	La Palma		26
	9	M. Quebracho	Matajojo - Campo La Palma		9
	10	M. Quebracho	Palmar de Quebracho	UYPA0162	30
	11	M. Quebracho	Santa Kilda	UYPA0182	16
				<b>Total Municipio Quebracho</b>	<b>153</b>
<b>Prioridad</b>	<b>ZONA</b>	<b>LOCALIDAD/es</b>	<b>CAMINO</b>		
	1	M. Lorenzo Geyres	Camino Araujo - Esc. Nº 36	UYPA 0128	12
	2	M. Lorenzo Geyres	L. Geyres - Quebracho	UYPA 0063	6
	3	M. Lorenzo Geyres	Camino Las Delicias	UYPA0120	15
	4	M. Lorenzo Geyres	Camino Queguayar - R3	UYPA0128	6
	5	M. Lorenzo Geyres	Camino Cementerio	UYPA 0124	6
	6	M. Lorenzo Geyres	Camino Constancia	UYPA0106	15
	7	M. Lorenzo Geyres	Camino Las Avenidas - R3 a Paso Guerrero	UYPA0098 / UYPA0058	40
				<b>Total Municipio Lorenzo Geyres</b>	<b>100</b>
<b>Prioridad</b>	<b>ZONA</b>	<b>LOCALIDAD/es</b>	<b>CAMINO</b>		
	1	M. piedras Coloradas	Camino P. Coloradas - Aº Negro	UYPA0143	25
	2	M. piedras Coloradas	Camino Aº Negro - La Tentación	UYPA0022	20
	3	M. piedras Coloradas	Camino R90 Km 40 - La Lucha	UYPA0098	11,4
	4	M. piedras Coloradas	Camino Pandule - P. Guayabo	UYPA0030	20
	5	M. piedras Coloradas	Camino R90 a P. Guayabo	UYPA0179	20
				<b>Total Municipio Piedras Coloradas</b>	<b>96,4</b>
<b>Prioridad</b>	<b>ZONA</b>	<b>LOCALIDAD/es</b>	<b>CAMINO</b>		
	1	M. Guichón	Ruta 4 - Cuchilla del Fuego	UYPA0108	42
	2	M. Guichón	Paso Hondo - Andrés Perez	UYPA0183	20
	3	M. Guichón	CMEC R26 K154 - Cuchilla del Fuego	UYPA0108	31
	4	M. Guichón	Colonia Uruguaya	UYPA0110 / UYPA0177 / UYPA0087	45
	5	M. Guichón	Camino Arburua	UYPA0203	15
	6	M. Guichón	Colonia Pintos Viana	UYPA0030/0191/0082/0189/0084/0078 /0060/0185/0080/0191	60
	7	M. Guichón	La Lolita - Castillo Morató	UYPA0231	22
	8	M. Guichón	CMEC Paso del Parque - R26	UYPA0217	14,9
	9	M. Guichón	CMEC R26 K140 Desvío	UYPA0227	8,8
	10	M. Guichón	CMEC R26 K160 - Morató	UYPA0231	60
				<b>Total Municipio Guichon</b>	<b>318,7</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>1185,40</b>

Intendencia de Soriano

<b>DEPARTAMENTO</b>	Soriano	<b>RESPONSABLE</b>	Ing. Paulo Finocchio
<b>AÑO</b>	2023		

<b>N° de Tramo</b>	<b>Nombre del camino</b>	<b>Largo del camino (km)</b>	<b>Ancho promedio (m)</b>	<b>Tipo de intervención</b>
UYSO 0417	Chispa	3,57	6	MO
UYSO 0409	Chispa	9,07	6	MO
UYSO 0472	Chispa	20,44	6	MO
UYSO 0499	Colonia el Progreso	12,9	5	MO
UYSO 0163	Manga de Arístia	7,28	5	MO
UYCOSO44	Manga de Arístia	17,94	5	MO
UYSO 0438	Rincón de Cololó	56,36	5,5	MO
UYSO 0206	Águila	28,34	5,5	MO
UYSO 0079	Del Medio	30,53	6	MO
UYSO 0274	Paso Ramos - Corralito	71,51	7	MO
UYSO 0327	Media Agua	19,44	5	MO
UYSO 0448	Unidad Cooperaria	29,48	6,5	MO
UYSO 0351	La Tabla - Palmitas	31,88	7	MO
UYSO 0451	La Tabla - Risso	65,14	6,5	MO
UYSO 0427	Curva San Carlos - Paso Mallada	15,17	5	MO
UYSO 0531	El Minero	45,23	5	MO
UYSO 0444	El Mirador	20,11	6	MO
UYSO 0128	Duraznito	33,97	6	MO
UYSO 0358	Sagardía	31,75	5	MO
UYSO 0547	Cuchilla del Perdido	63,15	9	MO
UYSO 0096	San Martín	6,8	6	MO
UYSO 0102	San Martín	34,22	6	MO
UYSO 0194	Maciel	42,32	6	MO
UYSO 0379	Colonización Palmitas	4,67	6	MO
UYSO 0383	Palmitas AFE	4,63	6	MO
UYSO 0494	Los Colombianos	2,15	6	MO
UYSO 0125	Camino del 20	23,81	6	MO
UYSO 0167	La Paraguaya	6,18	6	MO
UYSO 0044	Cno. La Lucha	29,42	6	MO
UYSO 0497	Larrañaga	13,74	6	MO
UYSO 0118	4 bocas	24,11	6	MO
UYSO 0147	Cno. San Antonio	9,68	6	MO
UYSO 0153	Puntas de Arenales	13,76	6	MO
<b>Total</b>		<b>821,47</b>		

### 3.2 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 (sin ajuste)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	30.845.144	0	0%	30.845.144
Canelones	12%	65.026.972	11.713.171	18%	53.313.801
Cerro Largo	6%	36.045.535	0	0%	36.045.535
Colonia	5%	29.971.990	0	0%	29.971.990
Durazno	5%	29.917.352	0	0%	29.917.352
Flores	3%	16.023.823	4.332.915	27%	11.690.908
Florida	5%	25.899.886	0	0%	25.899.886
Lavalleja	5%	30.022.065	3.552.341	12%	26.469.724
Maldonado	4%	22.409.068	0	0%	22.409.068
Montevideo	3%	17.863.713	1.381.079	8%	16.482.634
Paysandú	6%	33.664.912	0	0%	33.664.912
Río Negro	4%	22.233.636	0	0%	22.233.636
Rivera	4%	24.895.952	20.991.573	84%	3.904.379
Rocha	5%	25.106.431	10.051.210	40%	15.055.221
Salto	6%	34.210.221	932.645	3%	33.277.576
San José	4%	24.475.055	0	0%	24.475.055
Soriano	5%	25.046.313	0	0%	25.046.313
Tacuarembó	7%	39.641.925	17.250.678	44%	22.391.247
Treinta y Tres	4%	22.425.919	0	0%	22.425.919
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>555.725.913</b>	<b>70.205.612</b>	<b>13%</b>	<b>485.520.300</b>



Detalle de certificaciones mensuales 2023

<b>Departamento</b>	<b>1º certificación (Ejecución enero)</b>	<b>2º certificación (Ejecución febrero)</b>
Artigas	0	0
Canelones	10.750.599	962.572
Cerro Largo	0	0
Colonia	0	0
Durazno	0	0
Flores	0	4.332.915
Florida	0	0
Lavalleja	3.552.341	0
Maldonado	0	0
Montevideo	397.362	983.717
Paysandú	0	0
Río Negro	0	0
Rivera	15.239.796	5.751.777
Rocha	0	10.051.210
Salto	0	932.645
San José	0	0
Soriano	0	0
Tacuarembó	8.847.410	8.403.269
Treinta y Tres	0	0
<b>Total</b>	<b>38.787.507</b>	<b>31.418.105</b>

### 3.3 Pagos

Departamento	Ejecución Enero	Pagos previstos Marzo	Saldo
Artigas			-
Canelones	10.750.599	10.750.599	-
Cerro Largo			-
Colonia			-
Durazno			-
Flores			-
Florida			-
Lavalleja	3.552.341	3.552.341	-
Maldonado			-
Montevideo	397.362	397.362	-
Paysandú			-
Río Negro			-
Rivera	15.239.796	15.239.796	-
Rocha			-
Salto			-
San José			-
Soriano			-
Tacuarembó	8.847.410	8.847.410	-
Treinta Y Tres			-
<b>Total</b>	<b>38.787.508</b>	<b>38.787.508</b>	<b>0</b>