

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Proyecto 999

Agosto 2023



Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2023/1045 Adquisición de cargadores frontales con retroexcavadora

Departamento: Colonia

Técnico evaluador: Arq. Alberto Leira

Descripción: Adquisición de 2 cargadores frontales con retroexcavadora de potencia mayor o igual a 70 hp y con una vida útil estimada de 20 años.

Objetivo general: Mejora de la maquinaria destinada al mantenimiento de la caminería urbana y rural del Departamento de Colonia.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gonzalo Santos

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 1 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5:600.000	\$ 4:760.000	\$ 840.000
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2022/1086 Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Adecuación de la Avda. Líber Seregni de la ciudad de Durazno en un tramo de 500 m, vinculando el barrio Ancap y el Centro Logístico de la Intendencia, con el centro de la ciudad. Se transformará la vía existente en una doble vía en carpeta asfáltica, con una calle de servicio de acceso al barrio Ancap. Se interviene asimismo en varias calles aledañas, como la vía de acceso al Centro Logístico, la calle Burghi y la avenida Troisi. Se trata de un proyecto integral, con los siguientes componentes:

- pavimentos en carpeta asfáltica en la Avda. y en la calle de acceso al Centro Logístico
- pavimentos en tratamiento bituminoso doble en las otras vías intervenidas
- obras hidráulicas asociadas: cordones cuneta, badenes y dos alcantarillas
- sendas peatonales y rampas accesibles
- señalización horizontal y vertical
- alumbrado público
- arbolado

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Ancap y aledaños, mediante la adecuación de la Avda. Líber Seregni y la incorporación de componentes urbanísticos. Mejorar la conectividad del barrio Ancap y el Centro Logístico de la Intendencia con el centro de Durazno.

Beneficiarios: Habitantes del barrio Ancap, los funcionarios que atienden el Centro Logístico de la Intendencia, y todas las personas que transitan por la Avda. Líber Seregni desde el Sur del camino existente hacia la capital y viceversa.

Productos esperados:

- 2.747 m cordón cuneta
- 1.314 m² carpeta asfáltica
- 7.776 m² tratamiento bituminoso
- 2.346 m² senda peatonal
- 74 u luminarias
- 111 u árboles

Técnico responsable del proyecto: Ing. Jesús Piñeyro

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 50:570.099	\$ 42:984.584	\$ 7:585.515
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: El proyecto se ejecutará por licitación, por lo que los precios unitarios y mes base para los ajustes paramétricos, se modificarán de acuerdo a contrato.



Proyecto: FDI2023/1037 Adecuación de barrios de ciudad del Carmen

Departamento: Durazno

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de algunas obras de infraestructura urbana en el barrio MEVIR 3, ubicado al noreste de la localidad de Villa del Carmen.

Las obras previstas a ejecutar son las siguientes:

- Repavimentación de calles con reconfiguración de bases y aplicación de tratamiento bituminoso doble con sellado (7.240 m²).
- Construcción de cordones cuneta y badenes en algunos tramos y reperfilado de cunetas a cielo abierto en otros.
- Construcción de sendas peatonales frente al Salón comunal del MEVIR y en los tramos de mayor circulación peatonal.
- Colocación de arbolado público en los diferentes tramos afectados al proyecto.
- Reacondicionamiento de espacios abiertos de esparcimiento sobre los que se realizarán algunos trabajos de reparación en el equipamiento existente (aparatos de la estación saludable) además de la incorporación de juegos infantiles, bancos, papeleras, plantas ornamentales, árboles y sendas peatonales.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para la circulación vehicular y peatonal. Mejorar las condiciones ambientales (eliminación de polvo de calles y mejor canalización de aguas pluviales). Disminuir los costos de mantenimiento vial. Mejorar la infraestructura de los espacios abiertos para el esparcimiento y la recreación de la población de la zona.

Beneficiarios: 2.692 personas y 947 hogares, habitantes de la localidad de Villa del Carmen.

Productos esperados:

- 2.324 m cordón cuneta
- 7.240 m² tratamiento bituminoso
- 327 m² senda peatonal

Técnico responsable del proyecto: Ing. Ángel Chá

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Territorio municipalizado: Si

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 26:699.325	\$ 22:694.426	\$ 4:004.899
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Realizar los ajustes de precios unitarios, monto de LL.SS, mes base para el cálculo del ajuste paramétrico de acuerdo al contrato con la empresa adjudicataria.

Solicitar y analizar relevamiento planialtimétrico que debe realizar la empresa adjudicataria previo al inicio de las obras.

Proyecto: FDI2023/1033 Reducción y mitigación de gases de efecto invernadero

Departamento: Florida

Técnicas evaluadoras: Ing. Agr. Pablo Sommer

Descripción: Uruguay se ha comprometido a nivel internacional a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo del Acuerdo de París sigue siendo limitar el aumento medio de la temperatura global a 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, redoblar esfuerzos para no superar la cota de 1.5 grados a final de este siglo y alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, que la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera (el principal gas causante del calentamiento global) por la actividad humana sea equivalente a la que absorben los sumideros naturales, como los bosques. A su vez la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) realizada en Escocia, se firmó el compromiso que tiene una meta de reducir la emisión de metano y detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para el 2030, como uno de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible y de abordar el Cambio Climático. Con esta política nacional definida se pretende identificar áreas a nivel local de reducción a varios niveles, proponer medidas de mitigación y avanzar en beneficios económicos y diferenciales para el departamento, tanto en términos de eficiencia de gestión, lograr mejorar el status de inversión y el desarrollo de actividades productivas y turísticas.

Objetivo general: Realizar una evaluación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del departamento de Florida, involucrando los diferentes niveles (Intendencia y departamento) y sectores (Agropecuario, Forestal, Transporte, Energía y Residuos).

Beneficiarios: 67.047 personas, habitantes del departamento de Florida. Fuente: OTU.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. Enzo Viscailuz

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 36 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3:318.701	\$ 2:820.896	\$ 497.805
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Definir previamente los Términos de referencia definitivos a la contratación y obtener copia del contrato firmado, antes de la primera certificación de fondos.

Corregir en el cronograma del proyecto (planilla Excel), que cada OE se corresponda con cada uno de los 3 niveles propuestos en el proyecto (ver redacción anterior) y que coincide con los tres años de ejecución. Hacer lo mismo con el presupuesto planteado en el proyecto.



Proyecto: FDI2023/1042 Florida emprende

Departamento: Florida

Técnicas evaluadoras: Lic. Alejandra Marzuca, Mariana Goñi

Descripción: Implementar un programa de fortalecimiento a emprendedores mediante capacitaciones, asistencia técnica, acompañamiento técnico y facilitación de acceso a infraestructura productiva en el departamento de Florida.

Objetivo general: Apoyar la consolidación de los emprendedores de departamento de Florida, mediante servicios de desarrollo empresarial.

Productos esperados:

- 300 hs capacitaciones
- 2 u equipamiento

Beneficiarios: 50 emprendedores.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. Enzo Viscailuz

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3:300.000	\$ 2:805.000	\$ 495.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Componente Fondo Rotatorio: Reglamento operativo.



Proyecto: FDI2023/1030 Acondicionamiento acceso norte a la localidad de Rodríguez

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de mejora de infraestructura en el acceso norte de la localidad de Rodríguez en el tramo que se extiende desde la calle Luis Brandi hasta la Ruta N°79 (Tramo de 2.000 ml de largo).

Las obras previstas a ejecutar son las siguientes:

- Repavimentación de calles mediante reciclado de bases con aplicación de cemento portland y aplicación de tratamiento bituminoso doble (sobre 14.262 m2 de superficie de calle).
- Construcción de cordones cuneta, colector pluvial y bocas de tormenta en el tramo de mayor concentración de aguas pluviales.
- Construcción sendas peatonales en el tramo de mayor circulación peatonal.
- Incorporación de nueva señalización vertical (carteles indicadores) y horizontal (líneas de borde y eje).
- Colocación de nuevas barandas metálicas sobre el puente de la progresiva 1km 200.

Objetivo general: Realizar obras que mejoren la calidad del pavimento del acceso norte de la localidad de Rodríguez brindando más comodidad y seguridad para el tránsito de vehículos. Incorporar sendas peatonales que posibiliten a los transeúntes de la zona caminar en un espacio más cómodo y seguro. Mejorar la canalización de las aguas pluviales. Reducir los costos de mantenimiento vial.

Productos esperados:

- 521 m cordón cuneta
- 14.262 m2 tratamiento bituminoso
- 604 m2 senda peatonal
- 620 m caños
- 765 m2 señalización horizontal

Beneficiarios: 3.830 personas y 1432 hogares, habitantes de la localidad de Rodríguez.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Gimena Cabrera

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Territorio municipalizado: Si

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2023



Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 21:294.747	\$ 18:100.535	\$ 3:194.212
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la certificación de las obras de reciclado de base la IDSJ deberá presentar los ensayos de dosificación realizados sobre el material de base que aseguren la aptitud del material granular y la resistencia característica de la mezcla de acuerdo a lo que establece la memoria de cálculo.

Proyecto: FDI2023/1038 Fortalecimiento a la producción ovina

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Agr. Pablo Sommer

Descripción: Se busca fortalecer la producción ovina en el departamento aprovechando la oportunidad de la existencia de un grupo de productores de pequeña y mediana escala, que se encuentran desarrollando el rubro con proyecciones de crecimiento a futuro cercano, destacándose la dedicación, el conocimiento y su entusiasmo por el rubro. Es un sistema que requiere desarrollar la producción de manera intensiva por lo que se presentan algunas necesidades como, por ejemplo, la producción intensiva de pasturas de calidad, incorporación del riego a las pasturas, construcción de instalaciones que hacen al bienestar animal como son las parideras, sombras, bebederos, comederos, entre otros, Además, como limitante identificada a los productores, está la comercialización de la lana y la accesibilidad al mejoramiento genético. La producción ovina está creciendo en el departamento luego de muchos años de estancamiento, es un rubro que tiene el beneficio de incorporarse de manera sencilla, teniendo gran importancia tanto desde el punto de vista económico como social. Permite sistemas productivos con ciclos biológicos muy costos, con buen retorno económico y la posibilidad de diversificar la producción en pequeñas áreas. Es un proyecto que también promueve afincar la gente en el medio rural.

Objetivo general: Fortalecimiento de la producción ovina en el departamento de Soriano.

Beneficiarios: 15 productores localizados en el eje de Ruta N°2 del departamento, desde la localidad de Palmitas hasta Rodó.

Técnicos responsables del proyecto: Dra. Andrea Aunchayna, Ing. Agr. Gustavo Riva, Lic. Evelyne Laborda.

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:118.000	\$ 950.300	\$ 167.700
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la certificación de los honorarios técnicos, tomar contacto con los Términos de referencia del llamado, la selección y la firma del contrato. Ver carga horaria, valor y extensión del contrato, para manejar una posible ampliación del proyecto en este rubro previa evaluación del rendimiento y relacionamiento del técnico seleccionado.

Recibir un informe del técnico de las necesidades de insumos para los productores beneficiarios para habilitar el uso del fondo de insumos en cada caso.

Ver posibles costos de las jornadas de capacitación del SUL y prever su financiamiento (posible convenio de complementación).



Proyecto: FDI2023/1024 Pavimentación y desagües pluviales Santa Clara de Olimar

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Realizar el mantenimiento en algunas calles (4.544 m, con un ancho promedio de 5 m) de Santa Clara de Olimar. En el marco del proyecto, las principales actividades a realizar son:

- Ejecución de 19.185 m² tratamiento bituminoso doble con sellado.
- Construcción de 820 m de cordones cunetas.
- Colocación de caños para desagües pluviales (95 ml) con cabezales de hormigón.
- Construcción de 8.20 m de alcantarillas H y badenes de hormigón.
- Colocación de 20 señales de ceda el paso y pare.

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial e hidráulica de la zona.

Productos esperados:

- 19.185 m² tratamiento bituminoso
- 820 m cordón cuneta
- 95 m caños
- 8,2 m alcantarillas
- 43,6 m² badenes
- 20 u señalización vertical

Beneficiarios: 2.485 personas, habitantes de Santa Clara de Olimar.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Verónica Techera

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 13:991.605	\$ 11:892.864	\$ 2:098.741
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1041 Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Arq. Alberto Leira

Descripción: Generar un espacio de uso público donde se incluyan y desarrollen diferentes disciplinas deportivas dentro de una misma área.

Se proyecta que el polo deportivo contenga canchas de padel, hockey, fútbol, dos canchas multifunción, circuito de caminar, área con estaciones de ejercicio, parque de calistenia, plaza con juegos infantiles, equipamiento urbano, red de alumbrado y servicios higiénicos. Todo vinculado a través de una red de caminería interna donde se considera accesibilidad universal, un acceso principal y señalización identificadora de los diferentes espacios.

El proyecto se complementa con la ejecución del centro de deportes acuáticos y rehabilitación y de una pista de ciclismo ya en construcción donde se contemplaron necesidades y requerimientos de los aficionados al ciclismo del departamento.

Objetivo general: Incentivar el deporte en la ciudad y departamento de Treinta y Tres, reivindicando al departamento como sede del deporte.

Beneficiarios: 48.134 personas, habitantes del departamento de Treinta y Tres.

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Ana Inés Cabrera, Arq. Lucía Armstrong, Arq. Diego Brun, Ing. Verónica Techera

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 61:377.851	\$ 52:171.173	\$ 9:206.678
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2023/1047 Frutos nativos

Departamento: Treinta y Tres

Técnicos evaluadores: Ing. Agr. Andrés Fonseca, Lic. Nicolás Spinelli

Descripción: La propuesta se centra en torno a una oportunidad identificada, en la cual el Gobierno Departamental trabaja permanentemente que es el fortalecer o promover la identidad local como herramienta del Desarrollo Territorial. Es en este sentido que nos preocupa la escasez de productos identitarios del departamento, principalmente del sector alimenticio, más aún cuando se cuenta con recursos naturales y experticia para desarrollar acciones específicas, aprovechando recursos e insumos del departamento en la producción local, dinamizando los vínculos y producción entre sectores. En este caso se identifica la alineación pertinente entre producción de especies nativas de frutos, la agroecología, los emprendimientos turísticos y agropecuarios, la investigación y extensión, la cadena de valor turística y el desarrollo territorial de un área protegida del departamento de Treinta y Tres.

Objetivo general: Poner en valor la identidad, el patrimonio material e inmaterial de la zona de la Quebrada de los Cuervos y la cultura local.

Beneficiarios:

- Al menos 10 emprendedores/MIPYMES del rubro alimentos.
- Al menos 6 emprendedoras del sector turístico, principalmente mujeres rurales.
- ONG Pindó Azul para incrementar la reproducción de frutos nativos (vivero).
- Aproximadamente 16.000 turistas que visitan la Quebrada de los Cuervos por año que encontraran nuevos y mejores servicios en el territorio.

Técnicos responsables del proyecto: Prof. Educ. Física Luisa Rodríguez

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 652.000	\$ 554.200	\$ 97.800
Porcentaje	100%	85%	15%



AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2021/1079 Albergue transitorio animal

Departamento: Florida

Técnico supervisor: Lic. José Raúl Rodríguez

Descripción: La Intendencia de Florida solicita la ampliación del proyecto con el objetivo de la finalización de las obras en el predio y sus instalaciones.

Plazo de ejecución: 6 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 748.000	\$ 635.800	\$ 112.200
Porcentaje	100%	85%	15%

1.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Código	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Durazno	FDI2023/1016	Se puede, apicultura y trato carcelario digno	Lic. Nicolás Spinelli	2023-03-29	Documentación en estudio
Florida	FDI2023/1027	Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande	Ing. María Indarte	2023-05-25	Visita al territorio realizada
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2023/1048	Adquisición de maquinaria	Ing. Cecilia Quirós	2023-07-28	Documentación en estudio
Paysandú	FDI2023/1044	Desagües pluviales, cordón cuneta y tratamiento bituminoso en Nuevo Paysandú	Ing. Francisco Sorribas	2023-07-06	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2022/1119	Parque lineal Algorta	Arq. Carolina Ghio	2022-12-07	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2022/1120	Intersecciones viales de la ciudad de Young	Ing. Francisco Sorribas	2022-12-07	Documentación en estudio

Río Negro	FDI2022/1121	Canchas polifuncionales de hormigón en Paso de los Mellizos, Paso de la Cruz, Menafra, Grecco y Sauce y mejoras en las canchas de Bellaco y Algorta	Ing. Ricardo Gamboa	2022-12-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2023/1035	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de la urbanización Bartezaghi de la ciudad de Fray Bentos	Ing. Mario Capote	2023-06-12	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	Arq. Iris Rozada y Lic. José Raúl Rodríguez	2023-06-28	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	Ing. Francisco Sorribas	2023-01-19	Documentación en estudio
Rivera	FDI2023/1049	Estadio infantil en predio del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera	Ing. Mario Capote	2023-07-28	Documentación en estudio

Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avda. Monterroso en la ciudad de Rocha	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-05-19	Documentación en estudio
Salto	FDI2023/1051	Compra de equipo motoniveladora para el Municipio de Lavalleja	Ing. Ricardo Gamboa	2023-08-08	Documentación en estudio
Salto	FDI2023/1050	Compra de camión cisterna	Ing. Ricardo Gamboa	2023-08-08	Documentación en estudio
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Visita al territorio en coordinación
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Visita al territorio realizada
Tacuarembó	FDI2023/1034	Desarrollo del Turismo	Mariana Goñi	2023-06-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Treinta y Tres	FDI2023/1023	Pavimentación y desagües pluviales de calles en Cerro Chato	Ing. Mario Capote	2023-05-12	Documentación en estudio



1.3 7° Certificación 2023

Certificaciones - Ejecución Julio/2023			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1006	Construcción de ciclovia y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	129.357
Artigas - OPP	FDI2021/1114	Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión	45.613
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	5.237.784
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	667.543
Artigas - OPP	FDI2021/1142	Adecuación de calle Blandengues de la ciudad de Artigas	1.232.537
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	136.703
Canelones - OPP	FDI2021/1023	Consultoría Parque tecnológico y científico Pando	123.388
Canelones - OPP	FDI2021/1036	Construcción de Centro Cultural en San José de Carrasco	1.828.146
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	2.918.610
Canelones - OPP	FDI2021/1145	Parque tecnológico y científico Pando	236.629
Canelones - OPP	FDI2022/1082	Pavimentación de calles principales en Montes de Solymar	1.370.323
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	1.720.131



Cerro Largo - OPP	FDI2022/1094	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de cuatro barrios de Río Branco	3.567.140
Cerro Largo - OPP	FDI2023/1003	Mantenimiento de calles en barrios Nuevo Paggiola, El Trampolín y Planta Emisora en la ciudad de Melo	328.116
Colonia - OPP	FDI2020/1078	Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo	1.291.782
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	110.759
Colonia - OPP	FDI2021/1168	Construcción de espacio público - Plaza en la localidad de Miguelete	462.691
Durazno - OPP	FDI2022/1011	Construcción de piscina en la localidad de La Paloma	1.027.760
Durazno - OPP	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	566.501
Durazno - OPP	FDI2022/1103	Recargo y pavimentación del camino a Feliciano	10.214.722
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	10.505
Flores - OPP	FDI2021/1192	Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad	3.447.349



Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	84.761
Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	2.883.034
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	20.973
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	167.076
Florida - OPP	FDI2022/1028	Consolidación del sector apícola	311.667
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	62.575
Florida - OPP	FDI2022/1049	Mejora en infraestructura urbana en barrio Mascheroni de la ciudad de Florida	448.874
Florida - OPP	FDI2022/1090	Compra de vehículos camiones para el Departamento de Obras de Florida	2.250.309
Florida - OPP	FDI2023/1007	Consolidación de recría en razas lecheras	1.530.000
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	776.244
Lavalleja - OPP	FDI2023/1006	Recuperación de calles de barrio La Rambla de la ciudad de Minas	1.541.834
Lavalleja - OPP	FDI2023/1012	Recuperación de calles del barrio Las Pitas - Zamora de la ciudad de Minas	3.903.309
Maldonado - OPP	FDI2022/1024	Ensanche de calle Aparicio Saravia tramo entre Parque Indígena a Parque El Placer	17.969.525



Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	93.798
Paysandú - OPP	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	7.459.195
Paysandú - OPP	FDI2023/1009	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV de la localidad de Piedras Coloradas	912.871
Paysandú - OPP	FDI2023/1028	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR I de la localidad de Lorenzo Geyres	1.394.972
Río Negro - OPP	FDI2021/1059	Reacondicionamiento de plaza Levratto de la ciudad de Fray Bentos	89.708
Río Negro - OPP	FDI2021/1146	Reconstrucción de la pista de ciclismo de Fray Bentos	56.066
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	15.019
Río Negro - OPP	FDI2021/1171	Mantenimiento reconstrucción de obras de arte en camino rurales	510.493
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos	243.315
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	24.989
Río Negro - OPP	FDI2022/1088	Reacondicionamiento de pista de ciclismo y parque de la ciudad de Young	239.138
Río Negro - OPP	FDI2022/1101	Mejora de infraestructura y ampliación de instalaciones en Parque Liebig	2.251.531



Río Negro - OPP	FDI2023/1040	Pavimentación e iluminación en calles urbanas de Nuevo Berlín	873.592
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	2.402.635
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	144.465
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	114.688
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	130.559
Rivera - OPP	FDI2022/1001	Construcción de infraestructura vial en Villa Vichadero	6.578.335
Rivera - OPP	FDI2022/1002	Infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	273.595
Rivera - OPP	FDI2022/1026	Construcción de obras viales y pluviales en cuenca Joaquín Suárez en la ciudad de Rivera - Etapa N°3	2.879.333
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	46.912
Rivera - OPP	FDI2022/1109	Acondicionamiento del Estadio Municipal Atilio Paiva de la ciudad de Rivera	8.991.629
Rivera - OPP	FDI2022/1123	Reciclando para fabricar ladrillos proyectamos futuro	61.647



Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	1.092.118
Rocha - OPP	FDI2022/1056	Pavimentación y desagües pluviales de MEVIR Sur en la localidad de Cebollatí	272.223
Rocha - OPP	FDI2023/1013	Equipamiento de planta de extracción de miel de Barra del Chuy	267.287
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	2.319.398
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	4.851.966
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	24.989
Salto - OPP	FDI2022/1062	Construcción de salón comunal y áreas de servicio en Pueblo Celeste en el Municipio de Valentín	1.754.703
Salto - OPP	FDI2023/1001	Generando oportunidades a jóvenes y mujeres del medio rural del departamento de Salto	16.991
San José - OPP	FDI2021/1034	Pavimentación en Ecilda Paullier	282.626
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	156.754
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	736.950
Soriano - OPP	FDI2021/1092	Camino Roque P. Gil - Acceso a Sacachispas	553.886



Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	37.532
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	24.989
Soriano - OPP	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	15.540.833
Soriano - OPP	FDI2022/1077	Construcción de pista de skate en Mercedes	992.200
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	11.256.651
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	8.171.768
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1104	Reacondicionamiento de calles en la ciudad Paso de los Toros	5.341.339
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación urbana de Villa Sara	297.432
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	131.443
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	7.239
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	1.125.625
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1067	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Treinta y Tres	4.132.494
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1111	Construcción de pista de ciclismo en la ciudad de Treinta y Tres	434.268
Total			164.236.454

1.4 Ejecución 2023

Ejecución – Presupuesto total 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	112.541.516	71%	105.091.979	66%	7.449.537	5%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	212.316.282	56%	205.839.185	54%	6.477.097	2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	65.161.844	35%	59.546.458	32%	5.615.386	3%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	67.670.240	78%	65.805.008	76%	1.865.232	2%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	94.020.717	72%	82.211.734	63%	11.808.983	9%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	37.687.575	78%	34.229.721	71%	3.457.853	7%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	88.470.008	77%	80.710.740	71%	7.759.268	7%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	42.719.762	36%	36.498.374	30%	6.221.388	5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	57.856.834	77%	39.887.309	53%	17.969.525	24%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	45.473.717	28%	35.612.881	22%	9.860.836	6%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	63.382.534	68%	59.078.684	64%	4.303.850	5%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	125.570.666	66%	103.946.867	55%	21.623.798	11%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	67.813.868	61%	66.182.240	59%	1.631.628	1%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	53.394.257	28%	44.426.211	23%	8.968.045	5%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	35.110.353	32%	34.670.973	32%	439.380	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	76.048.546	74%	58.162.156	56%	17.886.390	17%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	125.848.241	64%	101.078.483	51%	24.769.758	13%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	54.534.014	48%	48.405.513	43%	6.128.500	5%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	1.425.620.972	56%	1.261.384.518	49%	164.236.454	6%	Total

Ejecución – Proyectos de inversión 2023

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	159.393.895	111.112.416	70%	103.799.582	65%	7.312.834	5%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	211.646.800	56%	205.529.721	54%	6.117.080	2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	65.007.029	35%	59.391.643	32%	5.615.386	3%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	62.408.851	72%	60.654.378	70%	1.754.473	2%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	90.118.857	69%	78.309.874	60%	11.808.983	9%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	36.805.295	76%	33.357.946	69%	3.447.349	7%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	79.330.464	69%	73.748.247	64%	5.582.217	5%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	39.264.696	33%	33.043.308	28%	6.221.388	5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	57.856.834	77%	39.887.309	53%	17.969.525	24%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	42.880.872	27%	33.113.833	21%	9.767.039	6%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	63.090.787	68%	58.826.944	63%	4.263.842	5%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	122.219.666	65%	101.094.139	53%	21.125.527	11%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	66.825.988	60%	65.461.647	59%	1.364.340	1%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	52.722.410	28%	43.796.344	23%	8.926.066	5%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	34.029.083	31%	33.746.457	31%	282.626	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	75.296.228	73%	57.472.359	56%	17.823.869	17%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	117.330.675	60%	92.560.917	47%	24.769.758	13%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	53.144.885	47%	47.155.067	42%	5.989.819	5%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	1.381.091.835	54%	1.220.949.716	48%	160.142.119	6%	Total

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	45.384.661	28%	40.146.877	25%	5.237.784	3,3%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	145.529.998	38%	140.783.241	37%	4.746.756	1,3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	3.567.140	2%	0	0%	3.567.140	1,9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	37.751.881	44%	35.997.408	42%	1.754.473	2,0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	0	0%	0	0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	10.329.969	21%	10.329.969	21%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	7.225.548	6%	7.225.548	6%	0	0,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	8.175.225	7%	8.175.225	7%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	0	0%	0	0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	4.775.739	3%	2.467.895	2%	2.307.844	1,4%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	3.263.622	4%	2.150.893	2%	1.112.729	1,2%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	30.093.089	16%	23.241.159	12%	6.851.930	3,6%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	21.645.751	19%	21.645.751	19%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	19.190.169	10%	17.435.466	9%	1.754.703	0,9%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	429.266	0%	146.640	0%	282.626	0,3%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	18.486.316	18%	17.749.366	17%	736.950	0,7%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	15.261.720	8%	9.920.381	5%	5.341.339	2,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	1.716.948	2%	1.419.516	1%	297.432	0,3%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	372.827.041	15%	338.835.336	13%	33.991.706	1,3%	Total


Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	1.429.100	0,9%	1.292.397	0,8%	136.703	0,1%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	669.482	0,2%	309.464	0,1%	360.017	0,1%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	154.815	0,1%	154.815	0,1%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	5.261.388	6,1%	5.150.629	6,0%	110.759	0,1%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	3.901.860	3,0%	3.901.860	3,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	882.280	1,8%	871.775	1,8%	10.505	0,0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	9.139.545	8,0%	6.962.493	6,1%	2.177.052	1,9%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	3.455.066	2,9%	3.455.066	2,9%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	2.592.845	1,6%	2.499.048	1,6%	93.798	0,1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	291.747	0,3%	251.740	0,3%	40.007	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	3.350.999	1,8%	2.852.728	1,5%	498.271	0,3%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	987.880	0,9%	720.593	0,6%	267.287	0,2%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	671.846	0,4%	629.867	0,3%	41.979	0,0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	1.081.270	1,0%	924.516	0,8%	156.754	0,1%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	752.318	0,7%	689.797	0,7%	62.521	0,1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	8.517.566	4,3%	8.517.566	4,3%	0	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	1.389.128	1,2%	1.250.447	1,1%	138.682	0,1%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	44.529.137	1,7%	40.434.802	1,6%	4.094.335	0,2%	Total

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2023

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)
Artigas	28.378.943	9.289.227	26.381.044	12.442.683	18.062.307	10.537.776	7.449.537
Canelones	48.168.391	48.410.505	29.150.842	29.421.720	24.500.953	26.186.775	6.477.097
Cerro Largo	7.835.135	14.597.908	9.874.698	17.417.588	8.745.382	1.075.747	5.615.386
Colonia	17.728.611	29.523.074	7.250.638	4.605.659	5.796.212	900.814	1.865.232
Durazno	14.734.140	22.690.333	14.558.038	8.455.849	10.636.282	11.137.091	11.808.983
Flores	5.363.317	10.123.663	7.301.059	5.373.661	2.860.806	3.207.216	3.457.853
Florida	10.703.759	7.681.557	17.200.180	21.863.750	19.126.623	4.134.871	7.759.268
Lavalleja	8.243.179	2.094.292	2.887.740	12.909.681	4.118.484	6.244.997	6.221.388
Maldonado	4.562.981	8.910.309	4.659.531	2.314.516	11.408.082	8.031.891	17.969.525
Paysandú	7.553.260	10.893.723	3.167.609	1.877.525	3.608.721	8.512.042	9.860.836
Río Negro	21.536.333	13.440.783	12.554.160	6.214.147	1.426.506	3.906.754	4.303.850
Rivera	15.748.858	10.609.992	7.649.693	8.839.429	37.421.672	23.677.224	21.623.798
Rocha	7.462.346	5.742.032	22.744.791	13.240.954	11.016.686	5.975.431	1.631.628
Salto	4.284.336	2.515.591	5.074.684	8.633.091	17.291.212	6.627.297	8.968.045
San José	8.769.163	6.375.639	9.282.982	4.661.181	5.218.375	363.634	439.380
Soriano	9.775.515	4.522.434	3.709.800	1.604.127	14.950.846	23.599.434	17.886.390
Tacuarembó	24.845.874	25.562.086	12.847.181	22.257.229	4.911.289	10.654.824	24.769.758
Treinta y Tres	4.099.116	3.955.689	9.689.929	8.594.140	14.870.886	7.195.753	6.128.500
Total	249.793.258	236.938.837	205.984.599	190.726.930	215.971.324	161.969.571	164.236.454

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2023



1.5 Presupuesto comprometido 2023

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	149.493.968	94%	190.654.575	120%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	333.037.484	88%	86.472.015	23%	9.941.366	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	243.362.053	130%	208.668.426	112%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	98.698.954	114%	1.314.543	2%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	108.056.780	82%	15.827.611	12%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	46.543.826	96%	34.740.323	72%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	134.719.804	118%	112.707.093	98%	23.428.555	20%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	125.099.769	104%	3.116.049	3%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	72.250.547	96%	50.586.766	67%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	240.310.463	150%	2.752.341	2%	29.425	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	89.596.023	97%	2.737.940	3%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	324.200.308	171%	26.135.379	14%	14.241.213	8%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	168.297.921	151%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	175.180.388	92%	144.508.676	76%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	81.237.298	74%	57.159.771	52%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	101.126.879	98%	73.919.629	72%	29.708	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	276.901.733	141%	158.430.059	81%	19.407.854	10%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	203.856.727	181%	6.075.275	5%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	2.971.970.925	116%	1.178.360.014	46%	126.578.121	5%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	142.478.229	89%	190.654.575	120%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	331.764.483	88%	86.472.015	23%	9.941.366	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	236.416.062	126%	208.668.426	112%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	91.392.734	106%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	102.319.574	78%	15.661.861	12%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	45.597.999	94%	34.543.579	71%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	115.731.439	101%	109.244.833	95%	23.369.048	20%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	117.578.430	98%	2.576.241	2%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	69.460.668	92%	50.586.766	67%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	236.647.082	148%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	88.028.246	95%	1.357.591	1%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	310.675.747	164%	22.955.872	12%	14.241.213	8%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	164.278.508	147%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	170.274.688	90%	141.846.993	75%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	76.272.218	69%	55.130.186	50%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	96.699.379	94%	72.374.978	70%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	266.356.342	135%	158.430.059	81%	19.407.854	10%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	200.634.972	178%	6.075.275	5%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	2.862.606.800	112%	1.159.132.793	45%	126.459.481	5%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	49.517.676	31%	117.524.405	74%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	172.467.085	46%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	65.275.779	35%	20.489.388	11%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	43.038.669	50%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	0	0%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	10.377.720	21%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	11.257.832	10%	0	0%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	24.408.628	20%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	2.789.879	4%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	34.096.279	21%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	12.154.240	13%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	43.250.611	23%	0	0%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	60.967.126	55%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	26.455.469	14%	52.265.943	27%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	1.336.927	1%	0	0%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	22.397.446	22%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	32.169.967	16%	62.290.424	32%	6.861.854	3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	4.508.024	4%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	616.469.357	24%	255.123.703	10%	66.361.854	3%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	7.015.739	4,40%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	1.273.000	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	6.945.992	3,71%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	7.306.220	8,47%	1.314.543	1,52%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	5.737.206	4,37%	165.750	0,13%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	945.828	1,95%	196.743	0,41%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	18.988.365	16,59%	3.462.261	3,02%	59.507	0,05%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	7.521.339	6,27%	539.809	0,45%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	2.789.879	3,71%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	3.663.381	2,28%	2.752.341	1,72%	29.425	0,02%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	1.567.777	1,69%	1.380.349	1,49%	0	0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	13.524.561	7,14%	3.179.507	1,68%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	4.019.514	3,61%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	4.905.700	2,58%	2.661.684	1,40%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	4.965.080	4,52%	2.029.585	1,85%	0	0,00%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	4.427.501	4,29%	1.544.652	1,50%	29.708	0,03%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	10.536.391	5,36%	0	0,00%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	3.221.755	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	109.355.228	4,26%	19.227.224	0,75%	118.640	0,00%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

1.6 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada a Agosto	Pagos previstos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos previstos Agosto	Saldo
Artigas	105.091.980	28.378.943	9.289.227	26.381.044	12.442.683	18.062.307	10.537.776	0
Canelones	205.839.186	48.168.391	48.410.505	29.150.842	29.421.720	24.500.953	26.186.775	0
Cerro Largo	59.546.458	7.835.135	14.597.908	9.874.698	17.417.588	8.745.382	1.075.747	0
Colonia	65.805.008	17.728.611	29.523.074	7.250.638	4.605.659	5.796.212	900.814	0
Durazno	82.211.733	14.734.140	22.690.333	14.558.038	8.455.849	10.636.282	11.137.091	0
Flores	34.229.722	5.363.317	10.123.663	7.301.059	5.373.661	2.860.806	3.207.216	0
Florida	80.710.740	10.703.759	7.681.557	17.200.180	21.863.750	19.126.623	4.134.871	0
Lavalleja	36.498.373	8.243.179	2.094.292	2.887.740	12.909.681	4.118.484	6.244.997	0
Maldonado	39.887.310	4.562.981	8.910.309	4.659.531	2.314.516	11.408.082	8.031.891	0
Paysandú	35.612.880	7.553.260	10.893.723	3.167.609	1.877.525	3.608.721	8.512.042	0
Río Negro	59.078.683	21.536.333	13.440.783	12.554.160	6.214.147	1.426.506	3.906.754	0
Rivera	103.946.868	15.748.858	10.609.992	7.649.693	8.839.429	37.421.672	23.677.224	0
Rocha	66.182.240	7.462.346	5.742.032	22.744.791	13.240.954	11.016.686	5.975.431	0
Salto	44.426.211	4.284.336	2.515.591	5.074.684	8.633.091	17.291.212	6.627.297	0
San José	34.670.974	8.769.163	6.375.639	9.282.982	4.661.181	5.218.375	363.634	0
Soriano	58.162.156	9.775.515	4.522.434	3.709.800	1.604.127	14.950.846	23.599.434	0
Tacuarembó	101.078.483	24.845.874	25.562.086	12.847.181	22.257.229	4.911.289	10.654.824	0
Treinta y Tres	48.405.513	4.099.116	3.955.689	9.689.929	8.594.140	14.870.886	7.195.753	0
Total	1.261.384.518	249.793.257	236.938.837	205.984.599	190.726.930	215.971.324	161.969.571	0

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos en evaluación

Departamento	Código	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Artigas	PCR2022/1016	Pavimentación de Ruta N°30 entre Ruta N°3 hasta Itacumbú	Ing. Ricardo Gamboa	2022-11-14	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Montevideo	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8	Ing. María Indarte	2022-11-23	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	Ing. Mario Capote	2023-01-19	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del Camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Documentación en estudio
Rocha	PCR2023/1005	Pavimentación del Camino del Sauce	Ing. María Indarte	2023-07-05	Documentación en estudio
Salto	PCR2023/1002	Construcción de nuevo puente carretero sobre Arroyo Sopas - Paso Muñoz	Ing. Mario Capote	2023-01-24	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	PCR2023/1006	Camino de acceso a Pueblo Belén	Ing. Francisco Sorribas	2023-07-12	Documentación en estudio
Tacuarembó	PCR2023/1004	Puente Carpintería	Ing. Mario Capote	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas en elaboración

2.2 7º Certificación 2023

Certificaciones - Ejecución Julio/2023			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1009	Construcción y mejoras de infraestructura vial rural de Cerro Largo en el poblado Cañas	508.871
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	7.156.588
Colonia - OPP	PCR2021/1007	Reasfaltado Ruta Nº106 de Miguelete a Ruta Nº12	468.457
Colonia - OPP	PCR2021/1013	Asfaltado en Ruta Nº83	2.257.774
Colonia - OPP	PCR2022/1004	Construcción de alcantarilla y asfaltado en camino Paso Curupí a Colonia Arrue	464.928
Durazno - OPP	PCR2021/1010	Recargo y pavimentación del camino a Feliciano - Ex Ruta Nº4	718.388
Lavalleja - OPP	PCR2021/1009	Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta Nº108)	5.528.844
Montevideo - OPP	PCR2020/1004	Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz	1.799.951
Paysandú - OPP	PCR2021/1008	Camino Piñera - Merino - Morató	3.834.792
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	3.431.483
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	936.161
Soriano - OPP	PCR2021/1006	Acondicionamiento camino Radial Risso	375.817
Total			27.482.053

2.3 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I)								
(MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	2.824.729	71%	1.129.948	755.465	-	374.483	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.357.619	51%	2.263.804	2.134.706	-	-	129.097
Colonia	3.842.729	3.729.984	97%	112.745	112.745	-	-	-
Durazno	3.835.724	2.395.622	62%	1.440.102	1.409.688	-	-	30.414
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.284.086	79%	588.996	-	588.996	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.065.985	94%	250.216	70.313	179.903	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	3.426.493	78%	959.623	285.496	674.127	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	4.321.593	85%	760.925	-	760.925	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	266.593	9%	2.608.650	-	2.608.650	-	-
Total	71.250.000	59.134.503	83%	12.115.497	4.768.413	6.813.090	374.483	159.512

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponibles para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	-	0%	3.954.677	-	-	3.954.677	-
Canelones	8.337.153	272.705	3%	8.064.448	-	8.064.448	-	-
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	-	4.621.423
Colonia	3.842.729	-	0%	3.842.729	12.869	225.990	-	3.603.871
Durazno	3.835.724	-	0%	3.835.724	-	-	-	3.835.724
Flores	2.054.425	154.068	7%	1.900.358	46.361	1.900.358	-	-
Florida	3.320.642	197.874	6%	3.122.768	-	-	-	3.122.768
Lavalleja	3.849.149	11.735	0%	3.837.415	1.361.483	-	-	2.475.931
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	-	2.873.082	-	-
Montevideo	2.290.319	552.955	24%	1.737.364	225.570	-	1.238.462	273.333
Paysandú	4.316.201	-	0%	4.316.201	-	1.182.915	-	3.133.287
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	348.930	11%	2.842.997	365.816	-	-	2.477.182
Rocha	3.218.913	736.410	23%	2.482.503	-	-	2.482.503	-
Salto	4.386.116	-	0%	4.386.116	-	543.021	2.389.914	1.453.181
San José	3.137.964	249.382	8%	2.888.582	3.158.187	-	-	-
Soriano	3.211.205	27.301	1%	3.183.904	6.415	-	-	3.177.489
Tacuarembó	5.082.518	-	0%	5.082.518	-	789.455	964.407	3.328.656
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	-	112.535	-	2.762.708
Total	71.250.000	2.551.358	4%	68.698.642	5.176.700	18.542.393	11.029.962	34.265.552

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

2.4 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos previstos Agosto	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canelones	17.620.952	13.238.805	-	2.246.001	2.136.146	-	-	-	-
Cerro Largo	18.948.152	-	-	-	-	5.812.932	-	13.135.220	-
Colonia	49.522.829	-	-	9.782.944	6.118.775	-	-	33.621.110	-
Durazno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flores	52.018.789	1.099.119	-	18.299.306	16.961.449	15.264.174	394.741	-	-
Florida	65.390.604	5.087.250	-	29.617.625	7.640.257	16.261.025	-	6.784.447	-
Lavalleja	18.973.488	-	3.978.753	-	-	-	-	14.994.735	-
Maldonado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montevideo	35.154.592	5.813.582	-	16.151.900	8.590.445	1.339.299	2.190.437	1.068.929	-
Paysandú	124.689.874	22.670.074	-	58.169.947	-	38.406.518	5.443.335	-	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	14.398.650	-	313.234	7.284.852	4.102.270	2.698.294	-	-	-
Rocha	42.884.084	-	-	-	39.459.634	-	-	3.424.450	-
Salto	30.812.049	-	2.848.822	12.544.882	-	-	-	15.418.345	-
San José	25.313.259	1.344.556	-	13.563.935	-	9.099.445	1.305.323	-	-
Soriano	43.801.855	14.254.422	-	21.574.785	3.734.369	-	4.238.279	-	-
Tacuarembó	1.624.965	-	-	-	-	1.624.965	-	-	-
Treinta y Tres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	541.154.142	63.507.808	7.140.809	189.236.177	88.743.345	90.506.652	13.572.115	88.447.236	

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Tramos para aprobar

Intendencia de Salto

Departamento	Salto
Año	2023

RESPONSABLE: Ing. Juan
Pablo Zoppi

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Tipo de intervención
UYSA 0303	Paso de las Piedras	2,378	Mantenimiento ordinario
UYSA 0010	Paso de las Piedras	16,241	Mantenimiento ordinario
UYSA 0223	Biassini	0,694	Mantenimiento ordinario
UYSA 0210	Palomas	0,584	Mantenimiento ordinario
UYSA 0214	Palomas	33,314	Mantenimiento ordinario
UYSA 0266	Belén	27,869	Mantenimiento ordinario
Total		81,08	

3.2 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 (sin ajuste)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	30.845.144	23.833.682	77%	7.011.462
Canelones	12%	65.026.972	12.628.662	19%	52.398.310
Cerro Largo	6%	36.045.535	36.045.535	100%	0
Colonia	5%	29.971.990	29.971.990	100%	0
Durazno	5%	29.917.352	18.543.689	62%	11.373.663
Flores	3%	16.023.823	16.023.823	100%	0
Florida	5%	25.899.886	24.216.779	94%	1.683.107
Lavalleja	5%	30.022.065	30.022.065	100%	0
Maldonado	4%	22.409.068	7.180.259	32%	15.228.809
Montevideo	3%	17.863.713	8.804.171	49%	9.059.541
Paysandú	6%	33.664.912	33.596.916	100%	67.996
Río Negro	4%	22.233.636	22.233.636	100%	0
Rivera	4%	24.895.952	24.889.181	100%	6.771
Rocha	5%	25.106.431	25.106.431	100%	0
Salto	6%	34.210.221	20.993.524	61%	13.216.697
San José	4%	24.475.055	18.230.497	74%	6.244.558
Soriano	5%	25.046.313	16.455.517	66%	8.590.796
Tacuarembó	7%	39.641.925	39.641.925	100%	0
Treinta y Tres	4%	22.425.919	9.232.344	41%	13.193.575
Total	100%	555.725.913	417.650.628	75%	138.075.285

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2023

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)
Artigas	0	0	8.724.440	3.558.945	2.995.982	4.357.258	4.197.057
Canelones	10.750.599	962.572	836.660	78.831	0	0	0
Cerro Largo	0	0	8.195.511	10.006.225	10.113.189	0	7.730.610
Colonia	0	0	16.818.950	8.027.300	5.125.739	0	0
Durazno	0	0	6.294.565	0	8.577.902	3.283.765	387.457
Flores	0	4.332.915	10.475.791	1.215.117	0	0	0
Florida	0	0	18.747.515	3.091.265	946.114	0	1.431.885
Lavalleja	3.552.341	0	10.261.353	4.197.943	7.882.926	4.127.503	0
Maldonado	0	0	0	0	0	0	7.180.259
Montevideo	397.362	983.717	2.733.154	2.918.883	541.536	458.112	771.407
Paysandú	0	0	23.739.341	2.038.722	7.818.853	0	0
Río Negro	0	0	0	0	0	22.233.636	0
Rivera	15.239.796	5.751.777	3.897.608	0	0	0	0
Rocha	0	10.051.210	8.912.865	2.114.225	4.028.131	0	0
Salto	0	932.645	0	3.171.799	2.355.325	8.176.685	6.357.070
San José	0	0	0	4.539.767	3.420.380	7.661.012	2.609.338
Soriano	0	0	0	6.290.910	1.480.666	4.472.081	4.211.860
Tacuarembó	8.847.410	8.403.269	6.648.590	8.035.886	7.706.771	0	0
Treinta y Tres	0	0	0	4.120.173	1.162.967	1.293.543	2.655.661
Total	38.787.507	31.418.105	126.286.343	63.405.991	64.156.482	56.063.595	37.532.605

3.3 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada Agosto	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos previstos Agosto	Saldo
Artigas	19.636.625	-	-	8.724.440	3.558.945	2.995.982	4.357.258	-
Canelones	12.628.662	10.750.599	962.572	836.660	78.831	-	-	-
Cerro Largo	28.314.925	-	-	8.195.511	10.006.225	10.113.189	-	-
Colonia	29.971.989	-	-	16.818.950	8.027.300	5.125.739	-	-
Durazno	18.156.232	-	-	6.294.565	-	8.577.902	3.283.765	-
Flores	16.023.823	-	4.332.915	10.475.791	1.215.117	-	-	-
Florida	22.784.894	-	-	18.747.515	3.091.265	946.114	-	-
Lavalleja	30.022.066	3.552.341	-	10.261.353	4.197.943	7.882.926	4.127.503	-
Maldonado	-	-	-	-	-	-	-	-
Montevideo	8.032.764	397.362	983.717	2.733.154	2.918.883	541.536	458.112	-
Paysandú	33.596.916	-	-	23.739.341	2.038.722	7.818.853	-	-
Río Negro	22.233.636	-	-	-	-	-	22.233.636	-
Rivera	24.889.181	15.239.796	5.751.777	3.897.608	-	-	-	-
Rocha	25.106.431	-	10.051.210	8.912.865	2.114.225	4.028.131	-	-
Salto	14.636.454	-	932.645	-	3.171.799	2.355.325	8.176.685	-
San José	15.621.159	-	-	-	4.539.767	3.420.380	7.661.012	-
Soriano	12.243.657	-	-	-	6.290.910	1.480.666	4.472.081	-
Tacuarembó	39.641.925	8.847.410	8.403.269	6.648.590	8.035.886	7.706.770	-	-
Treinta y Tres	6.576.683	-	-	-	4.120.173	1.162.967	1.293.543	-
Total	380.118.022	38.787.508	31.418.105	126.286.343	63.405.991	64.156.480	56.063.595	0