



Comisión Sectorial de Descentralización

# INFORME

Programa Fondo de Desarrollo del Interior  
Programa Caminos Rurales Productivos  
Mantenimiento Caminería Rural

Mayo 2024



Oficina  
**de Planeamiento  
y Presupuesto**



<b>1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR .....</b>	<b>2</b>
1.1 Proyectos para aprobación.....	2
1.2 Proyectos en evaluación.....	9
1.3 4° Certificación 2024.....	12
1.4 Ejecución 2024.....	18
1.5 Presupuesto comprometido 2024.....	25
1.6 Pagos.....	29
<b>2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS.....</b>	<b>30</b>
2.1 Proyectos para aprobación.....	30
2.2 Proyectos en evaluación.....	32
2.3 4º Certificación 2024 .....	33
2.4 Montos disponibles .....	34
2.5 Pagos.....	38
<b>3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999 .....</b>	<b>40</b>
3.1 Planes para aprobación .....	40
3.2 Ejecución.....	50
3.3 Pagos.....	52

## 1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

### 1.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** FDI2024/1013 Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2

**Departamento:** Canelones

**Técnica evaluadora:** Ing. María Indarte

**Descripción:** El proyecto Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa Etapa 2 forma parte del Proyecto Integral de Ciudad de la Costa. Con motivo de atender una de las demandas de la población de contar con una de vía para el tránsito de bicicletas y peatones, se presenta el proyecto para ser financiado a través del Programa Fondo de Desarrollo del Interior. Con el proyecto se busca generar un área de recreación para la población de Ciudad de la Costa y Paso Carrasco.

**Objetivo general:** Generar un sistema de tránsito y paseo para peatones y bicicletas contiguo a la rambla costanera.

**Productos:**

- 3.603m cordón cuneta
- 3.603m ciclovía
- 108m alcantarillas
- 94u bocas de tormenta
- 40u señalización vertical
- 575m2 señalización horizontal
- 23u rampas

**Beneficiarios:** 10.366 personas, 3.659 hogares. Fuente: OTU.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Matteo Deambrosi

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 9 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:**

**Presupuesto**

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 72:757.564	\$ 61:843.929	\$ 10:913.635
Porcentaje	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1016 Reasfaltado con carpeta asfáltica en calles de Colonia del Sacramento

**Departamento:** Colonia

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** Las calles de la trama céntrica de la ciudad de Colonia del Sacramento cuentan con pavimentos envejecidos. Son arterias por donde circula la gran mayoría de la población ya que en la zona de su emplazamiento se encuentran casi todos los servicios públicos, así como servicios turísticos. El proyecto consiste en el recapado asfáltico de aproximadamente 15 cuadras, que hará que la circulación resulte más segura, confortable y dará un mejor aspecto a esa zona céntrica de la ciudad.

**Objetivo general:** Mejorar las condiciones del pavimento en varias calles de la zona céntrica de la ciudad de Colonia del Sacramento.

**Producto:**

- 8.738m<sup>2</sup> carpeta asfáltica

**Beneficiarios:** 3.235 personas, 1.424 hogares. Fuente: OTU

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Héctor Anzalas

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 4 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Agosto 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 17:660.415	\$ 15:011.353	\$ 2:649.062
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1015 Mantenimiento de infraestructura vial del barrio La Cruz de la ciudad de Florida

**Departamento:** Florida

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Obra de mantenimiento vial en el barrio La Cruz de la ciudad de Florida. Se ejecutarán aproximadamente 6.129 ml de calles con un ancho promedio de 6 m.

**Objetivo general:** Mejorar la seguridad y transitabilidad en el barrio La Cruz de la ciudad de Florida.

**Productos:**

- 35.993m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso
- 6.073m cuneta revestida

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Hernán Alzati

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 13:519.950	\$ 11:491.958	\$ 2:027.992
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1025 Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio Centro de la localidad de Guichón

**Departamento:** Paysandú

**Técnica evaluadora:** Ing. Isabel Agustins

**Descripción:** Construcción de infraestructura hidráulica mínima de pluviales urbanos superficiales y subterráneos, compuesta principalmente por cordón cuneta, badenes de hormigón armado, entubamientos pluviales, bocas de tormenta, nueva estructura vial de base de pavimento y tratamiento bituminoso simple con sellado en el barrio Centro de la localidad de Guichón.

**Objetivo general:** Mejorar la calidad del micro y macro drenaje urbano y del confort y seguridad del tránsito vehicular en el centro de la localidad de Guichón.

**Productos:**

- 15.830m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso
- 4.535m cordón cuneta
- 426m caños
- 12u bocas de tormenta
- 3m<sup>3</sup> hormigón de estructuras

**Beneficiarios:** 1.248 personas.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Diego Belvisi

**Proyecto en Territorio Municipalizado:** Si

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 9 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Mayo 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 45:114.567	\$ 38:347.382	\$ 6:767.185
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Previo al inicio de la etapa de certificación de obras, se deberán ajustar los precios unitarios, el monto de leyes sociales y el mes base para el cálculo de los ajustes paramétricos en todas las componentes que serán licitadas una vez que se adjudiquen las mismas.



**Proyecto:** FDI2024/1028 Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos

**Departamento:** Río Negro

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Realizar mantenimiento vial en calles del Centro, Unión y Las Canteras de la ciudad de Fray Bentos. La mayor parte de las calles a intervenir presenta tratamiento bituminoso en mal estado, y en muchos de los casos estas calles tienen problemas de base y baches localizados.

**Objetivo general:** Recuperar el estándar de transitabilidad de las calles a intervenir.

**Productos:**

- 109.195m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso
- 190m cordón cuneta
- 107m<sup>2</sup> badén
- 230m<sup>2</sup> señalización horizontal
- 1u proyecto ejecutivo

**Técnico responsable del proyecto:** Arq. Carolina Corporale

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 9 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Mayo 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 37:037.705	\$ 31:482.049	\$ 5:555.656
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1021 Construcción de infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras - Parte 2

**Departamento:** Rivera

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Mantenimiento vial de calles en la ciudad de Tranqueras. Las calles a intervenir cuentan actualmente con cordón cuneta, y algunas de ellas con construcción previa de pluviales, las cuales ya fueron ejecutadas, lo que se pretende es construir el paquete estructural correspondiente, con pavimento tratamiento asfáltico doble.

**Objetivo general:** Acondicionar la infraestructura vial de calles de la ciudad de Tranqueras, brindándole a la población un pavimento confortable y seguro.

**Productos:**

- 11.868m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso
- 480m<sup>2</sup> badén

**Beneficiarios:** 8.190 personas.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Victoria Custodio

**Proyecto en Territorio Municipalizado:** Si

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Junio 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 17:429.106	\$ 14:814.740	\$ 2:614.366
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%





**Proyecto:** FDI2024/1022 Treinta y Tres: Destino audiovisual

**Departamento:** Treinta y Tres

**Técnico evaluador:** Ing. Agr. Andrés Fonseca

**Descripción:** Facilitar e impulsar nuevos emprendimientos vinculados a cadenas de valor emergentes en territorio como las industrias creativas con foco en audiovisual.

**Objetivo general:** Fortalecimiento de la cadena de valor audiovisual en Treinta y Tres.

**Beneficiarios:** 50 emprendedores

**Técnica responsable del proyecto:** Luisa Rodríguez

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Junio 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 2:200.000	\$ 1:870.000	\$ 330.000
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Términos de referencia del coordinador y bases a emprendedores realizadas; llamados concluidos, técnico y emprendedores seleccionados.

## 1.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Canelones	FDI2024/1014	Pavimentación de Avenida Queguay en el Pinar	Ing. María Indarte	2024-02-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Cerro Largo	FDI2024/1005	Mantenimiento de calles en barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo	Ing. Ricardo Gamboa	2024-01-17	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Colonia	FDI2024/1002	Construcción de piscina en plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira	Arq. Alicia Varela	2024-01-15	Documentación en estudio
Durazno	FDI2024/1031	Fortalecimiento del sector productivo primario de pequeños productores de la ciudad de Durazno	Lic. Mariana Ortiz	2024-04-25	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Durazno	FDI2024/1017	Mantenimiento de pavimentos en carpeta asfáltica de la ciudad de Durazno	Arq. Alicia Varela	2024-03-08	Documentación en estudio

Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Lavalleja	FDI2024/1020	Reparación de calles del oeste de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2024-03-19	Documentación en estudio
Maldonado	FDI2024/1024	Compra de maquinaria	Ing. Cecilia Quirós	2024-04-03	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Paysandú	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	Arq. Alberto Leira e Ing. Isabel Agustins	2024-04-04	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2022/1119	Parque lineal Algorta	Arq. Carolina Ghio	2022-12-07	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Arq. Cecilia Malán	2024-05-09	Documentación en estudio
Rocha	FDI2024/1030	Pavimentación de calles en la ciudad de Lascano	Ing. Mario Capote	2024-04-19	Visita al territorio realizada
Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura de Barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpierrez	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	Documentación en estudio

Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2024/1029	Bacheo de calles de hormigón del centro urbano en la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2024-04-17	Documentación en estudio
San José	FDI2024/1023	Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras	Ing. Isabel Agustins	2024-03-21	Visita al territorio realizada
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio
Tacuarembó	FDI2023/1034	Desarrollo del turismo	Ing. Agr. Andrés Fonseca, Mariana Goñi	2023-06-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID



### 1.3 4° Certificación 2024

<b>Certificaciones - Ejecución Abril/2024</b>			
<b>Organismo</b>	<b>Codproyecto</b>	<b>Nombre Proyecto</b>	<b>Monto certificado \$</b>
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	1.888.295
Artigas - OPP	FDI2021/1142	Adecuación de calle Blandengues de la ciudad de Artigas	422.435
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	171.933
Canelones - OPP	FDI2021/1075	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera	2.710.995
Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	9.341.721
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	7.875.493
Cerro Largo - OPP	FDI2023/1057	Construcción de Avda. 3 de Enero en el Municipio de Fraile Muerto	1.265.977
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1006	Mantenimiento de calles en barrio Hipódromo en el Municipio de Bañado Medina	553.638
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	157.772
Colonia - OPP	FDI2023/1018	Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de	3.340.840



		Tarariras	
Colonia - OPP	FDI2023/1045	Adquisición de cargadores frontales con retroexcavadora	5.476.489
Durazno - OPP	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	447.833
Durazno - OPP	FDI2024/1008	Sostenibilidad en acción, proyecto de compostaje y reciclaje	40.800
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	14.962
Flores - OPP	FDI2021/1192	Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad	468.603
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	29.877
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	109.242
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	83.326
Florida - OPP	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	1.393.909
Florida - OPP	FDI2022/1049	Mejora en infraestructura urbana en barrio Mascheroni de la ciudad de Florida	158.285
Florida - OPP	FDI2023/1027	Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande	423.859



Florida - OPP	FDI2023/1042	Florida emprende	127.768
Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	85.671
Lavalleja - OPP	FDI2022/1124	Recuperación de calles de barrio Santos Garrido de la ciudad de Minas	1.347.736
Lavalleja - OPP	FDI2023/1053	Construcción de calles en la localidad de Mariscalá	2.808.533
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	41.287
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	2.591.471
Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	82.960
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	21.393
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	41.649
Río Negro - OPP	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	650.472
Río Negro - OPP	FDI2022/1101	Mejora de infraestructura y ampliación de instalaciones en Parque Liebig	251.525
Río Negro - OPP	FDI2022/1106	Sistema Integral de Gestión	440.314
Río Negro - OPP	FDI2023/1035	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de la urbanización Bartezaghi de la ciudad de Fray Bentos	1.362.518
Río Negro - OPP	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	138.905



Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	2.210.173
Rivera - OPP	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	5.163.541
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	169.816
Rivera - OPP	FDI2022/1013	Adquisición de maquinaria	2.037.948
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	1.650.379
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	2.818.320
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	1.805.300
Salto - OPP	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	123.457
Salto - OPP	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavallega-Lluveras Municipio de Lavallega	591.900
Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución - Etapa 1	5.961.826
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	41.649





Salto - OPP	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	770.702
Salto - OPP	FDI2023/1001	Generando oportunidades a jóvenes y mujeres del medio rural del departamento de Salto	203.731
Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	742.221
Salto - OPP	FDI2023/1025	Salto Emprende	98.556
Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	21.810
Salto - OPP	FDI2023/1071	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 3	1.932.481
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	223.293
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	53.465
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	41.649
Soriano - OPP	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	11.331.849
Soriano - OPP	FDI2023/1038	Fortalecimiento a la producción ovina	39.324
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	1.673.897
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	810.445
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1027	Reacondicionamiento de calles en la ciudad de Paso de los Toros y alrededores	875.541



Oficina  
de Planeamiento  
y Presupuesto

Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	36.295
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	3.743.049
<b>Total</b>			<b>91.588.838</b>

## 1.4 Ejecución 2024

### Ejecución – Presupuesto total 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	23.213.627	13,9%	20.730.964	12,4%	2.482.663	1,5%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	34.342.708	8,6%	22.289.992	5,6%	12.052.716	3,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	31.423.638	16,0%	21.728.530	11,0%	9.695.108	4,9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	11.694.740	12,9%	2.719.638	3,0%	8.975.102	9,9%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	3.856.790	2,8%	3.368.157	2,4%	488.633	0,4%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.323.261	63,4%	31.839.696	62,4%	483.565	0,9%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	15.854.979	13,2%	13.443.043	11,2%	2.411.936	2,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	23.935.222	19,0%	19.778.952	15,7%	4.156.269	3,3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	14.838.075	8,8%	12.122.357	7,2%	2.715.718	1,6%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	7.222.803	7,4%	4.316.026	4,4%	2.906.778	3,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	71.935.219	36,1%	62.306.005	31,3%	9.629.214	4,8%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	19.158.734	16,4%	17.508.355	15,0%	1.650.379	1,4%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	100.774.355	50,4%	85.662.404	42,9%	15.111.951	7,6%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	12.913.217	11,2%	12.689.924	11,0%	223.293	0,2%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	26.711.726	24,6%	15.245.441	14,1%	11.466.286	10,6%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	37.055.912	17,9%	33.696.028	16,3%	3.359.883	1,6%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	28.605.983	24,2%	24.826.639	21,0%	3.779.344	3,2%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>547.759.013</b>	<b>20,3%</b>	<b>456.170.175</b>	<b>16,9%</b>	<b>91.588.838</b>	<b>3,4%</b>	<b>Total</b>

Ejecución – Proyectos de inversión 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	22.394.410	13,4%	20.083.680	12,0%	2.310.730	1,4%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	33.148.624	8,3%	21.095.908	5,3%	12.052.716	3,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	31.423.638	16,0%	21.728.530	11,0%	9.695.108	4,9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	11.169.575	12,3%	2.352.245	2,6%	8.817.330	9,7%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	3.815.990	2,8%	3.368.157	2,4%	447.833	0,3%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.273.456	63,3%	31.804.853	62,4%	468.603	0,9%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	14.385.581	12,0%	12.409.528	10,3%	1.976.053	1,6%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	21.416.309	17,0%	17.260.040	13,7%	4.156.269	3,3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	13.981.535	8,3%	11.390.065	6,8%	2.591.471	1,5%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	5.079.818	5,2%	2.374.988	2,4%	2.704.830	2,8%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	70.545.998	35,4%	61.134.336	30,7%	9.411.662	4,7%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	19.158.734	16,4%	17.508.355	15,0%	1.650.379	1,4%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	99.738.085	49,9%	84.991.879	42,5%	14.746.206	7,4%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	12.169.962	10,5%	12.169.962	10,5%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	25.849.175	23,8%	14.517.326	13,4%	11.331.849	10,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	36.923.815	17,9%	33.563.932	16,2%	3.359.883	1,6%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	28.327.390	23,9%	24.584.341	20,8%	3.743.049	3,2%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>533.700.119</b>	<b>19,8%</b>	<b>444.236.148</b>	<b>16,5%</b>	<b>89.463.970</b>	<b>3,3%</b>	<b>Total</b>

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	21.298.959	12,7%	19.410.663	11,6%	1.888.295	1,1%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	703.927	0,2%	703.927	0,2%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	1.819.614	0,9%	0	0,0%	1.819.614	0,9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	8.163.274	6,8%	6.345.507	5,3%	1.817.768	1,5%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	8.533.624	6,8%	5.725.092	4,5%	2.808.533	2,2%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	7.653.030	4,5%	7.653.030	4,5%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	255.000	0,3%	255.000	0,3%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	9.115.566	7,8%	7.465.186	6,4%	1.650.379	1,4%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	20.497.254	10,3%	13.049.369	6,5%	7.447.885	3,7%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	6.983.305	6,0%	6.983.305	6,0%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	875.541	0,4%	0	0,0%	875.541	0,4%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	728.032	0,6%	728.032	0,6%	0	0,0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>138.525.150</b>	<b>5,1%</b>	<b>120.217.135</b>	<b>4,5%</b>	<b>18.308.016</b>	<b>0,7%</b>	<b>Total</b>


Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	819.216	0,49%	647.284	0,39%	171.933	0,10%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	1.194.084	0,30%	1.194.084	0,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	525.165	0,58%	367.393	0,41%	157.772	0,17%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	40.800	0,03%	0	0,00%	40.800	0,03%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	49.805	0,10%	34.843	0,07%	14.962	0,03%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	1.469.398	1,22%	1.033.515	0,86%	435.883	0,36%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	2.518.913	2,00%	2.518.913	2,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	856.539	0,51%	732.292	0,43%	124.247	0,07%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	2.142.985	2,20%	1.941.038	1,99%	201.947	0,21%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	1.389.221	0,70%	1.171.669	0,59%	217.552	0,11%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	1.036.270	0,52%	670.525	0,34%	365.746	0,18%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	743.255	0,64%	519.962	0,45%	223.293	0,19%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	862.552	0,80%	728.115	0,67%	134.437	0,12%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	132.096	0,06%	132.096	0,06%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	278.593	0,24%	242.298	0,20%	36.295	0,03%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>14.058.895</b>	<b>0,52%</b>	<b>11.934.027</b>	<b>0,44%</b>	<b>2.124.868</b>	<b>0,08%</b>	<b>Total</b>

**Cuadro** – Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)
Artigas	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663
Canelones	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716
Cerro Largo	11.727.650	4.079.261	5.921.619	9.695.108
Colonia	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102
Durazno	1.340.044	2.028.113	0	488.633
Flores	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565
Florida	6.711.372	3.700.819	3.030.851	2.411.936
Lavalleja	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269
Maldonado	38.403.455	13.494.569	0	0
Paysandú	53.649	10.025.562	2.043.146	2.715.718
Río Negro	1.097.597	1.331.747	1.886.681	2.906.778
Rivera	28.956.955	26.881.243	6.467.808	9.629.214
Rocha	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379
Salto	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951
San José	11.708.523	805.112	176.290	223.293
Soriano	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286
Tacuarembó	24.948.273	4.416.172	4.331.584	3.359.883
Treinta y Tres	3.004.942	16.035.261	5.786.436	3.779.344
<b>Total</b>	<b>201.701.317</b>	<b>179.103.532</b>	<b>75.365.326</b>	<b>91.588.838</b>

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2024





Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2023	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2024	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	% Ejecución
Artigas	4.782.178	5.092.709	9.874.887	0%
Canelones	11.343.234	12.079.808	23.423.042	0%
Cerro Largo	5.613.861	5.978.398	11.592.259	0%
Colonia	2.587.459	2.755.476	5.342.934	0%
Durazno	3.935.093	4.190.619	8.125.712	0%
Flores	1.455.447	1.549.956	3.005.403	0%
Florida	3.434.543	3.657.566	7.092.109	0%
Lavalleja	3.596.260	3.829.783	7.426.043	0%
Maldonado	2.256.326	2.402.840	4.659.166	0%
Paysandú	4.812.981	5.125.513	9.938.494	0%
Río Negro	2.779.978	2.960.496	5.740.474	0%
Rivera	5.683.168	6.052.205	11.735.373	0%
Rocha	3.342.134	3.559.156	6.901.290	0%
Salto	5.706.271	6.076.808	11.783.078	0%
San José	3.295.930	3.509.951	6.805.881	0%
Soriano	3.095.710	3.296.730	6.392.439	0%
Tacuarembó	5.898.790	6.281.828	12.180.618	0%
Treinta y Tres	3.380.638	3.600.160	6.980.798	0%
<b>Total</b>	<b>77.000.000</b>	<b>82.000.000</b>	<b>159.000.000</b>	<b>0%</b>

### 1.5 Presupuesto comprometido 2024

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		Departamento
			\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	163.635.620	98%	96.561.164	58%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	167.281.841	42%	9.941.366	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	209.198.433	106%	148.559.942	76%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	87.107.003	96%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	71.699.228	52%	66.334.049	48%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	53.125.300	104%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	124.850.234	104%	78.015.640	65%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	75.350.517	60%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.972.538	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	126.667.542	75%	107.991.385	64%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	49.083.834	50%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	204.652.350	103%	144.879.482	73%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	100.982.528	86%	21.947.993	19%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	185.758.122	93%	103.280.876	52%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	84.391.520	73%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	87.321.279	81%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	212.076.154	103%	121.170.014	59%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	142.123.715	120%	73.281.641	62%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>2.195.277.758</b>	<b>81%</b>	<b>971.963.552</b>	<b>36%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		Departamento
			\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	161.577.259	96%	96.561.164	58%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	162.130.104	41%	9.941.366	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	207.581.800	106%	148.559.942	76%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	84.186.166	93%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	70.226.253	51%	66.267.962	48%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	52.058.519	102%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	109.855.218	91%	75.640.391	63%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	71.866.738	57%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.438.716	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	120.716.596	72%	107.184.947	64%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	42.998.311	44%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	193.851.628	97%	144.879.482	73%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	96.999.296	83%	21.947.993	19%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	173.483.455	87%	103.280.876	52%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	81.392.464	70%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	77.128.978	71%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	207.702.820	101%	119.589.014	58%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	141.438.335	119%	73.230.134	62%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>2.104.632.656</b>	<b>78%</b>	<b>967.083.271</b>	<b>36%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		Departamento
			\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	102.000.036	61%	56.675.404	34%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	35.403.524	9%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	59.686.942	30%	35.000.000	18%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.904.209	3%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	1.966.262	1%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	2.983.500	6%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	69.946.715	58%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	13.251.125	11%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.972.538	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	9.107.474	5%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	364.140	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	26.757.184	13%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	55.019.830	47%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	47.556.929	24%	17.000.000	9%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	8.024.956	7%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	55.659.923	27%	47.937.953	23%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	12.516.474	11%	1.849.264	2%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>553.121.761</b>	<b>21%</b>	<b>158.462.621</b>	<b>6%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		Departamento
			\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	5.151.737	1,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	1.616.633	0,82%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.920.837	3,22%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	1.472.974	1,07%	66.088	0,05%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	1.066.782	2,09%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	14.995.016	12,46%	2.375.250	1,97%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	3.483.779	2,77%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	533.822	0,68%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	5.950.946	3,53%	806.437	0,48%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	13.477.500	13,84%	0	0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	10.800.722	5,42%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	3.983.232	3,40%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	12.274.667	6,14%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	2.999.056	2,60%	0	0,00%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	10.192.301	9,40%	0	0,00%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	4.373.334	2,12%	1.581.000	0,77%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	685.380	0,58%	51.507	0,04%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>98.037.079</b>	<b>3,63%</b>	<b>4.880.282</b>	<b>0,18%</b>	<b>Total</b>

(\*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

## 1.6 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Marzo	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos previstos Mayo	Saldo
Artigas	20.730.963	7.236.574	9.492.202	4.002.187	0
Canelones	22.289.993	509.440	13.780.447	8.000.106	0
Cerro Largo	21.728.529	11.727.650	4.079.261	5.921.618	0
Colonia	2.719.638	128.109	627.474	1.964.055	0
Durazno	3.368.157	1.340.044	2.028.113	0	0
Flores	31.839.695	15.636.778	16.191.104	11.813	0
Florida	13.443.043	6.711.372	3.700.819	3.030.852	0
Lavalleja	19.778.952	11.484.588	7.606.370	687.994	0
Maldonado	51.898.024	38.403.455	13.494.569	0	0
Paysandú	12.122.356	53.649	10.025.562	2.043.145	0
Río Negro	4.316.026	1.097.597	1.331.747	1.886.682	0
Rivera	62.306.005	28.956.955	26.881.243	6.467.807	0
Rocha	17.508.355	2.941.286	12.972.781	1.594.288	0
Salto	85.662.404	35.423.009	27.260.403	22.978.992	0
San José	12.689.925	11.708.523	805.112	176.290	0
Soriano	15.245.440	389.073	8.374.892	6.481.475	0
Tacuarembó	33.696.028	24.948.273	4.416.172	4.331.583	0
Treinta y Tres	24.826.638	3.004.942	16.035.261	5.786.435	0
<b>Total</b>	<b>456.170.171</b>	<b>201.701.317</b>	<b>179.103.532</b>	<b>75.365.322</b>	<b>0</b>

## 2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

### 2.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** PCR2024/1006 Mejoras en caminos productivos de la cuenca lechera

**Departamento:** Río Negro

**Técnico evaluador:** Ing. Federico Magnone

**Descripción:** Mejora de tres tramos de caminería rural en el departamento de Río Negro, con un total de 47,2 km de extensión, para mejorar las condiciones de acceso de la producción lechera a sus mercados.

Los caminos a estudiar son:

- Tramo Cuenca Lechera, Colonia El Ombú – Mayo Gutiérrez, se encuentra situado en la zona centro-sur del departamento de Río Negro y el tramo a considerar recorre una extensión de 11.7 km preponderantemente en dirección oeste - este.
- Tramo Cuenca Lechera de San Javier, se encuentra situado en la zona noroeste del departamento de Río Negro y el tramo a considerar recorre una extensión de 20.5 km preponderantemente en dirección este - oeste.
- Tramo Cuenca Lechera Tomás Berreta, se encuentra situado en la zona suroeste del departamento de Río Negro y el tramo a considerar recorre una extensión de 15 km preponderantemente en dirección este - oeste.

**Objetivo general:** Contar con vías de adecuadas características de diseño geométrico, apropiado sistema de drenaje, taludes estables, superficie transitable y segura durante todo el año para el tránsito vehicular (puntualmente lechero).

**Beneficiarios:** Productores lecheros y pobladores de la zona.

**Productos:**

- 281.294m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso
- 646m alcantarillas
- 11.374m<sup>2</sup> señalización horizontal
- 991m<sup>3</sup> hormigón de estructuras

**Técnico responsable del proyecto:** CSI Ingenieros - Ing. Silvana Mazza

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 14 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2024

**Presupuesto**



Oficina  
de Planeamiento  
y Presupuesto

	<b>Total</b>	<b>PCR</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 490:901.596	\$ 392:721.277	\$ 98:180.319
<b>Porcentaje</b>	100%	80%	20%



## 2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en Camino Molles-Mungrel	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Observaciones y sugerencias técnicas en elaboración
Flores	PCR2023/1009	Mejora de las obras de arte de la red vial Departamental de Flores	Arq. Alicia Varela	2023-11-23	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Florida	PCR2024/1001	Reacondicionamiento de caminos Florida	Ing. María Indarte	2024-01-08	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Salto	PCR2023/1006	Camino de acceso a Pueblo Belén	Ing. Francisco Sorribas	2023-07-12	Documentación en estudio

### 2.3 4º Certificación 2024

<b>Certificaciones - Ejecución Abril/2024</b>			
<b>Organismo</b>	<b>Codproyecto</b>	<b>Nombre Proyecto</b>	<b>Monto certificado \$</b>
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta N°30 con la localidad de Baltasar Brum	9.585.115
Durazno - OPP	PCR2021/1010	Recargo y pavimentación del camino a Feliciano - Ex Ruta N°4	1.893.816
Montevideo - OPP	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8	906.590
Paysandú - OPP	PCR2023/1007	Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo - Etapa 2	2.838.986
Salto - OPP	PCR2019/1018	Acceso a Villa Constitución	4.221.894
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	10.993.594
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	2.723.876
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	901.595
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	5.862.478
<b>Total</b>			<b>39.927.945</b>

## 2.4 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	3.900.288	99%	54.389	-	54.389	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.859.760	62%	1.761.663	1.632.147	-	129.516	-
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.835.724	100%	-	-	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.284.086	79%	588.996	-	588.996	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.316.201	100%	-	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.386.116	100%	-	-	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	5.023.391	99%	59.127	59.127	-	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	714.006	25%	2.161.236	2.161.236	-	-	-
<b>Total</b>	<b>71.250.000</b>	<b>64.624.100</b>	<b>91%</b>	<b>6.625.900</b>	<b>3.852.510</b>	<b>2.643.874</b>	<b>129.516</b>	<b>-</b>

<b>Comprometido en proyectos en ejecución</b>	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
<b>Aprobado sin inicio de obras</b>	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
<b>Proyectos en evaluación</b>	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
<b>Disponible para nuevos proyectos</b>	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

*\*Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

*\*Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	-	0%	3.954.677	-	3.752.129	-	202.548
Canelones	8.337.153	288.849	3%	8.048.303	-	8.048.303	-	-
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	858.303	3.763.120
Colonia	3.842.729	204.871	5%	3.637.858	936.300	220.893	-	2.480.665
Durazno	3.835.724	263.220	7%	3.572.504	92.325	-	-	3.480.180
Flores	2.054.425	315.936	15%	1.738.490	45.315	1.693.175	1.524.713	-
Florida	3.320.642	277.602	8%	3.043.040	-	-	1.390.976	1.652.064
Lavalleja	3.849.149	1.270.905	33%	2.578.245	100.189	-	-	2.478.055
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	-	2.292.989	-	580.093
Montevideo	2.290.319	660.948	29%	1.629.371	-	1.010.198	-	619.173
Paysandú	4.316.201	481.757	11%	3.834.444	1.072.080	2.762.364	-	-
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	665.253	21%	2.526.674	455.926	2.070.748	-	-
Rocha	3.218.913	2.708.664	84%	510.249	-	-	1.041.942	-
Salto	4.386.116	691.928	16%	3.694.188	445.929	1.880.419	1.426.613	-
San José	3.137.964	1.878.335	60%	1.259.628	1.825.945	-	-	-
Soriano	3.211.205	68.100	2%	3.143.105	-	262.506	-	2.880.599
Tacuarembó	5.082.518	-	0%	5.082.518	2.293.912	2.788.606	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	60.184	444.764	-	2.370.294
<b>Total</b>	<b>71.250.000</b>	<b>9.776.369</b>	<b>14%</b>	<b>61.473.631</b>	<b>7.328.106</b>	<b>30.077.684</b>	<b>6.242.547</b>	<b>20.506.791</b>

<b>Comprometido en proyectos en ejecución</b>	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
<b>Aprobado sin inicio de obras</b>	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
<b>Proyectos en evaluación</b>	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
<b>Disponible para nuevos proyectos</b>	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

*\*Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

*\*Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

## 2.5 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril (**)	Pagos previstos Mayo (**)	* Pagos pendientes de documentación (**)	Saldo
Artigas	33.201.360	15.830.195	-	17.371.165	-	-
Canelones *	-	-	-	-	-	-
Cerro Largo	-	-	-	-	-	-
Colonia	7.125.541	-	-	313.491	6.812.050	-
Durazno	2.252.231	2.099.452	-	-	152.779	-
Flores	-	-	-	-	-	-
Florida	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	489.434	-	-	-	489.434	-
Maldonado	-	-	-	-	-	-
Montevideo	-	-	-	-	-	-
Paysandú	14.890.772	4.503.243	-	7.098.961	3.288.568	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-
Rivera	-	-	-	-	-	-
Rocha	7.667.339	-	-	-	7.667.339	-
Salto	22.511.381	15.604.766	-	5.170.930	1.735.685	-
San José	26.665.213	9.583.711	-	17.081.502	-	-
Soriano	-	-	-	-	-	-
Tacuarembó	21.956.439	5.128.649	-	-	16.827.790	-
Treinta y Tres	11.989.325	8.432.817	-	-	3.556.508	-
<b>Total</b>	<b>148.749.035</b>	<b>61.182.833</b>	<b>0</b>	<b>47.036.049</b>	<b>40.530.153</b>	<b>0</b>



- \* Certificación pendiente documentación 08/2023 \$2.799.563 - Paysandú
  - \* Certificación pendiente documentación 09/2023 \$3.386.026 -Colonia y \$ 489.005 - Paysandú
  - \* Certificación pendiente documentación 10/2023 \$311.109 - Colonia
  - \* Certificación pendiente documentación 11/2023 \$1.020.013 - Colonia
  - \* Certificación pendiente documentación 12/2023 \$489.434 - Lavalleja
- Diferencia total \$ 14.099.916

(\*\*) Los pagos previstos de CAMINERÍA 994, están sujetos a la intervención del TCR de la resolución que autoriza las transferencias del PCRP II, actualmente en trámite.



### 3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

#### 3.1 Planes para aprobación

##### Intendencia de Florida

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYFD0002	Ruta N°77 - Independencia	5	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0004	Camino Lanz	4,5	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0005	Los Orientales	11,7	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0006	Camino Paso Cuello	7,7	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0007		10,7	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0008	Camino local de Feria Cardal	4,7	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0009		2,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0009		2,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0010		2,5	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0012	Camino de los Falero	5,4	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0013	Paso de Vela	2,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0013	Paso de Vela	9,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0014	Camino La Palmita	6,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0015	Camino de la Costa	14,2	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0015	Camino de La Costa	4,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0016	La Calzada	6,0	6,00	Mantenimiento Ordinario

UYFD0017		18,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0018	31 de Marzo	7	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0019		3,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0022		2,7	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0022		2,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0023		16,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0024		2,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0025		16,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0025	Cirelli	10,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0026	Los Leones	14,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0026B	Paso Severino	9,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0030		3,7	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0031		1,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0033	El Obelisco	35	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0034	Picada Barceló	4,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0035	Los Guachitos	8,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0035	Villa Vieja	17,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0036	La Feliciano	5,7	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0038	Camino La Escobilla	7,5	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0043	Berrondo	7,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0045	Costa Candil	10,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0046	Tambito del Sur	1,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0048	Colonia 33	13,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0049	Rincón de Vignoly	7,3	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0052	Las Holandesas	6,5	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0057	Berrondo	3,6	6,00	Mantenimiento Ordinario

UYFD0058	Ruta N°40	8,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0059	El Rincón	8,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0060	Paso Calleros	17,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0062	El Amarillo	11,5	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0064	Paso Milán	20,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0064		9,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0066	Colonia 33	20,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0067	Paso Paraguay	5,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0069	Santa Teresa	7,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0075		12,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0080	Candil	13,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0083	Camino a Mendoza	8,8	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0084	Los Naranjales	6,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0093	Santo Domingo	12,8	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0095	Comercio Yuyo	26,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0095	Comercio Yuyo	26,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0095		4,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0095		1,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0095	Tramo 270, Camino Nacional	10,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0095		5,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0097	Los Guachitos	4,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0097	Santo Domingo	12,7	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0101	Camino Nacional	14,8	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0101		5,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0104	Santa Teresa	9,2	6,00	Mantenimiento Ordinario

UYFD0106	Santa Teresa	4,5	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0107	Marlote Norte	16,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0107	Marlote Sur	4,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0109	Palermo	27,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0113		3,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0114		4,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0119	Parada Urioste	7,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0120	Picada Larga	30,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0122		8,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0123		0,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0127	Camino al Lavadero	21,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0129	Polanco del Yí	21,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0131	Camino Río Viejo	12,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0132	Camino del Tornero	25,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0133	Las Piedritas	8,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0136	Paso del Tronco	12,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0138	Talita	2,5	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0139	San Gabriel	5,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0142	Ao La cruz	7,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0144	Pintado	15,8	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0146	Ruta N°58	15,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0147	Km 47	26,8	6	Mantenimiento Extraordinario
UYFD0147	Km 47 Ruta N°56	17,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0148	Ruta N°58	8,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0149		6,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0150		14,5	6,00	Mantenimiento Ordinario

UYFD0151	Los Leñadores	24,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0152	Ruta N°58	25,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0152	Ruta N°58	9,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0152	Ruta N°58	13,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0152	Ruta N°58	19,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0156	Ruta N°57	13,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0158	Ruta N°5	13,3	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0159		21,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0161		6,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0162		5,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0162	Mariscurrena	6,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0162		11,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0163	Parada 94	4,5	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0164	Camino el Arrayán	8,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0167	Camino Las Tomateras	5,3	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0173	Montecoral	13,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0174	Camino Prandi	15,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0174	Camino Prandi	13,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0175	Ruta N°7	4,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0176	Camino Piedras Coloradas	11,7	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0176	Camino de Vera	7,6	6	Mantenimiento Ordinario
UYFD0179		7,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0180		16,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0181	Puerta de palos	12,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0183		7,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0183		6,7	6,00	Mantenimiento Ordinario

UYFD0185	La Bodega	12,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0185		9,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0185	Camino Lorenzo Latorre	10,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0185		14,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0187	Piedra Campana	9,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0188	Tala de Castro	8,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0190		7,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0191	Santa Clara	37,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0192	Camino Maciel	36,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0194	Las Chircas	21,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0196	Ruta N°41	9,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0197	Chamamé	8,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0198	Paso La Cadena	2,6	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0198	Paso La Cadena	9,7	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0199		11,7	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0201		12,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0202	Camino Lagorio	4,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0202		9,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0204	Camino Ferrer	7,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0205	Monzón de Abajo	30,3	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0206	El Rincón	25,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0206	Cuchilla Seca	19,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0208	Escuela N°13	14,0	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0212	Ruta N°14	47,8	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0214	Molles del Pescado	24,4	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0216	Monzón del Medio	11,0	6,00	Mantenimiento Ordinario

UYFD0216	Monzón del medio	16,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0218	Monzón de Arriba	16,1	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0264		2,2	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0493	Molles del Pescado	9,5	6,00	Mantenimiento Ordinario
UYFD0503	Continuación Monzón	5,9	6,00	Mantenimiento Ordinario
<b>Total</b>		<b>1.714</b>		

Intendencia de Paysandú

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYPA0161	Paso de Los Carros - Gallinal	6	6	Mant. Ordinario
UYPA0180	Cortada Gallinal - Cerro Chato	4	6	Mant. Extraordinario
UYPA0147	Camino Gallinal - 3 Bocas (Acceso Azucitrus)	7	6	Mant. Ordinario
UYPA0162	Continuación 3 Bocas a Cerro Chato	5	6	Mant. Extraordinario
UYPA0230	Cortada Cerro Chato Tierras Coloradas	5	6	Mant. Extraordinario
UYPA0230	La Calandria 101 km 26 a 3 Bocas	6	6	Mant. Extraordinario
UYPA0217	Camino Paso del Parque	14,9	6	Mant. Ordinario
UYPA0108	Cuchilla del Fuego	34	6	Mant. Extraordinario
UYPA0227	Beisso a Cuchilla	35	6	Mant. Extraordinario

UYPA 0175	Camino El Eucalipto - Federación	12	6	Mant. Extraordinario
UYPA0126	Sauce - Paso Bordón	15	6	Mant. Ordinario
UYPA0122	Sauce del Queguay KM 56 R26 al 82	28	6	Mant. Ordinario
UYPA0153	Camino Ceballos - R26 km 82	5,2	6	Mant. Ordinario
UYPA0163	Camino Ceballos al fondo	6	6	Mant. Extraordinario
UYPA0173	Buracayupi desde R26 a 3 Bocas Cerro Chato	10	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0230	Camino Padre Pio - Est. Sta. Elina	27	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0128	Camino Araujo - Esc. Nº 36	25	6	Mant. Extraordinario
UYPA0098	Camino Las Avenidas - R3 a El Hormiguero	17	6	Mant. Extraordinario
UYPA0058	El Hormiguero a Paso Guerrero	3	6	Mant. Extraordinario
UYPA0086	La Baguala	10	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0063	L. Geyres - Quebracho (Lafourcade)	6	6	Mant. Extraordinario
UYPA0128	Camino Queguayar - R3 (Aceitera)	6	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0124	Camino Cementerio	6	6	Mant. Extraordinario
UYPA0077	Camino San Antonio	2	6	Mant. Ordinario
UYPA0102	Camino El Boyero	3	6	Mant. Extraordinario
UYPA0121	Camino P. Coloradas - Aº Negro	25	6	Mant. Ordinario



UYPA0022	Camino Aº Negro - La Tentación	20	6	Mant. Extraordinario
UYPA0006	Camino P. Coloradas	14	6	Mant. Extraordinario
UYPA0121	Camino P. Coloradas - AL UYPA0022	20	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0022 -	Camino Porvenir - La Tentación	20	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0018	Ruta 3 - Estancia Cangue	12	6	Mant. Ordinario
UYPA 0014	Cangue de R3 a Escuela 41	10	6	Mant. Ordinario
UYPA 0003	Colonia Paysandú	5	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0005	Colonia Paysandú	5	6	Mant. Ordinario
UYPA 0007	Colonia Paysandú	5	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0009	Colonia Paysandú	5	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0016	Colonia Paysandú	5	6	Mant. Extraordinario
UYPA 0018	Colonia Paysandú	5	6	Mant. Ordinario
UYPA0030	Camino Pandule - P. Guayabo	10	6	Mant. Ordinario
UYPA0231	La Lolita - Estancia Santander	22	6	Mant. Extraordinario
UYPA0179	Termas Almirón - UYPA0042	8	6	Mant. Ordinario
UYPA0107	Km 30.5 R90 La Volanta	12,9	6	Mant. Extraordinario
<b>Total</b>		<b>502</b>		

Intendencia de Salto

Código de camino	Nombre del camino	Largo intervenido (km)	Tipo de intervención
UYSA0189	Otegui	Puente	Puente
UYSA0261	Pueblo Celeste	37,134	Mantenimiento ordinario
UYSA0084	Paso La Cadena	92,515	Mantenimiento ordinario
UYSA0096	Ruta Jones	42,873	Mantenimiento ordinario
UYSA0183	Colonia Rubio	18,493	Mantenimiento ordinario
UYSA0185	Colonia Rubio	9,608	Mantenimiento ordinario
UYSA0191	Colonia Rubio	16,095	Mantenimiento ordinario
UYSA0197	Colonia Rubio	19,320	Mantenimiento ordinario
UYSA0214	Saucedo	33,314	Mantenimiento ordinario
UYSA0070	Cordón	2,553	Mantenimiento ordinario
UYSA0046	Cordón	9,109	Mantenimiento ordinario
UYSA0062	Cordón	3,104	Mantenimiento ordinario
UYSA0044	Cordón	11,844	Mantenimiento ordinario
UYSA0048	Cordón	3,295	Mantenimiento ordinario
UYSA0052	Cordón	0,887	Mantenimiento ordinario
UYSA0005	Cordón	1,715	Mantenimiento ordinario
UYSA0001	Cordón	2,989	Mantenimiento ordinario
<b>Total</b>		<b>305</b>	

### 3.2 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 (sin ajustar)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	33.403.984	11.350.029	34%	22.053.955
Canelones	12%	70.421.455	22.356.078	32%	48.065.377
Cerro Largo	6%	39.035.787	18.714.500	48%	20.321.287
Colonia	5%	32.458.394	32.456.712	100%	1.682
Durazno	5%	32.399.224	12.104.118	37%	20.295.106
Flores	3%	17.353.121	8.665.830	50%	8.687.291
Florida	5%	28.048.478	0	0%	28.048.478
Lavalleja	5%	32.512.624	9.758.662	30%	22.753.962
Maldonado	4%	24.268.071	5.544.829	23%	18.723.242
Montevideo	3%	19.345.644	226.648	1%	19.118.996
Paysandú	6%	36.457.672	0	0%	36.457.672
Río Negro	4%	24.078.086	9.825.560	41%	14.252.526
Rivera	4%	26.961.261	25.028.944	93%	1.932.318
Rocha	5%	27.189.201	21.501.478	79%	5.687.723
Salto	6%	37.048.219	2.469.577	7%	34.578.642
San José	4%	26.505.448	15.310.704	58%	11.194.744
Soriano	5%	27.124.095	12.984.083	48%	14.140.012
Tacuarembó	7%	42.930.525	26.765.734	62%	16.164.791
Treinta y Tres	4%	24.286.320	6.079.338	25%	18.206.982
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>601.827.610</b>	<b>241.142.822</b>	<b>40%</b>	<b>360.684.787</b>

**Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2024**

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)
Artigas	0	6.064.232	3.413.308	1.872.489
Canelones	0	9.435.049	6.026.346	6.894.683
Cerro Largo	0	5.183.018	0	13.531.482
Colonia	0	20.891.287	11.565.425	0
Durazno	0	3.274.329	0	8.829.789
Flores	0	8.665.830	0	0
Florida	0	0	0	0
Lavalleja	2.675.070	0	4.247.387	2.836.204
Maldonado	0	0	0	5.544.829
Montevideo	0	0	0	226.648
Paysandú	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	9.825.560
Rivera	0	18.401.464	3.851.683	2.775.797
Rocha	0	9.245.139	8.097.995	4.158.344
Salto	0	980.182	433.921	1.055.473
San José	0	5.915.635	8.137.143	1.257.926
Soriano	0	5.798.889	2.891.716	4.293.478
Tacuarembó	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450
Treinta y Tres	0	0	6.079.338	0
<b>Total</b>	<b>8.674.787</b>	<b>101.197.282</b>	<b>61.375.602</b>	<b>69.895.152</b>

### 3.3 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Marzo	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos previstos Mayo	Saldo
Artigas	9.477.540	-	6.064.232	3.413.308	-
Canelones	15.461.395	-	9.435.049	6.026.346	-
Cerro Largo	5.183.018	-	5.183.018	-	-
Colonia	32.456.712	-	20.891.287	11.565.425	-
Durazno	3.274.329	-	3.274.329	-	-
Flores	8.665.830	-	8.665.830	-	-
Florida	-	-	-	-	-
Lavalleja	6.922.457	2.675.070	-	4.247.387	-
Maldonado	-	-	-	-	-
Montevideo	-	-	-	-	-
Paysandú	-	-	-	-	-
Río Negro	-	-	-	-	-
Rivera	22.253.147	-	18.401.464	3.851.683	-
Rocha	17.343.134	-	9.245.139	8.097.995	-
Salto	1.414.103	-	980.182	433.921	-
San José	14.052.778	-	5.915.635	8.137.143	-
Soriano	8.690.605	-	5.798.889	2.891.716	-
Tacuarembó	19.973.284	5.999.716	7.342.229	6.631.339	-
Treinta y Tres	6.079.338	-	-	6.079.338	-
<b>Total</b>	<b>171.247.670</b>	<b>8.674.786</b>	<b>101.197.283</b>	<b>61.375.601</b>	<b>0</b>