



Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Programa Fondo de Desarrollo del Interior
Programa Caminos Rurales Productivos
Mantenimiento Caminería Rural

Julio 2024



Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR	2
1.1 Proyectos para aprobación.....	2
1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación	17
1.3 Incremento porcentaje destinado a proyectos de mantenimiento y compra de maquinaria.....	22
1.4 Proyectos en evaluación.....	23
1.5 Certificaciones	27
1.6 Ejecución.....	39
1.7 Presupuesto comprometido.....	50
1.8 Pagos.....	54
2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS.....	56
2.1 Proyectos para aprobación.....	56
2.2 Proyectos en evaluación.....	58
2.3 Certificaciones	59
2.4 Montos disponibles	61
2.5 Pagos.....	69
3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999	73
3.1 Ejecución.....	73
3.2 Pagos.....	76



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2024/1002 Construcción de piscina en plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Construcción de una piscina abierta semiolímpica (12mx25m), complementada con una piscina de menores dimensiones (4.40mx8.40m) para uso de adultos mayores, matronatación, y usuarios con capacidades diferentes, y vestuarios. Se ubicarán en predio de la plaza de deportes, propiedad de la Secretaría Nacional de Deportes, cedido en comodato a la Intendencia. Se ha previsto en el proyecto, la posibilidad de realizar el cerramiento de las piscinas a futuro, y se incluye en esta etapa la construcción de las cimentaciones correspondientes.

El área afectada al proyecto es de 1.500m²; tendrá acceso independiente de la plaza de deportes, y estará cercada en su perímetro. Se prevé accesibilidad universal en los recorridos, en los vestuarios, y se suministrará una silla accesible para uso en las piscinas. También se prevé acceso de emergencia para ambulancias directo a la zona de piscinas. El sistema constructivo de las piscinas será tradicional en hormigón armado; se incorporarán espacios de sombra, (bancos y pérgolas), así como espacios enjardinados y arbolado.

El Municipio de Nueva Palmira ha trabajado en conjunto con la Comisión de vecinos a fin de realizar un proyecto de horarios de funcionamiento y gastos de operación y mantenimiento, con el objetivo de dar viabilidad al proyecto.

Objetivo general: Construir un espacio para realizar actividades acuáticas deportivas, recreativas y de rehabilitación en Nueva Palmira.

Productos:

- 352m² piscina abierta
- 142m² vestuarios
- 620m² sendas peatonales

Beneficiarios: 9.800 personas.

Técnico responsable del proyecto: Arq. Marcelo Debenedetti

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses



Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 31:613.644	\$ 26:871.597	\$ 4:742.047
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Los precios indicados son de oficina, se sustituirán por los resultantes de la licitación que se realizará para la ejecución de los trabajos, así como el mes base para el ajuste de los precios.

El rubro anteproyecto de cerramiento se certificará al inicio de los trabajos, y tanto éste como el de Dirección de Obras, se certificarán contra factura.



Proyecto: FDI2024/1017 Mantenimiento de pavimentos con carpeta asfáltica de la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Mantenimiento de pavimentos de carpeta asfáltica en calles ubicadas en el este de la ciudad de Durazno, en las inmediaciones de la Avda. Salaberry. Los tramos comprendidos en el proyecto constituyen cuadras completas, en las que se realizará la preparación de los tramos (fresado, reparación de baches, etc.), y la ejecución de carpeta asfáltica de 8cm. La intervención comprende 28 cuadras, y 18.000m² de carpeta a ejecutar.

Objetivo general: Mejorar el confort de circulación de las calles de la ciudad de Durazno.

Producto:

- 18.914m² carpeta asfáltica

Técnico responsable del proyecto: Ing. Jesús Piñeyro

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 30:095.632	\$ 25:581.287	\$ 4:514.345
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se solicitará la documentación correspondiente al contrato realizado, así como la colocación del cartel institucional, previo al inicio de la certificación.



Proyecto: FDI2024/1031 Fortalecimiento del sector productivo primario de pequeños productores de la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Mariana Ortiz

Descripción: La División agrícola del Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia de Durazno (IDD) cuenta con un equipo de maquinaria agrícola dedicado a brindar servicios a pequeños productores de la 2°, 13° y 15° sección del Departamento. Estos servicios son subsidiados a un precio módico, con el objetivo de proporcionar asistencia asequible a más de 60 pequeños productores con baja escala de productividad, que residen en las cercanías de la ciudad.

Este servicio se viene realizando de manera continua desde el año 2001. Paulatina y pertinentemente se han mejorado y actualizado la plaza de equipos y maquinaria. Actualmente se dispone de excéntrica, disquera, centrífuga pendular, fumigadora, rotoencanterador y trailla, esta última fue adquirida el año anterior a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Con esta plaza de maquinaria se puede realizar servicios de movimiento de tierra, siembra, fertilización, aplicación de fitosanitario y últimamente limpieza de tajamares. Para realizar cualquiera de estos servicios, es esencial disponer de un tractor como fuente de fuerza y para el arrastre de las maquinarias.

El problema principal que se busca resolver es la carencia de un tractor designado exclusivamente para trabajar en parque de maquinaria agrícola. Actualmente, el único tractor disponible en la IDD se utiliza tanto en tareas urbanas como rurales, lo que restringe su disponibilidad para satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores locales.

En segundo lugar, el tractor disponible de uso compartido no cuenta con la potencia necesaria para operar las maquinarias agrícolas en su punto óptimo de funcionamiento lo cual se traduce a un mayor tiempo de operación en hectáreas por hora y un mayor uso de combustible.

En tercer lugar, los pequeños productores de baja escala se enfrentan a dificultades para acceder a los servicios de maquinaria agrícola ofrecidos por empresas privadas ya que la demanda de estas en fechas zafrales es muy elevada, no pudiendo cumplir con servicios a predios pequeños, ya que no resulta rentable para ellas movilizar equipos por extensiones reducidas de terreno.

Por estas causas se observa una falta de respuesta oportuna a las demandas de los agricultores y retrasos en la provisión de servicios, se generan contratiempos durante las zafrales, períodos críticos para las labores de preparación de suelos, siembra y cosecha no logrando respetar los ciclos biológicos de los cultivos. Esta situación conlleva a una disminución en la eficacia y calidad de los servicios de asistencia con maquinaria agrícola, y puede impactar negativamente en la productividad y rendimiento de las explotaciones agrícolas de la zona.

Objetivo general: Fortalecer el sector productivo primario, dando apoyo a pequeños productores ubicados en la 2da, 13era y 15ta sección, mediante un servicio de máquinas agrícolas.

Producto:

- 1u tractor

Técnico responsable del proyecto: Sebastián Balbi



Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:550.000	\$ 2:167.500	\$ 382.500
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1020 Reparación de calles del oeste de la ciudad de Minas

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Obras de pavimentos y pluviales en calles de la zona oeste de la ciudad de Minas.

Objetivo general: Mejora del estado de las calles de la ciudad de Minas.

Productos:

- 35.770m2 tratamiento bituminoso
- 125m alcantarillas

Beneficiarios: 38.446 personas, habitantes de la ciudad de Minas. Fuente: Censo INE 2011

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 21:106.625	\$ 17:940.631	\$ 3:165.994
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1024 Compra de maquinaria

Departamento: Maldonado

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Compra de maquinaria por Convenio entre la Intendencia Departamental de Maldonado y la Corporación Nacional para el Desarrollo. El destino de la maquinaria será para atender las necesidades de la zona oeste de los Municipios de Solís, Piriápolis y Pan de Azúcar, la zona este de los Municipios de San Carlos y Garzón y la zona central del Municipio de Maldonado, San Carlos hasta Aiguá.

Objetivo general: Renovar y ampliar la maquinaria de la Intendencia de Maldonado fortaleciendo la flota de la comuna.

Productos:

- 4u máquinas

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Giselle Iralde y Darío Camacho

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 35:200.000	\$ 29:920.000	\$ 5:280.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Tener en cuenta que el precio de oficina del proyecto es solamente de las 4 motoniveladoras 0 km, por lo que una vez se realice el llamado convenio con la CND, se tendrá la cotización de las motoniveladoras 0km y de los 8 equipos propiedad de la Intendencia a desafectar. El precio a pagar será el de las motoniveladoras 0 km restando el precio de las máquinas usadas, el precio de las máquinas usadas (8 equipos) podrá ser considerado hasta un máximo del 15% como contrapartida departamental.



Proyecto: FDI2024/1026 Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú

Departamento: Paysandú

Técnicos evaluadores: Arq. Alberto Leira, Ing. Isabel Agustins, Ing. Ricardo Montandón

Descripción: Consiste en la realización de un Parque Lineal en la zona costera de la ciudad de Paysandú.

Las obras a realizar comprenden movimiento de suelos, rellenos, red de drenaje pluvial, construcción de cruces peatonales, realización de 4 espacios con diversas actividades.

A lo largo de toda la intervención se generarán vías de esparcimiento, ciclovías, sendas peatonales de adoquines, rotonda, estacionamientos, pavimento de carpeta asfáltica, pista de running, iluminación, jardinería y paisajismo, equipamientos en general.

Objetivo general: Mejorar la calidad del lugar, incluyendo drenaje pluvial, además de la transitabilidad de los vehículos y peatones. Esto permite reducir los costos de mantenimiento generando soluciones de aumento del servicio urbano en la zona.

Productos:

- 17.668m2 carpeta asfáltica
- 2.471m2 sendas peatonales
- 606m caños
- 426u iluminación
- 355u árboles
- 310u equipamiento urbano
- 1u máquina de demarcación vial termoplástica

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Romina Paggi e Ing. Diego Belvisi

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 118:383.518	\$ 100:625.991	\$ 17:757.527
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación de plan de mantenimiento de las instalaciones hidráulicas. Proyecto de paisajismo. Perfil tipo que indique espesor de paquete para sendas peatonales, running y bicisenda. Apertura de rubro demoliciones varias.



Proyecto: FDI2024/1038 Parque lineal Young

Departamento: Río Negro

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Se trata de un proyecto evaluado y aprobado por el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), licitado y que se encuentra en ejecución. La Intendencia de Río Negro solicita el cofinanciamiento a través del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). El monto total del proyecto asciende a \$ 81:707.861. La estructura de financiamiento es del 88.5% a través del Programa PDGS (BID - GD) y 11.5 % FDI (OPP - GD), según se detalla en la solicitud. El aporte BID por PDGSII asciende a \$ 33:968.761, según los informes PDGS. El proyecto trata de la renovación del parque que sigue la traza de la vía férrea en la zona central de la ciudad.

Objetivo general: Recalificar a nivel urbano y paisajístico este espacio público altamente relevante para la ciudad. Incluido en el Plan local de Young, propone un modelo territorial flexible que aporta al desarrollo sostenible como objetivo general y a transformar esta zona fuertemente marcada por la línea férrea, en un elemento de unión y no una barrera entre ambos lados de la ciudad. Se procura incentivar la integración social y la apropiación del espacio por la ciudadanía.

Beneficiarios: 16.756 personas, habitantes de la ciudad de Young. Fuente: INE Censo 2011.

Técnico responsable del proyecto:

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 9:411.700	\$ 7:999.945	\$ 1:411.755
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Para la certificación se deberá contar con el certificado de avance de obra correspondiente, aprobado por el técnico/a de PDGS.



Proyecto: FDI2024/1040 Mantenimiento de pavimentos de calles de la ciudad de Young

Departamento: Río Negro

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Pavimentación de 9.208m de calles de la ciudad de Young con tratamiento bituminoso doble (81.503m²), con un ancho promedio de 7.20m.

Se proyecta la reconstrucción de 238m² de badenes, limpieza y perfilado de 11.519ml de cuentas y la incorporación de 386m de entradas particulares con cabezales en sectores donde se entiende necesario rectificar cunetas.

Objetivo general: Recuperar el estándar de transitabilidad de las calles a intervenir.

Productos:

- 81.503m² tratamiento bituminoso
- 238m² badén
- 386m colectores

Beneficiarios: 16.756 personas, habitantes de la ciudad de Young.

Técnica responsable del proyecto: Arq. Ana María Dos Santos

Territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida	FIGM
Precios básicos	\$ 27:779.410	\$ 19:409.474	\$ 3:426.094	\$ 4:943.842
Porcentaje	100%	69,87%	12,33%	17,80%



Proyecto: FDI2024/1030 Pavimentación de calles en la ciudad de Lascano

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Mantenimiento de 20.900m² de calles con carpeta asfáltica, con base granular cementada, en las calles con más tránsito de la ciudad de Lascano.

Las calles Montaldo y 18 de Julio forman parte de un acceso importante a la ciudad y la calle Libertad conecta diferentes barrios entre sí y es donde se ubica el Hospital.

De las calles a intervenir, algunas cuadras cuentan con tratamiento bituminoso doble y otras cuentan con tosca. Todas las calles se encuentran en malas condiciones, el tránsito no es confortable debido a pozos o a reiteradas reparaciones superpuestas. La problemática identificada genera efectos negativos tales como:

- Dificultades para un tránsito vehicular seguro y confortable.
- Dificultades para el movimiento seguro de personas en bicicletas (cabe destacar que son calles muy transitadas por personas en bicicleta que se dirigen a los diferentes centros educativos de la zona y al centro de la ciudad).

El proyecto será financiado a través del Programa FDI y del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM).

Objetivo general:

- Mejora de la seguridad en el tránsito.
- Reducción del costo de mantenimiento.

Producto:

- 20.900m² carpeta asfáltica

Beneficiarios: 7.922 personas, habitantes de la ciudad de Lascano. Fuente: INE

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 17:724.285	\$ 15:065.642	\$ 2:658.643
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación de la resolución de adjudicación firmada por el Intendente.



Proyecto: FDI2024/1029 Bacheo de calles de hormigón del centro urbano en la ciudad de Salto

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Ejecución de bacheos de hormigón en algunas calles de la trama urbana céntrica de la ciudad de Salto. La propuesta plantea la intervención de 2.300 m² de reparaciones a realizar en las calles Grito de Asencio, Joaquín Suárez, Zorrilla de San Martín, Julio Delgado, J.C. Gómez y República Argentina.

Las obras a realizar son la siguientes:

- Retiro de hormigón y capa de base existentes en sectores con deterioro (grietas, baches, hundimientos)
- Colocación de nueva capa de base cementada de 20cm (con dosificación 100 kgs/m³)
- Colocación de nueva capa de rodadura de hormigón de 20cm de espesor (hormigón del tipo C300)

Se trata de obras de mantenimiento del pavimento, de corta y mediana durabilidad que con rápida ejecución recuperan parcialmente el nivel de servicio original del mismo.

Objetivo general:

- Extender la vida útil de los pavimentos existentes.
- Mejorar las condiciones de circulación del tránsito.

Producto:

- 2.300m² hormigón - vial

Beneficiarios: 900 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Zoppi

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 11:780.000	\$ 10:013.000	\$ 1:767.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1034 Pavimentación de calles en la ciudad de Ecilda Paullier

Departamento: San José

Técnica evaluadora: Ing. Isabel Agustins

Descripción: Pavimentación con tratamiento bituminoso en calles de la localidad de Ecilda Paullier en las que la Intendencia ya ha construido infraestructura pluvial (cordones cuneta y badenes). Este proyecto consolida una zona de Ecilda Paullier al pavimentar las calles con tratamiento bituminoso doble.

La zona cuenta con alumbrado público en las esquinas.

Objetivo general: Favorecer la movilidad de servicios, personas e información, mejorando consecuentemente la calidad de vida de los ciudadanos.

Productos:

- 10.677m² tratamiento bituminoso
- 297m cordón cuneta

Beneficiarios: 80 familias, 220 personas.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Gimena Cabrera

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 7:034.622	\$ 5:979.429	\$ 1:055.193
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1034 Desarrollo del turismo

Departamento: Tacuarembó

Técnicos evaluadores: Mariana Goñi, Ing. Agr. Andrés Fonseca, Arq. Alberto Leira

Descripción: Proyecto de desarrollo y fortalecimiento del sector turístico de Tacuarembó, con especial énfasis en destinos emergentes a través de:

- Mejoramiento de infraestructura turística en destinos turísticos consolidados (Valle Edén y Balneario Iporá) y emergentes (Villa Ansina).
- Fortalecimiento de capacidades de operadores turísticos de Villa Ansina y alrededores (capacitaciones y asesoramiento personalizado).
- Implementación del Plan de comunicación de la Dirección de Turismo.

Objetivo general: Desarrollo turístico en la zona noreste del departamento de Tacuarembó y fortalecimiento de la oferta existente en el resto del departamento.

Productos:

- 4u consultorías
- 4u baños
- 100m2 local
- 60u iluminación
- 100u equipamiento urbano
- 600m2 instalaciones livianas

Beneficiarios: 30 operadores turísticos

Técnico responsable del proyecto: Director Turismo Intendencia de Tacuarembó Marcelo Crespi

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 14:039.772	\$ 11:933.806	\$ 2:105.966
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

- Términos de referencia de consultorías y servicios a contratar.
- Relevamiento de estado de situación actual y necesidades de asesoramiento y capacitación de los operadores turísticos (a realizar por la Intendencia previo a la contratación de la consultoría de capacitaciones).



Proyecto: FDI2024/1039 Mantenimiento vial

Departamento: Tacuarembó

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Mantenimiento vial en calles de la ciudad de Tacuarembó.

Las principales actividades a realizar son:

- Escarificado, recarga y conformación de calles.
- Ejecución de tratamiento bituminoso doble o carpeta asfáltica.
- Construcción de badenes.
- Canalizaciones de pluviales.

Objetivo general: Mejora de la calidad de las calles de la ciudad de Tacuarembó a través de la ejecución de tratamiento bituminoso doble o carpeta asfáltica.

Productos:

- 146.394m² tratamiento bituminoso
- 9.002m² carpeta asfáltica
- 1.998m cordón cuneta

Técnico responsable del proyecto: Arq. Martha Mullin

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 79:297.988	\$ 67:403.290	\$ 11:894.698
Porcentaje	100%	85%	15%



1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2023/1018 Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras

Departamento: Colonia

Técnico supervisor: Arq. Alberto Leira

Descripción: La Intendencia de Colonia solicita la ampliación del proyecto con el objetivo de incorporar entubados, cámaras y cabezales. Se agregan veredas, columnas de iluminación y arbolado. Se aumenta la excavación a depósito y el tratamiento asfáltico.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 13:498.931	\$ 11:474.091	\$ 2:024.840
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2021/1107 Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera

Departamento: Rivera

Técnico supervisor: Ing. Agr. Pablo Sommer

Descripción: La Intendencia de Rivera solicita la ampliación del proyecto con el objetivo de continuar con el rubro de honorarios a los técnicos de campo hasta diciembre 2024. Hubo cambio en la coordinación del proyecto, tomando dicha responsabilidad la técnica de campo Filomena Pintos. Está previsto destinar fondos para capacitaciones de técnicos, productores, concurrir a jornadas ovinas, insumos y la compra de un ecógrafo.

Plazo de ejecución: 9 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:086.401	\$ 923.441	\$ 162.960
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1038 Fortalecimiento a la producción ovina

Departamento: Soriano

Técnico supervisor: Ing. Agr. Andrés Fonseca

Descripción: La Intendencia de Soriano presenta solicitud de ampliación del proyecto con el objetivo de realizar un acompañamiento mensual a los productores durante todo el período de ejecución del proyecto. La ampliación de jornadas técnicas, la planificación en el seguimiento de las etapas productivas del ciclo ovino y las jornadas de capacitación previstas fundamentan la solicitud.

Plazo de ejecución: 6 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 711.000	\$ 604.350	\$ 106.650
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2022/1112 Reacondicionamiento de calles en la localidad de Tambores

Departamento: Tacuarembó

Técnica supervisora: Ing. María Indarte

Descripción: La Intendencia de Tacuarembó solicita ampliación del proyecto con el objetivo de realizar la ejecución de la avenida de acceso en carpeta asfáltica de 7 cm, en lugar de tratamiento bituminoso. El cambio atiende a la necesidad de garantizar mayor durabilidad del pavimento y obtener un resultado de mejor calidad, dado que se trata del acceso principal de la localidad. El monto del proyecto modificado asciende a la suma de \$ 20:535.479 (I.V.A y Leyes incluidos).

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Contrato

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 7:628.436	\$ 6:484.171	\$ 1:144.265
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2021/1170 Ecopredio

Departamento: Treinta y Tres

Técnica supervisora: Mariana Goñi

Descripción: La Intendencia de Treinta y Tres solicita la ampliación del proyecto destinada al fortalecimiento de líneas de trabajo en ejecución vinculadas a la mejora de la producción y comercialización de los productores beneficiarios del Programa Padrón productivo, promoción del consumo de alimentos locales e implementación de huertas comunitarias. Se financian asistencia técnica, capacitaciones, equipamiento e insumos y actividades de difusión.

Plazo de ejecución: 12 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:007.225	\$ 856.141	\$ 151.084
Porcentaje	100%	85%	15%



1.3 Incremento porcentaje destinado a proyectos de mantenimiento y compra de maquinaria

Departamento	% solicitado	Nota
Maldonado	40	Nota Int. Maldonado 18/03/2024
Río Negro	40	Nota Int. Río Negro 08/07/2024

NOTA: Reglamento Operativo Programa Fondo de Desarrollo del Interior. Punto 3.1 Planificación

1.4 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Canelones	FDI2024/1024	Pavimentación de la Avda. Queguay en el Pinar	Ing. María Indarte	2024-02-29	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Canelones	FDI2024/1035	Adecuación de calles Brisas del Mar y Eolo en Remanso Neptunia	Ing. Mario Capote	2024-05-23	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Cerro Largo	FDI2024/1005	Mantenimiento de calles en barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo	Ing. Ricardo Gamboa	2024-01-17	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Cerro Largo	FDI2024/1033	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en barrios Los Vascos, La Palma y Altos del Moliterno en la ciudad de Melo	Ing. Isabel Agustins	2024-05-21	Documentación en estudio
Colonia	FDI2024/1050	Adquisición de camiones livianos doble cabina con permuta	Arq. Alberto Leira	2024-07-08	Documentación en estudio

Flores	FDI2024/1048	Mejora pluvial e iluminación de barrio La Criolla en Trinidad	Ing. Ricardo Montandón	2024-06-27	Documentación en estudio
Florida	FDI2024/1051	Infraestructura asfáltica en zonas bajas de la ciudad de Florida	Ing. María Indarte	2024-07-08	Documentación en estudio
Florida	FDI2024/1042	Infraestructura vial en la localidad de Mendoza Chico	Ing. Isabel Agustins	2024-06-14	Visita al territorio realizada
Lavalleja	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-08	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2024-06-03	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Arq. Cecilia Malán	2024-05-09	Documentación en estudio

Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpiérrez de la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
San José	FDI2024/1023	Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras	Ing. Isabel Agustins	2024-03-21	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
San José	FDI2024/1049	Repavimentación de calles en la ciudad de Libertad	Arq. Carolina Ghio	2024-06-27	Visita al territorio realizada
Soriano	FDI2024/1041	Acondicionamiento urbano del barrio MEVIR de la localidad de Cardona	Arq. Iris Rozada	2024-06-12	Documentación en estudio
Soriano	FDI2024/1043	Recuperación de calles de hormigón en la ciudad de Dolores	Ing. Isabel Agustins	2024-06-14	Documentación en estudio



Soriano	FDI2024/1045	Ampliación del sistema de drenaje pluvial de Cardona - Pluvial Santa Catalina entre Tomás Gómez y Libertad	Ing. Ricardo Montandón	2024-06-21	Documentación en estudio
Soriano	FDI2024/1046	Recuperación de pavimentos asfálticos en Cardona	Arq. Iris Rozada	2024-06-27	Visita al territorio en coordinación
Soriano	FDI2024/1047	Adquisición de camioneta para el Municipio de Cardona	Arq. Iris Rozada	2024-06-27	Documentación en estudio
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio



1.5 Certificaciones

5° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Mayo/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	1.930.859
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	4.972.279
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	681.772
Canelones - OPP	FDI2021/1075	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera	1.532.905
Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	11.797.767
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	1.589.539
Cerro Largo - OPP	FDI2022/1094	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de cuatro barrios de Río Branco	8.695.766
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1006	Mantenimiento de calles en barrio Hipódromo en el Municipio de Bañado Medina	2.002.723
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	132.103
Colonia - OPP	FDI2023/1018	Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras	6.077.235



Durazno - OPP	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	2.001.052
Durazno - OPP	FDI2024/1008	Sostenibilidad en acción, proyecto de compostaje y reciclaje	378.080
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	12.528
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	25.017
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	116.314
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	124.830
Florida - OPP	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	2.775.222
Florida - OPP	FDI2023/1033	Reducción y mitigación de gases de efecto invernadero	93.382
Florida - OPP	FDI2023/1042	Florida emprende	46.750
Florida - OPP	FDI2023/1078	Consolidación de la horticultura de Florida	27.287
Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	85.671
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	998.203
Lavalleja - OPP	FDI2022/1124	Recuperación de calles de barrio Santos Garrido de la ciudad de Minas	546.335
Lavalleja - OPP	FDI2023/1053	Construcción de calles en la localidad de Mariscal	858.010
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	61.852



Paysandú - OPP	FDI2023/1009	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV de la localidad de Piedras Coloradas	1.008.145
Paysandú - OPP	FDI2023/1028	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR I de la localidad de Lorenzo Geyres	199.087
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	1.551.394
Paysandú - OPP	FDI2024/1025	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio Centro de la localidad de Guichón	1.589.404
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	17.914
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos	320.932
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	62.394
Río Negro - OPP	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	183.110
Río Negro - OPP	FDI2023/1035	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de la urbanización Bartezaghi de la ciudad de Fray Bentos	1.176.813
Río Negro - OPP	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	564.918
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	1.711.167
Rivera - OPP	FDI2019/1012	Fortalecimiento de los servicios de higiene urbana del departamento de Rivera	271.052



Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	3.628.442
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	4.295
Rivera - OPP	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	3.914.382
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	264.206
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	76.949
Rivera - OPP	FDI2021/1183	Plan director para el diseño, ejecución y mantenimientos de áreas verdes de la ciudad de Rivera	272.216
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	2.225.582
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	1.042.662
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	532.538
Salto - OPP	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja	5.560.613
Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución - Etapa 1	2.028.891
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	62.394



Salto - OPP	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	29.475
Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	425.071
Salto - OPP	FDI2023/1025	Salto Emprende	49.278
Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	21.818
Salto - OPP	FDI2023/1070	Reconstrucción de plaza de juegos en Pueblo Biassini	2.080.452
Salto - OPP	FDI2023/1071	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 3	8.700.728
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	186.965
San José - OPP	FDI2023/1030	Acondicionamiento acceso norte a la localidad de Rodríguez	255.102
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	44.766
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	62.394
Soriano - OPP	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	12.582.700
Soriano - OPP	FDI2023/1038	Fortalecimiento a la producción ovina	11.390
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	5.773.087
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	250.549
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	1.344.020
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1027	Reacondicionamiento de calles en la ciudad de Paso de los Toros y alrededores	6.439.217



Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1017	Embellecimiento y jerarquización de los bulevares y avenidas de la ciudad de Treinta y Tres	549.185
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	36.295
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	36.692
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	833.670
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	1.923.753
Total			117.517.323



6° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Junio/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	1.598.977
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	355.505
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	557.372
Canelones - OPP	FDI2021/1075	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera	6.770.271
Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	11.744.828
Canelones - OPP	FDI2023/1072	Adecuación de calles principales en Bello Horizonte	2.722.606
Canelones - OPP	FDI2024/1013	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2	9.103.361
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	3.003.986
Cerro Largo - OPP	FDI2022/1094	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de cuatro barrios de Río Branco	1.774.114
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	129.434
Colonia - OPP	FDI2023/1018	Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras	1.850.368
Durazno - OPP	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	198.490



Durazno - OPP	FDI2022/1083	Fomento y apoyo de la producción hortícola en el Departamento de Durazno	218.198
Durazno - OPP	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	1.954.665
Durazno - OPP	FDI2024/1008	Sostenibilidad en acción, proyecto de compostaje y reciclaje	27.548
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	12.275
Flores - OPP	FDI2023/1058	Subestación autorizada por UTE para el abastecimiento de energía eléctrica dentro del Eco Parque Industrial	322.092
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	24.510
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	126.983
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	106.173
Florida - OPP	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	4.125.201
Florida - OPP	FDI2023/1027	Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande	309.346
Florida - OPP	FDI2023/1033	Reducción y mitigación de gases de efecto invernadero	93.188
Florida - OPP	FDI2023/1042	Florida emprende	58.722
Florida - OPP	FDI2023/1078	Consolidación de la horticultura de Florida	221.033
Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	85.671



Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	647.650
Lavalleja - OPP	FDI2023/1053	Construcción de calles en la localidad de Mariscal	304.386
Lavalleja - OPP	FDI2023/1067	Recuperación de calles en la localidad de Zapicán	3.081.651
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	52.608
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	4.702.501
Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	892.081
Paysandú - OPP	FDI2024/1025	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio Centro de la localidad de Guichón	1.501.364
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	17.551
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	53.070
Río Negro - OPP	FDI2022/1106	Sistema Integral de Gestión	387.443
Río Negro - OPP	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	709.419
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	1.039.017
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	3.021.118
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	80.179
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rivera - OPP	FDI2022/1123	Reciclando para fabricar ladrillos proyectamos futuro	21.250



Rivera - OPP	FDI2023/1052	Mantenimiento y acondicionamiento del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 2	3.033.114
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	2.319.466
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	2.066.956
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	2.851.351
Salto - OPP	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	685.524
Salto - OPP	FDI2021/1117	Construcción de ciclovia en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja	29.578
Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución - Etapa 1	3.617.897
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	53.070
Salto - OPP	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	610.066
Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	1.067.097
Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	21.818
Salto - OPP	FDI2023/1071	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 3	7.209.714
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	183.185
San José - OPP	FDI2023/1030	Acondicionamiento acceso norte a la localidad de Rodríguez	382.653



Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	43.861
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	53.070
Soriano - OPP	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	5.361.923
Soriano - OPP	FDI2023/1038	Fortalecimiento a la producción ovina	299.764
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	1.420.192
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	1.368.738
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	2.898.332
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	1.424.733
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1112	Reacondicionamiento de calles en la localidad de Tambores	3.607.243
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de Polanco	2.544.474
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1084	Fortalecimiento de las capacidades para la provisión de agua de calidad de los emprendedores ganaderos de Tacuarembó	232.220
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1027	Reacondicionamiento de calles en la ciudad de Paso de los Toros y alrededores	3.824.076
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	36.295
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	1.424.891



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1063	Terminal de ómnibus de la ciudad de Treinta y Tres	891.390
Total			113.616.633

1.6 Ejecución

Ejecución mayo 2024 – Presupuesto total 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	30.798.537	18,4%	23.213.627	13,9%	7.584.911	4,5%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	47.673.380	12,0%	34.342.708	8,6%	13.330.672	3,4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	43.711.666	22,2%	31.423.638	16,0%	12.288.028	6,2%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	17.904.078	19,8%	11.694.740	12,9%	6.209.338	6,9%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	6.235.922	4,5%	3.856.790	2,8%	2.379.132	1,7%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.335.789	63,4%	32.323.261	63,4%	12.528	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	19.149.451	15,9%	15.854.979	13,2%	3.294.472	2,7%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	26.337.769	20,9%	23.935.222	19,0%	2.402.548	1,9%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	19.247.956	11,4%	14.838.075	8,8%	4.409.881	2,6%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	11.260.051	11,6%	7.222.803	7,4%	4.037.248	4,1%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	80.414.498	40,4%	71.935.219	36,1%	8.479.279	4,3%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	21.384.316	18,3%	19.158.734	16,4%	2.225.582	1,9%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	121.308.275	60,7%	100.774.355	50,4%	20.533.920	10,3%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	13.355.284	11,6%	12.913.217	11,2%	442.067	0,4%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	39.412.977	36,3%	26.711.726	24,6%	12.701.250	11,7%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	50.862.785	24,6%	37.055.912	17,9%	13.806.873	6,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	31.985.577	27,0%	28.605.983	24,2%	3.379.594	2,9%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	665.276.337	24,7%	547.759.013	20,3%	117.517.323	4,4%	Total

Ejecución mayo 2024 – Proyectos de inversión 2024

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	167.534.249	29.297.549	17,5%	22.394.410	13,4%	6.903.138	4,1%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	46.479.296	11,7%	33.148.624	8,3%	13.330.672	3,4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	43.711.666	22,2%	31.423.638	16,0%	12.288.028	6,2%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	17.246.809	19,0%	11.169.575	12,3%	6.077.235	6,7%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	5.817.042	4,2%	3.815.990	2,8%	2.001.052	1,5%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.273.456	63,3%	32.273.456	63,3%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	17.160.803	14,3%	14.385.581	12,0%	2.775.222	2,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	23.818.856	18,9%	21.416.309	17,0%	2.402.548	1,9%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	18.329.565	10,9%	13.981.535	8,3%	4.348.029	2,6%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	8.471.840	8,7%	5.079.818	5,2%	3.392.022	3,5%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	78.632.090	39,5%	70.545.998	35,4%	8.086.092	4,1%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	21.384.316	18,3%	19.158.734	16,4%	2.225.582	1,9%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	120.138.515	60,1%	99.738.085	49,9%	20.400.430	10,2%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	12.425.064	10,8%	12.169.962	10,5%	255.102	0,2%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	38.431.874	35,4%	25.849.175	23,8%	12.582.700	11,6%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	50.730.689	24,5%	36.923.815	17,9%	13.806.873	6,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	31.633.997	26,7%	28.327.390	23,9%	3.306.608	2,8%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	647.881.452	24,0%	533.700.119	19,8%	114.181.334	4,2%	Total

Ejecución mayo 2024 – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	28.202.097	16,8%	21.298.959	12,7%	6.903.138	4,1%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	703.927	0,2%	703.927	0,2%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	12.518.103	6,4%	1.819.614	0,9%	10.698.488	5,4%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	10.938.497	9,1%	8.163.274	6,8%	2.775.222	2,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	9.391.634	7,5%	8.533.624	6,8%	858.010	0,7%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	10.449.665	6,2%	7.653.030	4,5%	2.796.636	1,7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	255.000	0,3%	255.000	0,3%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	11.341.148	9,7%	9.115.566	7,8%	2.225.582	1,9%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	30.196.685	15,1%	20.497.254	10,3%	9.699.431	4,9%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	7.238.407	6,3%	6.983.305	6,0%	255.102	0,2%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	7.314.758	3,5%	875.541	0,4%	6.439.217	3,1%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	728.032	0,6%	728.032	0,6%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	181.175.977	6,7%	138.525.150	5,1%	42.650.827	1,6%	Total

Ejecución mayo 2024 – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	1.500.989	0,90%	819.216	0,49%	681.772	0,41%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	1.194.084	0,30%	1.194.084	0,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	657.268	0,73%	525.165	0,58%	132.103	0,15%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	418.880	0,30%	40.800	0,03%	378.080	0,27%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	62.333	0,12%	49.805	0,10%	12.528	0,02%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	1.988.648	1,65%	1.469.398	1,22%	519.249	0,43%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	2.518.913	2,00%	2.518.913	2,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	918.391	0,54%	856.539	0,51%	61.852	0,04%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	2.788.212	2,86%	2.142.985	2,20%	645.226	0,66%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	1.782.408	0,90%	1.389.221	0,70%	393.186	0,20%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	1.169.760	0,59%	1.036.270	0,52%	133.490	0,07%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	930.220	0,81%	743.255	0,64%	186.965	0,16%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	981.102	0,90%	862.552	0,80%	118.550	0,11%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	132.096	0,06%	132.096	0,06%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	351.580	0,30%	278.593	0,24%	72.987	0,06%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	17.394.884	0,64%	14.058.895	0,52%	3.335.990	0,12%	Total

Ejecución junio 2024 – Presupuesto total 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	33.310.392	19,9%	30.798.537	18,4%	2.511.854	1,5%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	78.014.446	19,6%	47.673.380	12,0%	30.341.066	7,6%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	48.489.765	24,7%	43.711.666	22,2%	4.778.100	2,4%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	19.883.880	21,9%	17.904.078	19,8%	1.979.802	2,2%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	8.634.822	6,3%	6.235.922	4,5%	2.398.900	1,7%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.670.156	64,1%	32.335.789	63,4%	334.367	0,7%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	24.300.279	20,2%	19.149.451	15,9%	5.150.828	4,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	30.371.456	24,1%	26.337.769	20,9%	4.033.687	3,2%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	26.396.511	15,7%	19.247.956	11,4%	7.148.555	4,2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	13.466.552	13,8%	11.260.051	11,6%	2.206.500	2,3%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	86.617.896	43,5%	80.414.498	40,4%	6.203.398	3,1%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	23.703.783	20,2%	21.384.316	18,3%	2.319.466	2,0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	139.521.346	69,8%	121.308.275	60,7%	18.213.070	9,1%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	13.921.122	12,1%	13.355.284	11,6%	565.838	0,5%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	45.171.594	41,7%	39.412.977	36,3%	5.758.617	5,3%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	68.182.794	33,0%	50.862.785	24,6%	17.320.008	8,4%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	34.338.153	29,0%	31.985.577	27,0%	2.352.576	2,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	778.892.970	28,9%	665.276.337	24,7%	113.616.633	4,2%	Total

Ejecución junio 2024 – Proyectos de inversión 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	31.252.031	18,7%	29.297.549	17,5%	1.954.482	1,2%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	76.820.362	19,3%	46.479.296	11,7%	30.341.066	7,6%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	48.489.765	24,7%	43.711.666	22,2%	4.778.100	2,4%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	19.097.178	21,1%	17.246.809	19,0%	1.850.368	2,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	7.970.197	5,8%	5.817.042	4,2%	2.153.155	1,6%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.273.456	63,3%	32.273.456	63,3%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	21.595.350	17,9%	17.160.803	14,3%	4.434.547	3,7%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	27.852.543	22,1%	23.818.856	18,9%	4.033.687	3,2%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	24.533.430	14,6%	18.329.565	10,9%	6.203.865	3,7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	9.898.300	10,2%	8.471.840	8,7%	1.426.461	1,5%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	84.686.322	42,5%	78.632.090	39,5%	6.054.232	3,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	23.703.783	20,2%	21.384.316	18,3%	2.319.466	2,0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	138.276.698	69,2%	120.138.515	60,1%	18.138.183	9,1%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	12.807.717	11,1%	12.425.064	10,8%	382.653	0,3%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	43.793.797	40,4%	38.431.874	35,4%	5.361.923	4,9%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	66.449.739	32,2%	50.730.689	24,5%	15.719.050	7,6%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	33.950.278	28,7%	31.633.997	26,7%	2.316.281	2,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	755.348.971	28,0%	647.881.452	24,0%	107.467.519	4,0%	Total

Ejecución junio 2024 – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	30.156.579	18,0%	28.202.097	16,8%	1.954.482	1,2%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	703.927	0,2%	703.927	0,2%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	14.292.217	7,3%	12.518.103	6,4%	1.774.114	0,9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	15.373.044	12,8%	10.938.497	9,1%	4.434.547	3,7%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	9.696.020	7,7%	9.391.634	7,5%	304.386	0,2%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	11.951.030	7,1%	10.449.665	6,2%	1.501.364	0,9%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	255.000	0,3%	255.000	0,3%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	13.660.614	11,7%	11.341.148	9,7%	2.319.466	2,0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	35.139.751	17,6%	30.196.685	15,1%	4.943.066	2,5%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	7.621.060	6,6%	7.238.407	6,3%	382.653	0,3%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	13.683.308	6,6%	7.314.758	3,5%	6.368.550	3,1%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	728.032	0,6%	728.032	0,6%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	205.158.605	7,6%	181.175.977	6,7%	23.982.628	0,9%	Total


Ejecución junio 2024 – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	1.500.989	0,90%	557.372	0,33%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	1.194.084	0,30%	1.194.084	0,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	786.702	0,87%	657.268	0,73%	129.434	0,14%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	664.625	0,48%	418.880	0,30%	245.745	0,18%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	396.700	0,78%	62.333	0,12%	334.367	0,66%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	2.704.929	2,25%	1.988.648	1,65%	716.281	0,60%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	2.518.913	2,00%	2.518.913	2,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	1.863.081	1,10%	918.391	0,54%	944.689	0,56%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	3.568.252	3,66%	2.788.212	2,86%	780.040	0,80%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	1.931.573	0,97%	1.782.408	0,90%	149.166	0,07%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	1.244.648	0,62%	1.169.760	0,59%	74.887	0,04%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	1.113.405	0,96%	930.220	0,81%	183.185	0,16%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	1.377.797	1,27%	981.102	0,90%	396.695	0,37%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	1.733.054	0,84%	132.096	0,06%	1.600.958	0,77%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	387.875	0,33%	351.580	0,30%	36.295	0,03%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	23.543.998	0,87%	17.394.884	0,64%	6.149.114	0,23%	Total

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)
Artigas	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	2.511.854
Canelones	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	30.341.066
Cerro Largo	11.727.650	4.079.261	5.921.619	9.695.108	12.288.028	4.778.100
Colonia	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	1.979.802
Durazno	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	2.398.900
Flores	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	334.367
Florida	6.711.372	3.700.819	3.030.851	2.411.936	3.294.472	5.150.828
Lavalleja	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	4.033.687
Maldonado	38.403.455	13.494.569	0	0	0	0
Paysandú	53.649	10.025.562	2.043.146	2.715.718	4.409.881	7.148.555
Río Negro	1.097.597	1.331.747	1.886.681	2.906.778	4.037.248	2.206.500
Rivera	28.956.955	26.881.243	6.467.808	9.629.214	8.479.279	6.203.398
Rocha	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	2.319.466
Salto	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	18.213.070
San José	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	565.838
Soriano	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	5.758.617
Tacuarembó	24.948.273	4.416.172	4.331.584	3.359.883	13.806.873	17.320.008
Treinta y Tres	3.004.942	16.035.261	5.786.436	3.779.344	3.379.594	2.352.576
Total	201.701.317	179.103.532	75.365.326	91.588.838	117.517.323	113.616.633

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2024



Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2023	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2024	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	% Ejecución
Artigas	4.782.178	5.092.709	9.874.887	0%
Canelones	11.343.234	12.079.808	23.423.042	0%
Cerro Largo	5.613.861	5.978.398	11.592.259	0%
Colonia	2.587.459	2.755.476	5.342.934	0%
Durazno	3.935.093	4.190.619	8.125.712	0%
Flores	1.455.447	1.549.956	3.005.403	0%
Florida	3.434.543	3.657.566	7.092.109	0%
Lavalleja	3.596.260	3.829.783	7.426.043	0%
Maldonado	2.256.326	2.402.840	4.659.166	0%
Paysandú	4.812.981	5.125.513	9.938.494	0%
Río Negro	2.779.978	2.960.496	5.740.474	0%
Rivera	5.683.168	6.052.205	11.735.373	0%
Rocha	3.342.134	3.559.156	6.901.290	0%
Salto	5.706.271	6.076.808	11.783.078	0%
San José	3.295.930	3.509.951	6.805.881	0%
Soriano	3.095.710	3.296.730	6.392.439	0%
Tacuarembó	5.898.790	6.281.828	12.180.618	0%
Treinta y Tres	3.380.638	3.600.160	6.980.798	0%
Total	77.000.000	82.000.000	159.000.000	0%

1.7 Presupuesto comprometido

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		Departamento
			\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	160.534.571	96%	114.312.239	68%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	221.586.904	56%	17.292.781	4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	209.748.893	107%	148.009.482	75%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	101.328.318	112%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	71.699.228	52%	66.334.049	48%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	53.125.300	104%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	136.342.192	113%	78.015.640	65%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	75.350.517	60%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.972.538	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	149.669.479	89%	72.283.195	43%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	76.904.847	79%	3.596.140	4%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	222.391.798	112%	141.513.481	71%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	100.982.528	86%	21.947.993	19%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	188.157.110	94%	101.848.997	51%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	84.391.520	73%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	87.321.279	81%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	212.076.154	103%	121.170.014	59%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	143.483.596	121%	72.072.667	61%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	2.345.066.772	87%	958.396.678	36%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		Departamento
			\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	158.476.210	95%	114.312.239	68%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	216.435.167	54%	17.292.781	4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	208.132.260	106%	148.009.482	75%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	98.407.481	109%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	70.226.253	51%	66.267.962	48%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	52.058.519	102%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	121.347.176	101%	75.640.391	63%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	71.866.738	57%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.438.716	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	143.718.533	85%	71.476.758	42%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	70.819.323	73%	3.596.140	4%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	210.667.636	106%	141.513.481	71%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	96.999.296	83%	21.947.993	19%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	175.882.442	88%	101.848.997	51%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	81.392.464	70%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	77.128.978	71%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	207.702.820	101%	119.589.014	58%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	141.438.335	119%	71.511.041	60%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	2.252.138.347	83%	953.006.279	35%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		Departamento
			\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	103.073.372	62%	61.676.479	37%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	35.403.524	9%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	60.237.402	31%	43.525.680	22%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.169.553	2%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	1.966.262	1%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	2.983.500	6%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	69.946.715	58%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	13.251.125	11%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.972.538	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	43.673.344	26%	3.781.511	2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	364.140	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	41.571.925	21%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	55.019.830	47%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	49.955.916	25%	17.000.000	9%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	8.024.956	7%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	55.659.923	27%	47.937.952	23%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	12.516.474	11%	1.849.264	2%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	605.790.499	22%	175.770.886	7%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		Departamento
			\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	5.151.737	1,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	1.616.633	0,82%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.920.837	3,22%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	1.472.974	1,07%	66.088	0,05%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	1.066.782	2,09%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	14.995.016	12,46%	2.375.250	1,97%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	3.483.779	2,77%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	533.822	0,68%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	5.950.946	3,53%	806.437	0,48%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	6.085.524	6,25%	0	0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	11.724.162	5,89%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	3.983.232	3,40%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	12.274.667	6,14%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	2.999.056	2,60%	0	0,00%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	10.192.301	9,40%	0	0,00%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	4.373.334	2,12%	1.581.000	0,77%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	2.045.261	1,73%	561.626	0,47%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	92.928.424	3,44%	5.390.401	0,20%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

1.8 Pagos
Junio 2024

Departamento	Ejecución Certificación Abril	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos previstos Junio	Saldo
Artigas	23.213.626	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	0
Canelones	34.342.709	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	0
Cerro Largo	31.423.637	11.727.650	4.079.261	5.921.618	9.695.108	0
Colonia	11.694.740	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	0
Durazno	3.856.790	1.340.044	2.028.113	0	488.633	0
Flores	32.323.260	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	0
Florida	15.854.979	6.711.372	3.700.819	3.030.852	2.411.936	0
Lavalleja	23.935.221	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	0
Maldonado	51.898.024	38.403.455	13.494.569	0	0	0
Paysandú	14.838.074	53.649	10.025.562	2.043.145	2.715.718	0
Río Negro	7.222.804	1.097.597	1.331.747	1.886.682	2.906.778	0
Rivera	71.935.219	28.956.955	26.881.243	6.467.807	9.629.214	0
Rocha	19.158.734	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	0
Salto	100.774.355	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	0
San José	12.913.218	11.708.523	805.112	176.290	223.293	0
Soriano	26.711.726	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	0
Tacuarembó	37.055.911	24.948.273	4.416.172	4.331.583	3.359.883	0
Treinta y Tres	28.605.982	3.004.942	16.035.261	5.786.435	3.779.344	0
Total	547.759.009	201.701.317	179.103.532	75.365.322	91.588.838	0

Julio 2024

Departamento	Ejecución Certificación Mayo	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos previstos Julio	Saldo
Artigas	30.798.537	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	0
Canelones	47.673.381	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	0
Cerro Largo	43.711.665	11.727.650	4.079.261	5.921.618	9.695.108	12.288.028	0
Colonia	17.904.078	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	0
Durazno	6.235.922	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	0
Flores	32.335.788	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	0
Florida	19.149.451	6.711.372	3.700.819	3.030.852	2.411.936	3.294.472	0
Lavalleja	26.337.769	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	0
Maldonado	51.898.024	38.403.455	13.494.569	0	0		0
Paysandú	19.247.955	53.649	10.025.562	2.043.145	2.715.718	4.409.881	0
Río Negro	11.260.052	1.097.597	1.331.747	1.886.682	2.906.778	4.037.248	0
Rivera	80.414.498	28.956.955	26.881.243	6.467.807	9.629.214	8.479.279	0
Rocha	21.384.316	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	0
Salto	121.308.275	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	0
San José	13.355.285	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	0
Soriano	39.412.976	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	0
Tacuarembó	50.862.784	24.948.273	4.416.172	4.331.583	3.359.883	13.806.873	0
Treinta y Tres	31.985.576	3.004.942	16.035.261	5.786.435	3.779.344	3.379.594	0
Total	665.276.332	201.701.317	179.103.532	75.365.322	91.588.838	117.517.323	0

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2023/1009 Mejora de las obras de arte de la red vial Departamental de Flores

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Intervención en 33 estructuras de la red vial del departamento de Flores localizadas en diferentes puntos. De acuerdo con la situación de cada una, se realizarán acciones de reparación, ampliación y construcción, sustitución, y en todos los casos colocación de señalización.

Objetivo general: Mejorar la movilidad de la población del departamento de Flores mediante la recuperación y construcción de las estructuras identificadas como más comprometidas en el relevamiento integral realizado de la red vial departamental.

Productos:

- 5.641m² hormigón – vial
- 215m³ hormigón estructuras

Beneficiarios: 2.000 personas, habitantes de la zona rural de intervención.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Valeria Soba

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto:

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 99:062.201	\$ 79:249.761	\$ 19:812.440
Porcentaje	100%	80%	20%

Condiciones de certificación: La calzada C92 se construirá en un tramo en que no existe el camino; la Intendencia se comprometió por escrito de ejecutar el mismo en el curso de este proyecto. La certificación de la calzada queda condicionada, por lo tanto, a que se realice la construcción del camino.

Los precios indicados son de oficina, se sustituirán por los resultantes del llamado a licitación, así como el mes base para el ajuste paramétrico.

Proyecto: PCR2024/1001 Reacondicionamiento de caminos Florida

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Pavimentación de 4 caminos de acceso a la ciudad de Florida: 24 de Abril, camino de la Costa, camino de las Holandesas y camino Paso Calleros.

Objetivo general: Mejorar transitabilidad de caminos de acceso a la ciudad de Florida.

Productos:

- 71.744m2 tratamiento bituminoso
- 853m alcantarillas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Hernán Alzati

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 72:383.873	\$ 57:907.098	\$ 14:476.775
Porcentaje	100%	80%	20%

2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en camino Molles-Mungrel	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Salto	PCR2023/1006	Camino de acceso a Pueblo Belén	Ing. Francisco Sorribas	2023-07-12	Documentación en estudio

2.3 Certificaciones

5º Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Mayo/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta N°30 con la localidad de Baltasar Brum	8.553.515
Durazno - OPP	PCR2021/1010	Recargo y pavimentación del camino a Feliciano - Ex Ruta N°4	419.464
Maldonado - OPP	PCR2022/1012	Pavimentación de la Ruta N°73 entre camino Los Arrayanes y Ruta N°71	5.422.945
Montevideo - OPP	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8	1.228.745
Paysandú - OPP	PCR2023/1007	Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo - Etapa 2	1.742.130
Salto - OPP	PCR2019/1018	Acceso a Villa Constitución	2.179.405
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	21.534.380
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales N°31 y N°26	1.720.240
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	3.203.727
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	847.825
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	3.352.250
Total			50.204.625

6º Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Junio/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta Nº30 con la localidad de Baltasar Brum	1.733.161
Durazno - OPP	PCR2021/1010	Recargo y pavimentación del camino a Feliciano - Ex Ruta Nº4	52.159
Maldonado - OPP	PCR2022/1012	Pavimentación de la Ruta Nº73 entre camino Los Arrayanes y Ruta Nº71	5.068.057
Montevideo - OPP	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta Nº8	2.781.955
Salto - OPP	PCR2019/1018	Acceso a Villa Constitución	2.802.378
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta Nº45 - Tranqueras Coloradas	6.078.721
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales Nº31 y Nº26	13.574.979
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	1.363.922
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	552.030
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	4.040.531
Total			38.047.892

2.4 Montos disponibles

Mayo 2024

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	3.954.677	100%	-	-	-	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.859.760	62%	1.761.663	1.632.147	-	129.516	-
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.835.724	100%	-	-	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.420.000	84%	453.082	453.082	-	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.316.201	100%	-	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.386.116	100%	-	-	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	5.082.518	100%	-	-	-	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	798.023	28%	2.077.220	2.077.220	-	-	-
Total	71.250.000	64.957.546	91%	6.292.454	4.162.449	2.000.489	129.516	-

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	159.985	4%	3.794.692	-	3.794.692	-	-
Canelones	8.337.153	288.849	3%	8.048.303	-	8.048.303	-	-
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	858.303	3.763.120
Colonia	3.842.729	204.871	5%	3.637.858	936.300	220.893	-	2.480.665
Durazno	3.835.724	273.733	7%	3.561.992	82.810	-	-	3.479.182
Flores	2.054.425	315.936	15%	1.738.490	45.315	1.693.175	1.524.713	-
Florida	3.320.642	277.602	8%	3.043.040	-	-	1.390.976	1.652.064
Lavalleja	3.849.149	1.270.905	33%	2.578.245	100.189	-	-	2.478.055
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	864.306	1.433.017	-	575.759
Montevideo	2.290.319	691.744	30%	1.598.575	1.151.108	-	-	447.467
Paysandú	4.316.201	525.420	12%	3.790.782	1.032.092	2.758.690	-	-
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	665.253	21%	2.526.674	455.926	2.070.748	-	-
Rocha	3.218.913	2.708.664	84%	510.249	-	-	1.041.942	-
Salto	4.386.116	746.550	17%	3.639.566	393.358	1.880.419	1.426.613	-
San José	3.137.964	2.418.044	77%	719.919	1.274.532	-	-	-
Soriano	3.211.205	68.100	2%	3.143.105	-	262.506	-	2.880.599
Tacuarembó	5.082.518	85.529	2%	4.996.989	2.221.625	2.775.365	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	62.474	444.764	-	2.368.005
Total	71.250.000	10.701.184	15%	60.548.816	8.620.035	28.233.161	6.242.547	20.124.916

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

Junio 2024

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	3.954.677	100%	-	-	-	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.859.760	62%	1.761.663	1.632.147	-	129.516	-
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.835.724	100%	-	-	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.547.019	89%	326.063	326.063	-	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.316.201	100%	-	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.386.116	100%	-	-	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	5.082.518	100%	-	-	-	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	899.289	31%	1.975.953	1.975.953	-	-	-
Total	71.250.000	65.185.831	91%	6.064.169	3.934.163	2.000.489	129.516	-

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	203.422	5%	3.751.255	-	3.751.255	-	-
Canelones	8.337.153	288.849	3%	8.048.303	-	8.048.303	-	-
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	858.303	3.763.120
Colonia	3.842.729	204.871	5%	3.637.858	936.300	220.893	-	2.480.665
Durazno	3.835.724	275.040	7%	3.560.684	81.622	-	-	3.479.063
Flores	2.054.425	315.936	15%	1.738.490	45.315	1.693.175	1.524.713	-
Florida	3.320.642	277.602	8%	3.043.040	-	-	1.390.976	1.652.064
Lavalleja	3.849.149	1.270.905	33%	2.578.245	100.189	-	-	2.478.055
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	868.804	1.433.017	-	571.261
Montevideo	2.290.319	761.467	33%	1.528.852	1.083.961	-	-	444.891
Paysandú	4.316.201	525.420	12%	3.790.782	1.032.092	2.758.690	-	-
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	665.253	21%	2.526.674	455.926	2.070.748	-	-
Rocha	3.218.913	2.708.664	84%	510.249	-	-	1.041.942	-
Salto	4.386.116	816.785	19%	3.569.331	326.324	1.880.419	1.426.613	-
San José	3.137.964	2.570.393	82%	567.571	1.119.700	-	-	-
Soriano	3.211.205	68.100	2%	3.143.105	-	262.506	-	2.880.599
Tacuarembó	5.082.518	473.773	9%	4.608.745	1.943.648	2.665.097	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	65.656	444.764	-	2.364.822
Total	71.250.000	11.426.480	16%	59.823.520	8.059.538	28.079.455	6.242.547	20.114.540

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

**2.5 Pagos
Junio 2024**

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril (**)	Pagos Mayo (**)	Pagos previstos Junio (**)	* Pagos pendientes de documentación (**)	Saldo
Artigas	42.786.475	15.830.195	-	-	17.371.165	9.585.115	-
Canelones *	-	-	-	-	-	-	-
Cerro Largo	-	-	-	-	-	-	-
Colonia	7.125.541	-	-	-	2.585.326	4.540.215	-
Durazno	4.146.047	2.099.452	-	-	-	2.046.595	-
Flores	-	-	-	-	-	-	-
Florida	-	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	489.434	-	-	-	489.434	-	-
Maldonado	-	-	-	-	-	-	-
Montevideo	906.590	-	-	-	-	906.590	-
Paysandú	17.729.758	4.503.243	-	-	7.098.961	6.127.554	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	-	-	-	-	-	-	-
Rocha	7.667.339	-	-	-	-	7.667.339	-
Salto	26.733.275	15.604.766	-	-	5.170.930	5.957.579	-
San José	37.658.807	9.583.711	-	-	28.075.096	-	-
Soriano	-	-	-	-	-	-	-
Tacuarembó	25.581.910	5.128.649	-	-	20.453.261	-	-
Treinta y Tres	17.851.803	8.432.817	-	-	3.556.508	5.862.478	-
Total	188.676.979	61.182.833	0	0	84.800.681	42.693.465	0



- * Certificación pendiente documentación 08/2023 \$ 2.799.563 - Paysandú
 - * Certificación pendiente documentación 09/2023 \$ 3.386.026 -Colonia y \$ 489.005 - Paysandú
 - * Certificación pendiente documentación 10/2023 \$ 311.109 - Colonia
 - * Certificación pendiente documentación 11/2023 \$ 1.020.013 - Colonia
 - * Certificación pendiente documentación 12/2023 \$ 489.434 - Lavalleja
- Diferencia Total \$ 14.099.916

() Los pagos previstos de CAMINERÍA 994, están sujetos a la intervención del TCR de la resolución que autoriza las transferencias del PCRP II, actualmente en trámite.**

Julio 2024

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril (**)	Pagos Mayo (**)	Pagos Junio (**)	Pagos previstos Julio (**)	* Pagos pendientes de documentación (**)	Saldo
Artigas	51.339.990	15.830.195	-	-	-	35.509.795	-	-
Canelones *	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerro Largo	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonia	7.125.541	-	-	-	-	4.717.148	2.408.393	-
Durazno	4.565.511	2.099.452	-	-	-	2.466.059	-	-
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-
Florida	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	489.434	-	-	-	-	489.434	-	-
Maldonado	5.422.945	-	-	-	-	-	5.422.945	-
Montevideo	2.135.335	-	-	-	-	2.135.335	-	-
Paysandú	19.471.888	4.503.243	-	-	-	11.680.077	3.288.568	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	-	-	-	-	-	-	-	-
Rocha	7.667.339	-	-	-	-	7.667.339	-	-
Salto	28.912.680	15.604.766	-	-	-	3.139.876	10.168.038	-
San José	59.193.187	9.583.711	-	-	-	28.075.096	21.534.380	-
Soriano	-	-	-	-	-	-	-	-
Tacuarembó	31.353.702	5.128.649	-	-	-	26.225.053	-	-
Treinta y Tres	21.204.053	8.432.817	-	-	-	12.771.236	-	-
Total	238.881.605	61.182.833	0	0	0	134.876.448	42.822.324	



- * Certificación pendiente documentación 08/2023 \$2.799.563 - Paysandú
 - * Certificación pendiente documentación 09/2023 \$3.386.026 - Colonia y \$ 489.005 - Paysandú
 - * Certificación pendiente documentación 10/2023 \$311.109 - Colonia
 - * Certificación pendiente documentación 11/2023 \$1.020.013 - Colonia
 - * Certificación pendiente documentación 12/2023 \$489.434 - Lavalleja
- Diferencia Total \$ 14.099.916

() Los pagos previstos de CAMINERÍA 994, están sujetos a la firma de los Convenios Marco de Adhesión de algunas Intendencias, actualmente en trámite.**

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Ejecución

Mayo 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 (sin ajustar)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	33.403.984	11.849.359	35%	21.554.625
Canelones	12%	70.421.455	27.981.791	40%	42.439.664
Cerro Largo	6%	39.035.787	26.366.046	68%	12.669.741
Colonia	5%	32.458.394	32.456.712	100%	1.682
Durazno	5%	32.399.224	12.104.118	37%	20.295.106
Flores	3%	17.353.121	8.665.830	50%	8.687.291
Florida	5%	28.048.478	14.555.447	52%	13.493.032
Lavalleja	5%	32.512.624	9.758.662	30%	22.753.962
Maldonado	4%	24.268.071	5.544.829	23%	18.723.242
Montevideo	3%	19.345.644	533.834	3%	18.811.810
Paysandú	6%	36.457.672	4.390.943	12%	32.066.729
Río Negro	4%	24.078.086	24.072.009	100%	6.077
Rivera	4%	26.961.261	26.961.262	100%	0
Rocha	5%	27.189.201	27.189.201	100%	0
Salto	6%	37.048.219	6.474.702	17%	30.573.517
San José	4%	26.505.448	16.381.826	62%	10.123.622
Soriano	5%	27.124.095	16.226.637	60%	10.897.458
Tacuarembó	7%	42.930.525	32.000.731	75%	10.929.794
Treinta y Tres	4%	24.286.320	7.998.027	33%	16.288.293
Total	100%	601.827.610	311.511.964	52%	290.315.646

Junio 2024

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2024 (sin ajustar)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	33.403.984	11.849.359	35%	21.554.625
Canelones	12%	70.421.455	36.864.119	52%	33.557.335
Cerro Largo	6%	39.035.787	26.366.046	68%	12.669.741
Colonia	5%	32.458.394	32.456.712	100%	1.682
Durazno	5%	32.399.224	17.131.757	53%	15.267.467
Flores	3%	17.353.121	17.353.091	100%	30
Florida	5%	28.048.478	14.555.447	52%	13.493.032
Lavalleja	5%	32.512.624	13.360.099	41%	19.152.525
Maldonado	4%	24.268.071	5.544.829	23%	18.723.242
Montevideo	3%	19.345.644	1.229.323	6%	18.116.321
Paysandú	6%	36.457.672	23.148.297	63%	13.309.375
Río Negro	4%	24.078.086	24.072.009	100%	6.077
Rivera	4%	26.961.261	26.961.262	100%	-1
Rocha	5%	27.189.201	27.189.201	100%	0
Salto	6%	37.048.219	11.924.081	32%	25.124.138
San José	4%	26.505.448	17.165.586	65%	9.339.862
Soriano	5%	27.124.095	18.449.046	68%	8.675.049
Tacuarembó	7%	42.930.525	37.505.039	87%	5.425.486
Treinta y Tres	4%	24.286.320	10.856.343	45%	13.429.976
Total	100%	601.827.610	373.981.646	62%	227.845.964

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)
Artigas	0	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	0
Canelones	0	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	8.882.328
Cerro Largo	0	5.183.018	0	13.531.482	7.651.546	0
Colonia	0	20.891.287	11.565.425	0	0	0
Durazno	0	3.274.329	0	8.829.789	0	5.027.639
Flores	0	8.665.830	0	0	0	8.687.261
Florida	0	0	0	0	14.555.447	0
Lavalleja	2.675.070	0	4.247.387	2.836.204	0	3.601.437
Maldonado	0	0	0	5.544.829	0	0
Montevideo	0	0	0	226.648	307.186	695.489
Paysandú	0	0	0	0	4.390.943	18.757.354
Río Negro	0	0	0	9.825.560	14.246.449	0
Rivera	0	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.319	0
Rocha	0	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	0
Salto	0	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	5.449.379
San José	0	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	783.760
Soriano	0	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	2.222.409
Tacuarembó	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	5.504.308
Treinta y Tres	0	0	6.079.338	0	1.918.689	2.858.317
Total	8.674.787	101.197.282	61.375.602	69.895.152	70.369.142	62.469.682

3.2 Pagos
Junio 2024

Departamento	Ejecución Certificación Abril	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos previstos Junio	Saldo
Artigas	11.350.029	-	6.064.232	3.413.308	1.872.489	-
Canelones	22.356.078	-	9.435.049	6.026.346	6.894.683	-
Cerro Largo	18.714.500	-	5.183.018	-	13.531.482	-
Colonia	32.456.712	-	20.891.287	11.565.425	-	-
Durazno	12.104.118	-	3.274.329	-	8.829.789	-
Flores	8.665.830	-	8.665.830	-	-	-
Florida	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	9.758.661	2.675.070	-	4.247.387	2.836.204	-
Maldonado	5.544.829	-	-	-	5.544.829	-
Montevideo	226.648	-	-	-	226.648	-
Paysandú	-	-	-	-	-	-
Río Negro	9.825.560	-	-	-	9.825.560	-
Rivera	25.028.944	-	18.401.464	3.851.683	2.775.797	-
Rocha	21.501.478	-	9.245.139	8.097.995	4.158.344	-
Salto	2.469.576	-	980.182	433.921	1.055.473	-
San José	15.310.704	-	5.915.635	8.137.143	1.257.926	-
Soriano	12.984.083	-	5.798.889	2.891.716	4.293.478	-
Tacuarembó	26.765.734	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	-
Treinta y Tres	6.079.338	-	-	6.079.338	-	-
Total	241.142.822	8.674.786	101.197.283	61.375.601	69.895.152	0

Julio 2024

Departamento	Ejecución Certificación Mayo	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos previstos Julio	Saldo
Artigas	11.849.359	-	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	-
Canelones	27.981.791	-	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	-
Cerro Largo	26.366.046	-	5.183.018	-	13.531.482	7.651.546	-
Colonia	32.456.712	-	20.891.287	11.565.425	-	-	-
Durazno	12.104.118	-	3.274.329	-	8.829.789	-	-
Flores	8.665.830	-	8.665.830	-	-	-	-
Florida	14.555.447	-	-	-	-	14.555.447	-
Lavalleja	9.758.661	2.675.070	-	4.247.387	2.836.204	-	-
Maldonado	5.544.829	-	-	-	5.544.829	-	-
Montevideo	533.834	-	-	-	226.648	307.186	-
Paysandú	4.390.943	-	-	-	-	4.390.943	-
Río Negro	24.072.009	-	-	-	9.825.560	14.246.449	-
Rivera	26.961.262	-	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.318	-
Rocha	27.189.201	-	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	-
Salto	6.474.701	-	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	-
San José	16.381.826	-	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	-
Soriano	16.226.637	-	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	-
Tacuarembó	32.000.731	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	-
Treinta y Tres	7.998.027	-	-	6.079.338	-	1.918.689	-
Total	311.511.964	8.674.786	101.197.283	61.375.601	69.895.152	70.369.142	0