



Comisión Sectorial de Descentralización

# INFORME

Programa Fondo de Desarrollo del Interior  
Programa Caminos Rurales Productivos  
Mantenimiento Caminería Rural

Agosto 2024



Oficina  
**de Planeamiento  
y Presupuesto**



<b>1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR .....</b>	<b>2</b>
1.1 Proyectos para aprobación.....	2
1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación .....	11
1.3 Incremento porcentaje destinado a proyectos de mantenimiento y compra de maquinaria.....	13
1.4 Proyectos en evaluación.....	14
1.5 Certificaciones .....	17
1.6 Ejecución.....	24
1.7 Presupuesto comprometido.....	31
1.8 Pagos.....	35
<b>2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS.....</b>	<b>36</b>
2.1 Proyectos para aprobación.....	36
2.2 Proyectos en evaluación.....	37
2.3 Certificaciones .....	38
2.4 Montos disponibles .....	39
2.5 Pagos.....	43
<b>3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999 .....</b>	<b>44</b>
3.1 Ejecución.....	44
3.2 Pagos.....	46



## 1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

### 1.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** FDI2024/1050 Adquisición de camiones livianos doble cabina

**Departamento:** Colonia

**Técnico evaluador:** Arq. Alberto Leira

**Descripción:** Adquisición de 10 camiones livianos doble cabina con permuta para utilizar en caminería urbana y rural del Departamento de Colonia.

**Objetivo general:** Mantener actualizada la flota de maquinaria de la Intendencia de Colonia.

**Producto:**

- 10u camiones livianos doble cabina

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Gonzalo Santos

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Agosto 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 12:810.000	\$ 10:888.500	\$ 1:921.500
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1054 Mantenimiento de calles varias en el Municipio de Ismael Cortinas

**Departamento:** Flores

**Técnica evaluadora:** Arq. Alicia Varela

**Descripción:** Mantenimiento de calles en la localidad de Ismael Cortinas. El proyecto comprende unas 17 cuadras, en las que se realizará un mejoramiento y acondicionamiento de las bases existentes, ejecutando 17.000m<sup>2</sup> de tratamiento bituminoso doble. Asimismo, se realizará limpieza de cunetas y reposición de entradas particulares.

**Objetivo general:** Mejorar la infraestructura vial del Municipio de Ismael Cortinas.

**Producto:**

- 17.887m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso

**Técnica responsable del proyecto:** Ing. Valeria Soba

**Proyecto en territorio municipalizado:** Si

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Noviembre 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 19:378.185	\$ 16:471.457	\$ 2:906.728
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1051 Infraestructura urbana en zonas bajas de la ciudad de Florida

**Departamento:** Florida

**Técnica evaluadora:** Ing. María Indarte

**Descripción:** Ejecución de mejoras en la infraestructura urbana de la ciudad de Florida. En marzo de 2024 se produjeron inundaciones con niveles máximos históricos en la ciudad, así como escorrentías puntuales extraordinarias que afectaron en mayor medida a ciertas zonas de la ciudad más cercanas al Río Santa Lucía Chico. Es en este escenario donde surge la necesidad de intervenir en los pavimentos de esas zonas de la ciudad con el objetivo de mejorar la circulación, el transporte y seguridad en el tránsito.

**Objetivo general:** Mejorar la circulación, el transporte y seguridad en el tránsito de las zonas bajas de la ciudad de Florida.

**Productos:**

- 46.000m<sup>2</sup> carpeta asfáltica
- 32.827m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Hernán Alzati

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 4 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 70:576.651	\$ 59:990.154	\$ 10:586.497
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1023 Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras

**Departamento:** San José

**Técnica evaluadora:** Ing. Isabel Agustins

**Descripción:** Pavimentación, señalización y adecuación de la red pluvial del camino El Haras, en toda su extensión de 12 km. El mismo conecta la Ruta N°1 con la Ruta N°3 a la altura de la localidad de Rincón del Pino.

**Objetivo general:** Conectividad del territorio y la vinculación efectiva entre los residentes de la zona y las localidades más cercanas (Villa María, Rafael Perazza, San José de Mayo) así como el transporte de producción a los sitios de consumo y comercialización.

**Productos:**

- 71.947 m2 tratamiento bituminoso
- 1.103m caños
- 3.275m2 señalización horizontal
- 60u señalización vertical

**Beneficiarios:** La población residente consta de 2.004 personas, 688 hogares. Fuente: INE.

**Técnica responsable del proyecto:** Ing. Gimena Cabrera

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 8 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Setiembre 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 140:963.387	\$ 119:818.879	\$ 21:144.508
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1049 Repavimentación de calles en la ciudad de Libertad

**Departamento:** San José

**Técnica evaluadora:** Arq. Carolina Ghio

**Descripción:** Repavimentación en algunas de las calles de la ciudad de Libertad con tratamiento bituminoso doble con sellado. Para obtener una mayor vida útil y evitar una intervención de mantenimiento frecuente, mejorando el confort de circulación vehicular y la durabilidad de los pavimentos.

Se trata de una obra de mantenimiento, ya que no se realiza modificación de la capa de rodadura.

Dicha intervención se llevará a cabo mediante la ampliación de la L. A 27/2023.

**Objetivo general:** Contribuir a la conectividad territorial del departamento de San José, mediante la mejora en la caminería, favoreciendo la movilidad de servicios y personas.

**Producto:**

- 7.674m2 tratamiento bituminoso

**Técnica responsable del proyecto:** Ing. Gimena Cabrera

**Proyecto en territorio municipalizado:** Si

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Agosto 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 5:507.052	\$ 4:680.995	\$ 826.057
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1043 Recuperación de calles de hormigón en la ciudad de Dolores

**Departamento:** Soriano

**Técnica evaluadora:** Ing. Isabel Agustins

**Descripción:** Recuperación de la carpeta de rodadura de algunas calles de hormigón de la ciudad de Dolores (calle Carlos Puig entre Agraciada y Tomás Gomensoro).

Las calles a recuperar cuentan con pavimentos de hormigón, los cuales han cumplido ya con su vida útil, habiéndose perdido el grado de confort en el tránsito, debido a las fisuras y degradación de la superficie de los mismos.

Los trabajos a realizar comprenden el tratamiento de las juntas entre paños y fisuras del hormigón existente, la ejecución de una capa de base negra de regularización de la superficie (sólo en los lugares donde sea necesario), y la posterior ejecución de un riego bituminoso de adherencia y colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor. El proyecto también incluye la ejecución de señalización horizontal.

**Objetivo general:** Reacondicionamiento de las calles de hormigón de la ciudad de Dolores.

**Productos:**

- 6.448m<sup>2</sup> carpeta asfáltica
- 238m<sup>2</sup> señalización horizontal

**Beneficiarios:** 280 personas residentes de la calle Carlos Puig entre Agraciada y Tomás Gomensoro de la ciudad de Dolores.

**Técnico responsable del proyecto:** Adul Nebú

**Proyecto en territorio municipalizado:** Si

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Setiembre 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>FIGM</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 10:687.656	\$ 4:977.241	\$ 4:832.049	\$ 878.366
<b>Porcentaje</b>	100%	47%	45%	8%





**Proyecto:** FDI2024/1045 Ampliación del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Cardona

**Departamento:** Soriano

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Montandón

**Descripción:** El barrio La Lata Vieja de la ciudad de Cardona tiene, como uno de sus principales desagües, un colector de sección rectangular de 1,40 x 1,00 m de sección (ancho x altura), conjuntamente con otros colectores y obras de mejoramiento urbano en ese sector de la ciudad. Este colector descarga hacia un campo lindero (padrón 2.095), por el cual las aguas descargadas son conducidas, mediante un canal excavado en el terreno, hasta una cañada cercana.

Con el paso de los años la ciudad se ha venido expandiendo hacia este sector, esto ha llevado a que el transporte de las aguas pluviales sea a través de un canal excavado en un terreno particular y signifique un problema, tanto para el propietario del padrón, quien no puede realizar intervenciones en su predio por la interferencia que este canal supone, como para la Intendencia por la dificultad para realizar mantenimiento del mismo por encontrarse en un predio privado.

De forma de lograr una solución transitoria, el canal de desagüe mencionado fue derivado por la faja de calle Santa Catalina, lo que supone ahora un riesgo tanto para los transeúntes como para los vehículos, los que deben circular próximos a un canal de importantes dimensiones.

**Objetivo general:** Mejorar el drenaje urbano y mitigar el impacto a los vecinos del barrio La Lata Vieja de la ciudad de Cardona.

**Productos:**

- 530m2 tratamiento bituminoso
- 112m colectores

**Beneficiarios:** 4.600 personas, 1.777 hogares. Fuente: OTU.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Faber

**Proyecto en territorio municipalizado:** Si

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Setiembre 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 7:731.638	\$ 6:571.892	\$ 1:159.746
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2024/1047 Adquisición de camioneta para el Municipio de Cardona

**Departamento:** Soriano

**Técnica evaluadora:** Arq. Iris Rozada

**Descripción:** Adquisición de un vehículo utilitario, camioneta doble cabina, al servicio del Municipio de Cardona. El proyecto se inscribe dentro del 15% del cupo mínimo anual de la cartera del departamento destinado a proyectos en territorio municipalizado y dentro del 30% del cupo máximo para compra de maquinaria y obras de mantenimiento.

**Objetivo general:** Fortalecer y mejorar los servicios que brinda el Municipio de Cardona, por medio de la actualización de los vehículos y maquinarias empleadas para el trabajo en su territorio.

**Producto:**

- 1u camioneta doble cabina

**Beneficiarios:** 5.029 personas, habitantes Municipio Cardona.

**Técnicos responsables del proyecto:** Ing. Juan Pablo Faber y Adul Nebú

**Proyecto en territorio municipalizado:** Si

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Setiembre 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 652.048	\$ 554.241	\$ 97.807
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** La certificación se realizará una vez visto el vehículo entregado en el Municipio de Cardona, contra la factura conformada.



**Proyecto:** FDI2024/1057 Adquisición de camión doble cabina con volcadora para el Municipio de Palmitas

**Departamento:** Soriano

**Técnica evaluadora:** Arq. Iris Rozada

**Descripción:** Suministro de un camión doble cabina con volcadora al servicio del Municipio de Palmitas. Este proyecto se incluye dentro de los proyectos en territorio municipalizado y se contabiliza dentro del cupo mantenimiento y/o compra de maquinaria anual del 30%.

**Objetivo general:** Mejorar los servicios que brinda el Municipio de Palmitas mediante la ampliación de la flota de vehículos utilitarios y maquinarias empleados para la realización de las obras en poblados y caminería rural.

**Producto:**

- 1u camión doble cabina con volcadora

**Beneficiarios:** 2.123 personas, habitantes de Palmitas. Fuente: Censo INE 2011.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Faber

**Proyecto en territorio municipalizado:** Si

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Setiembre 2024

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 896.532	\$ 762.052	\$ 134.480
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** La certificación se realizará una vez visto el vehículo entregado en el Municipio de Palmitas, contra la factura conformada.



## 1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

**Proyecto:** FDI2021/1077 Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este

**Departamento:** Canelones

**Técnico supervisor:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** La Intendencia de Canelones presenta solicitud de ampliación del proyecto FDI2021/1077 Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este, con el objetivo de considerar la intervención de la zona contigua a la del proyecto original, la que se delimita entre las calles Ecuador, Calcagno, Avda. del Parque y Rambla Costanera. Las obras a realizar consideran obras viales, hidráulicas, de equipamiento urbano y de señalización con idénticas características a las previstas en la propuesta original. La actual ampliación es la segunda que se realiza al proyecto y de esta forma se alcanza el 67% acumulado con respecto al monto del proyecto original. La ejecución se realizará por parte de la Empresa Grinor S.A. en el Marco de la LP 25/2022.

**Plazo de ejecución:** 14 meses

**Modalidad de ejecución:** Contrato

### Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 102:738.805	\$ 87:327.984	\$ 15:410.821
Porcentaje	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2020/1085 Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente

**Departamento:** Rivera

**Técnico supervisor:** Lic. Martín Costa

**Descripción:** La Intendencia de Rivera solicita realizar una segunda ampliación del proyecto con el objetivo de capacitar a un número mayor de personas afrodescendientes. Se pretende ajustar el resultado del proyecto con algunas capacitaciones que complementen al núcleo duro de la capacitación en carpintería, las mismas son vinculadas al conocimiento del instrumento musical tambor y su sonido y al diseño de muebles, a los efectos de ampliar el abanico de posibilidades de inserción laboral. Se vuelve a incorporar como en la ampliación anterior un rubro para el transporte debido a la lejanía en dónde se dictan los talleres (Polo Agroecológico).

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 1:549.761	\$ 1:317.297	\$ 232.464
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

### 1.3 Incremento porcentaje destinado a proyectos de mantenimiento y compra de maquinaria

Departamento	% solicitado	Nota
Canelones	40	Nota 06/08/2024.
Durazno	40	Oficio N°255/2024.
Florida	40	Nota 26/07/2024.
Tacuarembó	40	Nota 10/06/2024.

Las Intendencias de Florida y Tacuarembó solicitan el incremento del porcentaje para el año 2024 y 2025.

**NOTA:** Reglamento Operativo Programa Fondo de Desarrollo del Interior. Punto 3.1 Planificación

#### 1.4 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Canelones	FDI2024/1014	Pavimentación de la Avda. Queguay en el Pinar	Ing. María Indarte	2024-02-29	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Canelones	FDI2024/1035	Adecuación de calles Brisas del Mar y Eolo en Remanso Neptunia	Ing. Mario Capote	2024-05-23	Documentación en estudio
Cerro Largo	FDI2024/1005	Mantenimiento de calles en barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo	Ing. Ricardo Gamboa	2024-01-17	Documentación en estudio
Cerro Largo	FDI2024/1033	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en barrios Los Vascos, La Palma y Altos del Moliterno en la ciudad de Melo	Ing. Isabel Agustins	2024-05-21	Documentación en estudio
Colonia	FDI2024/1062	Remodelación de acceso a Barrio Los Nogales - Colonia del Sacramento	Ing. Isabel Agustins	2024-08-01	Documentación en estudio
Colonia	FDI2024/1063	Asfaltado en balnearios Santa Ana y El Ensueño	Ing. Isabel Agustins	2024-08-01	Documentación en estudio
Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Ricardo Montandón	2024-07-31	Documentación en estudio
Durazno	FDI2024/1060	Estadio Juan Ramón Carrasco	Arq. Carolina Ghio	2024-08-01	Documentación en estudio
Flores	FDI2024/1048	Mejora pluvial e iluminación de barrio La Criolla en Trinidad	Ing. Ricardo Montandón	2024-06-27	Documentación en estudio

Florida	FDI2024/1042	Infraestructura vial en la localidad de Mendoza Chico	Ing. Isabel Agustins	2024-06-14	Documentación en estudio
Florida	FDI2024/1053	Módulo demostrativo ganadero	Ing. Agr. Andrés Fonseca	2024-07-19	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Lavalleja	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-08	Visita al territorio realizada
Lavalleja	FDI2024/1059	El agua como pilar de vida, desarrollo y producción en el medio rural	Lic. Betty Francia	2024-07-31	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2024/1066	Adquisición de un camión recolector para el Municipio de Batlle y Ordoñez	Ing. Cecilia Quirós	2024-08-12	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2024-06-03	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2024/1064	Acondicionamiento de barrio J4 Young	Ing. Ricardo Gamboa	2024-08-01	Visita al territorio en coordinación
Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Arq. Cecilia Malán	2024-05-09	Documentación en estudio
Rocha	FDI2024/1061	Pavimentación de Avda. Introi en Lascano	Ing. Mario Capote	2024-08-01	Visita al territorio en coordinación
Rocha	FDI2024/1065	Intervención del circuito vial en Barrio Parque del Balneario La Paloma	Ing. Francisco Sorribas	2024-08-06	Documentación en estudio



Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpiérrez de la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2024/1055	Compra de camiones recolectores para la ciudad de Salto	Ing. Ricardo Gamboa	2024-07-22	Documentación en estudio
San José	FDI2024/1056	Pavimentación de calles en la localidad de Capurro	Ing. Isabel Agustins	2024-07-22	Documentación en estudio
San José	FDI2024/1067	Recolección y acopio de agua para productores familiares de San José	Ing. Andrés Fonseca	2024-08-06	Documentación en estudio
Soriano	FDI2024/1046	Recuperación de pavimentos asfálticos en Cardona	Arq. Iris Rozada	2024-06-27	Visita al territorio en coordinación
Soriano	FDI2024/1041	Acondicionamiento urbano del barrio MEVIR de la localidad de Cardona	Arq. Iris Rozada	2024-06-12	Documentación en estudio
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio



## 1.5 Certificaciones

### 7° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Julio/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	1.544.874
Artigas - OPP	FDI2021/1114	Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión	47.891
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	969.984
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	1.280.456
Artigas - OPP	FDI2021/1125	Mejora vial de calles del Municipio Bella Unión	4.862.881
Artigas - OPP	FDI2021/1142	Adecuación de calle Blandengues de la ciudad de Artigas	2.247.958
Artigas - OPP	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	2.822.559
Canelones - OPP	FDI2021/1075	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera	6.463.401



Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	10.557.109
Canelones - OPP	FDI2023/1072	Adecuación de calles principales en Bello Horizonte	2.186.580
Canelones - OPP	FDI2024/1013	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2	2.729.496
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	5.806.610
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1006	Mantenimiento de calles en barrio Hipódromo en el Municipio de Bañado Medina	1.142.387
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	137.945
Colonia - OPP	FDI2022/1058	Contratación de consultoría para la elaboración y dirección de obra del proyecto Construcción de Piscina en plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira	134.810
Colonia - OPP	FDI2023/1018	Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras	9.925.935
Durazno - OPP	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	190.952
Durazno - OPP	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	3.585.371
Durazno - OPP	FDI2024/1001	Monitoreo de aguas superficiales en Río Yí, Río Negro y afluentes	46.519



Durazno - OPP	FDI2024/1008	Sostenibilidad en acción, proyecto de compostaje y reciclaje	290.643
Durazno - OPP	FDI2024/1017	Mantenimiento de pavimentos con carpeta asfáltica de la ciudad de Durazno	10.025.828
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	13.082
Flores - OPP	FDI2023/1058	Subestación autorizada por UTE para el abastecimiento de energía eléctrica dentro del Ecoparque Industrial	284.635
Florida - OPP	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce y Nico Pérez	4.214.540
Florida - OPP	FDI2021/1079	Albergue transitorio animal	23.229
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	26.122
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	155.930
Florida - OPP	FDI2022/1025	Infraestructura vial de la localidad de Alejandro Gallinal	943.287
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	72.482
Florida - OPP	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	5.256.872
Florida - OPP	FDI2023/1033	Reducción y mitigación de gases de efecto invernadero	91.959
Florida - OPP	FDI2023/1042	Florida emprende	134.725



Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	85.671
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	3.477.326
Lavalleja - OPP	FDI2022/1060	El agua como sustento del productor en el medio rural	683.715
Lavalleja - OPP	FDI2023/1061	Reacondicionamiento de calles urbanas de la ciudad de Minas	6.341.005
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	35.914
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	1.175.018
Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	141.219
Paysandú - OPP	FDI2024/1025	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio Centro de la localidad de Guichón	3.848.257
Paysandú - OPP	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	4.659.284
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	18.706
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfin en la ciudad de Fray Bentos	358.809
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	36.229
Río Negro - OPP	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	446.430
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	2.452.529



Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	4.933.381
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	267.492
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	136.626
Rivera - OPP	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	2.325.817
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rivera - OPP	FDI2022/1123	Reciclando para fabricar ladrillos proyectamos futuro	40.497
Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	5.910.232
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	5.035.596
Rocha - OPP	FDI2024/1030	Pavimentación de calles en la ciudad de Lascano	14.204.480
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	2.577.060
Salto - OPP	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	167.881
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	36.229
Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	358.407
Salto - OPP	FDI2023/1025	Salto Emprende	98.556



Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	128.342
Salto - OPP	FDI2023/1071	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 3	1.747.827
Salto - OPP	FDI2024/1029	Bacheo de calles de hormigón del centro urbano en la ciudad de Salto	1.148.967
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	195.230
San José - OPP	FDI2023/1030	Acondicionamiento acceso norte a la localidad de Rodríguez	312.393
San José - OPP	FDI2023/1055	Adquisición de maquinaria vial	7.251.260
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	46.745
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	36.229
Soriano - OPP	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	7.328.009
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	4.163.990
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	170.697
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	615.557
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1112	Reacondicionamiento de calles en la localidad de Tambores	6.220.347
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de	2.515.033



		Polanco	
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1011	Plan de mantenimiento vial	6.225.197
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1027	Reacondicionamiento de calles en la ciudad de Paso de los Toros y alrededores	1.651.739
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1039	Mantenimiento vial	21.124.326
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1149	Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres	4.783.365
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	36.295
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	1.740.717
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	2.696.235
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1063	Terminal de ómnibus de la ciudad de Treinta y Tres	2.051.874
<b>Total</b>			<b>210.307.529</b>



## 1.6 Ejecución

### Presupuesto total 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	47.086.995	28,1%	33.310.392	19,9%	13.776.604	8,2%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	99.951.032	25,2%	78.014.446	19,6%	21.936.587	5,5%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	55.438.762	28,2%	48.489.765	24,7%	6.948.997	3,5%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	30.082.570	33,2%	19.883.880	21,9%	10.198.690	11,3%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	22.774.135	16,5%	8.634.822	6,3%	14.139.312	10,3%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.967.873	64,7%	32.670.156	64,1%	297.717	0,6%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	35.305.095	29,3%	24.300.279	20,2%	11.004.817	9,1%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	40.873.502	32,4%	30.371.456	24,1%	10.502.046	8,3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	36.256.203	21,5%	26.396.511	15,7%	9.859.692	5,8%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	16.779.255	17,2%	13.466.552	13,8%	3.312.703	3,4%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	94.369.447	47,4%	86.617.896	43,5%	7.751.551	3,9%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	48.854.090	41,7%	23.703.783	20,2%	25.150.308	21,5%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	145.784.613	72,9%	139.521.346	69,8%	6.263.268	3,1%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	21.680.005	18,8%	13.921.122	12,1%	7.758.883	6,7%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	52.582.577	48,5%	45.171.594	41,7%	7.410.983	6,8%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	110.869.679	53,7%	68.182.794	33,0%	42.686.885	20,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	45.646.640	38,5%	34.338.153	29,0%	11.308.486	9,5%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>989.200.498</b>	<b>36,7%</b>	<b>778.892.970</b>	<b>28,9%</b>	<b>210.307.529</b>	<b>7,8%</b>	<b>Total</b>

Proyectos de inversión 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	45.028.634	26,9%	31.252.031	18,7%	13.776.604	8,2%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	98.756.948	24,9%	76.820.362	19,3%	21.936.587	5,5%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	55.438.762	28,2%	48.489.765	24,7%	6.948.997	3,5%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	29.157.923	32,2%	19.097.178	21,1%	10.060.745	11,1%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	21.818.867	15,8%	7.970.197	5,8%	13.848.669	10,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.273.456	63,3%	32.273.456	63,3%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	32.010.049	26,6%	21.595.350	17,9%	10.414.699	8,7%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	37.670.874	29,9%	27.852.543	22,1%	9.818.331	7,8%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	34.215.989	20,3%	24.533.430	14,6%	9.682.559	5,7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	12.709.639	13,1%	9.898.300	10,2%	2.811.339	2,9%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	91.945.520	46,2%	84.686.322	42,5%	7.259.198	3,6%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	48.854.090	41,7%	23.703.783	20,2%	25.150.308	21,5%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	144.276.840	72,2%	138.276.698	69,2%	6.000.142	3,0%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	20.371.370	17,6%	12.807.717	11,1%	7.563.653	6,6%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	51.121.806	47,1%	43.793.797	40,4%	7.328.009	6,8%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	109.136.624	52,8%	66.449.739	32,2%	42.686.885	20,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	45.222.470	38,2%	33.950.278	28,7%	11.272.191	9,5%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>961.907.887</b>	<b>35,7%</b>	<b>755.348.971</b>	<b>28,0%</b>	<b>206.558.915</b>	<b>7,7%</b>	<b>Total</b>

15% Proyectos en territorio municipalizado 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	40.356.877	24,1%	30.156.579	18,0%	10.200.298	6,1%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	703.927	0,2%	703.927	0,2%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	15.434.604	7,8%	14.292.217	7,3%	1.142.387	0,6%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	134.810	0,1%	0	0,0%	134.810	0,1%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	20.629.915	17,1%	15.373.044	12,8%	5.256.872	4,4%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	9.696.020	7,7%	9.696.020	7,7%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	15.799.287	9,4%	11.951.030	7,1%	3.848.257	2,3%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	255.000	0,3%	255.000	0,3%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	18.696.210	16,0%	13.660.614	11,7%	5.035.596	4,3%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	35.307.633	17,7%	35.139.751	17,6%	167.881	0,1%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	7.933.452	6,9%	7.621.060	6,6%	312.393	0,3%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	17.850.080	8,6%	13.683.308	6,6%	4.166.772	2,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	728.032	0,6%	728.032	0,6%	0	0,0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>235.423.870</b>	<b>8,7%</b>	<b>205.158.605</b>	<b>7,6%</b>	<b>30.265.265</b>	<b>1,1%</b>	<b>Total</b>


3% Proyectos de desarrollo productivo 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	2.058.361	1,23%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	1.194.084	0,30%	1.194.084	0,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	924.647	1,02%	786.702	0,87%	137.945	0,15%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	955.268	0,69%	664.625	0,48%	290.643	0,21%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	694.417	1,36%	396.700	0,78%	297.717	0,58%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	3.295.046	2,74%	2.704.929	2,25%	590.118	0,49%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	3.202.627	2,54%	2.518.913	2,00%	683.715	0,54%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	2.040.214	1,21%	1.863.081	1,10%	177.133	0,11%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	4.069.616	4,18%	3.568.252	3,66%	501.365	0,51%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	2.423.926	1,22%	1.931.573	0,97%	492.353	0,25%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	1.507.773	0,75%	1.244.648	0,62%	263.126	0,13%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	1.308.635	1,13%	1.113.405	0,96%	195.230	0,17%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	1.460.771	1,35%	1.377.797	1,27%	82.974	0,08%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	1.733.054	0,84%	1.733.054	0,84%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	424.170	0,36%	387.875	0,33%	36.295	0,03%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>27.292.612</b>	<b>1,01%</b>	<b>23.543.998</b>	<b>0,87%</b>	<b>3.748.613</b>	<b>0,14%</b>	<b>Total</b>

**Cuadro** – Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)
Artigas	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	2.511.854	13.776.604
Canelones	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	30.341.066	21.936.587
Cerro Largo	11.727.650	4.079.261	5.921.619	9.695.108	12.288.028	4.778.100	6.948.997
Colonia	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	1.979.802	10.198.690
Durazno	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	2.398.900	14.139.312
Flores	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	334.367	297.717
Florida	6.711.372	3.700.819	3.030.851	2.411.936	3.294.472	5.150.828	11.004.817
Lavalleja	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	4.033.687	10.502.046
Maldonado	38.403.455	13.494.569	0	0	0	0	0
Paysandú	53.649	10.025.562	2.043.146	2.715.718	4.409.881	7.148.555	9.859.692
Río Negro	1.097.597	1.331.747	1.886.681	2.906.778	4.037.248	2.206.500	3.312.703
Rivera	28.956.955	26.881.243	6.467.808	9.629.214	8.479.279	6.203.398	7.751.551
Rocha	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	2.319.466	25.150.308
Salto	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	18.213.070	6.263.268
San José	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	565.838	7.758.883
Soriano	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	5.758.617	7.410.983
Tacuarembó	24.948.273	4.416.172	4.331.584	3.359.883	13.806.873	17.320.008	42.686.885
Treinta y Tres	3.004.942	16.035.261	5.786.436	3.779.344	3.379.594	2.352.576	11.308.486
<b>Total</b>	<b>201.701.317</b>	<b>179.103.532</b>	<b>75.365.326</b>	<b>91.588.838</b>	<b>117.517.323</b>	<b>113.616.633</b>	<b>210.307.529</b>

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2024



Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2023	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2024	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	% Ejecución
Artigas	4.782.178	5.092.709	9.874.887	0%
Canelones	11.343.234	12.079.808	23.423.042	0%
Cerro Largo	5.613.861	5.978.398	11.592.259	0%
Colonia	2.587.459	2.755.476	5.342.934	0%
Durazno	3.935.093	4.190.619	8.125.712	0%
Flores	1.455.447	1.549.956	3.005.403	0%
Florida	3.434.543	3.657.566	7.092.109	0%
Lavalleja	3.596.260	3.829.783	7.426.043	0%
Maldonado	2.256.326	2.402.840	4.659.166	0%
Paysandú	4.812.981	5.125.513	9.938.494	0%
Río Negro	2.779.978	2.960.496	5.740.474	0%
Rivera	5.683.168	6.052.205	11.735.373	0%
Rocha	3.342.134	3.559.156	6.901.290	0%
Salto	5.706.271	6.076.808	11.783.078	0%
San José	3.295.930	3.509.951	6.805.881	0%
Soriano	3.095.710	3.296.730	6.392.439	0%
Tacuarembó	5.898.790	6.281.828	12.180.618	0%
Treinta y Tres	3.380.638	3.600.160	6.980.798	0%
<b>Total</b>	<b>77.000.000</b>	<b>82.000.000</b>	<b>159.000.000</b>	<b>0%</b>

## 1.7 Presupuesto comprometido

### Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024		Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)		Comprometido total 2024 - 2025	
		\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%	%	%		
Artigas	167.534.249	165.792.288	99%	0	0%	99%	107.733.455	64%	0	0%	64%	163%			
Canelones	397.387.999	218.405.022	55%	39.850.753	10%	65%	17.292.781	4%	47.477.231	12%	16%	81%			
Cerro Largo	196.670.640	218.274.573	111%	0	0%	111%	139.483.801	71%	0	0%	71%	182%			
Colonia	90.646.551	127.208.552	140%	10.888.500	12%	152%	12.465.456	14%	0	0%	14%	166%			
Durazno	137.858.296	99.519.877	72%	0	0%	72%	66.334.049	48%	0	0%	48%	120%			
Flores	50.988.688	44.175.300	87%	4.675.918	9%	96%	8.950.000	18%	11.795.539	23%	41%	136%			
Florida	120.322.504	129.542.192	108%	1.312.777	1%	109%	45.106.445	37%	58.677.376	49%	86%	195%			
Lavalleja	125.987.913	93.291.148	74%	0	0%	74%	0	0%	0	0%	0%	74%			
Maldonado	79.045.951	79.892.538	101%	0	0%	101%	0	0%	0	0%	0%	101%			
Paysandú	168.613.374	231.549.811	137%	0	0%	137%	87.772.325	52%	0	0%	52%	189%			
Río Negro	97.391.086	82.992.296	85%	0	0%	85%	24.818.289	25%	0	0%	25%	111%			
Rivera	199.098.672	225.695.964	113%	590.954	0%	114%	149.134.198	75%	726.343	0%	75%	189%			
Rocha	117.085.127	116.048.170	99%	0	0%	99%	21.947.993	19%	0	0%	19%	118%			
Salto	199.908.016	193.910.079	97%	0	0%	97%	108.065.505	54%	0	0%	54%	151%			
San José	115.466.439	34.796.071	30%	64.878.071	56%	86%	0	0%	59.621.803	52%	52%	138%			
Soriano	108.452.124	83.550.651	77%	11.698.669	11%	88%	4.374.978	4%	1.166.757	1%	5%	93%			
Tacuarembó	206.652.551	190.523.675	92%	0	0%	92%	223.312.680	108%	0	0%	108%	200%			
Treinta y Tres	118.434.035	145.878.908	123%	0	0%	123%	60.651.841	51%	0	0%	51%	174%			
<b>Total</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>2.481.047.115</b>	<b>92%</b>	<b>133.895.642</b>	<b>5%</b>	<b>97%</b>	<b>1.077.443.796</b>	<b>40%</b>	<b>179.465.049</b>	<b>7%</b>	<b>47%</b>	<b>144%</b>			

**NOTAS:** (\*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024. Se solicitó a las Intendencias que cuentan con más del 100% del presupuesto comprometido para el año 2024 la replanificación de su cartera de proyectos.



Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	167.534.249	163.733.927	98%	0	0%	98%	107.733.455	64%	0	0%	64%
Canelones	14,73%	397.387.999	213.253.284	54%	39.850.753	10%	64%	17.292.781	4%	47.477.231	12%	16%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	216.657.940	110%	0	0%	110%	139.483.801	71%	0	0%	71%
Colonia	3,36%	90.646.551	124.287.715	137%	10.888.500	12%	149%	12.465.456	14%	0	0%	14%
Durazno	5,11%	137.858.296	95.879.403	70%	0	0%	70%	66.267.962	48%	0	0%	48%
Flores	1,89%	50.988.688	43.108.518	85%	4.675.918	9%	94%	8.950.000	18%	11.795.539	23%	41%
Florida	4,46%	120.322.504	114.547.176	95%	1.312.777	1%	96%	42.731.196	36%	58.677.376	49%	84%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	89.807.369	71%	0	0%	71%	0	0%	0	0%	0%
Maldonado	2,93%	79.045.951	79.358.716	100%	0	0%	100%	0	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	168.613.374	225.661.689	134%	0	0%	134%	86.103.350	51%	0	0%	51%
Río Negro	3,61%	97.391.086	76.906.773	79%	0	0%	79%	24.818.289	25%	0	0%	25%
Rivera	7,38%	199.098.672	213.971.802	107%	0	0%	107%	149.134.198	75%	0	0%	75%
Rocha	4,34%	117.085.127	112.064.938	96%	0	0%	96%	21.947.993	19%	0	0%	19%
Salto	7,41%	199.908.016	187.286.793	94%	0	0%	94%	102.414.123	51%	0	0%	51%
San José	4,28%	115.466.439	31.797.015	28%	64.878.071	56%	84%	0	0%	59.621.803	52%	52%
Soriano	4,02%	108.452.124	72.754.000	67%	11.698.669	11%	78%	4.374.978	4%	1.166.757	1%	5%
Tacuarembó	7,66%	192.087.119	190.382.451	99%	0	0%	99%	220.603.306	115%	0	0%	115%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	143.833.647	121%	0	0%	121%	60.090.215	51%	0	0%	51%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>2.395.293.156</b>	<b>89%</b>	<b>133.304.688</b>	<b>5%</b>	<b>94%</b>	<b>1.064.411.103</b>	<b>39%</b>	<b>178.738.706</b>	<b>7%</b>	<b>46%</b>

**NOTAS:** (\*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024. Los montos contabilizados dentro de los proyectos de inversión incluyen los montos de los proyectos en territorio municipalizado y proyectos de mantenimiento o compra de maquinaria.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	167.534.249	85.304.020	51%	0	0%	51%	78.387.695	47%	0	0%	47%
Canelones	14,73%	397.387.999	31.644.118	8%	39.850.753	10%	18%	0	0%	47.477.231	12%	12%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	68.763.083	35%	0	0%	35%	35.000.000	18%	0	0%	18%
Colonia	3,36%	90.646.551	16.575.694	18%	0	0%	18%	12.465.456	14%	0	0%	14%
Durazno	5,11%	137.858.296	1.966.262	1%	0	0%	1%	0	0%	0	0%	0%
Flores	1,89%	50.988.688	2.983.500	6%	4.675.918	9%	15%	0	0%	11.795.539	23%	23%
Florida	4,46%	120.322.504	69.946.715	58%	0	0%	58%	0	0%	0	0%	0%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	13.251.125	11%	0	0%	11%	0	0%	0	0%	0%
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.972.538	63%	0	0%	63%	0	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	168.613.374	43.673.344	26%	0	0%	26%	1.862.978	1%	0	0%	1%
Río Negro	3,61%	97.391.086	10.267.652	11%	0	0%	11%	9.396.822	10%	0	0%	10%
Rivera	7,38%	199.098.672	41.571.925	21%	0	0%	21%	0	0%	0	0%	0%
Rocha	4,34%	117.085.127	55.019.830	47%	0	0%	47%	0	0%	0	0%	0%
Salto	7,41%	199.908.016	35.486.395	18%	0	0%	18%	32.876.612	16%	0	0%	16%
San José	4,28%	115.466.439	14.676.140	13%	4.680.995	4%	17%	0	0%	0	0%	0%
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0%	11.698.669	11%	11%	0	0%	1.166.757	1%	1%
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	55.659.923	27%	0	0%	27%	69.038.816	33%	0	0%	33%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	12.516.474	11%	0	0%	11%	1.849.264	2%	0	0%	2%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>609.278.738</b>	<b>23%</b>	<b>60.906.335</b>	<b>2%</b>	<b>25%</b>	<b>240.877.643</b>	<b>9%</b>	<b>60.439.527</b>	<b>2%</b>	<b>11%</b>

NOTAS: (\*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	0	0,00%	1,23%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Canelones	14,73%	397.387.999	5.151.737	1,30%	0	0,00%	1,30%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	1.616.633	0,82%	0	0,00%	0,82%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Colonia	3,36%	90.646.551	2.920.837	3,22%	0	0,00%	3,22%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Durazno	5,11%	137.858.296	3.640.474	2,64%	0	0,00%	2,64%	66.088	0,05%	0	0,00%	0,05%
Flores	1,89%	50.988.688	1.066.782	2,09%	0	0,00%	2,09%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Florida	4,46%	120.322.504	14.995.016	12,46%	0	0,00%	12,46%	2.375.250	1,97%	0	0,00%	1,97%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	3.483.779	2,77%	0	0,00%	2,77%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Maldonado	2,93%	79.045.951	533.822	0,68%	0	0,00%	0,68%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Paysandú	6,25%	168.613.374	5.888.122	3,49%	0	0,00%	3,49%	1.668.975	0,99%	0	0,00%	0,99%
Río Negro	3,61%	97.391.086	6.085.524	6,25%	0	0,00%	6,25%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Rivera	7,38%	199.098.672	11.724.162	5,89%	590.954	0,30%	6,19%	0	0,00%	726.343	0,36%	0,36%
Rocha	4,34%	117.085.127	3.983.232	3,40%	0	0,00%	3,40%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Salto	7,41%	199.908.016	6.623.286	3,31%	0	0,00%	3,31%	5.651.381	2,83%	0	0,00%	2,83%
San José	4,28%	115.466.439	2.999.056	2,60%	0	0,00%	2,60%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Soriano	4,02%	108.452.124	10.796.651	9,96%	0	0,00%	9,96%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	14.706.656	7,12%	0	0,00%	7,12%	2.709.375	1,31%	0	0,00%	1,31%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	2.045.261	1,73%	0	0,00%	1,73%	561.626	0,47%	0	0,00%	0,47%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.544.217</b>	<b>100.319.391</b>	<b>3,72%</b>	<b>590.954</b>	<b>0,02%</b>	<b>3,74%</b>	<b>13.032.695</b>	<b>0,48%</b>	<b>726.343</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,51%</b>

NOTAS: (\*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024.

## 1.8 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Junio	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos previstos Agosto	Saldo
Artigas	33.310.391	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	2.511.854	0
Canelones	78.014.447	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	30.341.066	0
Cerro Largo	48.489.765	11.727.650	4.079.261	5.921.618	9.695.108	12.288.028	4.778.100	0
Colonia	19.883.880	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	1.979.802	0
Durazno	8.634.822	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	2.398.900	0
Flores	32.670.155	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	334.367	0
Florida	24.300.279	6.711.372	3.700.819	3.030.852	2.411.936	3.294.472	5.150.828	0
Lavalleja	30.371.456	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	4.033.687	0
Maldonado	51.898.024	38.403.455	13.494.569	0	0	0	0	0
Paysandú	26.396.510	53.649	10.025.562	2.043.145	2.715.718	4.409.881	7.148.555	0
Río Negro	13.466.552	1.097.597	1.331.747	1.886.682	2.906.778	4.037.248	2.206.500	0
Rivera	86.617.896	28.956.955	26.881.243	6.467.807	9.629.214	8.479.279	6.203.398	0
Rocha	23.703.782	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	2.319.466	0
Salto	139.521.345	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	18.213.070	0
San José	13.921.123	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	565.838	0
Soriano	45.171.593	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	5.758.617	0
Tacuarembó	68.182.792	24.948.273	4.416.172	4.331.583	3.359.883	13.806.873	17.320.008	0
Treinta y Tres	34.338.152	3.004.942	16.035.261	5.786.435	3.779.344	3.379.594	2.352.576	0
<b>Total</b>	<b>778.892.964</b>	<b>201.701.317</b>	<b>179.103.532</b>	<b>75.365.322</b>	<b>91.588.838</b>	<b>117.517.323</b>	<b>113.616.632</b>	<b>0</b>

## 2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

### 2.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** PCR2023/1006 Camino de acceso a Pueblo Belén

**Departamento:** Salto

**Técnico evaluador:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** Intervención del camino de acceso desde la Ruta N°3 a la localidad de Belén en una extensión de 10,5 km. La propuesta considera la construcción de una ciclovía de 900m de longitud la cual se extiende desde las viviendas del MEVIR II hasta la entrada del centro poblado. Se realizarán obras viales y mejoras en la componente hidráulica sobre las principales calles correspondientes a la trama urbana de la localidad, las cuales totalizan un 17% del monto total del proyecto.

**Objetivo general:** Elevar el estándar del camino, las condiciones de confort y seguridad para mejorar significativamente la conectividad de la localidad de Belén con la capital departamental y el resto de las localidades circundantes, especialmente con el centro termal de Arapey. Disminuir los costos de mantenimiento.

**Productos:**

- 87.092m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso
- 2.561m<sup>2</sup> señalización horizontal
- 260u señalización vertical
- 60u iluminación
- 1.133m ciclovía

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Zoppi

**Categoría de proyecto:** Infraestructura Rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 10 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Febrero 2025

**Presupuesto**

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 114:200.231	\$ 91:360.185	\$ 22:840.046
Porcentaje	100%	80%	20%

## 2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en camino Molles-Mungrel	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID

## 2.3 Certificaciones

<b>Certificaciones - Ejecución Julio/2024</b>			
<b>Organismo</b>	<b>Codproyecto</b>	<b>Nombre Proyecto</b>	<b>Monto certificado \$</b>
Colonia - OPP	PCR2022/1004	Construcción de alcantarilla y asfaltado en camino Paso Curupí a Colonia Arrue	5.908.159
Maldonado - OPP	PCR2022/1012	Pavimentación de la Ruta N°73 entre camino Los Arrayanes y Ruta N°71	2.539.662
Montevideo - OPP	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8	17.195.809
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	3.551.805
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales N°31 y N°26	1.012.529
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	2.812.544
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	3.762.572
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	19.590.581
<b>Total</b>			<b>56.373.661</b>

## 2.4 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	3.954.677	100%	-	-	-	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.859.760	62%	1.761.663	1.632.147	-	129.516	-
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.835.724	100%	-	-	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.610.669	91%	262.413	262.413	-	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.316.201	100%	-	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.386.116	100%	-	-	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	5.082.518	100%	-	-	-	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	1.390.281	48%	1.484.961	1.484.961	-	-	-
<b>Total</b>	<b>71.250.000</b>	<b>65.740.474</b>	<b>92%</b>	<b>5.509.526</b>	<b>3.379.521</b>	<b>2.000.489</b>	<b>129.516</b>	-



<b>Comprometido en proyectos en ejecución</b>	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
<b>Aprobado sin inicio de obras</b>	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
<b>Proyectos en evaluación</b>	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
<b>Disponible para nuevos proyectos</b>	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

*\*Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

*\*Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	203.422	5%	3.751.255	-	3.751.255	-	-
Canelones	8.337.153	288.849	3%	8.048.303	-	6.588.859	-	1.459.445
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	858.303	3.763.120
Colonia	3.842.729	352.946	9%	3.489.784	790.172	220.893	-	2.478.719
Durazno	3.835.724	275.040	7%	3.560.684	81.622	-	-	3.479.063
Flores	2.054.425	315.936	15%	1.738.490	45.315	1.693.175	-	-
Florida	3.320.642	277.602	8%	3.043.040	-	1.451.306	-	1.591.734
Lavalleja	3.849.149	1.270.905	33%	2.578.245	100.189	-	-	2.478.055
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	871.367	1.433.017	-	568.698
Montevideo	2.290.319	1.192.440	52%	1.097.879	673.740	-	-	424.140
Paysandú	4.316.201	525.420	12%	3.790.782	1.032.092	2.758.690	-	-
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	665.253	21%	2.526.674	455.926	2.070.748	-	-
Rocha	3.218.913	2.708.664	84%	510.249	-	-	1.041.942	-
Salto	4.386.116	816.785	19%	3.569.331	326.324	1.880.419	1.426.613	-
San José	3.137.964	2.659.411	85%	478.553	1.031.995	-	-	-
Soriano	3.211.205	68.100	2%	3.143.105	-	262.506	-	2.880.599
Tacuarembó	5.082.518	663.939	13%	4.418.579	1.763.820	2.654.759	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	82.879	444.764	-	2.347.600
<b>Total</b>	<b>71.250.000</b>	<b>12.284.711</b>	<b>17%</b>	<b>58.965.289</b>	<b>7.255.440</b>	<b>28.060.978</b>	<b>3.326.858</b>	<b>21.471.173</b>

<b>Comprometido en proyectos en ejecución</b>	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
<b>Aprobado sin inicio de obras</b>	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
<b>Proyectos en evaluación</b>	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
<b>Disponible para nuevos proyectos</b>	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

*\*Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

*\*Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

## 2.5 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos previstos Agosto	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	53.073.151	15.830.195	-	-	-	-	35.509.795	1.733.161	-
Canelones *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerro Largo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonia	7.125.541	-	-	-	-	4.717.148	2.408.393	-	-
Durazno	4.617.670	2.099.452	-	-	-	2.466.059	-	52.159	-
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Florida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	489.434	-	-	-	-	489.434	-	-	-
Maldonado	10.490.998	-	-	-	-	-	10.490.998	-	-
Montevideo	4.917.290	-	-	-	-	-	4.917.290	-	-
Paysandú	19.471.888	4.503.243	-	-	-	-	11.680.077	3.288.568	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rocha	7.667.339	-	-	-	-	7.667.339	-	-	-
Salto	31.715.058	15.604.766	-	-	-	3.139.876	3.915.090	9.055.326	-
San José	65.271.908	9.583.711	-	-	-	28.075.096	27.613.101	-	-
Soriano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tacuarembó	46.844.633	5.128.649	-	-	-	-	41.715.984	-	-
Treinta y Tres	25.244.584	8.432.817	-	-	-	-	16.811.767	-	-
<b>Total</b>	<b>276.929.494</b>	<b>61.182.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.554.952</b>	<b>155.062.495</b>	<b>14.129.214</b>	<b>0</b>

### 3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

#### 3.1 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 (sin ajustar)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	33.403.984	13.604.220	41%	19.799.764
Canelones	12%	70.421.455	42.268.792	60%	28.152.663
Cerro Largo	6%	39.035.787	26.366.046	68%	12.669.741
Colonia	5%	32.458.394	32.456.712	100%	1.682
Durazno	5%	32.399.224	32.399.224	100%	0
Flores	3%	17.353.121	17.353.091	100%	30
Florida	5%	28.048.478	14.555.447	52%	13.493.032
Lavalleja	5%	32.512.624	14.957.802	46%	17.554.822
Maldonado	4%	24.268.071	5.544.829	23%	18.723.242
Montevideo	3%	19.345.644	5.528.275	29%	13.817.369
Paysandú	6%	36.457.672	28.028.545	77%	8.429.127
Río Negro	4%	24.078.086	24.072.009	100%	6.077
Rivera	4%	26.961.261	26.961.262	100%	0
Rocha	5%	27.189.201	27.189.201	100%	0
Salto	6%	37.048.219	15.938.098	43%	21.110.121
San José	4%	26.505.448	20.362.067	77%	6.143.381
Soriano	5%	27.124.095	21.461.015	79%	5.663.080
Tacuarembó	7%	42.930.525	42.910.662	100%	19.863
Treinta y Tres	4%	24.286.320	12.528.985	52%	11.757.335
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>601.827.610</b>	<b>424.486.279</b>	<b>71%</b>	<b>177.341.330</b>

**Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2024**

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)
Artigas	0	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	0	1.754.861
Canelones	0	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	8.882.328	5.404.673
Cerro Largo	0	5.183.018	0	13.531.482	7.651.546	0	0
Colonia	0	20.891.287	11.565.425	0	0	0	0
Durazno	0	3.274.329	0	8.829.789	0	5.027.639	15.267.467
Flores	0	8.665.830	0	0	0	8.687.261	0
Florida	0	0	0	0	14.555.447	0	0
Lavalleja	2.675.070	0	4.247.387	2.836.204	0	3.601.437	1.597.703
Maldonado	0	0	0	5.544.829	0	0	0
Montevideo	0	0	0	226.648	307.186	695.489	4.298.952
Paysandú	0	0	0	0	4.390.943	18.757.354	4.880.247
Río Negro	0	0	0	9.825.560	14.246.449	0	0
Rivera	0	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.318	0	0
Rocha	0	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	0	0
Salto	0	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	5.449.379	4.014.017
San José	0	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	783.760	3.196.481
Soriano	0	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	2.222.409	3.011.969
Tacuarembó	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	5.504.308	5.405.623
Treinta y Tres	0	0	6.079.338	0	1.918.689	2.858.317	1.672.642
<b>Total</b>	<b>8.674.787</b>	<b>101.197.282</b>	<b>61.375.602</b>	<b>69.895.152</b>	<b>70.369.141</b>	<b>62.469.682</b>	<b>50.504.634</b>

### 3.2 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Junio	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos previstos Agosto	Saldo
Artigas	11.849.359	-	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	-	-
Canelones	36.864.119	-	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	8.882.328	-
Cerro Largo	26.366.046	-	5.183.018	-	13.531.482	7.651.546	-	-
Colonia	32.456.712	-	20.891.287	11.565.425	-	-	-	-
Durazno	17.131.757	-	3.274.329	-	8.829.789	-	5.027.639	-
Flores	17.353.091	-	8.665.830	-	-	-	8.687.261	-
Florida	14.555.447	-	-	-	-	14.555.447	-	-
Lavalleja	13.360.098	2.675.070	-	4.247.387	2.836.204	-	3.601.437	-
Maldonado	5.544.829	-	-	-	5.544.829	-	-	-
Montevideo	1.229.323	-	-	-	226.648	307.186	695.489	-
Paysandú	23.148.297	-	-	-	-	4.390.943	18.757.354	-
Río Negro	24.072.009	-	-	-	9.825.560	14.246.449	-	-
Rivera	26.961.262	-	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.318	-	-
Rocha	27.189.201	-	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	-	-
Salto	11.924.080	-	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	5.449.379	-
San José	17.165.586	-	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	783.760	-
Soriano	18.449.046	-	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	2.222.409	-
Tacuarembó	37.505.039	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	5.504.308	-
Treinta y Tres	10.856.344	-	-	6.079.338	-	1.918.689	2.858.317	-
<b>Total</b>	<b>373.981.645</b>	<b>8.674.786</b>	<b>101.197.283</b>	<b>61.375.601</b>	<b>69.895.152</b>	<b>70.369.142</b>	<b>62.469.681</b>	<b>0</b>