



Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Programa Fondo de Desarrollo del Interior
Programa Caminos Rurales Productivos
Mantenimiento Caminería Rural

Setiembre 2024



Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR	2
1.1 Proyectos para aprobación.....	2
1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación	13
1.3 Reformulación de proyecto para aprobación.....	16
1.4 Proyectos en evaluación.....	18
1.5 Certificaciones	23
1.6 Ejecución.....	29
1.7 Presupuesto comprometido.....	36
1.8 Proyectos cerrados 2024	40
1.9 Pagos.....	42
2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS.....	43
2.1 Ampliaciones de proyectos para aprobación	43
2.2 Proyectos en evaluación.....	44
2.3 Certificaciones	45
2.4 Montos disponibles	46
2.5 Pagos.....	50
3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999	51
3.1 Tramos a incorporar	51
3.2 Ejecución.....	55
3.2 Pagos.....	57



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2024/1035 Adecuación de calles Brisas del Mar y Eolo en el barrio Remanso de Neptunia

Departamento: Canelones

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: El barrio Remanso de Neptunia se caracteriza por su relación directa con entornos naturales. Ubicado en el triángulo entre el arroyo Tropa Vieja, el arroyo Pando y la Ruta Interbalnearia. Las calles Brisas del Mar y El Riacho son costaneras al arroyo Tropa Vieja y al arroyo Pando y se caracterizan por tener vista a un paisaje de fauna y flora natural preservada por los arroyos. La pavimentación de la calle Brisas del Mar dará acceso a estas áreas naturales y facilitará el desarrollo de un paseo para recreación.

El proyecto comprende la intervención en las calles Brisas del Mar (1.500m) y Eolo (524m), en una extensión de 2.024m, con un ancho de 5m, con la realización de tareas de base granular con CBR 80%, escarificado, conformación y ejecución de tratamiento bituminoso doble con sellado. Se incluyen obras hidráulicas que comprenden limpieza de cunetas, revestimiento de cunetas en pasto y hormigón, colocación de 891m de alcantarillas con sus cabezales de hormigón y protección con enrocados en la salida hacia el arroyo Pando; señalización vertical, 52 m2 de veredas entre la Ruta N°10 y calle Estrella Polar, badenes de hormigón y una plaza con equipamiento urbano y bancos en la calle Eolo y Ruta N°10.

Objetivo general: Brindar acceso a un paseo para recreación a través de la pavimentación de las calles Brisas del Mar y Eolo, adecuación del sistema de drenaje y plaza con equipamiento urbano.

Beneficiarios: 1.167 personas, 448 hogares. Fuente: OTU.

Productos:

- 10.120m2 tratamiento bituminoso
- 3.721m cuneta revestida
- 891m alcantarillas
- 92m2 badén
- 52m2 sendas peatonales
- 20m2 señalización horizontal
- 32u señalización vertical
- 6u equipamiento urbano
- 5u bancos
- 2u árboles

Técnico responsable del proyecto: Ing. Matteo Papini

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024



Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 35:304.249	\$ 30:008.612	\$ 5:295.637
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1005 Mantenimiento de calles en barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Atender la necesidad de mejorar la transitabilidad vehicular de los barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo, los cuales se encuentran en proceso de consolidación.

Objetivo general: Mejora de la transitabilidad vehicular.

Productos:

- 8.776m² tratamiento bituminoso
- 3.148m cordones cuneta
- 100m caños

Técnico responsable del proyecto: Arq. Federico Ávila

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 11:725.440	\$ 9:966.624	\$ 1:758.816
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación de respuesta de OSE con relación a la previsión de próximas intervenciones en los barrios Blocona y Sur.



Proyecto: FDI2024/1062 Remodelación de acceso a barrio Los Nogales de la ciudad de Colonia del Sacramento

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Isabel Agustins

Descripción: Los accesos actuales al barrio Los Nogales de la ciudad de Colonia del Sacramento presentan una calzada transversal y otra oblicua a la Ruta N°1, con lo cual ha habido una acentuada accidentalidad y perturbación para los vecinos del barrio. Las calzadas de acceso actuales cuentan con pavimento asfáltico de ancho reducido, asociándose a ello una alta peligrosidad para los automovilistas y peatones. Con el proyecto se pretende agregar valor a esta zona urbana con infraestructura, incluyéndose en ello la arteria de mayor importancia en el barrio. La construcción de cordón cuneta, veredas y pavimento renovado permitirá contar con un mayor ancho de calzada para una circulación vehicular más segura. Estos elementos, más los rubros adicionales contribuirán en jerarquizar el barrio afectado y toda su zona de influencia.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de infraestructura de acceso al barrio Los Nogales de la ciudad de Colonia del Sacramento.

Beneficiarios: 3.235 personas, 1.424 hogares. Fuente: OTU.

Inicio anticipado: Nota N°252/R/2024 30/08/2024.

Productos:

- 2.625m2 carpeta asfáltica
- 1.020m cordón cuneta
- 420m2 hormigón – vial
- 9u señalización vertical

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gonzalo Santos

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 14:734.747	\$ 12:524.535	\$ 2:210.212
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1063 Asfaltado en balnearios Santa Ana y El Ensueño

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Isabel Agustins

Descripción: Los balnearios Santa Ana y El Ensueño han tenido un desarrollo inmobiliario importante en los últimos años. Si bien siguen siendo sitios tranquilos donde poder disfrutar y descansar, la cantidad de visitantes (principalmente en temporada de verano) e incluso de moradores permanentes se ha incrementado notoriamente. Este crecimiento debe ser acompañado por infraestructura adecuada que brinde servicios de calidad. En particular la vialidad actual se estima deficitaria teniendo en cuenta la cantidad de usuarios y su potencial incremento. Se evidencia sobre manera en los accesos y la rambla. Por ello se considera necesario asfaltar esas y algunas otras calles, así como instalar distribuidores de tránsito que ordenen y hagan más segura la circulación (con su correspondiente señalización horizontal y vertical) y mejorar puntualmente algunos desagües.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de infraestructura de esa zona balnearia.

Beneficiarios: 200 personas, 80 hogares. Fuente: OTU.

Inicio anticipado: Nota N°248/R/2024 29/08/2024.

Productos:

- 30.045m2 tratamiento bituminoso
- 84m caños
- 300m2 señalización horizontal
- 100u señalización vertical

Técnico responsable del proyecto: Ing. Héctor Anzalas

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 21:408.747	\$ 18:197.435	\$ 3:211.312
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1059 El agua como pilar de vida, desarrollo y producción en el medio rural

Departamento: Lavalleja

Técnicas evaluadoras: Lic. Betty Francia y Cra. Angélica Nacimiento

Descripción: Atender la demanda de pequeños productores en relación a dificultades de acceso al agua para la producción, a través de la construcción de pozos semisurgentes que posibiliten el acceso al agua (cantidad y calidad) con destino a la producción, fomentando el desarrollo rural.

Objetivo general: Fomentar el desarrollo rural del departamento de Lavalleja facilitando el acceso al agua para la producción familiar.

Beneficiarios: 15 productores familiares.

Producto:

- 15u abastecimiento de agua

Técnico responsable del proyecto: José Rojas

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5:080.538	\$ 4:318.457	\$ 762.081
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación de imágenes en las certificaciones que den cuenta del avance de la ejecución, lugar y trabajo realizado. Las certificaciones se realizan contra presentación de facturas.



Proyecto: FDI2024/1066 Adquisición de un camión recolector para el Municipio de Batlle y Ordoñez

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Adquisición de un camión recolector por intermedio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Características:

- Eje sencillo, no menor 220 HP, con capacidad de instalación de un equipo para carga no menor a 15 m3.
- Cabina con capacidad para 3 personas, incluido el conductor, equipada con cinturones de seguridad de tres puntas.
- Motor Diesel, inyección electrónica (excluyente), caja de cambios manual, motor de 6 cilindros.
- Sólo unidades 0 km.
- La unidad debe contar con todas las conexiones y capacidades para operar una con caja de recolector y compactador de residuos.

Objetivo general: Recolección de residuos en forma mecánica a través de la adquisición de un camión recolector para el Municipio de Batlle y Ordoñez.

Producto:

- 1u camión recolector

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 1 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5:489.748	\$ 4:666.286	\$ 823.462
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Según llamado a precios y monto a pagar en función de factura remitida por la Intendencia de Lavalleja.



Proyecto: FDI2024/1068 Mejora de calles del barrio Tanco de la localidad de José Pedro Varela

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: El pavimento de las calles del barrio Tanco de la localidad de José Pedro Varela se encuentra en mal estado, careciendo de condiciones para la adecuada circulación. Con el proyecto se prevé realizar obras para mejorar la infraestructura vial y el escurrimiento de aguas pluviales.

Objetivo general: Mejorar la circulación vial de las calles del barrio Tanco de la localidad de José Pedro Varela.

Beneficiarios: 5.118 personas, 1.230 hogares. Fuente: Censo INE 2011.

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Productos:

- 8.286m² tratamiento bituminoso
- 335m alcantarillas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 12:590.809	\$ 10:702.188	\$ 1:888.621
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1056 Pavimentación de calles en la localidad de Capurro

Departamento: San José

Técnica evaluadora: Ing. Isabel Agustins

Descripción: Pavimentación de calles con tratamiento bituminoso doble en calles de la localidad de Capurro en las que la Intendencia ya ha construido infraestructura pluvial (cordones cuneta y badenes). Este proyecto consolida la localidad de Capurro al pavimentar las calles.

Objetivo general: Contribuir a la conectividad territorial del departamento de San José, mediante la mejora en la caminería, favoreciendo la movilidad de servicios y personas, mejorando consecuentemente la calidad de vida de los ciudadanos.

Beneficiarios: 517 personas, habitantes de la localidad de Capurro. Fuente: Censo INE 2011.

Inicio anticipado: Nota N°249/R/2024 29/08/2024.

Producto:

- 19.835m2 tratamiento bituminoso

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gimena Cabrera

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 13:066.609	\$ 11:106.618	\$ 1:959.991
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1067 Recolección y acopio de agua para productores familiares del departamento de San José

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Agr. Andrés Fonseca

Descripción: Facilitación de reservorios de agua, específicamente tanques plásticos de diferente capacidad para recolección de dos orígenes diferentes de agua en función de las características del predio: (i) pozos de agua subterráneos con poco caudal de agua; (ii) recolección de agua desde techos, lo que permite aprovechar una fuente de agua muchas veces desperdiciada. Además de los tanques, se brindarán a los productores los insumos necesarios para la colecta. El tamaño de los tanques será dimensionado en función de los requisitos de cada productor.

Objetivo general: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores rurales del departamento de San José a través de la dotación de herramientas de planificación y equipamiento para enfrentar las situaciones de déficit hídrico.

Beneficiarios: 40 productores familiares.

Técnico responsable del proyecto: Julio Teijeiro

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3:355.068	\$ 2:851.808	\$ 503.260
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación por parte de la Intendencia de San José de las actas de selección de productores, informes técnicos de diseño particular y comodato firmado.



Proyecto: FDI2024/1046 Recuperación de pavimentos asfálticos en la localidad de Cardona

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Proyecto de mantenimiento vial que comprende escarificado y conformación de bases y aplicación de tratamiento bituminoso doble en una superficie de 11.000m² de calles de la ciudad de Cardona. El proyecto se desarrolla en territorio municipalizado y se contabiliza dentro del 30% del porcentaje anual destinado a mantenimiento y/o adquisición de maquinaria.

Objetivo general: Conservar las infraestructuras viales existentes y la transitabilidad en la ciudad de Cardona.

Beneficiarios: 8.162 personas. Fuente: Censo INE 2011.

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Inicio anticipado: Nota N°220/R/2024 - 22/07/2024.

Producto:

- 11.017m² tratamiento bituminoso

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Faber

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 4:083.209	\$ 3:470.728	\$ 612.481
Porcentaje	100%	85%	15%



1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2021/1075 Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Caminos de los Horneros y Avda. a la Rambla Costanera

Departamento: Canelones

Técnica supervisora: Ing. Isabel Agustins

Descripción: La Intendencia de Canelones presenta solicitud de ampliación del proyecto con el objetivo de incluir bacheo con material granular para el ensanche y saneo del borde del camino Manuel Márquez (tramo costanera) en toda su extensión.

Modalidad de ejecución: Contrato

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:922.705	\$ 1:634.299	\$ 288.406
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2021/1121 Mercado de artesanos de la ciudad de Colonia del Sacramento

Departamento: Colonia

Técnico supervisor: Arq. Alberto Leira

Descripción: La Intendencia de Colonia solicita la ampliación del proyecto para generar un espacio para juegos infantiles, un deck de madera con espacio para mesas y sillas, construcción de una senda peatonal que vincula el Mercado con la Escuela de Hotelería y la zona de puerto. Se prevé colocar iluminación en todo el recorrido.

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5:070.944	\$ 4:310.302	\$ 760.642
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1061 Reacondicionamiento de calles urbanas de la ciudad de Minas

Departamento: Lavalleja

Técnica supervisora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: La Intendencia de Lavalleja solicita la ampliación del proyecto con el objetivo de realizar obras en la continuación de 19 de Abril en la calle Carlos Falco de Medina, entre O. Bonilla y Ruta N°12 y entre Ruta N°12 y Cumbres del Alma, en una extensión aproximada de 1.950m. Entre las actividades previstas en la ampliación se destaca: tareas de reciclado con cemento portland, tratamiento bituminoso doble, pluviales y señalización.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 10:996.868	\$ 9:347.338	\$ 1:649.530
Porcentaje	100%	85%	15%

1.3 Reformulación de proyecto para aprobación

Proyecto: FDI2021/1028 Recalificación zona norte de la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico supervisor: Ing. Mario Capote

Descripción: La Intendencia de Cerro Largo presenta una reformulación de proyecto que consiste en la reducción de cantidades de rubros y eliminación de rubros con el objetivo de disminuir el monto total de la inversión prevista originalmente.

Detalle:

- 10u Suministro y colocación de paradas de bus
- 9u Suministro y colocación de carteles de obra
- 8.081,5m³ Excavación no clasificada
- 27.511,50m² Escarificado y conformación de bases
- 8.363m³ Reparación de bases y subbases (30cm, CBR >80)
- 35.395m² Ejecución de riego bituminoso de imprimación
- 10.152,50m² Ejecución de tratamiento bituminoso doble
- 10.152,50m² Ejecución tratamiento bituminoso de sellado
- 20,30m³ Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas
- 42,47m³ Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticas
- 243,66m³ Agregado pétreo grueso y mediano para tratamiento
- 81,22m³ Agregado pétreo finos para sellado
- 2.129m Construcción de cordón cuneta
- 73.938,30m² Construcción de veredas espesor 7cm
- 7383,89m³ Bases bajo veredas
- 346u Rampas de accesibilidad
- 5.490u Forestación

Estos rubros estaban previstos ejecutarse por Administración por un monto de \$ 148:406.931 (OPP+GD).

Se propone eliminar los rubros de carpeta asfáltica en los barrios Ruiz y Parte Barrio, por un monto de \$ 20:854.023 básico + I.V.A (OPP+GD). Rubros por contrato. Estos rubros de carpeta asfálticas a ejecutar por contrato, se plantean ejecutarse en las calles Villardemoros y Leandro Gómez, por un monto de \$ 25:150.171 básico + IVA (OPP+GD). Se plantea agregar rubros por Administración en los barrios Progreso/ARPI y calles Villardemoros y Leandro Gómez, por un monto de \$ 68:516.343:

- 18.169m³ Excavación no clasificada
- 60.564m² Escarificado y conformación de bases
- 18.169m³ Reparación de bases y subbases (30cm, CBR >80)
- 60.564m² Ejecución de riego bituminoso de imprimación
- 20.002m² Ejecución de tratamiento bituminoso doble
- 20.002m² Ejecución tratamiento bituminoso de sellado
- 88m³ Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticas
- 480m³ Agregado pétreo grueso y mediano para tratamiento
- 20m³ Agregado pétreo finos
- 8.557m Construcción de cordón cuneta
- 12.595m² Construcción de veredas espesor 7cm
- 1.260m³ Bases bajo veredas
- 108u Rampas de accesibilidad



En resumen, la Intendencia de Cerro Largo solicita disminuir en \$ 75:147.080 la inversión original prevista por un total de \$ 484:684.648, quedando el proyecto con una inversión de \$ 409:537.568.

Se eliminan rubros complementarios que hacen integral al proyecto en algunos barrios, estos rubros son veredas, rampas y forestación.

1.4 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Canelones	FDI2024/1073	Mantenimiento de pavimentos Municipio 18 de Mayo	Ing. Isabel Agustins	2024-08-21	Documentación en estudio
Canelones	FDI2024/1072	Mantenimiento de Avda. Giannattasio en Ciudad de la Costa	Ing. Francisco Sorribas	2024-08-21	Documentación en estudio
Canelones	FDI2024/1071	Mantenimiento Camino de La Tropas en Toledo	Ing. María Indarte	2024-08-21	Visita al territorio en coordinación
Canelones	FDI2024/1070	Acondicionamiento de cruces viales en Avda. Gianattassio en Ciudad de la Costa	Ing. Francisco Sorribas	2024-08-21	Documentación en estudio
Canelones	FDI2024/1014	Pavimentación de la Avda. Queguay en el Pinar	Ing. María Indarte	2024-02-29	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Canelones	FDI2024/1074	Mantenimiento Ruta N°74 Joaquín Suárez	Ing. María Indarte	2024-08-21	Visita al territorio en coordinación
Canelones	FDI2024/1079	Adecuación de Av. Costanera en Villa Aeroparque	Ing. Isabel Agustins	2024-09-05	Documentación en estudio

Canelones	FDI2024/1078	Rehabilitación de Ruta N°10 en Salinas	Ing. Isabel Agustins	2024-09-05	Documentación en estudio
Cerro Largo	FDI2024/1033	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en barrios Los Vascos, La Palma y Altos del Moliterno en la ciudad de Melo	Ing. Isabel Agustins	2024-05-21	Documentación en estudio
Durazno	FDI2024/1082	Mejora de la circulación vial en la Avda. Héctor Petrini de Sarandí del Yí	Ing. Ricardo Gamboa	2024-09-09	Documentación en estudio
Durazno	FDI2024/1080	Repavimentación de Avda. Carlos Reyles en Santa Bernardina	Arq. Alicia Varela	2024-09-05	Documentación en estudio
Durazno	FDI2024/1060	Estadio Juan Ramón Carrasco	Arq. Carolina Ghio	2024-08-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Ricardo Montandón	2024-07-31	Documentación en estudio
Flores	FDI2024/1048	Mejora pluvial e iluminación de barrio La Criolla en Trinidad	Ing. Mario Capote, Ing. Ricardo Montandón, María Noel de la Vega	2024-06-27	Documentación en estudio

Florida	FDI2024/1053	Módulo demostrativo ganadero de Florida	Ing. Agr. Andrés Fonseca	2024-07-19	Documentación en estudio
Florida	FDI2024/1042	Infraestructura vial en la localidad de Mendoza Chico	Ing. Isabel Agustins	2024-06-14	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-08	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2024-06-03	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2024/1064	Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young	Ing. Ricardo Gamboa	2024-08-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2024/1069	Mantenimiento de pavimentación de calles del Balneario Las Cañas	Ing. Ricardo Gamboa	2024-08-19	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID

Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	Ec. Verónica Leiza	2024-08-21	Documentación en estudio
Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Arq. Cecilia Malán	2024-05-09	Documentación en estudio
Rivera	FDI2024/1081	Mantenimiento de infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	Ing. Mario Capote	2024-09-05	Documentación en estudio
Rocha	FDI2024/1065	Intervención del circuito vial en Barrio Parque del Balneario La Paloma	Ing. Francisco Sorribas	2024-08-06	Documentación en estudio
Rocha	FDI2024/1061	Pavimentación de Avda. Introini en Lascano	Ing. Mario Capote	2024-08-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2024/1083	Fortalecimiento del sector audiovisual en Salto	Ing. Agr. Andrés Fonseca	2024-09-09	Documentación en estudio
Salto	FDI2024/1055	Compra de camiones recolectores para la ciudad de Salto	Ing. Ricardo Gamboa	2024-07-22	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID

Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpiérrez de la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	Documentación en estudio
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Soriano	FDI2024/1076	Cancha de handball	Arq. Iris Rozada	2024-08-23	Visita al territorio realizada
Soriano	FDI2024/1041	Acondicionamiento urbano del barrio MEVIR de la localidad de Cardona	Arq. Iris Rozada	2024-06-12	Documentación en estudio
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio
Treinta y Tres	FDI2024/1077	Construcción de infraestructura en el barrio Isaac De León en la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2024-09-02	Documentación en estudio

1.5 Certificaciones

8° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Agosto/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1005	Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas	1.610.585
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	1.670.152
Artigas - OPP	FDI2021/1114	Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión	83.360
Artigas - OPP	FDI2021/1125	Mejora vial de calles del Municipio Bella Unión	629.909
Artigas - OPP	FDI2021/1142	Adecuación de calle Blandengues de la ciudad de Artigas	13.376.357
Artigas - OPP	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	154.582
Canelones - OPP	FDI2021/1075	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera	483.734
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	17.596.441
Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	23.259.542
Canelones - OPP	FDI2024/1013	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2	9.431.864



Cerro Largo - OPP	FDI2024/1006	Mantenimiento de calles en barrio Hipódromo en el Municipio de Bañado Medina	5.045.309
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	137.254
Colonia - OPP	FDI2023/1018	Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras	3.016.136
Colonia - OPP	FDI2024/1007	Adquisición de cilindros compactadores	5.026.174
Durazno - OPP	FDI2022/1008	Consolidación de calles en la localidad de Carlos Reyles	449.237
Durazno - OPP	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	3.105.621
Durazno - OPP	FDI2023/1020	Fondo de emergencia agropecuaria	340.000
Durazno - OPP	FDI2024/1001	Monitoreo de aguas superficiales en Río Yí, Río Negro y afluentes	41.825
Durazno - OPP	FDI2024/1008	Sostenibilidad en acción, proyecto de compostaje y reciclaje	6.375
Durazno - OPP	FDI2024/1017	Mantenimiento de pavimentos con carpeta asfáltica de la ciudad de Durazno	4.782.675
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	13.016
Flores - OPP	FDI2023/1058	Subestación autorizada por UTE para el abastecimiento de energía eléctrica dentro del Ecoparque Industrial	68.003
Florida - OPP	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce y Nico Pérez	1.399.124



Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	25.991
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	155.930
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	72.482
Florida - OPP	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	1.742.494
Florida - OPP	FDI2023/1019	Fondo de emergencia agropecuaria	204.000
Florida - OPP	FDI2023/1032	Economía circular	8.134
Florida - OPP	FDI2023/1042	Florida emprende	120.718
Florida - OPP	FDI2023/1078	Consolidación de la horticultura de Florida	13.504
Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	85.671
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	1.965.389
Lavalleja - OPP	FDI2022/1060	El agua como sustento del productor en el medio rural	281.151
Lavalleja - OPP	FDI2023/1061	Reacondicionamiento de calles urbanas de la ciudad de Minas	2.963.067
Lavalleja - OPP	FDI2024/1020	Reparación de calles del oeste de la ciudad de Minas	1.813.404
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	35.914
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	5.593.002
Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	177.302
Paysandú - OPP	FDI2024/1025	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio Centro de la localidad de Guichón	2.512.184
Paysandú - OPP	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	1.874.318



Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	18.612
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	36.230
Río Negro - OPP	FDI2022/1106	Sistema Integral de Gestión	265.647
Río Negro - OPP	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	164.413
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	470.702
Río Negro - OPP	FDI2024/1038	Parque lineal Young	5.383.008
Río Negro - OPP	FDI2024/1040	Mantenimiento de pavimentos de calles de la ciudad de Young	572.934
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	2.719.821
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	19.562
Rivera - OPP	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	6.533.501
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	110.998
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	925.941
Rivera - OPP	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	864.348
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rivera - OPP	FDI2022/1114	Plan departamental de capacitaciones en TI	34.680
Rivera - OPP	FDI2022/1123	Reciclando para fabricar ladrillos proyectamos futuro	21.250



Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	8.007.293
Rocha - OPP	FDI2024/1012	Mejora en la infraestructura de agua para productores familiares del Departamento de Rocha	235.044
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	1.515.581
Salto - OPP	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja	1.737.741
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	47.411
Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	28.275
Salto - OPP	FDI2023/1025	Salto Emprende	75.302
Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	30.695
Salto - OPP	FDI2023/1071	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 3	489.639
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	194.252
San José - OPP	FDI2023/1030	Acondicionamiento acceso norte a la localidad de Rodríguez	327.784
San José - OPP	FDI2024/1023	Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras	381.674
San José - OPP	FDI2024/1034	Pavimentación de calles en la ciudad de Ecilda Paullier	734.539
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	46.511
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	36.230
Soriano - OPP	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	25.043.332
Soriano - OPP	FDI2023/1038	Fortalecimiento a la producción ovina	183.489



Soriano - OPP	FDI2023/1065	Formalización y reubicación de vendedores de torta fritas del espacio de la rambla de la ciudad de Mercedes	938.954
Soriano - OPP	FDI2024/1057	Adquisición de camión doble cabina con volcadora para el Municipio de Palmitas	720.733
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	3.284.087
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	536.355
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	1.719.141
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1112	Reacondicionamiento de calles en la localidad de Tambores	2.021.519
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de Polanco	3.707.617
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1011	Plan de mantenimiento vial	715.748
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1039	Mantenimiento vial	3.311.037
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1017	Embellecimiento y jerarquización de los bulevares y avenidas de la ciudad de Treinta y Tres	106.635
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1147	Modernización de la Plaza de Deportes de la ciudad de Treinta y Tres	950.948
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	72.590
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	1.548.994
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	3.083.555
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1063	Terminal de ómnibus de la ciudad de Treinta y Tres	3.515.029
Total			194.909.047

1.6 Ejecución

Presupuesto total 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	64.611.941	38,6%	47.086.995	28,1%	17.524.945	10,5%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	150.722.613	37,9%	99.951.032	25,2%	50.771.581	12,8%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	60.484.071	30,8%	55.438.762	28,2%	5.045.309	2,6%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	38.262.133	42,2%	30.082.570	33,2%	8.179.564	9,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	31.499.868	22,8%	22.774.135	16,5%	8.725.733	6,3%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	33.048.892	64,8%	32.967.873	64,7%	81.019	0,2%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	39.133.142	32,5%	35.305.095	29,3%	3.828.047	3,2%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	47.896.513	38,0%	40.873.502	32,4%	7.023.011	5,6%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	46.448.923	27,5%	36.256.203	21,5%	10.192.720	6,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	23.690.802	24,3%	16.779.255	17,2%	6.911.547	7,1%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	105.647.285	53,1%	94.369.447	47,4%	11.277.839	5,7%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	57.096.427	48,8%	48.854.090	41,7%	8.242.337	7,0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	149.709.256	74,9%	145.784.613	72,9%	3.924.643	2,0%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	23.318.254	20,2%	21.680.005	18,8%	1.638.249	1,4%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	79.551.826	73,4%	52.582.577	48,5%	26.969.249	24,9%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	126.165.183	61,1%	110.869.679	53,7%	15.295.504	7,4%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	54.924.391	46,4%	45.646.640	38,5%	9.277.752	7,8%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	1.184.109.546	43,9%	989.200.498	36,7%	194.909.047	7,2%	Total

Proyectos de inversión 2024

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	167.534.249	62.553.580	37,3%	45.028.634	26,9%	17.524.945	10,5%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	149.528.529	37,6%	98.756.948	24,9%	50.771.581	12,8%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	60.484.071	30,8%	55.438.762	28,2%	5.045.309	2,6%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	37.200.233	41,0%	29.157.923	32,2%	8.042.310	8,9%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	30.198.225	21,9%	21.818.867	15,8%	8.379.358	6,1%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	32.273.456	63,3%	32.273.456	63,3%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	35.151.666	29,2%	32.010.049	26,6%	3.141.617	2,6%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	44.412.734	35,3%	37.670.874	29,9%	6.741.860	5,4%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	44.195.493	26,2%	34.215.989	20,3%	9.979.504	5,9%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	19.401.931	19,9%	12.709.639	13,1%	6.692.292	6,9%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	102.063.191	51,3%	91.945.520	46,2%	10.117.671	5,1%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	56.861.383	48,6%	48.854.090	41,7%	8.007.293	6,8%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	148.048.075	74,1%	144.276.840	72,2%	3.771.235	1,9%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	21.815.367	18,9%	20.371.370	17,6%	1.443.997	1,3%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	76.885.871	70,9%	51.121.806	47,1%	25.764.065	23,8%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	123.895.773	60,0%	109.136.624	52,8%	14.759.149	7,1%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	54.427.631	46,0%	45.222.470	38,2%	9.205.162	7,8%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	1.151.295.234	42,7%	961.907.887	35,7%	189.387.347	7,0%	Total

15% Proyectos en territorio municipalizado 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	42.811.520	25,6%	40.356.877	24,1%	2.454.643	1,5%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	18.300.368	4,6%	703.927	0,2%	17.596.441	4,4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	20.479.912	10,4%	15.434.604	7,8%	5.045.309	2,6%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	134.810	0,1%	134.810	0,1%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	22.372.409	18,6%	20.629.915	17,1%	1.742.494	1,4%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	9.696.020	7,7%	9.696.020	7,7%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	18.311.471	10,9%	15.799.287	9,4%	2.512.184	1,5%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	827.934	0,9%	255.000	0,3%	572.934	0,6%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	26.703.503	22,8%	18.696.210	16,0%	8.007.293	6,8%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	37.045.373	18,5%	35.307.633	17,7%	1.737.741	0,9%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	8.995.775	7,8%	7.933.452	6,9%	1.062.323	0,9%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	720.733	0,7%	0	0,0%	720.733	0,7%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	21.557.697	10,4%	17.850.080	8,6%	3.707.617	1,8%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	728.032	0,6%	728.032	0,6%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	280.583.582	10,4%	235.423.870	8,7%	45.159.712	1,7%	Total


3% Proyectos de desarrollo productivo 2024

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	2.058.361	1,23%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	1.194.084	0,30%	1.194.084	0,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	1.061.901	1,17%	924.647	1,02%	137.254	0,15%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	1.301.643	0,94%	955.268	0,69%	346.375	0,25%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	775.436	1,52%	694.417	1,36%	81.019	0,16%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	3.981.476	3,31%	3.295.046	2,74%	686.430	0,57%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	3.483.779	2,77%	3.202.627	2,54%	281.151	0,22%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	2.253.430	1,34%	2.040.214	1,21%	213.216	0,13%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	4.288.871	4,40%	4.069.616	4,18%	219.255	0,23%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	3.584.094	1,80%	2.423.926	1,22%	1.160.168	0,58%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	235.044	0,20%	0	0,00%	235.044	0,20%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	1.661.181	0,83%	1.507.773	0,75%	153.407	0,08%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	1.502.887	1,30%	1.308.635	1,13%	194.252	0,17%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	2.665.955	2,46%	1.460.771	1,35%	1.205.184	1,11%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	2.269.409	1,10%	1.733.054	0,84%	536.355	0,26%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	496.760	0,42%	424.170	0,36%	72.590	0,06%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	32.814.311	1,22%	27.292.612	1,01%	5.521.700	0,20%	Total

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	2.511.854	13.776.604	17.524.945
Canelones	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	30.341.066	21.936.587	50.771.581
Cerro Largo	11.727.650	4.079.261	5.921.619	9.695.108	12.288.028	4.778.100	6.948.997	5.045.309
Colonia	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	1.979.802	10.198.690	8.179.564
Durazno	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	2.398.900	14.139.312	8.725.733
Flores	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	334.367	297.717	81.019
Florida	6.711.372	3.700.819	3.030.851	2.411.936	3.294.472	5.150.828	11.004.817	3.828.047
Lavalleja	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	4.033.687	10.502.046	7.023.011
Maldonado	38.403.455	13.494.569	0	0	0	0	0	0
Paysandú	53.649	10.025.562	2.043.146	2.715.718	4.409.881	7.148.555	9.859.692	10.192.720
Río Negro	1.097.597	1.331.747	1.886.681	2.906.778	4.037.248	2.206.500	3.312.703	6.911.547
Rivera	28.956.955	26.881.243	6.467.808	9.629.214	8.479.279	6.203.398	7.751.551	11.277.839
Rocha	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	2.319.466	25.150.308	8.242.337
Salto	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	18.213.070	6.263.268	3.924.643
San José	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	565.838	7.758.883	1.638.249
Soriano	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	5.758.617	7.410.983	26.969.249
Tacuarembó	24.948.273	4.416.172	4.331.584	3.359.883	13.806.873	17.320.008	42.686.885	15.295.504
Treinta y Tres	3.004.942	16.035.261	5.786.436	3.779.344	3.379.594	2.352.576	11.308.486	9.277.752
Total	201.701.317	179.103.532	75.365.326	91.588.838	117.517.323	113.616.633	210.307.529	194.909.047

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2024



Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2023	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2024	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	% Ejecución
Artigas	4.782.178	5.092.709	9.874.887	0%
Canelones	11.343.234	12.079.808	23.423.042	0%
Cerro Largo	5.613.861	5.978.398	11.592.259	0%
Colonia	2.587.459	2.755.476	5.342.934	0%
Durazno	3.935.093	4.190.619	8.125.712	0%
Flores	1.455.447	1.549.956	3.005.403	0%
Florida	3.434.543	3.657.566	7.092.109	0%
Lavalleja	3.596.260	3.829.783	7.426.043	0%
Maldonado	2.256.326	2.402.840	4.659.166	0%
Paysandú	4.812.981	5.125.513	9.938.494	0%
Río Negro	2.779.978	2.960.496	5.740.474	0%
Rivera	5.683.168	6.052.205	11.735.373	0%
Rocha	3.342.134	3.559.156	6.901.290	0%
Salto	5.706.271	6.076.808	11.783.078	0%
San José	3.295.930	3.509.951	6.805.881	0%
Soriano	3.095.710	3.296.730	6.392.439	0%
Tacuarembó	5.898.790	6.281.828	12.180.618	0%
Treinta y Tres	3.380.638	3.600.160	6.980.798	0%
Total	77.000.000	82.000.000	159.000.000	0%

1.7 Presupuesto comprometido

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)	Comprometido total 2024 - 2025
		\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%	%
Artigas	167.534.249	159.678.491	95%	0	0%	95%	130.386.638	78%	0	0%	78%	173%
Canelones	397.387.999	306.059.443	77%	26.049.178	7%	84%	21.979.319	6%	5.593.733	1%	7%	91%
Cerro Largo	196.670.640	218.274.573	111%	6.000.374	3%	114%	139.483.801	71%	3.966.250	2%	73%	187%
Colonia	90.646.551	100.310.380	111%	25.955.373	29%	139%	26.871.597	30%	9.076.899	10%	40%	179%
Durazno	137.858.296	99.496.716	72%	0	0%	72%	66.334.049	48%	0	0%	48%	120%
Flores	50.988.688	46.207.819	91%	0	0%	91%	20.745.540	41%	0	0%	41%	131%
Florida	120.322.504	121.521.178	101%	0	0%	101%	113.089.279	94%	0	0%	94%	195%
Lavalleja	125.987.913	97.753.502	78%	24.053.286	19%	97%	0	0%	4.980.981	4%	4%	101%
Maldonado	79.045.951	79.892.538	101%	0	0%	101%	0	0%	0	0%	0%	101%
Paysandú	168.613.374	231.549.811	137%	0	0%	137%	87.772.325	52%	0	0%	52%	189%
Río Negro	97.391.086	84.016.738	86%	0	0%	86%	23.793.848	24%	0	0%	24%	111%
Rivera	199.098.672	222.082.406	112%	0	0%	112%	149.134.198	75%	0	0%	75%	186%
Rocha	117.085.127	113.663.864	97%	0	0%	97%	21.947.993	19%	0	0%	19%	116%
Salto	199.908.016	185.038.181	93%	0	0%	93%	116.937.373	58%	0	0%	58%	151%
San José	115.466.439	99.687.699	86%	13.388.064	12%	98%	59.621.803	52%	570.361	0%	52%	150%
Soriano	108.452.124	95.249.320	88%	3.470.728	3%	91%	5.541.735	5%	0	0%	5%	96%
Tacuarembó	206.652.551	199.194.372	96%	0	0%	96%	214.812.680	104%	0	0%	104%	200%
Treinta y Tres	118.434.035	146.343.178	124%	0	0%	124%	61.043.712	52%	0	0%	52%	175%
Total	2.697.544.217	2.606.020.209	97%	98.917.003	4%	100%	1.259.495.890	47%	24.188.224	1%	48%	148%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024. Se solicitó a las Intendencias que cuentan con más del 100% del presupuesto comprometido para el año 2024 la replanificación de su cartera de proyectos.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024 %	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*) %
			\$	%	\$	%		\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	157.620.130	94%	0	0%	94%	130.386.638	78%	0	0%	78%
Canelones	14,73%	397.387.999	300.907.706	76%	26.049.178	7%	82%	21.979.319	6%	5.593.733	1%	7%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	216.657.940	110%	6.000.374	3%	113%	139.483.801	71%	3.966.250	2%	73%
Colonia	3,36%	90.646.551	120.770.074	133%	21.645.071	24%	157%	26.871.597	30%	9.076.899	10%	40%
Durazno	5,11%	137.858.296	95.856.242	70%	0	0%	70%	66.267.962	48%	0	0%	48%
Flores	1,89%	50.988.688	45.141.037	89%	0	0%	89%	20.745.540	41%	0	0%	41%
Florida	4,46%	120.322.504	106.554.496	89%	0	0%	89%	110.714.029	92%	0	0%	92%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	94.269.723	75%	22.901.697	18%	93%	0	0%	1.814.114	1%	1%
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.438.716	63%	0	0%	63%	0	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	168.613.374	225.661.689	134%	0	0%	134%	86.103.350	51%	0	0%	51%
Río Negro	3,61%	97.391.086	77.931.214	80%	0	0%	80%	23.793.848	24%	0	0%	24%
Rivera	7,38%	199.098.672	209.040.948	105%	0	0%	105%	149.134.198	75%	0	0%	75%
Rocha	4,34%	117.085.127	109.680.633	94%	0	0%	94%	21.947.993	19%	0	0%	19%
Salto	7,41%	199.908.016	178.414.895	89%	0	0%	89%	111.285.991	56%	0	0%	56%
San José	4,28%	115.466.439	96.688.643	84%	11.106.618	10%	93%	59.621.803	52%	0	0%	52%
Soriano	4,02%	108.452.124	84.452.669	78%	3.470.728	3%	81%	5.541.735	5%	0	0%	5%
Tacuarembó	7,66%	192.087.119	184.487.715	96%	0	0%	96%	212.103.306	110%	0	0%	110%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	143.833.647	121%	0	0%	121%	60.090.215	51%	0	0%	51%
Total	100%	2.697.544.217	2.497.408.117	93%	91.173.666	3%	96%	1.246.071.325	46%	20.450.996	1%	47%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024. Los montos contabilizados dentro de los proyectos de inversión incluyen los montos de los proyectos en territorio municipalizado y proyectos de mantenimiento o compra de maquinaria.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%		\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	103.444.489	62%	0	0%	62%	76.786.612	46%	0	0%	46%
Canelones	14,73%	397.387.999	118.972.103	30%	0	0%	30%	0	0%	0	0%	0%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	68.763.083	35%	0	0%	35%	35.000.000	18%	0	0%	18%
Colonia	3,36%	90.646.551	2.169.553	2%	0	0%	2%	26.871.597	30%	0	0%	30%
Durazno	5,11%	137.858.296	1.966.262	1%	0	0%	1%	0	0%	0	0%	0%
Flores	1,89%	50.988.688	7.659.418	15%	0	0%	15%	11.795.540	23%	0	0%	23%
Florida	4,46%	120.322.504	56.917.777	47%	0	0%	47%	13.028.938	11%	0	0%	11%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	13.251.125	11%	8.888.073	7%	18%	0	0%	1.814.114	1%	1%
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.972.538	63%	0	0%	63%	0	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	168.613.374	43.673.344	26%	0	0%	26%	1.862.978	1%	0	0%	1%
Río Negro	3,61%	97.391.086	14.728.001	15%	0	0%	15%	4.936.473	5%	0	0%	5%
Rivera	7,38%	199.098.672	41.571.925	21%	0	0%	21%	0	0%	0	0%	0%
Rocha	4,34%	117.085.127	52.635.525	45%	0	0%	45%	0	0%	0	0%	0%
Salto	7,41%	199.908.016	35.486.395	18%	0	0%	18%	32.876.612	16%	0	0%	16%
San José	4,28%	115.466.439	19.370.692	17%	0	0%	17%	0	0%	0	0%	0%
Soriano	4,02%	108.452.124	11.698.669	11%	3.470.728	3%	14%	1.166.757	1%	0	0%	1%
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	55.659.923	27%	0	0%	27%	69.038.816	33%	0	0%	33%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	12.516.474	11%	0	0%	11%	1.849.264	2%	0	0%	2%
Total	100%	2.697.544.217	710.457.296	26%	12.358.801	0%	27%	275.213.587	10%	1.814.114	0%	10%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	0	0,00%	1,23%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Canelones	14,73%	397.387.999	5.151.737	1,30%	0	0,00%	1,30%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	1.616.633	0,82%	0	0,00%	0,82%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Colonia	3,36%	90.646.551	2.920.837	3,22%	4.310.302	4,76%	7,98%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Durazno	5,11%	137.858.296	3.640.474	2,64%	0	0,00%	2,64%	66.088	0,05%	0	0,00%	0,05%
Flores	1,89%	50.988.688	1.066.782	2,09%	0	0,00%	2,09%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Florida	4,46%	120.322.504	14.966.683	12,44%	0	0,00%	12,44%	2.375.250	1,97%	0	0,00%	1,97%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	3.483.779	2,77%	1.151.589	0,91%	3,68%	0	0,00%	3.166.867	2,51%	2,51%
Maldonado	2,93%	79.045.951	533.822	0,68%	0	0,00%	0,68%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Paysandú	6,25%	168.613.374	5.888.122	3,49%	0	0,00%	3,49%	1.668.975	0,99%	0	0,00%	0,99%
Río Negro	3,61%	97.391.086	6.085.524	6,25%	0	0,00%	6,25%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Rivera	7,38%	199.098.672	13.041.458	6,55%	0	0,00%	6,55%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Rocha	4,34%	117.085.127	3.983.232	3,40%	0	0,00%	3,40%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Salto	7,41%	199.908.016	6.623.286	3,31%	0	0,00%	3,31%	5.651.381	2,83%	0	0,00%	2,83%
San José	4,28%	115.466.439	2.999.056	2,60%	2.281.446	1,98%	4,57%	0	0,00%	570.361	0,49%	0,49%
Soriano	4,02%	108.452.124	10.796.651	9,96%	0	0,00%	9,96%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	14.706.656	7,12%	0	0,00%	7,12%	2.709.375	1,31%	0	0,00%	1,31%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	2.509.531	2,12%	0	0,00%	2,12%	953.498	0,81%	0	0,00%	0,81%
Total	100%	2.697.544.217	102.072.624	3,78%	7.743.337	0,29%	4,07%	13.424.567	0,50%	3.737.228	0,14%	0,64%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024.

1.8 Proyectos cerrados 2024

Departamento	Código	Proyecto	Categoría	% Ejecución
Flores	FDI2022/1020	Pavimentación de calles varias de la ciudad de Trinidad (*)	Infraestructura básica	87%
Florida	FDI2021/1155	Renovación de maquinarias para el Departamento de Obras de Florida	Maquinaria	44%
Florida	FDI2022/1065	Obras complementarias Estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida	Edificaciones	40%
Lavalleja	FDI2021/1110	Accesos norte a la ciudad de Minas	Infraestructura básica	87%
Paysandú	FDI2018/1046	Acondicionamiento del 1º anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa 2 (Av. Soriano)	Infraestructura integral	54%
Rivera	FDI2023/1052	Mantenimiento y acondicionamiento del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 2	Edificaciones	78%
Rocha	FDI2022/1097	Pavimentación del barrio Ibañez en la localidad de Lascano (*)	Infraestructura básica	60%
Rocha	FDI2023/1031	Adquisición de camión-perforadora de suelos para construcción de pozos semisurgentes	Desarrollo productivo	0%
Salto	FDI2021/1159	Estudio preliminar para el rediseño del proceso de disposición final de residuos de Salto	Idea proyecto	31%
San José	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables (*)	Infraestructura rural	18%
San José	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en los barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	Infraestructura básica	81%
Tacuarembó	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	Infraestructura integral	87%
Treinta y Tres	FDI2023/1054	Adquisición de maquinaria vial y equipos para el Municipio de Gral. Enrique Martínez	Maquinaria	80%



NOTAS:

- Según lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento Operativo del Programa Fondo de Desarrollo del Interior:
"Cuando la ejecución del proyecto no alcance el 90% dicho cierre de informa a la CSD. En los casos en que transcurran 12 meses consecutivos sin certificación en un proyecto, se procederá al cierre del mismo previo informe a la CSD."

- (*) Proyectos cerrados al transcurrir 12 meses sin certificación.

1.9 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Julio	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos previstos Setiembre	Saldo
Artigas	47.086.995	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	2.511.854	13.776.604	0
Canelones	99.951.034	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	30.341.066	21.936.587	0
Cerro Largo	55.438.762	11.727.650	4.079.261	5.921.618	9.695.108	12.288.028	4.778.100	6.948.997	0
Colonia	30.082.570	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	1.979.802	10.198.690	0
Durazno	22.774.134	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	2.398.900	14.139.312	0
Flores	32.967.872	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	334.367	297.717	0
Florida	35.305.096	6.711.372	3.700.819	3.030.852	2.411.936	3.294.472	5.150.828	11.004.817	0
Lavalleja	40.873.502	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	4.033.687	10.502.046	0
Maldonado	51.898.024	38.403.455	13.494.569	0	0	0	0	0	0
Paysandú	36.256.202	53.649	10.025.562	2.043.145	2.715.718	4.409.881	7.148.555	9.859.692	0
Río Negro	16.779.255	1.097.597	1.331.747	1.886.682	2.906.778	4.037.248	2.206.500	3.312.703	0
Rivera	94.369.447	28.956.955	26.881.243	6.467.807	9.629.214	8.479.279	6.203.398	7.751.551	0
Rocha	48.854.090	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	2.319.466	25.150.308	0
Salto	145.784.613	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	18.213.070	6.263.268	0
San José	21.680.006	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	565.838	7.758.883	0
Soriano	52.582.576	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	5.758.617	7.410.983	0
Tacuarembó	110.869.677	24.948.273	4.416.172	4.331.583	3.359.883	13.806.873	17.320.008	42.686.885	0
Treinta y Tres	45.646.638	3.004.942	16.035.261	5.786.435	3.779.344	3.379.594	2.352.576	11.308.486	0
Total	989.200.493	201.701.317	179.103.532	75.365.322	91.588.838	117.517.323	113.616.632	210.307.529	0



2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2018/1031 Pavimentación del camino que conecta la Ruta N°30 con la localidad de Baltasar Brum

Departamento: Artigas

Técnico supervisor: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: La Intendencia de Artigas a través del Oficio N°235/024 de fecha 16/08/2024 solicita la corrección de la 3° ampliación del proyecto por concepto de las diferencias existentes en los metrajes no contemplados y de leyes sociales. Tomando en consideración la documentación presentada, no se tienen objeciones técnicas para la presentación de la ampliación a consideración de la CSD.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Contrato

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 779.433	\$ 545.603	\$ 233.830
Porcentaje	100%	70%	30%

2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en camino Molles - Mungrel	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Colonia	PCR2024/1008	Rehabilitación de Ruta 50 - Tarariras a Ruta 54	Ing. Isabel Agustins, María Noel de la Vega	2024-08-30	Documentación en estudio
Paysandú	PCR2024/1007	Tramo I de Camino Las Avenidas	Ing. Isabel Agustins, María Noel de la Vega	2024-08-28	Documentación en estudio
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID

2.3 Certificaciones

8° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Agosto/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Montevideo - OPP	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8	6.006.577
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	6.429.060
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales N°31 y N°26	1.312.786
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	2.008.946
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	724.821
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	4.953.664
Total			21.435.853

2.4 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	3.954.677	100%	-	-	-	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.859.760	62%	1.761.663	1.632.147	-	129.516	-
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.835.724	100%	-	-	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.610.669	91%	262.413	262.413	-	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.316.201	100%	-	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.386.116	100%	-	-	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	5.082.518	100%	-	-	-	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	1.514.433	53%	1.360.810	1.360.810	-	-	-
Total	71.250.000	65.864.626	92%	5.385.374	3.255.369	2.000.489	129.516	-

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	203.422	5%	3.751.255	-	3.751.255	-	-
Canelones	8.337.153	288.849	3%	8.048.303	2.351.681	4.237.177	-	1.459.445
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	858.303	3.763.120
Colonia	3.842.729	352.946	9%	3.489.784	790.172	220.893	-	2.478.719
Durazno	3.835.724	275.040	7%	3.560.684	81.622	-	-	3.479.063
Flores	2.054.425	315.936	15%	1.738.490	45.315	1.693.175	-	-
Florida	3.320.642	277.602	8%	3.043.040	-	1.451.306	-	1.591.734
Lavalleja	3.849.149	1.270.905	33%	2.578.245	100.189	-	-	2.478.055
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	871.367	1.433.017	-	568.698
Montevideo	2.290.319	1.342.980	59%	947.339	532.300	-	-	415.038
Paysandú	4.316.201	525.420	12%	3.790.782	1.032.092	2.758.690	-	-
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	665.253	21%	2.526.674	455.926	2.070.748	-	-
Rocha	3.218.913	2.708.664	84%	510.249	-	-	1.041.942	-
Salto	4.386.116	816.785	19%	3.569.331	326.324	3.307.032	-	-
San José	3.137.964	2.820.540	90%	317.424	886.304	-	-	-
Soriano	3.211.205	68.100	2%	3.143.105	-	262.506	-	2.880.599
Tacuarembó	5.082.518	765.357	15%	4.317.162	1.671.703	2.645.459	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	87.911	444.764	-	2.342.568
Total	71.250.000	12.697.798	18%	58.552.202	9.232.906	27.126.610	1.900.245	21.457.039

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

2.5 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos previstos Setiembre	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	53.073.151	15.830.195	-	-	-	-	35.509.795	-	1.733.161	-
Canelones *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerro Largo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonia	13.033.700	-	-	-	-	4.717.148	2.408.393	-	5.908.159	-
Durazno	4.617.670	2.099.452	-	-	-	2.466.059	-	-	52.159	-
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Florida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	489.434	-	-	-	-	489.434	-	-	-	-
Maldonado	13.030.660	-	-	-	-	-	10.490.998	2.539.662	-	-
Montevideo	22.113.099	-	-	-	-	-	4.917.290	17.195.809	-	-
Paysandú	19.471.888	4.503.243	-	-	-	-	-	11.680.077	3.288.568	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rocha	7.667.339	-	-	-	-	7.667.339	-	-	-	-
Salto	31.715.058	15.604.766	-	-	-	3.139.876	-	3.915.090	9.055.326	-
San José	68.823.713	9.583.711	-	-	-	28.075.096	27.613.101	3.551.805	-	-
Soriano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tacuarembó	54.432.278	5.128.649	-	-	-	-	41.715.984	7.587.645	-	-
Treinta y Tres	44.835.165	8.432.817	-	-	-	-	-	16.811.767	19.590.581	-
Total	333.303.155	61.182.833	0	0	0	46.554.952	122.655.561	63.281.855	39.627.954	0

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Tramos a incorporar

Intendencia de Canelones

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYCA0395		1,5	5	MO

Intendencia de Paysandú

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYPA0247	Tambores Arbolito	1	6	Mant. Ordinario
UYPA0028	Tambores Arbolito	26	6	Mant. Ordinario
UYPA0328	Cont. Calle Salto	4	6	Mant. Extraordinario
UYPA0327	Calle 187 Chacras	7.6	6	Mant. Extraordinario
UYPA0036	Calle 14 al Este	7	6	Mant. Extraordinario
UYPA0299	Calle 131	4.6	6	Mant. Extraordinario
UYPA0306	Calle 60S	3	6	Mant. Ordinario
UYPA0300	84S	2	6	Mant. Extraordinario
UYPA0122	Mboricayupi	2	6	Mant. Ordinario
UYPA0079	Carbo km22	4.5	6	Mant. Extraordinario
UYPA0128	Camino Araujo	30	6	Mant. Extraordinario
UYPA0028	Morato Piedra Sola		6	Obra de Arte
UYPA0127	B. Vista Carumbé	4	6	Mant. Extraordinario

UYPA0112	Piedra Sola Zapatero	18	6	Mant. Ordinario
UYPA0114	Piedra Sola Zapatero Salida	7	6	Mant. Extraordinario
UYPA0136	Queguay Tambores	21.4	6	Mant. Extraordinario
UYPA0202	B. Vista Tomás Paz	25	6	Mant. Extraordinario
UYPA0230	Santa Elina La Torre	20	6	Mant. Ordinario
UYPA0206	La Torre Chapicuy	20	6	Mant. Extraordinario
UYPA0196	Portón Negro - Las Alviani	20	6	Mant. Extraordinario
UYPA0031	La Lata Civelli	5	6	Mant. Extraordinario
UYPA0038	Km 23 - Colonia 19 de Abril	9	6	Mant. Ordinario
UYPA0085	Km 25 - Colonia 19 de Abril	7.2	6	Mant. Ordinario
UYPA0105	La Volanta - Colonia 19 de Abril	5.5	6	Mant. Ordinario
UYPA0052	Paso Gallardo	14	6	Mant. Extraordinario
UYPA0097	Escuela N°47	7.1	6	Mant. Extraordinario
UYPA0004	Colonia La Paz	23	6	Mant. Extraordinario
UYPA0186	Ros de Oger	30	6	Mant. Extraordinario
UYPA0049	Saladero Guaviyu	20	6	Mant. Extraordinario
UYPA0134	Arroyo Malo	22	6	Mant. Extraordinario
UYPA0063	Puente Quebracho	16	6	Mant. Extraordinario
UYPA0182	Santa Kilda	17	6	Mant. Extraordinario
UYPA0120	Las Delicias	25	6	Mant. Extraordinario
UYPA0106	Malbot	10	6	Mant. Extraordinario
UYPA0183	Paso Hondo Andrés Pérez	34	6	Mant. Ordinario
UYPA0110	Colonia Uruguaya R4 al Este	19	6	Mant. Extraordinario
UYPA0177	Colonia Uruguaya Cortada	3	6	Mant. Ordinario
UYPA0203	Arburua	17	6	Mant. Extraordinario

UYPA0191	Colonia Pintos Viana R4 Escuela N°40	8.7	6	Mant. Extraordinario
UYPA0082	Colonia Pintos Viana Salida R4	2	6	Mant. Extraordinario
UYPA0189	Colonia Pintos Viana Cortada	1	6	Mant. Extraordinario
UYPA0084	Colonia Pintos Viana al Fondo	2.5	6	Mant. Ordinario
UYPA0078	Colonia Pintos Viana Escuela N°40 al Fondo	4.5	6	Mant. Ordinario
UYPA0060	Colonia Pintos Viana Termas al Norte	3	6	Mant. Extraordinario
UYPA0185	Colonia Pintos Viana Salida del 78	3	6	Mant. Ordinario
UYPA0080	Colonia Pintos Viana	10.6	6	Mant. Extraordinario
Total		462		

Intendencia de Salto

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYSA0233		12	5,5	MO
UYSA0233		12	3	Mantenimiento de faja
UYSA0233		12	3	Limpieza de cunetas
UYSA0225		0	5,5	MO
UYSA0225		0	3	Mantenimiento de faja
UYSA0225		0	3	Limpieza de cunetas
UYSA0144	Cayetano	77	5,5	MO
UYSA0186		14	5,5	MO

UYSA0197		19	5,5	MO
UYSA0197		1	8	Alcantarilla
UYSA0078	Paso Cementerio	42	5,5	MO
UYSA0144	Cayetano	77	5,5	MO
UYSA0186	Cayetano P. de la Herraría a P. Fernández	14	5,5	MO
UYSA0020	Pepe Nuñez	24	5,5	MO
UYSA0088	Colonia Solari	5	5,5	MO
UYSA0009	Cordón calle Giovanni Baldassini	2	5,5	MO
UYSA0011	Calle Carlos Marzaroli	2	5,5	MO
UYSA0013	Cordón	2	5,5	MO
UYSA0029	Cordón	6	5,5	MO
UYSA0015	Cordón	1	5,5	MO
Total		322		

3.2 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 (ajustado)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	35.112.047	14.306.164	41%	20.805.883
Canelones	12%	74.022.350	53.004.378	72%	21.017.973
Cerro Largo	6%	41.031.824	26.366.046	64%	14.665.778
Colonia	5%	34.118.106	34.118.106	100%	0
Durazno	5%	34.055.909	34.055.909	100%	0
Flores	3%	18.240.447	18.240.447	100%	0
Florida	5%	29.482.695	16.745.678	57%	12.737.018
Lavalleja	5%	34.175.108	24.026.282	70%	10.148.827
Maldonado	4%	25.508.982	5.544.829	22%	19.964.153
Montevideo	3%	20.334.855	20.334.855	100%	0
Paysandú	6%	38.321.880	28.028.545	73%	10.293.336
Río Negro	4%	25.309.283	25.305.133	100%	4.150
Rivera	4%	28.339.886	28.339.886	100%	0
Rocha	5%	28.579.480	28.579.480	100%	0
Salto	6%	38.942.625	17.134.028	44%	21.808.597
San José	4%	27.860.763	23.025.456	83%	4.835.308
Soriano	5%	28.511.045	25.695.686	90%	2.815.359
Tacuarembó	7%	45.125.713	45.125.713	100%	0
Treinta y Tres	4%	25.528.164	13.765.515	54%	11.762.650
Total	100%	632.601.163	481.742.134	76%	150.859.029

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	0	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	0	1.754.861	701.944
Canelones	0	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	8.882.328	5.404.673	10.735.586
Cerro Largo	0	5.183.018	0	13.531.482	7.651.546	0	0	0
Colonia	0	20.891.287	11.565.425	0	0	0	0	1.661.394
Durazno	0	3.274.329	0	8.829.789	0	5.027.639	15.267.467	1.656.686
Flores	0	8.665.830	0	0	0	8.687.261	0	887.356
Florida	0	0	0	0	14.555.447	0	0	2.190.231
Lavalleja	2.675.070	0	4.247.387	2.836.204	0	3.601.437	1.597.703	9.068.480
Maldonado	0	0	0	5.544.829	0	0	0	0
Montevideo	0	0	0	226.648	307.186	695.489	4.298.952	14.806.580
Paysandú	0	0	0	0	4.390.943	18.757.354	4.880.247	0
Río Negro	0	0	0	9.825.560	14.246.449	0	0	1.233.124
Rivera	0	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.319	0	0	1.378.624
Rocha	0	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	0	0	1.390.279
Salto	0	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	5.449.379	4.014.017	1.195.930
San José	0	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	783.760	3.196.481	2.663.389
Soriano	0	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	2.222.409	3.011.969	4.234.671
Tacuarembó	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	5.504.308	5.405.623	2.215.051
Treinta y Tres	0	0	6.079.338	0	1.918.689	2.858.317	1.672.642	1.236.530
Total	8.674.787	101.197.282	61.375.602	69.895.152	70.369.142	62.469.682	50.504.634	57.255.854

3.2 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Julio	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos previstos Setiembre	Saldo
Artigas	13.604.220	-	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	-	1.754.861	-
Canelones	42.268.792	-	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	8.882.328	5.404.673	-
Cerro Largo	26.366.046	-	5.183.018	-	13.531.482	7.651.546	-	-	-
Colonia	32.456.712	-	20.891.287	11.565.425	-	-	-	-	-
Durazno	32.399.224	-	3.274.329	-	8.829.789	-	5.027.639	15.267.467	-
Flores	17.353.091	-	8.665.830	-	-	-	8.687.261	-	-
Florida	14.555.447	-	-	-	-	14.555.447	-	-	-
Lavalleja	14.957.801	2.675.070	-	4.247.387	2.836.204	-	3.601.437	1.597.703	-
Maldonado	5.544.829	-	-	-	5.544.829	-	-	-	-
Montevideo	5.528.275	-	-	-	226.648	307.186	695.489	4.298.952	-
Paysandú	28.028.544	-	-	-	-	4.390.943	18.757.354	4.880.247	-
Río Negro	24.072.009	-	-	-	9.825.560	14.246.449	-	-	-
Rivera	26.961.262	-	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.318	-	-	-
Rocha	27.189.201	-	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	-	-	-
Salto	15.938.097	-	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	5.449.379	4.014.017	-
San José	20.362.067	-	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	783.760	3.196.481	-
Soriano	21.461.015	-	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	2.222.409	3.011.969	-
Tacuarembó	42.910.662	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	5.504.308	5.405.623	-
Treinta y Tres	12.528.986	-	-	6.079.338	-	1.918.689	2.858.317	1.672.642	-
Total	424.486.280	8.674.786	101.197.283	61.375.601	69.895.152	70.369.142	62.469.681	50.504.635	0