

# CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

## INFORME

---

Marzo 2025



Oficina  
de Planeamiento  
y Presupuesto

<b>1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR .....</b>	<b>2</b>
1.1 Proyectos para aprobación.....	2
1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación .....	5
1.3 Proyectos en evaluación.....	9
1.4 Certificaciones .....	13
1.5 Ejecución.....	19
1.6 Presupuesto comprometido.....	26
1.7 Proyectos cerrados 2025 .....	30
<b>2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS.....</b>	<b>31</b>
2.1 Proyectos en evaluación.....	31
2.2 Certificaciones .....	32
<b>3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999 .....</b>	<b>33</b>
3.1 Ejecución.....	33
<b>4. FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL .....</b>	<b>35</b>
4.1 Planes Operativos Anuales 2025 para aprobación.....	35
4.2 Solicitudes de reformulación de POAs .....	41
4.3 Recursos y transferencias.....	42
<b>5. PAGOS PREVISTOS – Marzo 2025 .....</b>	<b>48</b>

## 1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

### 1.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** FDI2025/1012 Reparación de calles en la localidad de Solís de Mataojo

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** Mejora de aproximadamente 3.620m de calles de la ciudad de Solís de Mataojo a través de la ejecución de tratamiento bituminoso doble, badenes y colocación de caños de hormigón.

**Objetivo general:** Mejora de las condiciones de las calles de la ciudad de Solís de Mataojo.

**Productos:**

- 25.340m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso
- 12m<sup>3</sup> hormigón estructuras
- 68m alcantarillas

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Richard Estévez

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2025

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 11:779.056	\$ 10:012.198	\$ 1:766.858
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2025/1002 Reacondicionamiento de Biblioteca Municipal en la ciudad de Salto

**Departamento:** Salto

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** Restauración de las zonas más deterioradas de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Salto. Los trabajos a realizar incluyen: reparación del techo del patio interno, refacción del patio trasero, techos y luminarias internas y acondicionamiento de las áreas de baños y cocina.

**Objetivo general:** Mantenimiento de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Salto.

**Productos:**

- 238u iluminación edilicia
- 280m2 mantenimiento biblioteca

**Técnicas responsables del proyecto:** Arq. Laura Gallino y Arq. Sabrina Barbieri

**Categoría de proyecto:** Edificaciones

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Marzo 2025

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 9:508.893	\$ 8:082.559	\$ 1:426.334
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2025/1015 Alcantarilla sobre cañada del Tala en paraje San Martín

**Departamento:** Soriano

**Técnica evaluadora:** Arq. Iris Rozada

**Descripción:** Financiación de la contrapartida departamental del proyecto identificado PCR2023/1008 del mismo nombre, aprobado por la CSD en la sesión del 14/12/2023.

Se propone la nueva alineación del camino y la construcción de una alcantarilla, eliminándose el actual paso en Paraje San Martín. Las obras previstas comprenden:

- Retiro de la cubierta vegetal y construcción de nuevo terraplén del camino.
- Aporte de material granular para la construcción de la capa de rodamiento.
- Construcción de la nueva alcantarilla de hormigón armado.
- Construcción de nuevos alambrados.
- Colocación de señalización y elementos de protección vial.
- Demolición de la alcantarilla actual.

**Objetivo general:** Contribuir a la mejora de los caminos del departamento de Soriano.

**Producto:**

- 180m alcantarillas

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Faber

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2025

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 2:992.566	\$ 2:543.681	\$ 448.885
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

## 1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

**Proyecto:** FDI2024/1012 Mejora en la infraestructura de agua para productores familiares del departamento

**Departamento:** Rocha

**Técnica evaluadora:** Lic. Alejandra Marzuca

**Descripción:** Con base en una valoración positiva de parte de la Intendencia en cuanto a las acciones enmarcadas en el proyecto inicial se decide realizar una ampliación. En los últimos meses el equipo de la Intendencia realizó un relevamiento de potenciales beneficiarios que apoya su definición de dar continuidad a la línea de trabajo desde la Dirección de Desarrollo. Con la primera etapa de este proyecto se ha ganado experiencia tanto en a la gestión directa de las actividades del proyecto como en los procesos asociados (valoraciones técnicas, inscripciones en DINAGUA, articulación con la empresa) por lo que sería esperable que una segunda etapa, se transite con mayor agilidad en lo que refiere a estas dimensiones. Desde luego que el factor climático es un elemento a considerar que puede afectar sensiblemente el cronograma de ejecución. En cuanto a la documentación del proyecto y sus procesos, es deseable que se continúe, tal como hasta ahora, con la sistematización de información que permita valorar futuras acciones.

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Mixta

### Presupuesto

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 3:945.571	\$ 3:353.735	\$ 591.836
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2022/1067 Recuperación de pavimentos en la ciudad de Treinta y Tres

**Departamento:** Treinta y Tres

**Técnico evaluador:** Ing. Agrim. Antonio Barrios

**Descripción:** La Intendencia de Treinta y Tres solicita la ampliación del proyecto vía Nota de fecha 10/03/2025 con el objetivo la construcción y reparación de veredas para garantizar la accesibilidad y seguridad de los peatones.

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 28:887.788	\$ 24:554.620	\$ 4:333.168
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2023/1024 Pavimentación y desagües pluviales en Santa Clara de Olimar

**Departamento:** Treinta y Tres

**Técnico evaluador:** Ing. Agrim. Antonio Barrios

**Descripción:** La Intendencia de Treinta y Tres solicita la ampliación del proyecto vía Nota de fecha 25/02/2025 con el objetivo de la ejecución de cordones y pavimentaciones en 5 arterias de tránsito que fueron solicitadas por los vecinos.

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 5:878.273	\$ 4:996.532	\$ 881.741
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1047 Frutos nativos

**Departamento:** Treinta y Tres

**Técnica evaluadora:** Mariana Goñi

**Descripción:** La Intendencia de Treinta y Tres presenta solicitud de ampliación del proyecto vía Nota de fecha 05/12/2025. En el marco de este proyecto, cofinanciado con el Programa de Iniciativas para el Desarrollo Económico Territorial (División Cohesión Social - OPP) se ha trabajado en conjunto con la Fundación Latitud (LATU) en investigación y desarrollo de productos gastronómicos elaborados con frutos nativos. Se reportan avances en: 1) caracterización de frutos nativos y propuesta de desarrollo de productos alimenticios; 2) recetario con incorporación de los resultados de la consultoría. En esta segunda etapa, se propone trabajar con emprendimientos del rubro gastronómico interesados en desarrollar productos con frutos nativos. La ampliación propone financiar asistencia técnica destinada al asesoramiento y orientación de estos emprendimientos tanto en el desarrollo de sus productos, como en el registro y habilitación bromatológica de los mismos. Por otra parte, la ampliación se destinará a la adquisición de equipamiento para la planta de procesamiento de alimentos de la Intendencia, en función de las recomendaciones de equipamiento e infraestructura que recibieron por parte de los técnicos de Fundación Latitud. Esta planta se habilitará como centro de trabajo para los emprendimientos.

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 652.000	\$ 554.200	\$ 97.800
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

### 1.3 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Artigas	FDI2025/1022	Adquisición de un camión tractor con chata	Ing. Ricardo Gamboa	2025-03-19	Documentación en estudio
Canelones	FDI2025/1010	Consolidación barrial de Shangrilá en Ciudad de la Costa - Zona 4	Ing. Cecilia Quirós	2025-02-19	Visita al territorio realizada
Canelones	FDI2025/1009	Pavimentación de entorno escuela N°218 en Lomas de Solymar	Ing. Cecilia Quirós	2025-02-19	Visita al territorio realizada
Cerro Largo	FDI2025/1013	Construcción de veredas e iluminación en acceso Ruta N°26 al este en la ciudad de Melo	Ing. Mario Capote	2025-02-19	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Cerro Largo	FDI2024/1110	Mantenimiento de eléctrica y lumínica en barrios del balneario del Lago Merín	Ing. Mario Capote	2024-11-18	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	FDI2025/1020	Fortalecimiento al sector primario de baja escala	Téc. Daniel González	2025-03-17	Documentación en estudio
Durazno	FDI2025/1018	Circularidad consciente	Lic. Betty Francia	2025-03-17	Documentación en estudio



Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Ricardo Montandón	2024-07-31	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-08	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2025/1011	Consolidación del barrio Amantea de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2025-02-19	Documentación en estudio
Paysandú	FDI2025/1017	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR de la localidad de Porvenir	Ing. María Indarte	2025-03-05	Visita al territorio en coordinación
Paysandú	FDI2025/1019	Paysandú sostenible III	Ing. Agr. Pablo Sommer	2025-03-17	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2025/1014	Reparación del cine Stella de la ciudad de Fray Bentos	Arq. Alicia Varela	2025-02-24	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	Ec. Verónica Leiza	2024-08-21	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Arq. Cecilia Malán	2024-05-09	Documentación en estudio



Rocha	FDI2024/1098	Pavimentación de las calles República Española y Lavalleja en la ciudad de Rocha	Ing. Mario Capote	2024-10-21	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	FDI2025/1006	Pavimentación del acceso al centro de La Paloma desde Ruta N°15	Ing. Mario Capote	2025-02-11	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Rocha	FDI2024/1061	Pavimentación de Avda. Introini en Lascano	Ing. Mario Capote	2024-08-01	Documentación en estudio
Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpiérrez de la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	Documentación en estudio
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
San José	FDI2025/1016	Recambio de luminarias LED	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-05	Documentación en estudio
Soriano	FDI2025/1005	Mejoramiento urbano sector oeste de la ciudad de Mercedes	Arq. Iris Rozada	2025-02-11	Documentación en estudio
Tacuarembó	FDI2025/1021	Mantenimiento vial 2025	Ing. María Indarte	2025-03-19	Documentación en estudio



Oficina  
de Planeamiento  
y Presupuesto

Treinta y Tres	FDI2024/1077	Construcción de infraestructura en el barrio Isaac De León en la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Ricardo Montandón, Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2024-09-02	Visita al territorio realizada
----------------	--------------	---	--	------------	--------------------------------

#### 1.4 Certificaciones

##### 2° Certificación 2025

Certificaciones - Ejecución Febrero/2025			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	181.455
Artigas - OPP	FDI2021/1125	Mejora vial de calles del Municipio Bella Unión	2.649.405
Artigas - OPP	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	1.126.255
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	5.815.321
Canelones - OPP	FDI2023/1072	Adecuación de calles principales en Bello Horizonte	3.091.346
Canelones - OPP	FDI2024/1013	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2	5.402.508
Canelones - OPP	FDI2024/1014	Pavimentación de la Avda. Queguay en el barrio Pinar Norte	4.192.699
Canelones - OPP	FDI2024/1071	Mantenimiento camino de Las Tropas en Toledo	319.886
Canelones - OPP	FDI2024/1094	Construcción de veredas y pavimentos en Parque del Plata Norte	3.186.779
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	5.920.790
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1004	Mantenimiento de calles en barrio Murguía de la ciudad de Melo	1.614.103
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1005	Mantenimiento de calles en barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo	593.223
Colonia - OPP	FDI2021/1121	Mercado de artesanos de Colonia	2.027.804



Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	118.812
Colonia - OPP	FDI2023/1018	Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras	501.851
Colonia - OPP	FDI2023/1068	Remodelación del barrio Jardín de la ciudad de Rosario	2.955.974
Colonia - OPP	FDI2024/1009	Remodelación de barrio Bella Unión de la ciudad de Colonia Valdense	3.564.130
Colonia - OPP	FDI2024/1062	Remodelación de acceso a barrio Los Nogales de la ciudad de Colonia del Sacramento	6.274.196
Colonia - OPP	FDI2024/1063	Asfaltado en balnearios Santa Ana y El Ensueño	2.565.250
Durazno - OPP	FDI2023/1037	Adecuación de barrios de ciudad del Carmen	3.238.377
Durazno - OPP	FDI2023/1083	Mejora integral de la Avda. Héctor Gutiérrez Ruiz de la ciudad de Durazno	6.143.905
Durazno - OPP	FDI2024/1080	Repavimentación de Avda. Carlos Reyles de la ciudad de Durazno	1.047.935
Durazno - OPP	FDI2024/1082	Mejora de la circulación vial en Avda. Héctor Petrini de la localidad de Sarandí del Yí	4.551.194
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	11.267
Flores - OPP	FDI2024/1048	Mejora pluvial e iluminación de barrio La Criolla en la ciudad de Trinidad	1.900.404
Flores - OPP	FDI2024/1054	Mantenimiento de calles varias en el Municipio de Ismael Cortinas	555.562
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	12.749
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	143.718



Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	133.091
Florida - OPP	FDI2023/1027	Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande	4.039.553
Florida - OPP	FDI2023/1032	Economía circular	112.407
Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	85.671
Florida - OPP	FDI2024/1015	Mantenimiento de infraestructura vial de la localidad de La Cruz del departamento de Florida	1.640.206
Florida - OPP	FDI2024/1042	Infraestructura vial en la localidad de Mendoza Chico	2.527.412
Florida - OPP	FDI2024/1053	Módulo demostrativo ganadero de Florida	473.663
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	65.945
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	6.636.923
Paysandú - OPP	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	20.888.601
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	13.936
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	66.436
Río Negro - OPP	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	467.999
Río Negro - OPP	FDI2024/1095	Parque lineal de Young - Etapa 2	3.029.587
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	922.238
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	50.737
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	142.301





Rivera - OPP	FDI2022/1001	Construcción de infraestructura vial en Villa Vichadero	569.609
Rivera - OPP	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	1.878.051
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rivera - OPP	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	29.543.111
Rivera - OPP	FDI2023/1049	Estadio infantil en predio del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 1	2.705.612
Rivera - OPP	FDI2024/1021	Construcción de infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras - Parte 2	349.189
Rivera - OPP	FDI2024/1081	Mantenimiento de infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	1.759.321
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	1.571.978
Rocha - OPP	FDI2024/1089	Mejoramiento integral: saneamiento, desagües pluviales y vialidad en el barrio Samuel de la ciudad de Chuy	1.179.078
Rocha - OPP	FDI2024/1097	Pavimentación, veredas y pluviales en calle Porto Alegre en el barrio Samuel de la ciudad del Chuy	6.358.850
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	1.901.989
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	3.946.278
Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución - Etapa 1	254.629
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	66.524



Salto - OPP	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	50.089
Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	116.717
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	168.152
San José - OPP	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	349.916
San José - OPP	FDI2024/1023	Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras	2.599.650
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	40.483
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	66.524
Soriano - OPP	FDI2023/1065	Formalización y reubicación de vendedores de torta fritas del espacio de la rambla de la ciudad de Mercedes	3.129.016
Soriano - OPP	FDI2024/1045	Ampliación del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Cardona	955.767
Soriano - OPP	FDI2024/1076	Cancha de handball en la localidad de José Enrique Rodó	751.678
Soriano - OPP	FDI2024/1102	Construcción de una piscina en la localidad de Palmitas	689.327
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	4.339.165
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de Polanco	16.684.317
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1014	Mejora de la capacidad operativa de la Intendencia de Tacuarembó	8.028.094
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1039	Mantenimiento vial	15.526.933



Tacuarembó - OPP	FDI2024/1106	Mejora vial y urbana en el entorno a Escuela N°127 en barrio Progreso de la ciudad de Tacuarembó	8.345.141
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	36.295
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1023	Pavimentación y desagües pluviales de calles en Cerro Chato	1.271.204
Treinta y Tres - OPP	FDI2024/1022	Treinta y Tres: Destino audiovisual	42.500
<b>Total</b>			<b>226.326.527</b>

## 1.5 Ejecución

### Presupuesto total 2025

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2025 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	176.732.207	9.334.764	5,3%	5.377.649	3,0%	3.957.115	2,2%	Artigas
Canelones	14,73%	419.205.379	47.319.950	11,3%	25.311.410	6,0%	22.008.539	5,3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	30.759.481	14,8%	22.631.365	10,9%	8.128.116	3,9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	95.623.225	35.353.802	37,0%	17.345.785	18,1%	18.008.017	18,8%	Colonia
Durazno	5,11%	145.426.986	15.200.201	10,5%	218.790	0,2%	14.981.411	10,3%	Durazno
Flores	1,89%	53.788.065	3.526.465	6,6%	1.059.232	2,0%	2.467.234	4,6%	Flores
Florida	4,46%	126.928.446	21.099.001	16,6%	11.930.532	9,4%	9.168.470	7,2%	Florida
Lavalleja	4,67%	132.904.898	5.396.926	4,1%	5.396.926	4,1%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	83.385.729	558.438	0,7%	558.438	0,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	177.870.579	27.631.865	15,5%	40.396	0,0%	27.591.469	15,5%	Paysandú
Río Negro	3,61%	102.738.048	4.988.966	4,9%	1.411.008	1,4%	3.577.959	3,5%	Río Negro
Rivera	7,38%	210.029.580	72.321.486	34,4%	34.353.581	16,4%	37.967.905	18,1%	Rivera
Rocha	4,34%	123.513.331	16.663.352	13,5%	7.553.446	6,1%	9.109.907	7,4%	Rocha
Salto	7,41%	210.883.358	51.087.854	24,2%	44.751.630	21,2%	6.336.225	3,0%	Salto
San José	4,28%	121.805.774	42.084.958	34,6%	38.967.240	32,0%	3.117.719	2,6%	San José
Soriano	4,02%	114.406.358	5.733.318	5,0%	100.524	0,1%	5.632.794	4,9%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	59.621.906	27,3%	6.698.256	3,1%	52.923.650	24,3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	7.715.508	6,2%	6.365.510	5,1%	1.349.999	1,1%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>456.398.243</b>	<b>16,0%</b>	<b>230.071.716</b>	<b>8,1%</b>	<b>226.326.527</b>	<b>8,0%</b>	<b>Total</b>

Proyectos de inversión 2025

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2025 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	176.732.207	9.334.764	5,3%	5.377.649	3,0%	3.957.115	2,2%	Artigas
Canelones	14,73%	419.205.379	46.388.493	11,1%	24.379.954	5,8%	22.008.539	5,3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	30.759.481	14,8%	22.631.365	10,9%	8.128.116	3,9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	95.623.225	32.652.481	34,1%	16.791.080	17,6%	15.861.400	16,6%	Colonia
Durazno	5,11%	145.426.986	14.981.411	10,3%	0	0,0%	14.981.411	10,3%	Durazno
Flores	1,89%	53.788.065	3.498.252	6,5%	1.042.286	1,9%	2.455.966	4,6%	Flores
Florida	4,46%	126.928.446	19.893.986	15,7%	11.686.815	9,2%	8.207.171	6,5%	Florida
Lavalleja	4,67%	132.904.898	4.855.679	3,7%	4.855.679	3,7%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	83.385.729	60.341	0,1%	60.341	0,1%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	177.870.579	27.525.524	15,5%	0	0,0%	27.525.524	15,5%	Paysandú
Río Negro	3,61%	102.738.048	4.376.509	4,3%	1.346.922	1,3%	3.029.587	2,9%	Río Negro
Rivera	7,38%	210.029.580	71.635.764	34,1%	33.908.634	16,1%	37.727.130	18,0%	Rivera
Rocha	4,34%	123.513.331	16.663.352	13,5%	7.553.446	6,1%	9.109.907	7,4%	Rocha
Salto	7,41%	210.883.358	47.546.134	22,5%	41.276.433	19,6%	6.269.701	3,0%	Salto
San José	4,28%	121.805.774	41.056.015	33,7%	38.106.448	31,3%	2.949.566	2,4%	San José
Soriano	4,02%	114.406.358	2.396.772	2,1%	0	0,0%	2.396.772	2,1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	58.893.796	27,0%	5.970.146	2,7%	52.923.650	24,3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	7.431.121	5,9%	6.159.918	4,9%	1.271.204	1,0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>439.949.876</b>	<b>15,5%</b>	<b>221.147.116</b>	<b>7,8%</b>	<b>218.802.761</b>	<b>7,7%</b>	<b>Total</b>

15% Proyectos en territorio municipalizado 2025

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	176.732.207	3.957.115	2,2%	0	0,0%	3.957.115	2,2%	Artigas
Canelones	14,73%	419.205.379	8.399.736	2,0%	2.584.416	0,6%	5.815.321	1,4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	7.071.817	3,4%	7.071.817	3,4%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	95.623.225	5.131.713	5,4%	1.065.732	1,1%	4.065.981	4,3%	Colonia
Durazno	5,11%	145.426.986	7.789.571	5,4%	0	0,0%	7.789.571	5,4%	Durazno
Flores	1,89%	53.788.065	555.562	1,0%	0	0,0%	555.562	1,0%	Flores
Florida	4,46%	126.928.446	4.039.553	3,2%	0	0,0%	4.039.553	3,2%	Florida
Lavalleja	4,67%	132.904.898	2.789.279	2,1%	2.789.279	2,1%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	83.385.729	558.438	0,7%	558.438	0,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	177.870.579	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	102.738.048	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	210.029.580	21.568.975	10,3%	18.890.856	9,0%	2.678.119	1,3%	Rivera
Rocha	4,34%	123.513.331	3.204.032	2,6%	1.632.054	1,3%	1.571.978	1,3%	Rocha
Salto	7,41%	210.883.358	20.667.712	9,8%	20.362.994	9,7%	304.718	0,1%	Salto
San José	4,28%	121.805.774	825.462	0,7%	825.462	0,7%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	114.406.358	2.396.772	2,1%	0	0,0%	2.396.772	2,1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	19.958.825	9,2%	3.274.508	1,5%	16.684.317	7,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	1.271.204	1,0%	0	0,0%	1.271.204	1,0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>110.185.767</b>	<b>3,9%</b>	<b>59.055.555</b>	<b>2,1%</b>	<b>51.130.212</b>	<b>1,8%</b>	<b>Total</b>

3% Proyectos de desarrollo productivo 2025


Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	176.732.207	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	419.205.379	931.456	0,22%	931.456	0,22%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	95.623.225	2.701.321	2,82%	554.705	0,58%	2.146.616	2,24%	Colonia
Durazno	5,11%	145.426.986	218.790	0,15%	218.790	0,15%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	53.788.065	28.213	0,05%	16.946	0,03%	11.267	0,02%	Flores
Florida	4,46%	126.928.446	1.205.016	0,95%	243.717	0,19%	961.299	0,76%	Florida
Lavalleja	4,67%	132.904.898	541.247	0,41%	541.247	0,41%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	83.385.729	498.097	0,60%	498.097	0,60%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	177.870.579	106.341	0,06%	40.396	0,02%	65.945	0,04%	Paysandú
Río Negro	3,61%	102.738.048	612.457	0,60%	64.086	0,06%	548.372	0,53%	Río Negro
Rivera	7,38%	210.029.580	685.722	0,33%	444.948	0,21%	240.774	0,11%	Rivera
Rocha	4,34%	123.513.331	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	210.883.358	3.541.720	1,68%	3.475.197	1,65%	66.524	0,03%	Salto
San José	4,28%	121.805.774	1.028.944	0,84%	860.791	0,71%	168.152	0,14%	San José
Soriano	4,02%	114.406.358	3.336.546	2,92%	100.524	0,09%	3.236.022	2,83%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	728.110	0,33%	728.110	0,33%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	284.387	0,23%	205.592	0,16%	78.795	0,06%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>16.448.367</b>	<b>0,58%</b>	<b>8.924.600</b>	<b>0,31%</b>	<b>7.523.767</b>	<b>0,26%</b>	<b>Total</b>

**Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2025**

<b>Departamento</b>	<b>1º certificación (Ejecución enero)</b>	<b>2º certificación (Ejecución febrero)</b>
Artigas	5.377.649	3.957.115
Canelones	25.311.410	22.008.539
Cerro Largo	22.631.365	8.128.116
Colonia	17.345.785	18.008.017
Durazno	218.790	14.981.411
Flores	1.059.232	2.467.234
Florida	11.930.532	9.168.470
Lavalleja	5.396.926	0
Maldonado	558.438	0
Paysandú	40.396	27.591.469
Río Negro	1.411.008	3.577.959
Rivera	34.353.581	37.967.905
Rocha	7.553.446	9.109.907
Salto	44.751.630	6.336.225
San José	38.967.240	3.117.719
Soriano	100.524	5.632.794
Tacuarembó	6.698.256	52.923.650
Treinta y Tres	6.365.510	1.349.999
<b>Total</b>	<b>230.071.716</b>	<b>226.326.527</b>



Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2025



Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2023	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2024	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	Ejecución acumulada	% Ejecución	Saldo
Artigas	4.782.178	5.092.709	9.874.887	9.578.641	97%	296.246
Canelones	11.343.234	12.079.808	23.423.042	22.720.349	97%	702.693
Cerro Largo	5.613.861	5.978.398	11.592.259	0	0%	11.592.259
Colonia	2.587.459	2.755.476	5.342.934	5.342.934	100%	0
Durazno	3.935.093	4.190.619	8.125.712	4.883.103	60%	3.242.609
Flores	1.455.447	1.549.956	3.005.403	2.464.430	82%	540.973
Florida	3.434.543	3.657.566	7.092.109	6.879.346	97%	212.763
Lavalleja	3.596.260	3.829.783	7.426.043	0	0%	7.426.043
Maldonado	2.256.326	2.402.840	4.659.166	4.519.391	97%	139.775
Paysandú	4.812.981	5.125.513	9.938.494	0	0%	9.938.494
Río Negro	2.779.978	2.960.496	5.740.474	4.151.118	72%	1.589.356
Rivera	5.683.168	6.052.205	11.735.373	4.298.777	37%	7.436.596
Rocha	3.342.134	3.559.156	6.901.290	6.694.252	97%	207.038
Salto	5.706.271	6.076.808	11.783.078	11.783.078	100%	0
San José	3.295.930	3.509.951	6.805.881	6.601.704	97%	204.177
Soriano	3.095.710	3.296.730	6.392.439	5.418.475	85%	973.964
Tacuarembó	5.898.790	6.281.828	12.180.618	11.815.199	97%	365.419
Treinta y Tres	3.380.638	3.600.160	6.980.798	5.724.254	82%	1.256.544
<b>Total</b>	<b>77.000.000</b>	<b>82.000.000</b>	<b>159.000.000</b>	<b>112.875.051</b>	<b>71%</b>	<b>46.124.949</b>

## 1.6 Presupuesto comprometido

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	Comprometido 2025		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2025
			\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	176.732.207	158.136.332	89%	0	0%	89%
Canelones	14,73%	419.205.379	249.043.311	59%	0	0%	59%
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	161.385.263	78%	0	0%	78%
Colonia	3,36%	95.623.225	93.417.992	98%	0	0%	98%
Durazno	5,11%	145.426.986	86.060.209	59%	0	0%	59%
Flores	1,89%	53.788.065	52.655.771	98%	0	0%	98%
Florida	4,46%	126.928.446	122.884.709	97%	0	0%	97%
Lavalleja	4,67%	132.904.898	27.621.418	21%	10.012.198	8%	28%
Maldonado	2,93%	83.385.729	1.166.634	1%	0	0%	1%
Paysandú	6,25%	177.870.579	175.696.000	99%	0	0%	99%
Río Negro	3,61%	102.738.048	85.576.461	83%	0	0%	83%
Rivera	7,38%	210.029.580	216.307.590	103%	0	0%	103%
Rocha	4,34%	123.513.331	111.370.842	90%	3.353.735	3%	93%
Salto	7,41%	210.883.358	135.701.899	64%	8.082.559	4%	68%
San José	4,28%	121.805.774	56.525.904	46%	0	0%	46%
Soriano	4,02%	114.406.358	45.506.213	40%	2.543.681	2%	42%
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	198.474.543	91%	0	0%	91%
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	93.312.909	75%	30.105.352	24%	99%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>2.070.844.000</b>	<b>73%</b>	<b>54.097.525</b>	<b>2%</b>	<b>75%</b>

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2025 Total	Comprometido 2025		Proyectos y ampliaciones CSD 2025		Comprometido total 2025
			\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	176.732.207	158.136.332	89%	0	0%	89%
Canelones	14,73%	419.205.379	234.148.686	56%	0	0%	56%
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	153.202.530	74%	0	0%	74%
Colonia	3,36%	95.623.225	89.555.226	94%	0	0%	94%
Durazno	5,11%	145.426.986	85.785.916	59%	0	0%	59%
Flores	1,89%	53.788.065	52.346.207	97%	0	0%	97%
Florida	4,46%	126.928.446	111.024.462	87%	0	0%	87%
Lavalleja	4,67%	132.904.898	25.807.666	19%	10.012.198	8%	27%
Maldonado	2,93%	83.385.729	60.341	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	177.870.579	173.530.119	98%	0	0%	98%
Río Negro	3,61%	102.738.048	83.558.663	81%	0	0%	81%
Rivera	7,38%	210.029.580	208.922.447	99%	0	0%	99%
Rocha	4,34%	123.513.331	110.774.907	90%	0	0%	90%
Salto	7,41%	210.883.358	127.738.328	61%	8.082.559	4%	64%
San José	4,28%	121.805.774	54.138.982	44%	0	0%	44%
Soriano	4,02%	114.406.358	40.594.114	35%	2.543.681	2%	38%
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	187.433.926	86%	0	0%	86%
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	90.326.445	72%	29.551.152	24%	96%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>1.987.085.297</b>	<b>70%</b>	<b>50.189.590</b>	<b>2%</b>	<b>72%</b>

**NOTA:** Los montos contabilizados dentro de los proyectos de inversión incluyen los montos de los proyectos en territorio municipalizado y proyectos de mantenimiento o compra de maquinaria.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

			Comprometido 2025		Proyectos y ampliaciones CSD 2025		Comprometido total 2025
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	176.732.207	68.966.979	39%	0	0%	39%
Canelones	14,73%	419.205.379	55.300.529	13%	0	0%	13%
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	63.494.886	31%	0	0%	31%
Colonia	3,36%	95.623.225	39.440.115	41%	0	0%	41%
Durazno	5,11%	145.426.986	24.153.299	17%	0	0%	17%
Flores	1,89%	53.788.065	12.612.008	23%	0	0%	23%
Florida	4,46%	126.928.446	21.061.751	17%	0	0%	17%
Lavalleja	4,67%	132.904.898	6.143.743	5%	0	0%	5%
Maldonado	2,93%	83.385.729	1.166.634	1%	0	0%	1%
Paysandú	6,25%	177.870.579	10.629.884	6%	0	0%	6%
Río Negro	3,61%	102.738.048	21.193.449	21%	0	0%	21%
Rivera	7,38%	210.029.580	32.974.862	16%	0	0%	16%
Rocha	4,34%	123.513.331	12.165.162	10%	0	0%	10%
Salto	7,41%	210.883.358	32.443.264	15%	0	0%	15%
San José	4,28%	121.805.774	1.755.409	1%	0	0%	1%
Soriano	4,02%	114.406.358	24.972.382	22%	0	0%	22%
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	58.829.203	27%	0	0%	27%
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	6.195.969	5%	4.996.532	4%	9%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>493.499.528</b>	<b>17%</b>	<b>4.996.532</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	Comprometido 2025		Proyectos y ampliaciones CSD 2025		Comprometido total 2025
			\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	176.732.207	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Canelones	14,73%	419.205.379	14.894.625	3,55%	0	0,00%	3,55%
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	8.182.734	3,94%	0	0,00%	3,94%
Colonia	3,36%	95.623.225	3.862.766	4,04%	0	0,00%	4,04%
Durazno	5,11%	145.426.986	274.293	0,19%	0	0,00%	0,19%
Flores	1,89%	53.788.065	309.564	0,58%	0	0,00%	0,58%
Florida	4,46%	126.928.446	11.860.247	9,34%	0	0,00%	9,34%
Lavalleja	4,67%	132.904.898	1.813.752	1,36%	0	0,00%	1,36%
Maldonado	2,93%	83.385.729	1.106.292	1,33%	0	0,00%	1,33%
Paysandú	6,25%	177.870.579	2.165.880	1,22%	0	0,00%	1,22%
Río Negro	3,61%	102.738.048	2.017.798	1,96%	0	0,00%	1,96%
Rivera	7,38%	210.029.580	7.385.143	3,52%	0	0,00%	3,52%
Rocha	4,34%	123.513.331	595.935	0,48%	3.353.735	2,72%	3,20%
Salto	7,41%	210.883.358	7.963.572	3,78%	0	0,00%	3,78%
San José	4,28%	121.805.774	2.386.923	1,96%	0	0,00%	1,96%
Soriano	4,02%	114.406.358	4.912.100	4,29%	0	0,00%	4,29%
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	11.040.616	5,06%	0	0,00%	5,06%
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	2.986.464	2,39%	554.200	0,44%	2,83%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>83.758.704</b>	<b>2,94%</b>	<b>3.907.935</b>	<b>0,14%</b>	<b>3,08%</b>

### 1.7 Proyectos cerrados 2025

Departamento	Código	Proyecto	Categoría	% Ejecución
Artigas	FDI2020/1067	Emergencia sanitaria - Mantenimiento espacio público pista skate de la ciudad de Artigas	Edificaciones	31,77%
Artigas	FDI2024/1092	Mejora de los servicios de la Dirección de Desarrollo Productivo y Rural	Desarrollo productivo	69,89%
Cerro Largo	FDI2022/1073	Eléctrica y lumínica de Mata al este, Av. Cuneo y Estadio Ubilla de la ciudad de Melo	Infraestructura básica	89,06%
Rocha	FDI2024/1030	Pavimentación de calles en la ciudad de Lascano	Infraestructura básica	89,05%

#### NOTAS:

- Según lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento Operativo del Programa Fondo de Desarrollo del Interior: *"Cuando la ejecución del proyecto no alcance el 90% dicho cierre de informa a la CSD. En los casos en que transcurran 12 meses consecutivos sin certificación en un proyecto, se procederá al cierre del mismo previo informe a la CSD."*

- (\*) Proyectos cerrados al transcurrir 12 meses sin certificación.

## 2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

### 2.1 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en camino Molles - Mungrel	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Florida	PCR2024/1012	Reacondicionamiento del camino La Escobilla	Ing. María Indarte	2024-11-20	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Florida	PCR2025/1001	Reacondicionamiento del camino La Macana	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-09	Documentación en estudio
Paysandú	PCR2024/1007	Tramo I camino Las Avenidas	María Noel de la Vega	2024-08-28	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Soriano	PCR2025/1002	Acondicionamiento de camino Radial Egaña - Tramo UYSO0413	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-24	Documentación en estudio



## 2.2 Certificaciones

### 2° Certificación 2025

Certificaciones - Ejecución Febrero/2025			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2022/1010	Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta N°55 y Ruta N°36	8.201.176
Colonia - OPP	PCR2022/1004	Construcción de alcantarilla y asfaltado en camino Paso Curupí a Colonia Arrue	7.581.754
Florida - OPP	PCR2024/1001	Reacondicionamiento de caminos	16.504.949
Río Negro - OPP	PCR2022/1013	Camino Paso de la Cruz - Mellizos	7.340.355
Rivera - OPP	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	4.539.815
Salto - OPP	PCR2019/1018	Acceso a Villa Constitución	171.625
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales N°31 y N°26	4.943.104
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	5.329.589
Tacuarembó - OPP	PCR2023/1004	Puente Carpintería	2.266.753
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	5.831.783
<b>Total</b>			<b>62.710.902</b>

### 3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

#### 3.1 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 (sin ajuste)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	5,55%	35.112.047	3.781.622	11%	31.330.425
Canelones	11,70%	74.022.350	14.660.590	20%	59.361.760
Cerro Largo	6,49%	41.031.824	14.560.177	35%	26.471.647
Colonia	5,39%	34.118.106	13.099.958	38%	21.018.148
Durazno	5,38%	34.055.909	0	0%	34.055.909
Flores	2,88%	18.240.447	4.698.581	26%	13.541.866
Florida	4,66%	29.482.695	5.535.798	19%	23.946.897
Lavalleja	5,40%	34.175.108	3.107.636	9%	31.067.472
Maldonado	4,03%	25.508.982	0	0%	25.508.982
Montevideo	3,21%	20.334.855	0	0%	20.334.855
Paysandú	6,06%	38.321.880	17.192.671	45%	21.129.209
Río Negro	4,00%	25.309.283	0	0%	25.309.283
Rivera	4,48%	28.339.885	9.048.027	32%	19.291.858
Rocha	4,52%	28.579.480	11.901.741	42%	16.677.739
Salto	6,16%	38.942.625	12.846.802	33%	26.095.823
San José	4,40%	27.860.764	8.672.727	31%	19.188.037
Soriano	4,51%	28.511.045	0	0%	28.511.045
Tacuarembó	7,13%	45.125.713	7.666.782	17%	37.458.931
Treinta y Tres	4,04%	25.528.164	3.883.654	15%	21.644.510
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>632.601.162</b>	<b>130.656.766</b>	<b>21%</b>	<b>501.944.396</b>

**Cuadro** - Detalle de certificaciones mensuales 2025

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)
Artigas	0	3.781.622
Canelones	1.005.060	13.655.530
Cerro Largo	0	14.560.177
Colonia	0	13.099.958
Durazno	0	0
Flores	0	4.698.581
Florida	5.535.798	0
Lavalleja	3.107.636	0
Maldonado	0	0
Montevideo	0	0
Paysandú	0	17.192.671
Río Negro	0	0
Rivera	0	9.048.027
Rocha	0	11.901.741
Salto	247.375	12.599.427
San José	3.306.891	5.365.836
Soriano	0	0
Tacuarembó	0	7.666.782
Treinta y Tres	0	3.883.654
<b>Total</b>	<b>13.202.760</b>	<b>117.454.006</b>

#### 4. FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL

##### 4.1 Planes Operativos Anuales 2025 para aprobación

En sesiones anteriores, la Comisión Sectorial de Descentralización aprobó **87 POAs y Compromisos de Gestión 2025**, lo que permitió la transferencia del adelanto del 20% correspondiente a los literales B, C y D del fondo.

Durante el último mes se han recibido **12 nuevos POAs y Compromisos de Gestión del año 2025**, organizados según el siguiente detalle:

Departamento	Municipio	Cantidad de proyectos
Artigas	Bella Unión	6
Colonia	Carmelo	5
Durazno	Sarandí del Yí	2
Durazno	Villa del Carmen	2
Maldonado	Punta del Este	2
Maldonado	Solís Grande	7
Paysandú	Lorenzo Geyres	3
Rivera	Tranqueras	5
Rocha	Chuy	2
Rocha	Lascano	2
Salto	San Antonio	8
Treinta y Tres	Santa Clara de Olimar	7
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>51</b>

Los POAs 2025 presentados contienen **51 proyectos**, de acuerdo al siguiente detalle:

Departamento	Municipio	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	% Literal B Inversión	%Literal B Inversión ABC
Artigas	<b>Bella Unión</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>23.339.129,00</b>	<b>3.289.075,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Accesos a portón de fierro	-	6.750.000,00	-	-	28,92%	28,92%
	Dependencias Municipales Seguras II	-	-	930.000,00	-	0,00%	0,00%
	Gestión vial IV	-	8.260.140,00	-	-	35,39%	35,39%
	Literal A, Municipio UYARM02 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	Parquización barrio Ext. Sur	-	-	1.691.724,00	777.972,00	0,00%	0,00%
	Parquización Parque Gral. Rivera	-	8.328.989,00	667.351,00	924.034,00	35,69%	35,69%
Colonia	<b>Carmelo</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>12.423.819,00</b>	<b>3.448.402,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,04%</b>
	Compra camión recolector	-	2.479.592,00	3.448.402,00	672.006,00	19,96%	0,00%
	Compra de contenedores para residuos	-	-	-	480.000,00	0,00%	0,00%
	Cordón cuneta barrio Lomas Fase II	-	9.944.227,00	-	-	80,04%	80,04%
	Eventos y colaboraciones	-	-	-	550.000,00	0,00%	0,00%
	Literal A, Municipio UYCOM01 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
Durazno	<b>Sarandí del Yí</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>10.475.029,00</b>	<b>1.829.970,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Literal A, Municipio UYDUM01 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%

	Reparaciones en pavimentos de carpeta asfáltica en la ciudad de Sarandí del Yí - Fase II	-	10.475.029,00	1.829.970,00	1.702.006,00	100,00%	100,00%
	<b>Villa del Carmen</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>7.160.339,00</b>	<b>1.234.250,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Literal A, Municipio UYDUM02 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pavimentación en barrio MEVIR 5 de la ciudad del Carmen	-	7.160.339,00	1.234.250,00	1.702.006,00	100,00%	100,00%
	<b>Punta del Este</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>4.500.782,00</b>	<b>2.325.168,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Literal A, Municipio UYMAM06 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	Veredas, cordón cuneta y rampas en barrios del Municipio	-	4.500.782,00	2.325.168,00	1.702.006,00	100,00%	100,00%
	<b>Solís Grande</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>4.187.345,00</b>	<b>1.197.431,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>59,35%</b>
	Centro Comunal Gregorio Aznárez	-	-	-	1.184.030,00	0,00%	0,00%
	Compra e instalaciones de luminarias para alumbrado público	-	500.000,00	-	-	11,94%	11,94%
	Literal A, Municipio UYMAM08 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	Mejoras de veredas y accesos públicos	-	1.000.000,00	-	-	23,88%	23,88%
	Mejoras en centros deportivos del Municipio 2025	-	1.702.024,00	-	517.976,00	40,65%	0,00%
<b>Maldonado</b>							

	Nuevo espacio recreativo balneario Las Flores	-	-	1.197.431,00	-	0,00%	0,00%
	Soluciones en pluviales 2025	-	985.321,00	-	-	23,53%	23,53%
<b>Paysandú</b>	<b>Lorenzo Geyres</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>5.465.144,00</b>	<b>1.077.042,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,89%</b>
	Continuación de la urbanización	-	5.465.144,00	-	1.702.006,00	100,00%	54,89%
	II Etapa reacondicionamiento de calzada Queguay	-	-	1.077.042,00	-	0,00%	0,00%
	Literal A, Municipio UYPAM03 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Rivera</b>	<b>Tranqueras</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>18.307.152,00</b>	<b>1.936.056,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Base y tratamiento asfáltico	-	8.171.330,00	1.628.670,00	-	44,63%	44,63%
	Construcción de cordón cuneta y badenes	-	9.800.000,00	-	-	53,53%	53,53%
	Eventos culturales y artísticos organizados por el Municipio	-	-	-	1.000.000,00	0,00%	0,00%
	Literal A, Municipio UYRIM02 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	Mejora en la iluminación de espacios públicos	-	335.822,00	307.386,00	702.006,00	1,83%	1,83%
<b>Rocha</b>	<b>Chuy</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>8.213.756,00</b>	<b>2.143.724,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Asfaltado de calles Chuy	-	8.213.756,00	2.143.724,00	1.702.006,00	100,00%	100,00%
	Literal A, Municipio UYROM02 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>Lascano</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>9.162.635,00</b>	<b>1.900.562,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,00%</b>

	Literal A, Municipio UYROM04 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pavimentación Avda. Introini	-	9.162.635,00	1.900.562,00	1.702.006,00	100,00%	50,00%
	<b>San Antonio</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>11.552.290,00</b>	<b>1.363.247,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,83%</b>
	Apoyo a fiestas y eventos	-	-	-	851.003,00	0,00%	0,00%
	Apoyo en infraestructura a instituciones	-	2.567.474,00	-	-	22,22%	12,98%
	Banco de Alimentos	-	-	1.363.247,00	-	0,00%	0,00%
	Caminería, canalización de pluviales y alcantarillas	-	4.342.408,00	-	-	37,59%	21,64%
	Construcciones solidarias	-	1.300.000,00	-	-	11,25%	5,63%
	Fortalecimiento del Municipio	-	-	-	851.003,00	0,00%	0,00%
	Literal A, Municipio UYSAM05 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	Mejoramiento de servicios para el Municipio	-	3.342.408,00	-	-	28,93%	15,58%
	<b>Santa Clara de Olimar</b>	<b>1.874.917,00</b>	<b>6.634.280,00</b>	<b>1.180.479,00</b>	<b>1.702.006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,55%</b>
	Adquisición de un camión para el Municipio de Santa Clara de Olimar	-	2.484.280,00	-	1.515.720,00	37,45%	0,00%
	Apoyo al Festival Santa Clara	-	-	716.765,00	-	0,00%	0,00%
	Literal A, Municipio UYTTM04 2025	1.874.917,00	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>Treinta y Tres</b>						





Mantenimiento de las calles de Santa Clara de Olimar	-	725.000,00	-	-	10,93%	10,93%
Mejora en la cartelería del Municipio de Santa Clara	-	-	463.714,00	186.286,00	0,00%	0,00%
Mejora en la recolección de residuos del Municipio de Santa Clara de Olimar	-	425.000,00	-	-	6,41%	6,41%
Mejora en las veredas del Municipio del Centro de Santa Clara	-	3.000.000,00	-	-	45,22%	45,22%
<b>TOTAL</b>	<b>22.499.004,00</b>	<b>121.421.700,00</b>	<b>22.925.406,00</b>	<b>20.424.072,00</b>		

#### 4.2 Solicitudes de reformulación de POAs

Se informa que los siguientes 7 municipios han solicitado reformulación de POA:

<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>
Canelones	Barros Blancos
Canelones	Canelones
Canelones	Pando
Canelones	Paso Carrasco
Río Negro	Nuevo Berlín
San José	Ecilda Paullier
San José	Libertad

Estas solicitudes serán analizadas y gestionadas para su eventual aprobación en la próxima sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización.

#### 4.3 Recursos y transferencias

RECURSOS	LITERAL A	LITERAL B	LITERAL C	LITERAL D	TOTAL
<b>FIGM 2025 (a)</b>	234.364.625	1.574.355.710	425.501.420	212.750.750	<b>2.446.972.505</b>

TRANSFERENCIAS	LITERAL A	LITERAL B	LITERAL C	LITERAL D	TOTAL
4/2/2025	19.530.375				<b>19.530.375</b>
10/2/2025		228.424.161	64.550.805	27.913.046	<b>320.888.012</b>
25/2/2025	19.530.375				<b>19.530.375</b>
21/3/2025		2.252.491	689.659	680.802	<b>3.622.952</b>
En Trámite	19.530.375	14.345.014	4.615.912	1.021.203	<b>39.512.504</b>
<b>TRANSFERENCIAS ACUMULADAS (b)</b>	<b>58.591.125</b>	<b>245.021.666</b>	<b>69.856.376</b>	<b>29.615.051</b>	<b>403.084.218</b>
<b>SALDO (a-b)</b>	<b>175.773.500</b>	<b>1.329.334.044</b>	<b>355.645.044</b>	<b>183.135.699</b>	<b>2.043.888.287</b>
<b>% Transferencias Acumuladas</b>	<b>25,00%</b>	<b>15,56%</b>	<b>16,42%</b>	<b>13,92%</b>	<b>16,47%</b>

**ANEXO 1**  
**RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2025 POR MUNICIPIO**

Marzo/25 - incluye anticipo de 3 POA aprobados en la CSD del 26 de febrero de 2025.  
También incluye la cuota del literal A del mes de marzo/25

<b>Departamento / Municipio</b>	<b>Recursos FIGM 2025</b>	<b>Transferencias acumuladas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Promedio de % Transf. Acum.</b>
<b>Artigas</b>	<b>53.939.371</b>	<b>5.402.930</b>	<b>48.536.441</b>	<b>10,02%</b>
Baltasar Brum	12.085.955	2.510.867	9.575.088	20,78%
Bella Unión	30.205.127	468.729	29.736.398	1,55%
Tomás Gomensoro	11.648.289	2.423.334	9.224.955	20,80%
<b>Canelones</b>	<b>569.637.518</b>	<b>116.737.887</b>	<b>452.899.631</b>	<b>20,49%</b>
18 de Mayo	34.666.943	7.027.064	27.639.879	20,27%
Aguas Corrientes	6.434.727	1.380.623	5.054.104	21,46%
Atlántida	7.142.691	1.522.214	5.620.477	21,31%
Barros Blancos	40.523.621	8.198.400	32.325.221	20,23%
Canelones	21.328.348	4.359.346	16.969.002	20,44%
Ciudad de la Costa	26.125.442	5.318.764	20.806.678	20,36%
Colonia Nicolich	24.677.485	5.029.173	19.648.312	20,38%
Empalme Olmos	11.284.488	2.350.613	8.933.875	20,83%
La Floresta	11.902.997	2.474.275	9.428.722	20,79%
La Paz	20.064.545	4.106.659	15.957.886	20,47%
Las Piedras	60.796.179	12.252.911	48.543.268	20,15%
Los cerrillos	13.179.835	2.729.642	10.450.193	20,71%
Migues	13.880.561	2.869.788	11.010.773	20,67%
Montes	7.722.694	1.638.214	6.084.480	21,21%
Pando	34.566.395	7.006.954	27.559.441	20,27%
Parque del Plata	7.273.827	1.548.441	5.725.386	21,29%
Paso carrasco	11.005.956	2.294.867	8.711.089	20,85%
Progreso	15.437.528	3.181.182	12.256.346	20,61%
Salinas	12.518.801	2.597.436	9.921.365	20,75%
San Antonio	11.479.167	2.389.509	9.089.658	20,82%
San Bautista	9.742.403	2.042.156	7.700.247	20,96%
San Jacinto	15.063.097	3.106.295	11.956.802	20,62%
San Ramón	12.133.734	2.520.422	9.613.312	20,77%
Santa Lucia	17.706.580	3.634.992	14.071.588	20,53%
Santa Rosa	12.686.141	2.630.904	10.055.237	20,74%
Sauce	17.943.015	3.682.278	14.260.737	20,52%
Soca	13.904.316	2.874.539	11.029.777	20,67%
Suárez	29.468.908	5.987.457	23.481.451	20,32%
Tala	19.238.944	3.941.464	15.297.480	20,49%

Toledo	29.738.150	6.041.305	23.696.845	20,31%
<b>Cerro Largo</b>	<b>164.218.763</b>	<b>34.248.887</b>	<b>129.969.876</b>	<b>20,86%</b>
Aceguá	9.890.505	2.071.776	7.818.729	20,95%
Arbolito	8.743.814	1.842.438	6.901.376	21,07%
Arévalo	8.942.364	1.882.149	7.060.215	21,05%
Bañado de Medina	10.704.833	2.234.643	8.470.190	20,88%
Centurión	9.456.764	1.985.029	7.471.735	20,99%
Cerro de las Cuentas	9.193.152	1.932.306	7.260.846	21,02%
Fraile Muerto	11.540.448	2.401.765	9.138.683	20,81%
Isidoro Noblía	13.515.133	2.796.703	10.718.430	20,69%
Las Cañas	10.538.234	2.201.322	8.336.912	20,89%
Plácido Rosas	9.315.386	1.956.753	7.358.633	21,01%
Quebracho	8.492.153	1.792.106	6.700.047	21,10%
Ramón Trigo	8.804.203	1.854.516	6.949.687	21,06%
Río Branco	26.432.234	5.380.122	21.052.112	20,35%
Tres Islas	8.733.148	1.840.305	6.892.843	21,07%
Tupambaé	9.916.392	2.076.954	7.839.438	20,94%
<b>Colonia</b>	<b>129.883.112</b>	<b>17.766.608</b>	<b>112.116.504</b>	<b>13,68%</b>
Carmelo	19.449.144	468.729	18.980.415	2,41%
Colonia Miguelete	9.500.496	468.729	9.031.767	4,93%
Colonia Valdense	7.238.972	468.729	6.770.243	6,48%
Florencio Sánchez	11.512.148	2.396.105	9.116.043	20,81%
Juan Lacaze	16.526.044	3.398.885	13.127.159	20,57%
La Paz	7.078.935	468.729	6.610.206	6,62%
Nueva Helvecia	10.210.894	2.135.924	8.074.970	20,92%
Nueva Palmira	13.694.739	2.832.624	10.862.115	20,68%
Ombúes de Lavalle	10.368.735	2.167.422	8.201.313	20,90%
Rosario	12.311.370	468.729	11.842.641	3,81%
Tarariras	11.991.635	2.492.003	9.499.632	20,78%
<b>Durazno</b>	<b>27.853.434</b>	<b>937.458</b>	<b>26.915.976</b>	<b>3,37%</b>
Sarandí del Yi	15.881.922	468.729	15.413.193	2,95%
Villa del Carmen	11.971.512	468.729	11.502.783	3,92%
<b>Flores</b>	<b>5.397.702</b>	<b>468.729</b>	<b>4.928.973</b>	<b>8,68%</b>
Ismael Cortinas	5.397.702	468.729	4.928.973	8,68%
<b>Florida</b>	<b>27.951.959</b>	<b>5.871.418</b>	<b>22.080.541</b>	<b>21,01%</b>
Casupá	7.725.544	1.638.784	6.086.760	21,21%
Fray Marcos	10.191.188	2.131.913	8.059.275	20,92%
Sarandí Grande	10.035.227	2.100.721	7.934.506	20,93%
<b>Lavalleja</b>	<b>39.489.497</b>	<b>3.787.336</b>	<b>35.702.161</b>	<b>9,59%</b>
José Batlle y Ordoñez	10.137.102	468.729	9.668.373	4,62%
José Pedro Varela	11.437.367	2.381.149	9.056.218	20,82%

Solís de Mataojo	8.348.273	468.729	7.879.544	5,61%
Mariscalá	9.566.755	468.729	9.098.026	4,90%
<b>Maldonado</b>	<b>156.880.896</b>	<b>9.834.779</b>	<b>147.046.117</b>	<b>6,27%</b>
Aiguá	11.809.345	2.455.545	9.353.800	20,79%
Garzón	9.401.857	1.974.047	7.427.810	21,00%
Maldonado	56.780.459	468.729	56.311.730	0,83%
Pan de Azúcar	14.076.545	468.729	13.607.816	3,33%
Piriápolis	14.839.335	3.061.542	11.777.793	20,63%
Punta del Este	10.402.873	468.729	9.934.144	4,51%
San Carlos	30.608.783	468.729	30.140.054	1,53%
3Solís Grande	8.961.699	468.729	8.492.970	5,23%
<b>Montevideo</b>	<b>702.797.187</b>	<b>141.309.512</b>	<b>561.487.675</b>	<b>20,11%</b>
Municipio A	173.705.312	34.835.338	138.869.974	20,05%
Municipio B	34.257.157	6.945.107	27.312.050	20,27%
Municipio C	30.462.005	6.186.077	24.275.928	20,31%
Municipio CH	26.581.219	5.409.919	21.171.300	20,35%
Municipio D	161.187.364	32.331.148	128.856.216	20,06%
Municipio E	36.232.254	7.340.126	28.892.128	20,26%
Municipio F	154.825.083	31.058.693	123.766.390	20,06%
Municipio G	85.546.793	17.203.104	68.343.689	20,11%
<b>Paysandú</b>	<b>86.285.572</b>	<b>5.236.860</b>	<b>81.048.712</b>	<b>6,07%</b>
Chapicuy	9.727.872	468.729	9.259.143	4,82%
Guichon	17.155.817	468.729	16.687.088	2,73%
Lorenzo Geyres	10.119.109	468.729	9.650.380	4,63%
Piedras Coloradas	11.653.704	2.424.486	9.229.218	20,80%
Porvenir	14.047.368	468.729	13.578.639	3,34%
Quebracho	13.648.793	468.729	13.180.064	3,43%
Tambores	9.932.909	468.729	9.464.180	4,72%
<b>Río Negro</b>	<b>48.089.412</b>	<b>9.898.908</b>	<b>38.190.504</b>	<b>20,58%</b>
Nuevo Berlín	10.945.706	2.282.817	8.662.889	20,86%
San Javier	10.999.110	2.293.497	8.705.613	20,85%
Young	26.144.596	5.322.594	20.822.002	20,36%
<b>Rivera</b>	<b>51.167.192</b>	<b>1.406.187</b>	<b>49.761.005</b>	<b>2,75%</b>
Minas de Corrales	13.630.035	468.729	13.161.306	3,44%
Tranqueras	23.820.131	468.729	23.351.402	1,97%
Vichadero	13.717.026	468.729	13.248.297	3,42%
<b>Rocha</b>	<b>54.517.903</b>	<b>6.313.485</b>	<b>48.204.418</b>	<b>11,58%</b>
Castillos	17.811.059	3.655.888	14.155.171	20,53%
Chuy	13.934.403	468.729	13.465.674	3,36%
La Paloma	8.132.321	1.720.139	6.412.182	21,15%
Lascano	14.640.120	468.729	14.171.391	3,20%

<b>Salto</b>	<b>76.125.065</b>	<b>11.288.382</b>	<b>64.836.683</b>	<b>14,83%</b>
Belén	10.120.834	2.117.912	8.002.922	20,93%
Colonia Lavalleja	14.606.685	3.015.012	11.591.673	20,64%
Mataojo	11.058.033	2.305.283	8.752.750	20,85%
Valentín	9.751.848	468.729	9.283.119	4,81%
San Antonio Salto	16.492.460	468.729	16.023.731	2,84%
Villa Constitución	14.095.205	2.912.717	11.182.488	20,66%
<b>San José</b>	<b>88.055.464</b>	<b>17.985.794</b>	<b>70.069.670</b>	<b>20,43%</b>
Ciudad del Plata	42.532.557	8.600.187	33.932.370	20,22%
Ecilda Paullier	13.258.794	2.745.434	10.513.360	20,71%
Libertad	19.309.393	3.955.554	15.353.839	20,49%
Rodríguez	12.954.720	2.684.619	10.270.101	20,72%
<b>Soriano</b>	<b>56.289.092</b>	<b>1.874.916</b>	<b>54.414.176</b>	<b>3,33%</b>
Cardona	9.475.820	468.729	9.007.091	4,95%
Dolores	27.754.009	468.729	27.285.280	1,69%
José Enrique Rodó	9.086.756	468.729	8.618.027	5,16%
Palmitas	9.972.507	468.729	9.503.778	4,70%
<b>Tacuarembó</b>	<b>45.147.787</b>	<b>1.406.187</b>	<b>43.741.600</b>	<b>3,11%</b>
Ansina	13.901.910	468.729	13.433.181	3,37%
Paso de los Toros	18.481.156	468.729	18.012.427	2,54%
San Gregorio de Polanco	12.764.721	468.729	12.295.992	3,67%
<b>Treinta y Tres</b>	<b>63.245.579</b>	<b>11.307.955</b>	<b>51.937.624</b>	<b>17,88%</b>
Cerro Chato	9.251.628	1.944.001	7.307.627	21,01%
Gral. E. Martínez	10.228.303	2.139.336	8.088.967	20,92%
Rincón	9.867.777	2.067.300	7.800.477	20,95%
Santa Clara de Olimar	11.391.682	468.729	10.922.953	4,11%
Vergara	13.466.070	2.786.890	10.679.180	20,70%
Villa Sara	9.040.119	1.901.699	7.138.420	21,04%
<b>Total</b>	<b>2.446.972.505</b>	<b>403.084.218</b>	<b>2.043.888.287</b>	<b>16,47%</b>



### Certificaciones

Durante este mes, se procesaron 65 certificaciones correspondientes al avance de proyectos en 28 municipios, por un monto total de \$ 31:101.337. Tras realizar el descuento correspondiente al adelanto del 20%, los importes a transferir quedan distribuidos de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>Importe a transferir (80%)</b>
Literal B Certificaciones	\$ 15.075.715,00
Literal C Certificaciones	\$ 4.961.051,00
Literal D Certificaciones	\$ 4.844.304,00
<b>Total</b>	<b>\$ 24.881.070,00</b>



## 5. PAGOS PREVISTOS – Marzo 2025

Departamento	FDI	FDI Art. 560	Caminería 994 BID	Caminería 994 BID *	Caminería 999	FIGM - Literales B, C y D)	FIGM - Literal A	20% POAS	TOTAL
Artigas	5.377.649	9.522.275	-	-	-	94.867	468.729	-	15.463.520
Canelones	25.311.410	-	-	24.033.265	1.005.060	4.027.859	4.687.290	-	59.064.884
Cerro Largo	22.631.365	-	33.909.091	-	-	375.752	2.343.645	-	59.259.853
Colonia	17.345.785	1.452	-	3.492.057	-	327.652	1.718.673	1.667.195	24.552.814
Durazno	218.790	-	-	-	-	58.914	312.486	-	590.190
Flores	1.059.232	-	-	-	-	63.076	156.243	-	1.278.551
Florida	11.930.533	2.836.844	-	-	5.535.798	64.837	468.729	-	20.836.741
Lavalleja	5.396.926	-	-	-	3.107.636	111.616	624.972	-	9.241.150
Maldonado	558.438	-	8.394.455	8.133.214	-	329.836	1.249.944	-	18.665.887
Montevideo	-	-	1.097.374	-	-	900.982	1.249.944	16.734.375	19.982.675
Paysandú	40.396	-	34.802.049	10.838.711	-	194.912	1.093.701	1.955.757	48.925.526
Río Negro	1.411.008	-	26.156.149	-	-	94.152	468.729	-	28.130.038
Rivera	34.353.581	-	-	10.920.103	-	88.982	468.729	-	45.831.395
Rocha	7.553.446	-	-	-	-	127.218	624.972	-	8.305.636
Salto	44.751.630	11.783.078	-	5.386.018	247.375	104.235	937.458	1.649.183	64.858.977
San José	38.967.240	-	748.500	-	3.306.891	95.080	624.972	-	43.742.683
Soriano	100.524	5.226.461	-	-	-	125.032	624.972	-	6.076.989
Tacuarembó	6.698.256	11.815.199	9.869.578	-	-	92.056	468.729	-	28.943.818
Treinta y Tres	6.365.510	-	21.779.165	-	-	114.389	937.458	1.598.571	30.795.093
<b>Total</b>	<b>230.071.718</b>	<b>41.185.309</b>	<b>136.756.361</b>	<b>62.803.368</b>	<b>13.202.760</b>	<b>7.391.447</b>	<b>19.530.375</b>	<b>23.605.081</b>	<b>534.546.419</b>
	Cert. Enero	Cert. Enero	Cert. Set./Oct./Nov./Dic ./Enero	Cert. Oct./Nov./Dic./En ero	Cert. Enero	Redistribución y Saldo 2024	Marzo	Febrero	

NOTAS: (\*) Pagos sujetos a presentación de documentación pendiente.