



CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Marzo 2026



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Descentralización





Contenido

1. Puesta en consideración del Acta N°293 correspondiente a la sesión ordinaria del 26 de febrero del 2026.	3
2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior	3
2.1 Proyectos para aprobación	3
2.3 Proyectos en evaluación.....	12
2.4 Ejecución 2025.....	16
2.5 Certificaciones 2026	19
2.6 Ejecución 2026.....	21
Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212	26
2.7 Presupuesto comprometido	27
3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos ..	31
3.1 Proyectos en evaluación.....	31
3.2 Certificaciones	32
3.3 Montos Disponibles Febrero 2026	33
4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999	34
4.1 Plan de Mantenimiento Maldonado	34
4.2 Ejecución 2026.....	35
5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones	37
5.3. Dirección de obra	41
5.4. Certificaciones	43
6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	44
6.1 Planes Operativos Anuales 2026.....	44
6.2 Planes Quinquenales de Municipios 2026-2030	49
6.3 Recursos y transferencias 2026	61
7. PAGOS PREVISTOS marzo 2026.....	69



1. Puesta en consideración del Acta N°293 correspondiente a la sesión ordinaria del 26 de febrero del 2026.

2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2026/1006 Consolidación de barrios Buena Vida y Mevir V de Casupá

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Las calles de los barrios Buena Vida y Mevir V de la ciudad de Casupá se encuentran actualmente en su mayoría con una capa de rodadura de balasto y desde el punto de vista funcional, su estado es regular. También hay muchas calles con un tratamiento bituminoso cuya vida útil está por finalizar, por tanto se pretende mejorar dichos pavimentos con Tratamiento Bituminoso.

Además, se propone mejorar el ordenamiento del drenaje urbano con obras de microdrenaje (cordón cuneta, badenes y colectores de tuberías de hormigón).

Objetivo general: Dotar a los barrios Buena Vida y Mevir V de una estructura capaz de soportar el tránsito que circula sobre ella, lograr una superficie de rodadura con buen índice de servicio, reducir el costo de mantenimiento así como mejorar el drenaje urbano y ampliar la red de alumbrado público.

Productos:

- Cordón cuneta: 4.928m
- Tratamiento bituminoso: 35.757 m²
- Boca de tormenta/Captaciones: 8u
- Iluminación: 4.798u

Beneficiarios: 2.742 habitantes.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Hernán Alzati

Categoría de proyecto: Infraestructura Integral

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 11 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 33.464.559	\$ 28.444.875	\$ 5.019.684
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1060 Construcción de Plaza San Martín

Departamento: Rivera

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: La Plaza San Martín es una manzana fundacional de la ciudad, ubicada en el barrio Cerro del Marco, la cual nunca ha sido intervenida para mejorar su condición. La intervención, junto a otras proyectadas en el barrio, apunta a cumplir un anhelo de los vecinos del entorno, con gran arraigo en el barrio, y en segundo lugar, para crear un atractivo turístico para los visitantes, ya que es un punto emblemático de la ciudad de Rivera, sito sobre la línea divisoria y en el cual se encuentra el marco principal, ícono de la frontera.

Por otra parte, por la situación topográfica, se trata de un barrio que, si bien es céntrico, se encuentra bastante aislado del resto de la trama urbana, por lo que un atractor en la zona contribuirá a que se integre con mayor facilidad a la ciudad y los vecinos de ambas ciudades (Rivera y Livramento).

Objetivo general: Mejorar las condiciones del espacio público a través de la dotación de equipamiento urbano, para beneficio del barrio, de ambas ciudades y promoción del turismo.

Productos:

- Plaza: 10.500m²

Beneficiarios: 20.000 personas

Técnica responsable del proyecto: Arq. Adriana Epifanio

Categoría de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$38.117.974	\$ 32.400.278	\$ 5.717.696
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Los precios indicados son resultado de la licitación realizada, y están actualizados a la fecha de este informe, por lo que los índices considerados constituyen los valores bases para el ajuste paramétrico.



Proyecto: FDI2025/1112 Pavimentación de calles del Complejo MEVIR II de Lascano

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa

Descripción: El proyecto planifica una intervención en el barrio MEVIR II del municipio de Lascano y consiste en la ejecución de componentes viales como ensanche de plataforma, reciclado con cemento y posterior ejecución de pavimento con carpeta asfáltica. También consiste en la ejecución del componente de pluviales, con la adecuación de alcantarillas existentes y trabajos sobre las cunetas del barrio, mejorando y uniformizando pendientes de escurrimientos de las aguas de lluvia. El barrio se encuentra en el Sur de la ciudad de Lascano y limita al Este con la Avenida Introini la cual posee un tránsito vehicular y peatonal considerable, ante esta situación se incorporaron sendas peatonales al proyecto.

Objetivo general: Se persigue lograr el mejoramiento del escurrimiento de aguas de lluvia y una mejora en la calidad de circulación vehicular en el barrio MEVIR II y peatonal sobre la Avenida Introini.

Productos:

- 1.450m² carpeta asfáltica
- 850m² de senda peatonal
-

Beneficiarios: 7.572 personas

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Silvana Rivero, Ing. Leandro Piñeiro

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: marzo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 31.592.957	\$ 26.854.013	\$ 4.738.944
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1119 Pavimentación y Pluviales en Barrio Treinta y Tres de la ciudad de Rocha

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa

Descripción: El barrio Treinta y Tres se ubica al sur de la ciudad capital y al este de la Ruta N° 9. En los últimos años, junto con los barrios Jardín y Unión, ha experimentado un crecimiento poblacional significativo. En este contexto, la Intendencia de Rocha ha decidido dotar a la zona de infraestructura que permita mejorar de forma concreta las condiciones de vida de sus habitantes. En este sentido, ya se han ejecutado obras en el barrio Jardín y actualmente se encuentra en evaluación el proyecto correspondiente al barrio Unión. Estos tres barrios conforman un sector importante de la ciudad capital que cuenta con diversos servicios e infraestructuras, entre los que se destacan escuela, policlínica, plaza y recorrido de ómnibus local, entre otros. Por tanto el proyecto consiste en la ejecución de diversos componentes viales, pluviales y urbanísticos, mediante los cuales se busca generar una mejora sustancial en el barrio Treinta y Tres de la ciudad de Rocha.

Objetivo general: Mejorar el escurrimiento de aguas de lluvia, mitigar las situaciones de inundaciones, entrada de agua a fincas en algunos puntos del barrio y buscar un cambio en la calidad de la circulación vehicular con la pavimentación de gran área de calles existentes y mejorar la seguridad peatonal con la construcción de veredas en la calle principal Juan López, que conecta la Ruta N° 9 con la policlínica y la plaza del barrio.

Productos:

- Cordón cuneta: 2842m
- Carpeta asfáltica: 3590m²
- Tubería/Caños/Colector: 598m

Beneficiarios: 2.000 personas

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro, Ing. Osman Herrera

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 76.242.710	\$ 64.806.303	\$ 11.436.407
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1019 Acondicionamiento de camino Radial Egaña - Tramo UYSO0413

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: El proyecto comprende el acondicionamiento integral del camino denominado radial Egaña, el cual se extiende desde el cruce con la Ruta Nacional N°2 (km 222.5) y la localidad de Egaña. La intervención se realizará en 3.800m aproximadamente (3000m correspondientes al tramo y 800m correspondientes a los accesos a la localidad).

Las obras a ejecutar son las siguientes:

- Ensanche de plataforma y reconfiguración de estructura de bases con aporte de material granular.
- Aplicación de capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble.
- Limpieza y perfilado de cunetas.
- Reparación y reconstrucción de alcantarillas transversales.
- Construcción de alcantarillas para entradas particulares.
- Instalación de señalización vertical (cartelería) y señalización horizontal (líneas de borde y eje).

Objetivo general: Mejorar el confort y la seguridad de circulación vehicular del camino Radial - Egaña.

Productos:

- Alcantarillas: 84m
- Tratamiento bituminoso: 27.706m²
- Señalización horizontal: 1306 m²
- Señalización vertical: 17u

Beneficiarios: 783 habitantes

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Nicolás Canaveses

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 4.959.617	\$ 4.215.674	\$ 743.943
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la certificación de las obras se deberá realizar el ajuste de los precios unitarios, monto de LL.SS y base de ajuste paramétrico de acuerdo a lo que se establezca en el contrato (oportunamente validado) con la empresa adjudicataria.



Proyecto: FDI2026/1003 Mejoramiento del campo Natural

Departamento: San José

Técnico evaluador: Lic. Nicolás Spinelli

Descripción: El presente proyecto se enmarca en el programa quinquenal 2025–2030 del Gobierno Departamental, orientado a promover el mejoramiento del campo natural en predios rurales mediante prácticas sustentables que contribuyan a incrementar la productividad y la calidad forrajera, preservando al mismo tiempo las áreas de campo natural del departamento.

La propuesta contempla la incorporación de mejoras en el campo natural mediante la implantación de leguminosas y otras especies forrajeras adaptadas a las condiciones de los suelos. Este tipo de intervención permite mejorar la producción forrajera manteniendo las características del campo natural. En particular, en suelos de fertilidad media y baja, con limitantes como baja fertilidad y riesgo de erosión, se dispone actualmente de tecnologías desarrolladas y evaluadas por el INIA. Estas incluyen la siembra en cobertura, sin remoción del tapiz natural, lo que permite mejorar la productividad del sistema con inversiones por hectárea relativamente menores.

Objetivo general: Contribuir a una mejor calidad de vida de los pequeños productores rurales del departamento de San José mediante el fortalecimiento de la productividad del campo natural, promoviendo su manejo sustentable en el tiempo, y generando un incremento productivo y en los resultados económicos.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$1.020.000
- Asistencia técnica: 357 horas

Beneficiarios: 15 productores

Técnicos responsables del proyecto: Mauricio Borges

Categoría de proyecto: Desarrollo Productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1.349.784	\$ 1.147.316	\$ 202.468
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1004 Asistencia integral al medio rural

Departamento: San José

Técnico evaluador: Lic. Nicolás Spinelli

Descripción: La producción agropecuaria de San José, principalmente en manos de productores familiares, enfrenta desafíos asociados a las dinámicas económicas y productivas, como los procesos de escala, la concentración de la tierra y las mayores exigencias de acceso a mercados y tecnologías. Estas condiciones inciden en la productividad y la sostenibilidad de los sistemas productivos, afectando también la permanencia de productores en el medio rural.

A su vez, eventos climáticos recientes, como la sequía registrada entre 2020 y 2023, han evidenciado la vulnerabilidad de la producción familiar frente a fenómenos climáticos extremos, lo que refuerza la necesidad de promover estrategias que fortalezcan la resiliencia y la sustentabilidad de los sistemas productivos del departamento, por tanto este proyecto pretende mitigar estas situaciones facilitando el acceso a asistencia técnica.

Objetivo general: Desarrollar un servicio integral de la Intendencia de San José orientado a la producción familiar, promoviendo acciones que contribuyan a mitigar el impacto de la situación económica en los sistemas familiares y fortalecer su sostenibilidad.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$255.000
- Asistencia Técnica: 240h

Beneficiarios: 250 productores asistidos.

Técnicos responsables del proyecto: Nancy Montesdeoca

Categoría de proyecto: Desarrollo Productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 4.263.000	\$ 3.623.550	\$ 639.450
Porcentaje	100%	85%	15%



2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2025/1032 Reconstrucción de H. Mello, Misiones, Tolentino González, Zorrilla de San Martín y Susana Ramírez en Canelones

Departamento: Canelones

Técnico supervisor: Ing. María Indarte

Descripción: El objetivo de la presente ampliación es incluir metrajes necesarios para la correcta ejecución de las obras en curso, y contemplar los imprevistos y modificaciones de proyecto que fueron necesarias hacer durante la misma, dentro de los cuales se destacan:

- Mayores excavaciones que las previstas, la necesidad de sanar parte de la superficie intervenida retirando en algunas ocasiones el material granular por encontrar que el espesor era insuficiente o el material no era el adecuado, lo cual requirió una posterior reposición e incremento de la base granular.
- La presencia de interferencias de OSE (tuberías de abastecimiento y conexiones domiciliarias) motivando trabajos imprevistos, demoras en la ejecución de las tareas previstas y la afectación de trabajos ya realizados obligando a rehacer los mismos.
- Sustitución de tuberías de OSE para poder ejecutar los trabajos y conexiones domiciliarias fuera de cota, así como la readecuación de nichos de OSE y la colocación de vainas para servicios, fundamentalmente de OSE e iluminación.
- Incremento de las toneladas de asfalto por variaciones en la planimetría y espesor de Tolentino González y Susana Ramírez.
- Necesidad de incrementar los rubros de demolición, veredas, cordón, señalización, tareas de drenaje, etc., ante situaciones de obra que lo demandaron.

Productos:

- Badén: 29m
- Alcantarilla: 40m
- Boca tormenta: 1u
- Señalización horizontal: 45m
- Carpeta asfáltica: 1.400m²

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 7.396.438	\$ 6.286.972	\$ 1.109.466
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1096 Recapados en la ciudad de Rivera

Departamento: Rivera

Técnico supervisor: Ing. Mario Capote

Descripción: La ampliación el proyecto es por segunda vez y en otras calles para seguir consolidando calles que están en un mal estado o desgastadas, por un total de 28.806 m2 de pavimentos a recapar.

Producto:

- Carpeta asfáltica: 28.806 m2

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 36.802.567	\$ 31.282.182	\$ 5.520.385
Porcentaje	100%	85%	15%



2.3 Proyectos en evaluación

	Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Monto solicitado	Comentarios
1	Canelones	FDI2026/1008	Extensión de auxiliar de Av. Giannattasio en Centro Cívico y Comercial Costa Urbana	Ing. Cecilia Quirós	2026-02-06	\$ 29.941.109	Se solicitó la titularidad del área a intervenir, pero la Intendencia no pudo resolver la titularidad en la zona de estacionamiento. Por tanto, recortó el proyecto, interviniendo solamente en la faja pública. El 12/3 la Intendencia remitió la nueva documentación con la modificación del proyecto de la Aux. Giannattasio en el Costa Urbana, que es la exclusión de los trabajos del estacionamiento dentro del predio N°1212. Se mantiene dentro del proyecto lo que se encuentra en faja pública a financiar en un 85 % por el FDI y en un 15 % por la Intendencia de Canelones.
2	Canelones	FDI2025/1107	Mantenimiento de pavimentos en Las Piedras	Ing. Mario Capote	2025-11-20	\$ 32.074.833	La Intendencia de Canelones comunicó vía telefónica que el proyecto se le va a dar de baja ya que lo van a financiar por otras vías. Se le realizó el pedido vía mail de que envíen nota de solicitud de baja.
3	Canelones	FDI2025/1088	Pavimentación de avenida Santa Elena en Ciudad de la Costa	Ing. Cecilia Quirós	2025-10-21	\$ 61.451.688	Se realizó una segunda visita, donde se solicitó la continuación de la senda peatonal en la calle Santa Elena, desde Av. de la Macarena hasta el cruce peatonal de Ruta Interbancaria. Con fecha 13/03/2026 remitieron vía email aspectos faltantes.
4	Cerro Largo	FDI2026/1009	Adquisición de maquinaria	Ing. Mario Capote	2026-02-10	\$ 78.809.500	Se solicitó información complementaria y fue enviada por la Intendencia de Cerro Largo con fecha 05/03/2026, la misma se estará revisando para si cumple con lo solicitado realizar la aprobación.
5	Cerro Largo	FDI2026/1007	Mantenimiento de los barrios Flor de la Canela, La Serna y Paggiola en la ciudad de Melo	Ing. Mario Capote	2026-02-06	\$ 18.640.690	Se envió nota de devolución a la Intendencia de Cerro Largo, se aguarda respuesta para poder continuar con el proceso de evaluación.
6	Cerro Largo	FDI2025/1047	Recuperación de Parque Rivera en la ciudad de Melo	Ing. Francisco Sorribas	2025-08-12	\$ 51.822.881	Se recibió información faltante y complementaria de la Intendencia de Cerro Largo, pero continúan algunos ajustes pendientes. El 10/3/2026 se volvió a enviar correo con dichos pendientes.
7	Cerro Largo	FDI2026/1002	Mantenimiento del barrio Centenario en la ciudad de Melo	Ing. Mario Capote	2026-02-03	\$ 11.823.634	Se envió nota de devolución a la Intendencia de Cerro Largo, se aguarda respuesta para poder continuar con el proceso de evaluación.
8	Cerro Largo	FDI2025/1075	Recalificación de infraestructura vial de Avda. Ejido en la ciudad de Melo	Ing. Francisco Sorribas	2025-10-07	\$ 75.031.074	A la espera de la documentación faltante (Memorias, recaudos gráficos, estudio hidráulico) los cuales fueron solicitados mediante nota enviada el 6/11/2025.



9	Colonia	FDI2025/1101	Rehabilitación acceso Norte Carmelo	Arq. Carolina Ghio	2025-11-13	\$ 67.260.998	El 27/03/2026 trasladaron las últimas consultas y se está a la espera de una contestación.
10	Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-31	\$ 23.956.575	Se sigue sin respuesta de la Intendencia
11	Florida	FDI2026/1028	Consolidación del barrio Renacer Pintado de la ciudad de Florida	Arq. Carolina Ghio	2026-03-12	\$ 18.824.278	En al día de hoy 12/3/2026, se me asigna para evaluar el proyecto de referencia.
12	Florida	FDI2026/1018	Soluciones de agua 2026	Mariana Goñi	2026-03-06	\$ 1.646.000	Documentación en estudio.
13	Florida	FDI2026/1021	Florida en RED. Capacitación, Tecnología y Oportunidades para crecer en el sector Emprendedor y Artesano del departamento	Valentina Machin	2026-03-11	\$ 5.417.288	Documentación en estudio.
14	Florida	FDI2026/1022	Mantenimiento de Accesos a localidades de Ruta N°5	Ing. María Indarte	2026-03-12	\$ 50.615.975	Documentación en estudio.
15	Florida	FDI2026/1023	Compra de maquinarias para mantenimiento de Caminería Rural	Ing. María Indarte	2026-03-12	\$ 11.500.000	Documentación en estudio.
16	Lavalleja	FDI2025/1104	Creando Cultura - Produciendo Desarrollo	Lic. Nicolás Spinelli	2025-11-19	\$ 1.191.300	No se ha recibido más información respecto de los pendientes acordados con la intendencia en relación a documentos complementarios e información necesaria que permita valorar la aprobación del proyecto. Se realizó un nuevo contacto con el equipo responsable del proyecto pero se sigue sin respuesta respecto a las solicitudes enviadas.
17	Lavalleja	FDI2026/1017	Acceso y urbanización del Barrio San Francisco de la Sierras	Ing. Cecilia Quirós	2026-03-04	\$ 28.707.544	Documentación en estudio.
18	Lavalleja	FDI2026/1016	Ejecución de calles con cordón cuneta en la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2026-03-04	\$ 38.291.239	Proyecto recientemente presentado, la documentación se encuentra en estudio
19	Paysandú	FDI2026/1024	Colector de tránsito pesado en barrio Industrial de Paysandú	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-12	\$ 31.371.660	Documentación en estudio.
20	Paysandú	FDI2026/1025	Acondicionamiento lumínico en Barrio Industrial	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-12	\$ 44.848.413	Documentación en estudio.
21	Paysandú	FDI2026/1026	Compra de maquinaria	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-12	\$ 30.420.000	Documentación en estudio.
22	Paysandú	FDI2025/1017	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR de la localidad de Porvenir	Ing. María Indarte	2025-03-05	\$ 24.128.873	El proyecto se encuentra aprobado técnicamente, la aprobación en CSD queda pendiente, a la espera de que formulen la cartera de proyectos 2026.
23	Paysandú	FDI2026/1013	Urbanización de Barrio IC-10	Ing. Francisco Sorribas	2026-02-25	\$ 22.380.843	Documentación en estudio.
24	Paysandú	FDI2026/1014	Urbanización de Barrio Covieco	Ing. Francisco Sorribas	2026-02-25	\$ 17.209.450	Documentación en estudio.



25	Rio Negro	FDI2026/1027	Parque Lineal Arroyo Laureles - Fray Bentos	Ing. Ricardo Gamboa	2026-03-12	\$ 10.903.365	Documentación en estudio.
26	Rio Negro	FDI2025/1028	Acondicionamiento de calle Rincón entre Instrucciones y Colón en la ciudad de Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-27	\$ 13.453.490	La Dirección de obras de la Intendencia de Río Negro solicitó postergar el proceso de evaluación del proyecto hasta tanto se tenga una idea más detallada de la Cartera FDI del presente año.
27	Rio Negro	FDI2025/1014	Reparación del cine Stella de la ciudad de Fray Bentos	Arq. Alicia Varela	2025-02-24	\$ 9.213.875	La Intendencia presentará proyecto reformulado a cargo de nueva contraparte técnica con ejecución por licitación. Se aguarda recepción de documentación.
28	Rivera	FDI2025/1061	Construcción pista de skate Parque Cuñapirú	Arq. Alicia Varela	2025-09-02	\$ 24.179.995	Se aguarda respuesta a mail enviado 25/02/2026 con comentarios en relación a información parcial recibida el 13/02/2026.
29	Rivera	FDI2025/1122	Construcción e Infraestructura Vial en Villa Vichadero - Parte II	Ing. Mario Capote	2025-12-16	\$ 36.603.059	Se solicitó a la Intendencia de Rivera información complementaria, se está aguardando la misma para continuar.
30	Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	María José Hernández	2024-08-21	\$ 1.824.000	Se está a la espera de novedades por parte de la Intendencia en cuanto a la disponibilidad de fondos en la cartera de proyectos.
31	Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Mag. Cecilia Malán	2024-05-09	\$ 13.284.000	Después de la solicitud de información realizada el pasado año, no se tuvo devolución.
32	Rivera	FDI2026/1015	Pluviales Cuenca Ventura Píriz	Ing. Cecilia Quirós	2026-03-04	\$ 117.242.429	Proyecto recientemente presentado, la documentación se encuentra en estudio
33	Rocha	FDI2026/1011	Pavimentación del MEVIR III de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-02-10	\$ 3.125.149	Se realizó el pasado 03/03/2026 el recorrido del lugar de emplazamiento de las obras del proyecto. Se está a la espera de documentación sobre el dominio de las calles a intervenir.
34	Rocha	FDI2026/1010	Pavimentación del MEVIR II de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-02-10	\$ 6.459.632	Se realizó el pasado 03/03/2026 el recorrido del lugar de emplazamiento de las obras del proyecto. Se está a la espera de documentación sobre el dominio de las calles a intervenir.
35	Rocha	FDI2026/1005	Pavimentación y Pluviales del Barrio Unión en ciudad de Rocha	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-02-06	\$ 55.199.247	Se realizó la visita al sitio de emplazamiento del proyecto. El recorrido se realizó el pasado 03/03/2026, se hizo una devolución técnica y se está a la espera de la respuesta.
36	Soriano	FDI2026/1020	Polideportivo Ciudad de Mercedes - Ampliación del circuito de karting	Valentina Machin	2026-03-11	\$ 5.071.457	Se encuentra en estudio.
37	Tacuarembó	FDI2025/1053	Centro polideportivo de Paso de los Toros	Arq. Alberto Leira	2025-08-15	\$ 161.562.166	Se mantuvo comunicación con la Intendencia respecto al estudio de la accesibilidad general del edificio, previsiones de equipamiento y planes de gestión, uso y mantenimiento edilicio.



							Se culminó el intercambio con el SNIP. Se espera la información complementaria.
38	Tacuarembó	FDI2025/1050	Polideportivo en la localidad de Achar	Arq. Alicia Varela	2025-08-14	\$ 62.483.489	La contraparte informa avances en el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo.
39	Tacuarembó	FDI2025/1049	Pavimentación, obras hidráulicas y señalización de tramo UYTA0187	Ing. Mario Capote	2025-08-13	\$ 86.144.682	Se enviaron a la Intendencia de Tacuarembó observaciones, se respondió que van a enviar unos cambios en el trazado de proyecto y en la forma de financiamiento. Se aguarda esta documentación para continuar con la evaluación.
40	Treinta y Tres	FDI2026/1012	Pavimentación en calles del Barrio Landa de la Ciudad de Treinta y Tres	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-02-23	\$ 25.607.939	Se realizó el pasado día 12/03/2026 la visita al sitio donde se ejecutarán las obras del proyecto. Se realizaron observaciones que se ajustarán (rubros, metrajes y montos).



2.4 Ejecución 2025

Departamento	Presupuesto 2025 Total	1° certificación (Ejecución enero)	2° certificación (Ejecución febrero)	3° certificación (Ejecución marzo)	4° certificación (Ejecución abril)	5° certificación (Ejecución mayo)	6° certificación (Ejecución junio)	7° certificación (Ejecución julio)	8° certificación (Ejecución agosto)	9° certificación (Ejecución setiembre)	10° certificación (Ejecución octubre)	11° certificación (Ejecución noviembre)	12° certificación (Ejecución diciembre)	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	176.732.207	5.377.649	3.957.115	1.763.286	1.212.014	12.747.774	1.421.598	7.486.119	604.322	27.575.906	22.968.816	23.952.395	66.500.143	99,3%
Canelones	419.205.379	25.311.410	22.008.539	6.796.138	16.021.158	58.137.752	22.288.041	22.401.742	30.176.148	35.197.592	29.600.222	105.081.631	46.185.003	100,0%
Cerro Largo	207.468.243	22.631.365	8.128.116	8.429.916	3.407.248	3.321.655	18.191.662	23.781.248	17.661.861	16.262.922	21.061.934	20.742.586	43.844.662	100,0%
Colonia	95.623.225	17.345.785	18.008.017	2.409.548	15.385.887	7.115.941	3.345.832	3.685.606	3.017.523	3.615.906	10.569.732	9.591.518	1.531.929	100,0%
Durazno	145.426.986	218.790	14.981.411	12.118.260	10.457.231	6.402.385	26.134.722	467.746	125.871	306.248	0	6.745.488	60.821.544	95,4%
Flores	53.788.065	1.059.232	2.467.234	3.840.831	4.652.923	4.436.176	2.961.593	3.971.711	3.249.664	2.374.638	2.337.457	10.805.668	11.630.939	100,0%
Florida	126.928.446	11.930.532	9.168.470	25.548.221	8.404.978	8.978.652	7.581.652	1.184.125	1.054.437	6.574.098	4.170.424	15.417.625	26.915.232	100,0%
Lavalleja	132.904.898	5.396.926	0	1.200.949	11.707.430	21.677.733	1.433.724	0	2.671.146	2.658.645	31.195.628	35.553.139	18.114.297	99,0%
Maldonado	83.385.729	558.438	0	0	0	0	0	0	15.612.877	8.313.144	17.994.406	39.437.227	1.469.636	100,0%
Paysandú	177.870.579	40.396	27.591.469	24.457.028	6.036.419	7.464.172	5.026.236	13.944.310	4.245.909	5.844.377	7.332.737	28.837.946	47.049.579	100,0%
Río Negro	102.738.048	1.411.008	3.577.959	8.562.497	6.611.227	5.622.597	3.410.647	2.588.396	1.536.401	1.951.661	5.586.539	7.087.868	54.791.249	100,0%
Rivera	210.029.580	34.353.581	37.967.905	11.646.210	23.396.902	8.246.180	15.366.525	34.654.218	4.376.683	4.561.710	8.612.069	23.280.038	3.567.559	100,0%
Rocha	123.513.331	7.553.446	9.109.907	4.053.619	0	8.383.700	22.177.533	19.448.113	1.668.734	13.654.591	10.374.718	17.494.276	9.594.694	100,0%
Salto	210.883.358	44.751.630	6.336.225	3.937.360	544.981	22.981.889	16.596.598	16.599.301	9.194.610	7.366.503	8.899.310	16.933.829	56.741.110	100,0%
San José	121.805.774	38.967.240	3.117.719	3.546.164	2.133.965	30.499	20.812.871	6.128.669	4.556.519	17.850.934	9.081.762	8.698.846	6.880.586	100,0%
Soriano	114.406.358	100.524	5.632.794	3.598.756	458.228	1.923.843	24.675.358	6.825.410	1.861.809	4.336.827	6.361.565	27.116.532	31.514.712	100,0%
Tacuarembó	217.998.181	6.698.256	52.923.650	23.967.058	27.435.947	15.429.589	9.650.145	4.032.992	4.948.399	41.546.712	23.460.670	7.904.762	0	100,0%
Treinta y Tres	124.936.296	6.365.510	1.349.999	3.128.473	514.359	7.771.966	4.244.812	7.037.287	2.922.189	9.755.317	3.985.836	30.178.841	47.681.628	100,0%
Total	2.845.644.683	230.071.716	226.326.527	149.004.313	138.380.896	200.672.503	205.319.551	174.236.992	109.485.103	209.747.731	223.593.826	434.860.214	534.834.501	99,7%



Certificaciones 2025 - 15% Proyectos territorio municipalizado

Departamento	Presupuesto 2025 - 15% Proyectos territorio municipalizado	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)	12º certificación (Ejecución diciembre)	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	26.509.831	0	3.957.115	1.356.315	950.561	1.634.374	1.421.598	1.762.005	344.895	6.821.024	2.053.498	13.324.034	24.239.104	32,7%
Canelones	62.880.807	2.584.416	5.815.321	1.050.191	0	6.255.213	17.499.001	8.365.184	25.755.398	21.849.839	21.686.568	11.422.782	10.840.054	31,8%
Cerro Largo	31.120.236	7.071.817	0	1.304.495	0	3.321.655	11.630.219	10.174.822	3.959.631	6.623.949	7.236.016	2.452.763	8.411.011	30,0%
Colonia	14.343.484	1.065.732	4.065.981	2.299.487	1.881.806	4.807.246	1.325.696	3.091.910	1.927.608	3.171.978	2.849.324	5.320.416	1.531.929	34,9%
Durazno	21.814.048	0	7.789.571	5.099.649	3.527.181	1.910.565	3.501.124	0	0	0	0	0	3.464.230	17,4%
Flores	8.068.210	0	555.562	1.866.732	3.150.199	2.333.493	0	0	0	0	0	2.610.900	1.671.426	22,7%
Florida	19.039.267	0	4.039.553	3.804.297	444.108	3.008.388	1.541.908	1.068.838	520.172	880.838	3.097.276	1.813.638	7.778.614	22,1%
Lavalleja	19.935.735	2.789.279	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502.220	8.277.125	9.143.085	17,1%
Maldonado	12.507.859	558.438	0	0	0	0	0	0	15.612.877	8.313.144	17.994.406	38.335.245	1.469.636	98,7%
Paysandú	26.680.587	0	0	0	0	0	1.533.822	4.178.503	0	0	0	0	25.312.810	17,4%
Río Negro	15.410.707	0	0	2.121.949	1.031.883	544.869	1.492.950	1.627.906	121.951	472.467	3.520.808	278.038	8.488.471	19,2%
Rivera	31.504.437	18.890.856	2.678.119	0	0	0	9.706.920	6.562.826	0	0	0	0	0	18,0%
Rocha	18.527.000	1.632.054	1.571.978	4.053.619	0	4.911.607	2.460.259	10.693.349	0	321.637	0	0	0	20,8%
Salto	31.632.504	20.362.994	304.718	24.200	0	0	561.753	3.485.894	3.257.352	1.389.208	411.477	3.536.172	6.244.715	18,8%
San José	18.270.866	825.462	0	383.860	0	0	0	0	0	0	2.789.638	7.726.191	6.542.096	15,0%
Soriano	17.160.954	0	2.396.772	3.515.926	402.903	1.863.598	2.187.739	758.504	0	3.023.442	3.924.370	3.858.334	1.435.441	20,4%
Tacuarembó	32.699.727	3.274.508	16.684.317	13.946.684	14.743.476	11.466.616	2.203.831	0	0	2.102.517	5.402	0	0	29,6%
Treinta y Tres	18.740.444	0	1.271.204	2.027.155	0	0	0	0	0	0	0	0	32.020.805	28,3%
Total	426.846.702	59.055.555	51.130.212	42.854.561	26.132.117	42.057.625	57.066.821	51.769.740	51.499.884	54.970.044	68.071.002	98.955.638	148.593.427	26,43%



Certificaciones - 3% Proyectos desarrollo productivo

Departamento	Presupuesto 2025 - 3% Proyectos desarrollo productivo	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)	12º certificación (Ejecución diciembre)	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	5.301.966	0	0	0	0	0	0	0	170.000	645.824	0	250.000	3.762.882	2,7%
Canelones	12.576.161	931.456	0	0	407.802	0	0	0	0	0	0	12.079.780	0	3,2%
Cerro Largo	6.224.047	0	0	370.209	0	0	0	0	0	345.182	3.179.932	2.213.613	1.002.615	3,4%
Colonia	2.868.697	554.705	2.146.616	110.061	19.580	21.549	0	0	0	0	845.952	0	0	3,9%
Durazno	4.362.810	218.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245.628	1,0%
Flores	1.613.642	16.946	11.267	10.438	1.857	1.689	0	0	0	0	0	0	1.955.255	3,7%
Florida	3.807.853	243.717	961.299	664.386	400.365	542.006	543.345	115.287	534.264	0	183.161	522.093	4.056.298	6,9%
Lavalleja	3.987.147	541.247	0	0	0	0	0	0	1.145.794	0	0	0	1.009.860	2,0%
Maldonado	2.501.572	498.097	0	0	0	0	0	0	0	0	207.450	1.428.353	367.672	3,0%
Paysandú	5.336.117	40.396	65.945	472.381	261.549	278.062	395.007	354.316	789.917	1.178.600	1.057.819	2.151.184	1.707.473	4,9%
Río Negro	3.082.141	64.086	548.372	60.458	51.344	55.865	53.767	45.185	51.959	0	9.069	1.864.802	1.910.969	4,6%
Rivera	6.300.887	444.948	240.774	249.952	185.557	184.081	164.740	110.937	161.907	108.046	242.396	627.475	3.567.559	3,0%
Rocha	3.705.400	0	0	0	0	0	0	0	577.659	0	577.710	1.309.366	1.286.419	3,0%
Salto	6.326.501	3.475.197	66.524	144.615	108.457	104.320	112.534	45.185	54.509	5.977	45.281	162.019	2.052.219	3,0%
San José	3.654.173	860.791	168.152	1.259.493	27.711	30.499	0	0	0	0	0	1.855.389	2.303.195	5,3%
Soriano	3.432.191	100.524	3.236.022	82.830	55.324	60.245	95.570	45.185	51.959	0	200.801	0	0	3,4%
Tacuarembó	6.539.945	728.110	0	5.658.682	828.482	0	129.524	0	0	0	1.826.588	0	0	4,2%
Treinta y Tres	3.748.089	205.592	78.795	403.111	514.359	193.194	253.595	180.389	109.195	200.597	243.609	191.000	1.364.855	3,2%
Total	85.369.340	8.924.600	7.523.767	9.486.616	2.862.389	1.471.511	1.748.082	896.483	3.647.163	2.484.226	8.619.768	24.655.074	27.592.899	3,5%



2.5 Certificaciones 2026

2da certificación 2026

Certificaciones - Ejecución Febrero/2026			
Organismo	Código proyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	FDI2024/1070	Acondicionamiento de cruces viales en Avda. Giannattasio en Ciudad de la Costa	1.468.872
Canelones - OPP	FDI2024/1094	Construcción de veredas y pavimentos en Parque del Plata Norte	2.023.891
Canelones - OPP	FDI2025/1010	Consolidación barrial de Shangrilá en Ciudad de la Costa - Zona 4	2.541.182
Canelones - OPP	FDI2025/1032	Reconstrucción de H. Mello, Misiones, Tolentino González, Zorrilla de San Martín y Susana Ramírez en Canelones	1.615.579
Canelones - OPP	FDI2025/1033	Nadie Atrás – Un compromiso del Gobierno Departamental por la dignidad y la inclusión	4.157.933
Canelones - OPP	FDI2025/1054	Pavimentación de calles Montevideo y Canelones en Villa San José	423.764
Canelones - OPP	FDI2025/1055	Ensanche de Camino Los Aromos en Barros Blancos	4.751.101
Canelones - OPP	FDI2025/1074	Adecuación de calles del barrio Viale en La Paz	2.221.717
Canelones - OPP	FDI2026/1001	Reconstrucción de Camino Las Piedritas en Pando y Joaquín Suárez	39.847.316
Colonia - OPP	FDI2024/1002	Construcción de piscina en plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira	3.875.296
Durazno - OPP	FDI2024/1060	Estadio Juan Ramón Carrasco de la ciudad de Sarandí del Yí	186.161
Flores - OPP	FDI2024/1048	Mejora pluvial e iluminación de barrio La Criolla en la ciudad de Trinidad	1.714.315
Florida - OPP	FDI2025/1056	Construcción de accesos a alcantarillas	1.280.572
Florida - OPP	FDI2025/1066	Complementación del programa castraciones de canes	51.000
Lavalleja - OPP	FDI2024/1020	Reparación de calles del oeste de la ciudad de Minas	1.101.503
Lavalleja - OPP	FDI2025/1011	Consolidación del barrio Amantea de la ciudad de Minas	567.944
Lavalleja - OPP	FDI2025/1083	Fortalecimiento del área de proyectos para la elaboración e implementación del Plan de obras 2025-2030	305.477
Lavalleja - OPP	FDI2025/1109	Reacondicionamiento de calles en Solís de Mataojo	7.156.069
Maldonado - OPP	FDI2025/1040	Ensanche de Juana de América y Camino del Cerro Eguzquiza y rotonda en su intersección	7.486.979



Río Negro - OPP	FDI2024/1064	Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young	181.314
Río Negro - OPP	FDI2025/1046	Mejoramiento agroecológico de praderas mediante reciclaje de residuos orgánicos	11.302
Río Negro - OPP	FDI2025/1092	Construcción de plazas en las localidades de Algorta, Paso de los Mellizos y Paso de Las Piedras	512.645
Rivera - OPP	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	7.673.395
Rivera - OPP	FDI2025/1059	Construcción de infraestructura vial en la Ciudad de Tranqueras - Parte 3	5.545.376
Rivera - OPP	FDI2025/1096	Recapados en la ciudad de Rivera	13.819.237
Rocha - OPP	FDI2024/1098	Pavimentación de las calles República Española y Lavalleya en la ciudad de Rocha	1.107.475
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	348.149
Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	6.370.097
Salto - OPP	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrios de la zona este de la ciudad de Salto (Etapa1)	1.770.123
Salto - OPP	FDI2024/1029	Bacheo de calles de hormigón del centro urbano en la ciudad de Salto	606.668
Salto - OPP	FDI2025/1002	Reacondicionamiento de Biblioteca Municipal en la ciudad de Salto	1.741.207
Salto - OPP	FDI2025/1076	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la Ciudad de Salto Etapa 4	15.888.300
San José - OPP	FDI2025/1036	Construcción de doble vía en Avda. Manuel Rodríguez y Dardo Barcelo en la ciudad de San José de Mayo	3.678.748
San José - OPP	FDI2025/1044	Asistencia integral al medio rural del departamento de San José	108.537
San José - OPP	FDI2025/1058	Pavimentación y construcción de alcantarillas de Camino a la Cabaña Paullier	2.026.168
Soriano - OPP	FDI2025/1003	Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuya (Los Morteros)	2.107.134
Soriano - OPP	FDI2025/1069	Acondicionamiento Vial del Camino Pense, Mercedes	3.171.994
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	1.986.039
Tacuarembó - OPP	FDI2025/1051	Remodelación de la Plaza General José G. Artigas en el Municipio de Paso de los Toros	4.836.489
Total			156.267.068



2.6 Ejecución 2026

Presupuesto total 2026

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	73.994.717	15,1%	14.943.362	3,1%	59.051.355	12,1%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	9.401.802	8,4%	5.526.506	5,0%	3.875.296	3,5%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	186.161	0,1%	0	0,0%	186.161	0,1%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	1.761.600	2,8%	47.285	0,1%	1.714.315	2,7%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	2.564.979	1,7%	1.233.407	0,8%	1.331.572	0,9%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	10.656.201	6,9%	1.525.208	1,0%	9.130.993	5,9%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	18.244.970	18,8%	10.757.991	11,1%	7.486.979	7,7%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	16.111.730	13,4%	15.406.469	12,9%	705.261	0,6%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	43.561.634	17,8%	16.523.626	6,7%	27.038.008	11,0%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	2.434.078	1,7%	1.326.603	0,9%	1.107.475	0,8%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	88.400.061	35,9%	61.675.517	25,1%	26.724.544	10,9%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	18.154.248	12,8%	12.340.795	8,7%	5.813.453	4,1%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	10.247.026	7,7%	4.967.898	3,7%	5.279.128	4,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	24.269.004	9,5%	17.446.476	6,9%	6.822.528	2,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	319.988.212	9,6%	163.721.144	4,9%	156.267.068	4,7%	Total



15% Proyectos en territorio municipalizado 2026

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	4.157.933	0,9%	0	0,0%	4.157.933	0,9%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	8.213.870	7,4%	4.338.574	3,9%	3.875.296	3,5%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	186.161	0,1%	0	0,0%	186.161	0,1%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	170.373	0,1%	119.373	0,1%	51.000	0,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	18.244.970	18,8%	10.757.991	11,1%	7.486.979	7,7%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	181.314	0,2%	0	0,0%	181.314	0,2%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	5.545.376	2,3%	0	0,0%	5.545.376	2,3%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	16.693.027	6,8%	10.322.930	4,2%	6.370.097	2,6%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	4.159.366	2,9%	2.133.198	1,5%	2.026.168	1,4%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	4.836.489	1,9%	0	0,0%	4.836.489	1,9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	62.388.879	1,9%	27.672.066	0,8%	34.716.813	1,0%	Total



3% Proyectos de desarrollo productivo 2026

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (febrero)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	7.283.434	1,49%	7.283.434	1,49%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	11.302	0,01%	0	0,00%	11.302	0,01%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	174.032	0,07%	174.032	0,07%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	980.108	0,69%	871.571	0,61%	108.537	0,08%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	1.174.197	0,46%	1.174.197	0,46%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	9.623.073	0,29%	9.503.234	0,29%	119.839	0,00%	Total




Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)
Artigas	\$0	0
Canelones	\$14.943.362	59.051.355
Cerro Largo	\$0	0
Colonia	\$5.526.506	3.875.296
Durazno	\$0	186.161
Flores	\$47.285	1.714.315
Florida	\$1.233.407	1.331.572
Lavalleja	\$1.525.208	9.130.993
Maldonado	\$10.757.991	7.486.979
Paysandú	\$0	0
Río Negro	\$15.406.469	705.261
Rivera	\$16.523.626	27.038.008
Rocha	\$1.326.603	1.107.475
Salto	\$61.675.517	26.724.544
San José	\$12.340.795	5.813.453
Soriano	\$4.982.733	5.279.128
Tacuarembó	\$17.446.476	6.822.528
Treinta y Tres	\$0	0
Total	\$163.735.979	\$ 156.267.068



Gráfica – Ejecución acumulada 2021-2026





Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	Ejecución total acumulada (\$)	Ejecución total acumulada (%)	Saldo total (\$)
Artigas	9.874.887	9.874.796	100%	0
Canelones	23.423.042	23.423.040	100%	0
Cerro Largo	11.592.259	5.442.450	62%	4.391.849
Colonia	5.342.934	5.342.934	100%	0
Durazno	8.125.712	8.125.712	100%	0
Flores	3.005.403	3.005.403	100%	0
Florida	7.092.109	7.092.109	100%	0
Lavalleja	7.426.043	7.426.043	100%	0
Maldonado	4.659.166	4.659.166	100%	0
Paysandú	9.938.494	6.773.347	74%	2.588.184
Río Negro	5.740.474	5.740.474	100%	0
Rivera	11.735.373	11.735.138	100%	0
Rocha	6.901.290	6.901.290	100%	0
Salto	11.783.078	11.783.078	100%	0
San José	6.805.881	6.805.881	100%	0
Soriano	6.392.439	6.392.576	100%	0
Tacuarembó	12.180.618	12.180.618	100%	0
Treinta y Tres	6.980.798	5.724.254	82%	1.256.544
Total	159.000.000	124.700.706	95%	8.236.769



2.7 Presupuesto comprometido

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	84.824.566	41%	0	0%	41%	84.824.566	41%
Canelones	14,73%	488.867.565	360.371.946	74%	6.286.972	1%	75%	287.094.412	59%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	35.062.839	14%	0	0%	14%	35.062.839	14%
Colonia	3,36%	111.513.579	27.444.723	25%	0	0%	25%	18.613.776	17%
Durazno	5,11%	169.593.568	55.932.384	33%	0	0%	33%	55.746.222	33%
Flores	1,89%	62.726.388	9.785.592	16%	0	0%	16%	8.248.914	13%
Florida	4,46%	148.021.001	12.400.329	8%	28.444.875	19%	28%	9.960.880	7%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	69.873.800	45%	0	0%	45%	59.214.684	38%
Maldonado	2,93%	97.242.496	95.245.457	98%	0	0%	98%	76.953.717	79%
Paysandú	6,25%	207.428.532	13.401.804	6%	0	0%	6%	13.401.804	6%
Río Negro	3,61%	119.810.720	56.824.561	47%	0	0%	47%	40.719.645	34%
Rivera	7,38%	244.931.611	140.403.687	57%	63.682.460	26%	83%	95.000.815	39%
Rocha	4,34%	144.038.373	51.482.721	36%	91.660.316	64%	99%	49.170.557	34%
Salto	7,41%	245.927.268	173.336.843	70%	0	0%	70%	87.007.653	35%
San José	4,28%	142.047.059	61.514.803	43%	4.770.866	3%	47%	46.995.287	33%
Soriano	4,02%	133.418.032	91.227.155	68%	4.215.674	3%	72%	80.917.209	61%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	103.056.163	41%	0	0%	41%	79.625.601	31%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	113.706.287	78%	0	0%	78%	113.706.287	78%
Total	100%	3.318.524.631	1.555.895.660	47%	199.061.163	6%	53%	1.242.264.868	37%

Nota: Los montos contabilizados como comprometido son relativos a aquellos proyectos aprobados en CSD.



Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	29.544.272	14%	0	0%	14%	29.544.272	14%
Canelones	14,73%	488.867.565	129.967.548	27%	0	0%	27%	123.490.387	25%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	11.180.632	5%	0	0%	5%	11.180.632	5%
Colonia	3,36%	111.513.579	9.059.724	8%	0	0%	8%	1.336.932	1%
Durazno	5,11%	169.593.568	34.899.772	21%	0	0%	21%	34.713.611	20%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0%	0	0%	0%	0	0%
Florida	4,46%	148.021.001	2.226.887	2%	28.444.875	19%	21%	2.175.887	1%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	22.490.381	15%	0	0%	15%	15.415.615	10%
Maldonado	2,93%	97.242.496	95.245.457	98%	0	0%	98%	76.953.717	79%
Paysandú	6,25%	207.428.532	3.240.446	2%	0	0%	2%	3.240.446	2%
Río Negro	3,61%	119.810.720	6.521.271	5%	0	0%	5%	6.345.940	5%
Rivera	7,38%	244.931.611	9.394.005	4%	0	0%	4%	3.743.677	2%
Rocha	4,34%	144.038.373	35.525.874	25%	0	0%	25%	35.525.874	25%
Salto	7,41%	245.927.268	32.124.895	13%	0	0%	13%	17.362.170	7%
San José	4,28%	142.047.059	29.246.588	21%	0	0%	21%	2.691.763	2%
Soriano	4,02%	133.418.032	4.269.629	3%	0	0%	3%	4.269.629	3%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	37.973.117	15%	0	0%	15%	33.281.969	13%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	6.594.085	5%	0	0%	5%	6.594.085	5%
Total	100%	2.845.644.683	499.504.582	18%	28.444.875	1%	19%	407.866.607	14%



Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	3.746.659	1,82%	0	0,00%	1,82%	3.746.659	1,8%
Canelones	14,73%	488.867.565	23.751.713	4,86%	0	0,00%	4,86%	16.664.382	3,4%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	229.316	0,09%	0	0,00%	0,09%	229.316	0,1%
Colonia	3,36%	111.513.579	257.242	0,23%	0	0,00%	0,23%	257.242	0,2%
Durazno	5,11%	169.593.568	2.857.696	1,69%	0	0,00%	1,69%	2.857.696	1,7%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,0%
Florida	4,46%	148.021.001	1.758.913	1,19%	0	0,00%	1,19%	1.707.914	1,2%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	778.772	0,50%	0	0,00%	0,50%	778.772	0,5%
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,0%
Paysandú	6,25%	207.428.532	16.623.636	8,01%	0	0,00%	8,01%	1.985.059	1,0%
Río Negro	3,61%	119.810.720	3.906.313	3,26%	0	0,00%	3,26%	3.895.011	3,3%
Rivera	7,38%	244.931.611	1.350.117	0,55%	0	0,00%	0,55%	1.176.085	0,5%
Rocha	4,34%	144.038.373	829.076	0,58%	0	0,00%	0,58%	829.076	0,6%
Salto	7,41%	245.927.268	3.831.500	1,56%	0	0,00%	1,56%	3.831.500	1,6%
San José	4,28%	142.047.059	1.480.060	1,04%	4.770.866	3,36%	4,40%	499.951	0,4%
Soriano	4,02%	133.418.032	974.904	0,73%		0,00%	0,73%	974.904	0,7%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	3.434.698	1,35%		0,00%	1,35%	2.260.501	0,9%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	2.006.088	1,38%		0,00%	1,38%	2.006.088	1,4%
Total	100%	2.845.644.683	67.816.703	2,38%	4.770.866	0,17%	2,55%	43.700.157	1,5%



Presupuesto comprometido – Proyectos de mantenimiento, maquinaria y equipamiento

		Maquinaria 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Mantenimiento 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Total 2026		
Departamento	Presupuesto 2025 Total	\$	\$	\$	\$	\$	%	Departamento
Artigas	206.100.990	3.304.120	0	22.366.929	0	25.671.049	12,5%	Artigas
Canelones	488.867.565	0	0	30.940.359	0	30.940.359	6,3%	Canelones
Cerro Largo	241.944.640	0	0	5.149.639	0	5.149.639	2,1%	Cerro Largo
Colonia	111.513.579	13.889.850	0	0	0	13.889.850	12,5%	Colonia
Durazno	169.593.568	5.020.494	0	295.590	0	5.316.083	3,1%	Durazno
Flores	62.726.388	0	0	1.997.500	0	1.997.500	3,2%	Flores
Florida	148.021.001	0	0	5.378.836	0	5.378.836	3,6%	Florida
Lavalleja	154.990.599	13.045.810	0	0	0	13.045.810	8,4%	Lavalleja
Maldonado	97.242.496	0	0	0	0	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	207.428.532	83.300	0	13.333.598	0	13.416.898	6,5%	Paysandú
Río Negro	119.810.720	21.783.311	0	7.431.239	0	29.214.550	24,4%	Río Negro
Rivera	244.931.611	4.896.426	0	59.643.890	0	64.540.316	26,4%	Rivera
Rocha	144.038.373	0	0	1.318.302	0	1.318.302	0,9%	Rocha
Salto	245.927.268	47.600	0	9.717.461	0	9.765.061	4,0%	Salto
San José	142.047.059	0	0	235.368	0	235.368	0,2%	San José
Soriano	133.418.032	7.076.930	0	13.766.544	0	20.843.474	15,6%	Soriano
Tacuarembó	254.224.409	6.876.759	0	12.821.242	0	19.698.001	7,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	145.697.801	5.002.475	0	940.338	0	5.942.813	4,1%	Treinta y Tres
Total	3.318.524.631	81.027.076	0	185.336.834	0	266.363.909	8,03%	Total



3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos

3.1 Proyectos en evaluación

	Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Monto solicitado	Comentario CSD
1	Durazno	PCR2025/1003	Mejoramiento de Ruta N°100 desde camino Los Paraguayos a San Jorge	Ing. María Noel de la Vega	2025-04-23	\$ 328.284.288	Estamos a la espera de la respuesta de la Intendencia a los comentarios de la última revisión enviados.
2	Florida	PCR2025/1001	Reacondicionamiento del camino La Macana	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-09	\$ 200.000.000	El 26/3/2025 se realizó recorrida del tramo de obras y reunión con la contraparte técnica de la IDF. Posteriormente (27/3) se envió nota de devolución con observaciones que a la fecha del presente no ha sido respondida.
3	Paysandú		Cerro Chato - Tres Bocas	Ing. Alfonso Dergam	27/2/2026	\$ 43.869.827	Documentación en estudio
4	Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	\$ 51.966.879	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 04/2024.



3.2 Certificaciones

2° Certificación 2026

Certificaciones - Ejecución Febrero/2026			
Organismo	Código del proyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2022/1010	Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta N°55 y Ruta N°36	2.239.789
Maldonado - OPP	PCR2022/1012	Pavimentación de la Ruta N°73 entre camino Los Arrayanes y Ruta N°71	11.863.146
Rivera - OPP	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	4.563.178
Salto - OPP	PCR2023/1006	Camino de acceso a Pueblo Belén	5.910.665
Paysandú - OPP	PCR2024/1007	Tramo I camino Las Avenidas	368.452
Colonia - OPP	PCR2024/1008	Rehabilitación de Ruta N°50 - Tarariras a Ruta N°54	7.819.893
Soriano - OPP	PCR2024/1009	Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuya (Los Morteros)	9.804.444
Total			42.569.568



3.3 Montos Disponibles Febrero 2026

DEPARTAMENTO	PCRP II						
	Asignación PCRP I	Saldo ejecución por departamento	Nueva Asignación PCRP II	Ejecutado en U\$D	Avance	Comprometido en U\$D	Saldo por comprometer en U\$D
Artigas	3.954.677	719.302	4.673.979	920.177	20%	-	3.753.802
Canelones	8.337.153	-287.442	8.049.711	2.308.707	29%	134.397	5.606.608
Cerro Largo	4.621.423	1.763.129	6.384.552	1.452.426	23%	74.981	4.857.145
Colonia	3.842.729	-25.917	3.816.812	2.127.824	56%	745.548	943.440
Durazno	3.835.724	-211.432	3.624.292	63.512	2%	96.031	3.464.749
Flores	2.054.425	-314.718	1.739.707	399.169	23%	1.340.538	-
Florida	3.320.642	-276.250	3.044.392	1.182.820	39%	-	1.861.572
Lavalleja	3.849.149	-1.263.510	2.585.640	808.319	31%	566.166	1.211.155
Maldonado	2.873.082	588.996	3.462.078	3.055.051	88%	407.027	0
Montevideo	2.290.319	-635.116	1.655.203	1.362.648	82%	-	292.555
Paysandú	4.316.201	-159.016	4.157.185	3.121.048	75%	37.385	998.752
Río Negro	2.850.590	2.000.489	4.851.079	2.032.610	42%	94.644	2.723.825
Rivera	3.191.927	-661.601	2.530.326	1.745.297	69%	785.029	-
Rocha	3.218.913	-2.507.446	711.466	202.623	28%	-	508.844
Salto	4.386.116	-426.552	3.959.564	2.745.779	69%	473.049	740.735
San José	3.137.964	-1.182.810	1.955.153	1.939.450	99%	15.704	-
Soriano	3.211.205	-67.771	3.143.434	209.513	7%	1.035.896	1.898.025
Tacuarembó	5.082.518	562.662	5.645.180	3.831.199	68%	690.016	1.123.965
Treinta y Tres	2.875.242	2.385.004	5.260.246	3.012.327	57%	282.757	1.965.163
Total	71.250.000		71.250.000	32.520.498	46%	6.779.167	31.950.335

Nota: Los fondos del PCRP II incorporan los saldos provenientes del PCRP I, y los porcentajes de ejecución se calculan en función del total combinado de ambos préstamos.



4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999

4.1 Plan de Mantenimiento Maldonado

DEPARTAMENTO	MALDONADO		RESPONSABLE	Sr. Darío Camacho DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
AÑO	2026			Ing. Giselle Iralde
Código	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	
UYMA0005	Ruta 20	8,00 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 10cm
		3,00 Km	6	Mantenimiento ordinario básico
			6	Limpieza de faja como excavación a depósito en tramo de mant. extraordinario
UYMA0025	Camino de las Ánimas	7,00 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 10cm
		8,60 Km	6	Mantenimiento ordinario básico
UYMA0101	Camino Manolo Nuñez (Arbolito) T1	3,45 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 10cm
		3,90 Km	6	Mantenimiento ordinario básico
			6	Limpieza de faja como excavación a depósito en tramo de mant. extraordinario
UYMA0260	Camino Manolo Nuñez (Arbolito) T2	3,55 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 10cm
				Limpieza de faja como excavación a depósito en tramo de mant. extraordinario
UYMA0194	Camino Las Pajas	3,30 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 15cm
		5,70 Km	6	Mantenimiento ordinario básico
UYMA0230	Camino Estancia Repecho	4,70 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 15cm
UYMA0153	Camino Marcos Báez	9,00 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 10cm
		13,30 Km	6	Mantenimiento ordinario básico
				Limpieza de faja como excavación a depósito en tramo de mant. extraordinario
UYMA0334	Camino Calera del Rey	6,00 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 10cm
UYMA0117	Camino Paso Campamento	9,50 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 15cm
		8,50 Km	6	Mantenimiento ordinario
UYMA0424	Camino El Martillo	6,62 Km	6	Mantenimiento extraordinario de 15cm
				Limpieza de faja como excavación a depósito en tramo de mant. extraordinario



4.2 Ejecución 2026

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	37.040.029	3.192.495	9%	33.847.534
Canelones	12%	78.086.874	11.470.054	15%	66.616.820
Cerro Largo	6%	43.284.858	21.510.968	50%	21.773.890
Colonia	5%	35.991.511	10.913.308	30%	25.078.203
Durazno	5%	35.925.899	14.293.478	40%	21.632.421
Flores	3%	19.242.019	-	0%	19.242.019
Florida	5%	31.101.573	13.656.323	44%	17.445.251
Lavalleja	5%	36.051.943	2.390.634	7%	33.661.309
Maldonado	4%	26.909.665	-	0%	26.909.665
Montevideo	3%	21.451.430	-	0%	21.451.430
Paysandú	6%	40.426.112	10.280.063	25%	30.146.049
Río Negro	4%	26.699.001	-	0%	26.699.001
Rivera	4%	29.896.013	4.313.020	14%	25.582.993
Rocha	5%	30.148.763	17.776.902	59%	12.371.861
Salto	6%	41.080.942	557.819	1%	40.523.123
San José	4%	29.390.581	4.968.396	17%	24.422.185
Soriano	5%	30.076.570	22.948.164	76%	7.128.406
Tacuarembó	7%	47.603.540	8.373.871	18%	39.229.669
Treinta y Tres	4%	26.929.901	-	0%	26.929.901
Total	100%	667.337.225	146.645.496	22%	520.691.729



Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)
Artigas	6%	37.040.029	-	3.192.495
Canelones	12%	78.086.874	-	11.470.054
Cerro Largo	6%	43.284.858	-	21.510.968
Colonia	5%	35.991.511	-	10.913.308
Durazno	5%	35.925.899	-	14.293.478
Flores	3%	19.242.019	-	-
Florida	5%	31.101.573	-	13.656.323
Lavalleja	5%	36.051.943	-	2.390.634
Maldonado	4%	26.909.665	-	-
Montevideo	3%	21.451.430	-	-
Paysandú	6%	40.426.112	-	10.280.063
Río Negro	4%	26.699.001	-	-
Rivera	4%	29.896.013	-	4.313.020
Rocha	5%	30.148.763	10.991.630	6.785.272
Salto	6%	41.080.942	-	557.819
San José	4%	29.390.581	2.079.543	2.888.853
Soriano	5%	30.076.570	-	22.948.164
Tacuarembó	7%	47.603.540	1.822.464	6.551.407
Treinta y Tres	4%	26.929.901	-	-
Total	100%	667.337.225	14.893.637	131.751.859



5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones



5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto

Resumen Proyectos: 3 proyectos en FASE I, 3 proyectos en FASE III, 3 Proyectos en FASE IV, 3 proyecto en FASE V, 4 proyectos en FASE VI.

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av.Artigas en Bella Unión	FASE V	Expediente ya enviado a TCR por ID, recibido en OPP se devuelve a la ID para levantar observaciones y completar trámite.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av.Blas Melo	FASE I	Aprobado por Inversiones, en proceso para su envío a la NO del BID
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Expediente devuelto a ID; se comunica a la ID que proceda a firmar contrato.
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE IV	Recibido expediente desde ID para su envío a TCR.
5	Colonia	Remodelación Av.Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE III	Se comunicó a la ID aprobación de la evaluación. Aguardando envío de expediente desde ID para su envío a TCR.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandi del Yi	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 27/8/25).
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos Mª ramirez al Norte)		Elaborando proyecto ejecutivo.
8	Florida	Centro Acuático	FASE VI	Obra en ejecución (firma del contrato firmado 18/02/2026)
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE IV	Recibido expediente desde ID para su envío a TCR.
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE IV	Aguardando envio de expediente desde la ID para su envío a TCR.
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		Preinversión finalizada, se encuentra en estudio por parte de la ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		Preinversión en proceso con fondos del Programa.



13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		Preinversión en proceso con fondos del Programa. Se realizó Presentación a la Comunidad
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE VI	Obra en ejecución (contrato firmado 10/12/2026)
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE I	Ingreso de proyecto al Programa para su estudio en el mes de febrero/26
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero		La ID se encuentra trabajando en la formulación del proyecto
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE V	Expediente vuelve a OPP desde TCR para su posterior envío a ID.
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	Llamado en evaluación de ofertas.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 26/8/25).
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		Elaborando proyecto desde ID.
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE III	Aprobado por Inversiones, en proceso para su envío a la NO del BID
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		Se realizó un llamado a expresiones de interés para la contratación de una consultoría para la elaboración de la preinversión.
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Elaborando proyecto desde ID.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo		En proceso de adjudicación de consultoría para elaborar preinversión.
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		En proceso de adjudicación de consultoría para elaborar preinversión.
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Proyecto en elaboración por ID.
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE I	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		Proyecto en elaboración por ID.
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.		En estudio por parte de la ID evaluando solicitud de preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		Proyecto en elaboración por ID
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		Proyecto en elaboración por ID



5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones)

En caso que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 1 proyecto en Fase I, 3 proyectos en Fase II, 1 proyectos en Fase III, 2 proyectos en Fase IV, 19 proyectos en FASE V, 7 proyectos en elaboración x ID

Nº	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo	FASE V	Proyecto elaborado por ID-ID se encuentra trabajando en el proyecto
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Proyecto finalizado por ID
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yí	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos Mª Ramírez al Norte)	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión, la ID se encuentra trabajando en ajustes al proyecto. Se solicitó apoyo de fondos de preinversión para realizar ajustes.
8	Florida	Centro Acuático	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE V	Proyecto finalizado por ID
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE V	Proyecto finalizado por ID
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)	FASE V	Preinversión finalizada con Fondos Preinversión. Proyecto en evaluación por ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos	FASE IV	Elaborando proyecto ejecutivo y presentando productos-con Fondos de Preinversión .



13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young	FASE IV	Elaborando proyecto con Fondos de Preinversión. En trámite una prórroga de plazo del contrato solicitada desde la ID.
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE V	Proyecto finalizado por ID
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE V	La ID se encuentra trabajando en la formulación del proyecto.
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE V	Proyecto finalizado por ID
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE V	Proyecto finalizado por ID
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Proyecto finalizado por ID
20	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros		Elaborando Proyecto desde la ID
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres	FASE II	Se realizó un llamado a expresiones de interés para la contratación de una consultoría para la elaboración de la preinversión.
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Elaborando proyecto desde la ID
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo	FASE II	En estudio de ofertas para elaborar preinversión con fondos del Programa.
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde la ID
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro	FASE II	FASE II-Consultoría en trámite para realizar proyecto con fondos de preinversión, a la espera de la firma del contrato.
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Elaborando proyecto desde la ID
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE V	ID se encuentra trabajando en el proyecto ejecutivo
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		Elaborando proyecto desde la ID
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.		En estudio por la ID evaluando solicitud de preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes	FASE III	En elaboración proyecto desde ID con apoyo de una consultoría en evaluación socioeconómica financiada con el Programa, proceso en curso.
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.	FASE I	Elaborando proyecto desde la ID. Se solicitaron fondos de preinversión para elaboración del proyecto, aguardando documentación completa para proceder con el trámite.



5.3. Dirección de obra

En caso que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 3 dirección obra en Fase I, 1 dirección obra en Fase II, 5 dirección obra en Fase III, 1 dirección de obra en Fase V

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE III	En proceso de contratación de Director de Obra y Sobrestante.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo		
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich		
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE I	Se recibieron TDR para llamado a Director de Obra y Sobrestante
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE I	Se recibió solicitud de la ID. Trabajando en el TDR para realizar llamado a sobrestante.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi	FASE III	Tramites finales de contratación director de obra.
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos Mª Ramírez al Norte)		
8	Florida	Centro Acuático	FASE III	Llamado en evaluación de ofertas, apertura tuvo lugar el 18/3/2026.
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE I	Llamado para Director de Obra y Sobrestante Publicado, cierre 23/3/2026.
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar		
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		



14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE II	Se recibió solicitud de contratación de un DO, se envió solicitud al BID para su No Objeción
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa		
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero		
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE III	Llamado a Director de obra en proceso de evaluación.
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	Llamado en evaluación de ofertas desde 15/3/2026.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Director de obra contratado por el Programa, contrato en ejecución.
20	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros		
21	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo		
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)		
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		
8	Salto	Centro Acuático de Salto		
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		



5.4. Certificaciones

En el mes de Febrero del 2026 se certificaron \$ 57.352.503 correspondiente a las siguientes obras de **PDGS III**

Departamento	Proyecto	% Avance Obra
Florida	Centro Acuático	0%
Durazno	Mejora del camino Colonia Rossell y Rius, entre rutas 14 y 19	58%
Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	0%
Soriano	Mejoramiento urbano del barrio MEVIR en Cardona	39%



6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal

6.1 Planes Operativos Anuales 2026 para aprobación

SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2026

POAs presentados por municipio según número de proyectos y líneas estratégicas

Departamento	Municipio	Líneas estratégicas del PQM					Total
		Obras municipales	Servicios municipales	Participación, cultura e identidad	Desarrollo Económico Local	Otras líneas	
Colonia	CARMELO	3	3	1	0	0	7
Colonia	COLONIA LA PAZ	3	1	1	0	0	5
Colonia	COLONIA MIGUELETE	1	1	0	0	0	2
Colonia	CUFRÉ	2	1	0	0	0	3
Colonia	JUAN LACAZE	1	0	1	0	1	3
Colonia	NUEVA HELVECIA	1	0	1	0	0	2
Colonia	NUEVA PALMIRA	2	0	0	0	0	2
Colonia	ROSARIO	1	0	0	0	1	2
Colonia	TARARIRAS	3	4	1	1	0	9
Maldonado	PIRIÁPOLIS	2	0	1	0	0	3
Maldonado	PUNTA DEL ESTE	1	0	0	0	0	1
Maldonado	SAN CARLOS	3	0	0	0	0	3
TOTAL		23	10	6	1	2	42



Los 12 Planes Operativos Anuales (POAs) presentados incluyen un total de 42 proyectos distribuidos de la siguiente manera:

DETALLE DE LOS NUEVOS POAs

Proyectos que integran el POA por municipio según fuentes de financiamiento y exigibles del literal B

Departamento	Municipio	Proyecto	Literal B	Literal C	TOTAL (B+C)	LIT B (Inversión 70%)	LIT B (Exigible 30%)	LIT B (Maquinaria 50%)
COLONIA	CARMELO	Carpeta Asfáltica en calle Mortalena	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 0
		Compra de uniformes para Funcionarios Municipales	\$ 0	\$ 158.467	\$ 158.467	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Mejora en espacios públicos de Carmelo	\$ 4.000.000	\$ 155.702	\$ 4.155.702	\$ 4.000.000	\$ 155.702	\$ 0
		Compra de vehículo para movilidad del Municipio	\$ 800.000	\$ 0	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800.000
		Mejora de Pluviales	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 0
		Desarrollo de eventos y apoyo a instituciones	\$ 0	\$ 2.857.785	\$ 2.857.785	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Proyecto Carmelo Limpio	\$ 92.748	\$ 1.932.252	\$ 2.025.000	\$ 92.748	\$ 0	\$ 0
		TOTAL CARMELO	\$ 12.392.748	\$ 5.104.206	\$ 17.496.954	94%	62%	6%
	COLONIA LA PAZ	Construcción de tres cuadras de cordón cuneta en La Paz c.p	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 0
		Mejoramiento y pavimentación de la senda peatonal entre los balnearios de Blancarena y Britópolis	\$ 86.475	\$ 1.613.525	\$ 1.700.000	\$ 86.475	\$ 0	\$ 0
		Continuación de intalación de luminarias en camino los sauces de La Paz c.p	\$ 0	\$ 656.402	\$ 656.402	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Adquisición e instalación de contenedores para residuos en la jurisdicción de La Paz c.p .	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Fortalecimiento de apoyo logístico para actividades comunitarias	\$ 0	\$ 130.343	\$ 130.343	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		TOTAL COLONIA LA PAZ	\$ 2.486.475	\$ 2.640.270	\$ 5.126.745	100%	97%	0%



COLONIA MIGUELETE	Construcción cordón-cuneta en Miguelete	\$ 4.800.892	\$ 0	\$ 4.800.892	\$ 4.800.892	\$ 4.800.892	\$ 0
	Colaboraciones, Eventos, Acondicionamiento de Espacios Verdes	\$ 0	\$ 2.747.414	\$ 2.747.414	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL COLONIA MIGUELETE	\$ 4.800.892	\$ 2.747.414	\$ 7.548.306	100%	100%	0%
CUFRÉ	Adquisición de maquinara para el Municipio	\$ 1.440.000	\$ 2.441.426	\$ 3.881.426	\$ 1.440.000	\$ 0	\$ 1.440.000
	Iluminar senda en Cufré	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0
	Modernizar la plaza pública de Cufré	\$ 1.360.905	\$ 0	\$ 1.360.905	\$ 1.360.905	\$ 1.360.905	\$ 0
	TOTAL CUFRÉ	\$ 3.800.905	\$ 2.441.426	\$ 6.242.331	100%	62%	38%
JUAN LACAZE	Comunicación y prensa	\$ 0	\$ 692.002	\$ 692.002	\$ 0		\$ 0
	Revalorización de Espacios Públicos	\$ 7.182.597	\$ 0	\$ 7.182.597	\$ 7.182.597	\$ 3.100.000	\$ 0
	vínculos con la Comunidad	\$ 3.078.255	\$ 3.621.000	\$ 6.699.255	\$ 0		\$ 0
	TOTAL JUAN LACAZE	\$ 10.260.852	\$ 4.313.002	\$ 14.573.854	70%	30%	0%
NUEVA HELVECIA	Modernización del acceso por Camino de los Colonos	\$ 4.265.018	\$ 3.734.982	\$ 8.000.000	\$ 4.265.018	\$ 4.265.018	\$ 0
	Más cultura, deporte, participación social y apoyo a los centros descentralizado	\$ 0	\$ 258.704	\$ 258.704	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL NUEVA HELVECIA	\$ 4.265.018	\$ 3.993.686	\$ 8.258.704	100%	100%	0%
NUEVA PALMIRA	Adquisición retro excavadora.	\$ 0	\$ 2.402.500	\$ 2.402.500	\$ 0		\$ 0
	Ordenamiento urbano mediante cordón cuneta.	\$ 7.902.627	\$ 1.437.422	\$ 9.340.049	\$ 7.902.627	\$ 7.902.627	\$ 0
	TOTAL NUEVA PALMIRA	\$ 7.902.627	\$ 3.839.922	\$ 11.742.549	100%	100%	0%
ROSARIO	Inversión en obras de desarrollo urbano del Municipio de Rosario	\$ 6.373.837	\$ 0	\$ 6.373.837	\$ 6.373.837	\$ 1.912.151	\$ 0
	Inversiones y mejoras sociales	\$ 0	\$ 3.985.343	\$ 3.985.343	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL ROSARIO	\$ 6.373.837	\$ 3.985.343	\$ 10.359.180	100%	30%	0%



	TARARIRAS	Funcionamiento de oficina, insumos varios, uniformes corralón y oficina	\$ 0	\$ 441.000	\$ 441.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		colaboración a eventos e instituciones locales, deportivas, culturales, educativas y otras.	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Mantenimiento de espacios públicos, compra y reparación de maquinarias	\$ 0	\$ 1.477.618	\$ 1.477.618	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Funcionamiento de la huerta comunitaria local	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Compra de accesorio barredor	\$ 450.827	\$ 0	\$ 450.827	\$ 450.827	\$ 0	\$ 450.827
		Compra de retro excavadora	\$ 2.550.000	\$ 0	\$ 2.550.000	\$ 2.550.000	\$ 0	\$ 2.550.000
		Realización de vereda frente a policlínico de ASSE local	\$ 190.000	\$ 0	\$ 190.000	\$ 190.000	\$ 0	\$ 0
		Realización de 110 mts3 caminero en Av. Kennedy	\$ 310.000	\$ 0	\$ 310.000	\$ 310.000	\$ 0	\$ 0
		Compra de caños para entubado	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 0
		TOTAL TARARIRAS	\$ 6.500.827	\$ 3.538.618	\$ 10.039.445	100%	46%	46%
MALDONADO	PIRIÁPOLIS	Construcción de veredas en distintas calles del municipio. fase 1: calle Tucumán	\$ 8.464.746	\$ 0	\$ 8.464.746	\$ 8.464.746	\$ 8.464.746	\$ 0
		Adquisición e instalación de un elevador para el edificio central del municipio	\$ 0	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Adquisición de ornamento para su instalación en la extensión de la rambla de Piriápolis fase 1	\$ 0	\$ 2.822.399	\$ 2.822.399	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		TOTAL PIRIÁPOLIS	\$ 8.464.746	\$ 4.422.399	\$ 12.887.145	100%	100%	0%
	PUNTA DEL ESTE	Veredas, cordones y rampas. Fase 1: Barrio Los Ángeles del Municipio	\$ 4.469.711	\$ 3.980.972	\$ 8.450.683	\$ 4.469.711	\$ 4.469.711	\$ 0
		TOTAL PUNTA DEL ESTE	\$ 4.469.711	\$ 3.980.972	\$ 8.450.683	100%	100%	0%
	SAN CARLOS	Fase 1 - trabajos de tratamiento con riego bituminoso y cordón cuneta en calles de distintos barrios de la ciudad de San Carlos	\$ 6.900.000	\$ 0	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 0



Ampliación del centro grandes carolinos ubicado en sectorial 1 del municipio de San Carlos (anteriormente denominado casa del adulto mayor FIGM 2021)	\$ 13.705.000	\$ 0	\$ 13.705.000	\$ 13.705.000	\$ 0	\$ 0
Construcción de pasarela peatonal en puente blanco adjunto a puente vial sobre arroyo San Carlos intersección con avenida Dr. José Antonio Frade	\$ 1.135.061	\$ 6.916.532	\$ 8.051.593	\$ 1.135.061	\$ 0	\$ 0
TOTAL SAN CARLOS	\$ 21.740.061	\$ 6.916.532	\$ 28.656.593	100%	32%	0%

Resumen	Total \$
Literal B	\$ 93.458.699
Literal C	\$ 47.923.790
Total POAS (B+C)	\$ 141.382.489



6.2 Planes Quinquenales de Municipios:

Sistema de Gestión Municipal

Colonia - CARMELO

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **CARMELO**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Espacios Públicos	\$4.155.702	\$6.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$22.155.702
	Carpeta Asfáltica y/o Cordón Cuneta	\$6.000.000	\$5.496.954	\$4.296.954	\$4.296.954	\$4.296.954	\$24.387.816
	Mejora de Fluviales	\$1.500.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$9.500.000
Servicios municipales	Compra de herramientas	\$800.000	\$0	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$9.800.000
	Uniformes	\$158.467	\$0	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$758.467
	Clasificación de residuos	\$2.025.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$6.025.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Eventos y Apoyo a Instituciones	\$2.857.785	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$14.857.785
TOTAL		\$17.496.954	\$17.496.954	\$17.496.954	\$17.496.954	\$17.496.954	\$87.484.770



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - LA PAZ (CO)

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio LA PAZ (CO)

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y URBANA CON ALUMBRADO PÚBLICO	\$4.756.402	\$4.530.800	\$4.185.240	\$4.250.000	\$4.535.820	\$22.258.262
Servicios municipales	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	\$240.000	\$370.000	\$800.000	\$750.425	\$380.480	\$2.540.905
Participación ciudadana, cultura e identidad	FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES SOCIALES	\$130.343	\$225.945	\$141.505	\$126.320	\$210.445	\$834.558
TOTAL		\$5.126.745	\$5.126.745	\$5.126.745	\$5.126.745	\$5.126.745	\$25.633.725



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - COLONIA MIGUELETE

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **COLONIA MIGUELETE**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejorar pluviales , seguridad del tránsito vehicular y peatones e higiene a la población del Municipio de Miguelete y todo tránsito que utilice las calles del pueblo	\$4.800.892	\$4.800.892	\$4.800.892	\$4.800.892	\$4.800.892	\$24.004.460
Servicios municipales	Mejorar la calidad de los servicios municipales. Mejorar espacios Verdes, atención a Instituciones Sociales, Deportivas, Culturales. De toda la zona del Municipio de Miguelete.	\$2.747.414	\$2.747.414	\$2.747.414	\$2.747.414	\$2.747.414	\$13.737.070
TOTAL		\$7.548.306	\$7.548.306	\$7.548.306	\$7.548.306	\$7.548.306	\$37.741.530



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - CUFRE

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio CUFRE

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Aumentar la infraestructura y el parque de maquinarias municipal al 2030.	\$5.242.331	\$4.882.331	\$4.882.331	\$4.882.331	\$4.882.331	\$24.771.655
Servicios municipales	Modernizar e iluminar las áreas verdes del territorio municipal.	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$5.000.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Apoyar y promover actividades e instituciones locales.	\$0	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$960.000
Desarrollo económico local	Potenciar y promover a los emprendedores locales.	\$0	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$480.000
TOTAL		\$6.242.331	\$6.242.331	\$6.242.331	\$6.242.331	\$6.242.331	\$31.211.655



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - JUAN LACAZE

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio JUAN LACAZE

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Plan de Obras para el desarrollo de la Ciudad	\$7.182.597	\$7.419.854	\$7.819.854	\$7.319.854	\$7.319.854	\$37.062.013
Participación ciudadana, cultura e identidad	Identidad Cultural y Participación Ciudadana	\$6.699.255	\$6.462.000	\$6.062.000	\$6.562.000	\$6.562.000	\$32.347.255
Otras líneas estratégicas	Amplificación, publicidad y promociones	\$692.002	\$692.000	\$692.000	\$692.000	\$692.000	\$3.460.002
TOTAL		\$14.573.854	\$14.573.854	\$14.573.854	\$14.573.854	\$14.573.854	\$72.869.270



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - NUEVA HELVECIA

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **NUEVA HELVECIA**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejorar infraestructura de la ciudad	\$8.000.000	\$8.000.000	\$5.000.000	\$7.000.000	\$3.000.000	\$31.000.000
Servicios municipales	Mejorar los servicios de limpieza e iluminación de la ciudad	\$0	\$0	\$1.500.000	\$258.704	\$1.758.704	\$3.517.408
Participación ciudadana, cultura e identidad	Activar y desarrollar el potencial comunitario	\$258.704	\$258.704	\$1.000.000	\$1.000.000	\$2.500.000	\$5.017.408
Desarrollo económico local	Promover los emprendedores y turismo de la ciudad	\$0	\$0	\$758.704	\$0	\$1.000.000	\$1.758.704
TOTAL		\$8.258.704	\$8.258.704	\$8.258.704	\$8.258.704	\$8.258.704	\$41.293.520



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - NUEVA PALMIRA

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio NUEVA PALMIRA

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Contar con una Maquina de trabajo nueva a los efectos de dar cumplimiento a las necesidades básicas de la comunidad.	\$2.402.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.402.500
	Realizar cuadras de cordón cuneta, para favorecer la Urbanización aportando valor y calidad al entorno, ordenar y canalizar adecuadamente las aguas pluviales, mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.	\$9.340.049	\$8.340.049	\$8.340.049	\$8.340.049	\$8.340.049	\$42.700.245
	Intervención de espacios públicos, para una mejor seguridad ciudadana, fortalecimiento del tejido social, inclusión y accesibilidad	\$0	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$4.600.000
Servicios municipales	Mejorar la recolección y canalización de los puntos de residuos de forma de mantener mas ordenada e higiénica la ciudad	\$0	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	\$1.100.000	\$4.400.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Crear e incentivar eventos sociales y culturales que fortalezcan la identidad cultural fomentando la integración social, impulsando la participación ciudadana y dinamizar la economía local.	\$0	\$1.152.500	\$1.152.500	\$1.152.500	\$1.152.500	\$4.610.000
TOTAL		\$11.742.549	\$11.742.549	\$11.742.549	\$11.742.549	\$11.742.549	\$58.712.745



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - ROSARIO

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **ROSARIO**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Desarrollo urbano	\$6.373.837	\$6.373.837	\$6.373.837	\$6.373.837	\$6.373.837	\$31.869.185
Otras líneas estratégicas	Inversiones y mejoras sociales	\$3.985.343	\$3.985.343	\$3.985.343	\$3.985.343	\$3.985.343	\$19.926.715
TOTAL		\$10.359.180	\$10.359.180	\$10.359.180	\$10.359.180	\$10.359.180	\$51.795.900



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - TARARIRAS

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **TARARIRAS**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	CONCENTRAR EL TRANSPORTE PUBLICO, ORDENAR LA MOVILIDAD DE PEATONES Y VEHICULOS	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$17.500.000
Servicios municipales	FUNCIONAMIENTO DE OFICINA, INSUMOS VARIOS, UNIFORMES CORRALON Y OFICINA	\$441.000	\$441.000	\$441.000	\$441.000	\$441.000	\$2.205.000
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, PODAS, LIMPIEZAS, COMPRA Y REPARACION DE HERRAMIENTAS VARIAS Y MAQUINARIAS, CONTENEDORES DE RESIDUOS.	\$1.477.618	\$1.477.618	\$1.477.618	\$1.477.618	\$1.477.618	\$7.388.090
	COMPRA DE MAQUINARIAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	\$3.000.827	\$3.000.827	\$3.000.827	\$3.000.827	\$3.000.827	\$15.004.135
Participación ciudadana, cultura e identidad	COLABORACION A EVENTOS E INSTITUCIONES LOCALES, DEPORTIVAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y OTRAS.	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$7.500.000
Desarrollo económico local	FUNCIONAMIENTO DE LA HUERTA COMUNITARIA	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$600.000
TOTAL		\$10.039.445	\$10.039.445	\$10.039.445	\$10.039.445	\$10.039.445	\$50.197.225



Sistema de Gestión Municipal

Maldonado - PIRIÁPOLIS

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **PIRIÁPOLIS**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	MEJORAR LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN CIRCUNSCRIPTAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PIRIÁPOLIS	\$8.464.746	\$9.637.145	\$10.486.429	\$9.053.655	\$7.500.800	\$45.142.775
	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$0	\$0	\$2.400.716	\$0	\$3.228.000	\$5.628.716
	RENOVAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS YA EXISTENTES	\$1.600.000	\$450.000	\$0	\$3.833.490	\$2.158.345	\$8.041.835
Participación ciudadana, cultura e identidad	EMBELLECER LA CIUDAD MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ORNAMENTO Y CARTELERÍA	\$2.822.399	\$2.800.000	\$0	\$0	\$0	\$5.622.399
TOTAL		\$12.887.145	\$12.887.145	\$12.887.145	\$12.887.145	\$12.887.145	\$64.435.725



Sistema de Gestión Municipal

Maldonado - PUNTA DEL ESTE

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **PUNTA DEL ESTE**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejorar la circulación de peatones y vehículos en el Municipio.	\$8.450.683	\$8.450.683	\$8.450.683	\$8.450.683	\$8.450.683	\$42.253.415
TOTAL		\$8.450.683	\$8.450.683	\$8.450.683	\$8.450.683	\$8.450.683	\$42.253.415



Sistema de Gestión Municipal

Maldonado - SAN CARLOS

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **SAN CARLOS**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$14.951.593	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$42.951.593
	INFRAESTRUCTURA	\$13.705.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$53.705.000
Servicios municipales	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	\$0	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$24.000.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	INTERACTIVIDAD E IMPLICACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	\$0	\$5.656.593	\$5.656.593	\$5.656.593	\$5.656.593	\$22.626.372
TOTAL		\$28.656.593	\$28.656.593	\$28.656.593	\$28.656.593	\$28.656.593	\$143.282.965



6.3 Recursos y transferencias

Incluye la solicitud de pago tramitada por anticipo literal B 20%, así como el literal A, correspondiente al mes de Marzo de 2026.

Recursos	Literal A	Literal B	Literal C	Total
FIGM 2026(a)	\$264.306.344	\$1.631.882.644	\$661.573.878	\$ 2.557.762.866
Transferencias	Literal A	Literal B	Literal C	Total
23/2/2026	\$22.025.472			\$22.025.472
26/2/2026	\$22.025.472			\$22.025.472
20/3/2026	\$22.025.472			\$22.025.472
23/03/2026		\$326.376.526		\$ 326.376.526
Transferencias acumuladas (b)	\$ 66.076.416	\$ 326.376.526	-	\$392.452.942
SALDO (a-b)	\$198.229.928	\$1.305.506.118	\$661.573.878	\$2.165.309.924
% Transferencias acumuladas	25,0%	20,0%	0,0%	15,3%



NEXO 1. Detalle Recursos y transferencias 2026 por Municipio

**ANEXO 1
RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2026 POR MUNICIPIO**

Marzo/26 - incluye la cuota del literal A del mes de marzo/26 y el pago por concepto de anticipo del 20% del lit B en trámite.

Código	Departamento / Municipio	Recursos FIGM 2026	Lit A Enero	Lit A Febrero	Lit A Marzo /En trámite	Ant. 20% Lit B en trámite	Transferencias acumuladas al 31/03	Saldo	% Transf. Acum. Sobre el total de recursos FIGM
	Artigas	53.913.088	485.856	485.856	485.856	7.478.768	8.936.336	44.976.752	16,58%
UYARM01	Baltasar Brum	12.077.194	161.952	161.952	161.952	1.456.238	1.942.094	10.135.100	16,08%
UYARM02	Bella Unión	30.196.366	161.952	161.952	161.952	4.661.612	5.147.468	25.048.898	17,05%
UYARM03	Tomás Gomensoro	11.639.528	161.952	161.952	161.952	1.360.918	1.846.774	9.792.754	15,87%
	Canelones	596.024.118	5.182.464	5.182.464	5.182.464	76.675.833	92.223.225	503.800.893	15,47%
UYCAM01	18 de Mayo	34.658.182	161.952	161.952	161.952	5.475.437	5.961.293	28.696.889	17,20%
UYCAM02	Aguas Corrientes	6.425.966	161.952	161.952	161.952	349.302	835.158	5.590.808	13,00%
UYCAM03	Atlántida	7.133.930	161.952	161.952	161.952	266.540	752.396	6.381.534	10,55%
UYCAM04	Barros Blancos	40.514.860	161.952	161.952	161.952	6.421.781	6.907.637	33.607.223	17,05%
UYCAM05	Canelones	21.319.587	161.952	161.952	161.952	2.647.861	3.133.717	18.185.870	14,70%
UYCAM06	Ciudad de la Costa	26.116.681	161.952	161.952	161.952	1.915.264	2.401.120	23.715.561	9,19%
UYCAM07	Colonia Nicolich	24.668.724	161.952	161.952	161.952	3.651.918	4.137.774	20.530.950	16,77%
UYCAM08	Empalme Olmos	11.275.727	161.952	161.952	161.952	1.189.409	1.675.265	9.600.462	14,86%
UYCAM09	Suárez	29.460.147	161.952	161.952	161.952	4.521.069	5.006.925	24.453.222	17,00%
UYCAM10	La Floresta	11.894.236	161.952	161.952	161.952	1.267.472	1.753.328	10.140.908	14,74%
UYCAM11	La Paz	20.055.784	161.952	161.952	161.952	2.586.134	3.071.990	16.983.794	15,32%
UYCAM12	Las Piedras	60.787.418	161.952	161.952	161.952	9.618.789	10.104.645	50.682.773	16,62%



UYCAM13	Los Cerrillos	13.171.074	161.952	161.952	161.952	1.539.792	2.025.648	11.145.426	15,38%
UYCAM14	Migues	13.871.800	161.952	161.952	161.952	1.783.533	2.269.389	11.602.411	16,36%
UYCAM15	Montes	7.713.933	161.952	161.952	161.952	603.876	1.089.732	6.624.201	14,13%
UYCAM16	Pando	34.557.634	161.952	161.952	161.952	5.149.229	5.635.085	28.922.549	16,31%
UYCAM17	Parque del Plata	7.265.066	161.952	161.952	161.952	270.093	755.949	6.509.117	10,41%
UYCAM18	Paso Carrasco	10.997.195	161.952	161.952	161.952	757.252	1.243.108	9.754.087	11,30%
UYCAM19	Progreso	15.428.767	161.952	161.952	161.952	1.817.064	2.302.920	13.125.847	14,93%
UYCAM20	Salinas	12.510.040	161.952	161.952	161.952	990.819	1.476.675	11.033.365	11,80%
UYCAM21	San Antonio	11.470.406	161.952	161.952	161.952	1.317.001	1.802.857	9.667.549	15,72%
UYCAM22	San Bautista	9.733.642	161.952	161.952	161.952	959.027	1.444.883	8.288.759	14,84%
UYCAM23	San Jacinto	15.054.336	161.952	161.952	161.952	1.943.515	2.429.371	12.624.965	16,14%
UYCAM24	San Ramón	12.124.973	161.952	161.952	161.952	1.320.665	1.806.521	10.318.452	14,90%
UYCAM25	Santa Rosa	12.677.380	161.952	161.952	161.952	1.466.535	1.952.391	10.724.989	15,40%
UYCAM26	Santa Lucía	17.697.819	161.952	161.952	161.952	2.158.777	2.644.633	15.053.186	14,94%
UYCAM27	Sauce	17.934.254	161.952	161.952	161.952	2.351.881	2.837.737	15.096.517	15,82%
UYCAM28	Soca	13.895.555	161.952	161.952	161.952	1.784.125	2.269.981	11.625.574	16,34%
UYCAM29	Tala	19.230.183	161.952	161.952	161.952	2.709.365	3.195.221	16.034.962	16,62%
UYCAM30	Toledo	29.729.389	161.952	161.952	161.952	4.559.369	5.045.225	24.684.164	16,97%
UYCAM31	Andaluz	18.528.367	161.952	161.952	161.952	2.605.401	3.091.257	15.437.110	16,68%
UYCAM32	Juanico	8.121.063	161.952	161.952	161.952	677.538	1.163.394	6.957.669	14,33%
	Cerro Largo	171.034.192	2.591.232	2.591.232	2.591.232	19.166.242	26.939.938	144.094.254	15,75%
UYCLM01	Aceguá	9.881.744	161.952	161.952	161.952	1.041.571	1.527.427	8.354.317	15,46%
UYCLM02	Arbolito	8.735.053	161.952	161.952	161.952	849.925	1.335.781	7.399.272	15,29%
UYCLM03	Arévalo	8.933.603	161.952	161.952	161.952	881.450	1.367.306	7.566.297	15,31%
UYCLM04	Bañado de Medina	10.696.072	161.952	161.952	161.952	1.207.164	1.693.020	9.003.052	15,83%



UYCLM05	Centurión	9.448.003	161.952	161.952	161.952	993.071	1.478.927	7.969.076	15,65%
UYCLM06	Cerro de las Cuentas	9.184.391	161.952	161.952	161.952	933.621	1.419.477	7.764.914	15,46%
UYCLM07	Fraile Muerto	11.531.687	161.952	161.952	161.952	1.324.834	1.810.690	9.720.997	15,70%
UYCLM08	Isidoro Noblía	13.506.372	161.952	161.952	161.952	1.736.776	2.222.632	11.283.740	16,46%
UYCLM09	Las Cañas	10.529.473	161.952	161.952	161.952	1.202.611	1.688.467	8.841.006	16,04%
UYCLM10	Plácido Rosas	9.306.625	161.952	161.952	161.952	955.260	1.441.116	7.865.509	15,48%
UYCLM11	Quebracho (CL)	8.483.392	161.952	161.952	161.952	803.513	1.289.369	7.194.023	15,20%
UYCLM12	Ramón Trigo	8.795.442	161.952	161.952	161.952	859.222	1.345.078	7.450.364	15,29%
UYCLM13	Río Branco	26.423.473	161.952	161.952	161.952	3.963.612	4.449.468	21.974.005	16,84%
UYCLM14	Tres Islas	8.724.387	161.952	161.952	161.952	846.785	1.332.641	7.391.746	15,27%
UYCLM15	Tupambaé	9.907.631	161.952	161.952	161.952	1.057.794	1.543.650	8.363.981	15,58%
UYCLM16	Laguna Merín	6.946.844	161.952	161.952	161.952	509.033	994.889	5.951.955	14,32%
	Colonia	146.265.662	2.105.376	2.105.376	2.105.376	15.330.134	21.646.262	124.619.400	14,80%
UYCOM01	Carmelo	19.440.383	161.952	161.952	161.952	2.478.550	2.964.406	16.475.977	15,25%
UYCOM02	Colonia Valdense	7.230.211	161.952	161.952	161.952	435.799	921.655	6.308.556	12,75%
UYCOM03	Florencio Sánchez	11.503.387	161.952	161.952	161.952	1.303.546	1.789.402	9.713.985	15,56%
UYCOM04	Juan Lacaze	16.517.283	161.952	161.952	161.952	2.052.170	2.538.026	13.979.257	15,37%
UYCOM05	La Paz (Co)	7.070.174	161.952	161.952	161.952	497.295	983.151	6.087.023	13,91%
UYCOM06	Colonia Miguelete	9.491.735	161.952	161.952	161.952	960.178	1.446.034	8.045.701	15,23%
UYCOM07	Nueva Helvecia	10.202.133	161.952	161.952	161.952	853.004	1.338.860	8.863.273	13,12%
UYCOM08	Nueva Palmira	13.685.978	161.952	161.952	161.952	1.580.525	2.066.381	11.619.597	15,10%
UYCOM09	Ombúes de Lavalle	10.359.974	161.952	161.952	161.952	1.077.618	1.563.474	8.796.500	15,09%
UYCOM10	Rosario	12.302.609	161.952	161.952	161.952	1.274.767	1.760.623	10.541.986	14,31%
UYCOM11	Tarariras	11.982.874	161.952	161.952	161.952	1.300.165	1.786.021	10.196.853	14,90%
UYCOM12	Cufré	8.185.760	161.952	161.952	161.952	760.181	1.246.037	6.939.723	15,22%



UYCOM13	Conchillas	8.293.162	161.952	161.952	161.952	756.336	1.242.192	7.050.970	14,98%
	Durazno	27.835.912	323.904	323.904	323.904	3.514.646	4.486.358	23.349.554	16,12%
UYDUM01	Sarandí del Yí	15.873.161	161.952	161.952	161.952	2.088.792	2.574.648	13.298.513	16,22%
UYDUM02	Villa del Carmen	11.962.751	161.952	161.952	161.952	1.425.854	1.911.710	10.051.041	15,98%
	Flores	5.388.941	161.952	161.952	161.952	172.459	658.315	4.730.626	12,22%
UYFSM01	Ismael Cortinas	5.388.941	161.952	161.952	161.952	172.459	658.315	4.730.626	12,22%
	Florida	27.925.676	485.856	485.856	485.856	2.592.443	4.050.011	23.875.665	14,50%
UYFLM01	Casupá	7.716.783	161.952	161.952	161.952	594.222	1.080.078	6.636.705	14,00%
UYFLM02	Fray Marcos	10.182.427	161.952	161.952	161.952	1.055.459	1.541.315	8.641.112	15,14%
UYFLM03	Sarandí Grande	10.026.466	161.952	161.952	161.952	942.762	1.428.618	8.597.848	14,25%
	Lavalleja	55.800.274	971.712	971.712	971.712	5.514.027	8.429.163	47.371.111	15,11%
UYLAM01	Solís de Matajojo	8.339.512	161.952	161.952	161.952	700.332	1.186.188	7.153.324	14,22%
UYLAM02	José Batlle y Ordóñez	10.128.341	161.952	161.952	161.952	1.075.077	1.560.933	8.567.408	15,41%
UYLAM03	José Pedro Varela	11.428.606	161.952	161.952	161.952	1.252.619	1.738.475	9.690.131	15,21%
UYLAM04	Villa Mariscal	9.557.994	161.952	161.952	161.952	973.006	1.458.862	8.099.132	15,26%
UYLAM05	Pirarajá	8.046.087	161.952	161.952	161.952	729.559	1.215.415	6.830.672	15,11%
UYLAM06	Zapicán	8.299.734	161.952	161.952	161.952	783.434	1.269.290	7.030.444	15,29%
	Maldonado	156.810.808	1.295.616	1.295.616	1.295.616	19.889.243	23.776.091	133.034.717	15,16%
UYMAM01	Aiguá	11.800.584	161.952	161.952	161.952	1.386.162	1.872.018	9.928.566	15,86%
UYMAM02	Garzón	9.393.096	161.952	161.952	161.952	961.482	1.447.338	7.945.758	15,41%
UYMAM03	Maldonado	56.771.698	161.952	161.952	161.952	8.064.571	8.550.427	48.221.271	15,06%
UYMAM04	Pan de Azúcar	14.067.784	161.952	161.952	161.952	1.710.870	2.196.726	11.871.058	15,62%
UYMAM05	Piriápolis	14.830.574	161.952	161.952	161.952	1.692.949	2.178.805	12.651.769	14,69%
UYMAM06	Punta del Este	10.394.112	161.952	161.952	161.952	893.942	1.379.798	9.014.314	13,27%
UYMAM07	San Carlos	30.600.022	161.952	161.952	161.952	4.348.012	4.833.868	25.766.154	15,80%



UYMAM08	Solís Grande	8.952.938	161.952	161.952	161.952	831.255	1.317.111	7.635.827	14,71%
	Montevideo	702.727.099	1.295.616	1.295.616	1.295.616	98.492.959	102.379.807	600.347.292	14,57%
UYMOM01	Municipio A	173.696.551	161.952	161.952	161.952	28.341.993	28.827.849	144.868.702	16,60%
UYMOM02	Municipio B	34.248.396	161.952	161.952	161.952	2.050.504	2.536.360	31.712.036	7,41%
UYMOM03	Municipio C	30.453.244	161.952	161.952	161.952	1.255.052	1.740.908	28.712.336	5,72%
UYMOM04	Municipio CH	26.572.458	161.952	161.952	161.952	198.756	684.612	25.887.846	2,58%
UYMOM05	Municipio D	161.178.603	161.952	161.952	161.952	26.547.176	27.033.032	134.145.571	16,77%
UYMOM06	Municipio E	36.223.493	161.952	161.952	161.952	2.291.415	2.777.271	33.446.222	7,67%
UYMOM07	Municipio F	154.816.322	161.952	161.952	161.952	25.598.300	26.084.156	128.732.166	16,85%
UYMOM08	Municipio G	85.538.032	161.952	161.952	161.952	12.209.763	12.695.619	72.842.413	14,84%
	Paysandú	108.110.603	1.457.568	1.457.568	1.457.568	13.047.939	17.420.643	90.689.960	16,11%
UYPAM01	Chapicuy	9.719.111	161.952	161.952	161.952	1.017.096	1.502.952	8.216.159	15,46%
UYPAM02	Guichón	17.147.056	161.952	161.952	161.952	2.357.583	2.843.439	14.303.617	16,58%
UYPAM03	Lorenzo Geyres	10.110.348	161.952	161.952	161.952	1.086.815	1.572.671	8.537.677	15,56%
UYPAM04	Piedras Coloradas	11.644.943	161.952	161.952	161.952	1.387.059	1.872.915	9.772.028	16,08%
UYPAM05	Porvenir	14.038.607	161.952	161.952	161.952	1.806.934	2.292.790	11.745.817	16,33%
UYPAM06	Quebracho	13.640.032	161.952	161.952	161.952	1.740.649	2.226.505	11.413.527	16,32%
UYPAM07	Tambores	9.924.148	161.952	161.952	161.952	1.055.640	1.541.496	8.382.652	15,53%
UYPAM08	Cerro Chato (Pay)	12.301.868	161.952	161.952	161.952	1.558.098	2.043.954	10.257.914	16,61%
UYPAM09	El Eucalipto	9.584.490	161.952	161.952	161.952	1.038.065	1.523.921	8.060.569	15,90%
	Río Negro	48.063.129	485.856	485.856	485.856	6.333.463	7.791.031	40.272.098	16,21%
UYRNM01	Nuevo Berlín	10.936.945	161.952	161.952	161.952	1.228.295	1.714.151	9.222.794	15,67%
UYRNM02	San Javier	10.990.349	161.952	161.952	161.952	1.232.989	1.718.845	9.271.504	15,64%
UYRNM03	Young	26.135.835	161.952	161.952	161.952	3.872.179	4.358.035	21.777.800	16,67%
	Rivera	51.140.909	485.856	485.856	485.856	7.128.106	8.585.674	42.555.235	16,79%



UYRIM01	Minas de Corrales	13.621.274	161.952	161.952	161.952	1.728.580	2.214.436	11.406.838	16,26%
UYRIM02	Tranqueras	23.811.370	161.952	161.952	161.952	3.655.216	4.141.072	19.670.298	17,39%
UYRIM03	Vichadero	13.708.265	161.952	161.952	161.952	1.744.310	2.230.166	11.478.099	16,27%
	Rocha	54.482.859	647.808	647.808	647.808	6.466.037	8.409.461	46.073.398	15,44%
UYROM01	Castillos	17.802.298	161.952	161.952	161.952	2.414.703	2.900.559	14.901.739	16,29%
UYROM02	Chuy	13.925.642	161.952	161.952	161.952	1.636.537	2.122.393	11.803.249	15,24%
UYROM03	La Paloma	8.123.560	161.952	161.952	161.952	588.484	1.074.340	7.049.220	13,22%
UYROM04	Lascano	14.631.359	161.952	161.952	161.952	1.826.313	2.312.169	12.319.190	15,80%
	Salto	76.072.499	971.712	971.712	971.712	9.483.376	12.398.512	63.673.987	16,30%
UYSAM01	Colonia Lavalleja	14.597.924	161.952	161.952	161.952	1.963.828	2.449.684	12.148.240	16,78%
UYSAM02	Mataojo	11.049.272	161.952	161.952	161.952	1.292.505	1.778.361	9.270.911	16,09%
UYSAM03	Pueblo Belén	10.112.073	161.952	161.952	161.952	1.072.194	1.558.050	8.554.023	15,41%
UYSAM04	Rincón de Valentín	9.743.087	161.952	161.952	161.952	1.026.633	1.512.489	8.230.598	15,52%
UYSAM05	San Antonio (Salto)	16.483.699	161.952	161.952	161.952	2.304.244	2.790.100	13.693.599	16,93%
UYSAM06	Villa Constitución	14.086.444	161.952	161.952	161.952	1.823.972	2.309.828	11.776.616	16,40%
	San José	88.020.420	647.808	647.808	647.808	12.550.889	14.494.313	73.526.107	16,47%
UYSJM01	Ciudad del Plata	42.523.796	161.952	161.952	161.952	6.762.937	7.248.793	35.275.003	17,05%
UYSJM02	Ecilda Paullier	13.250.033	161.952	161.952	161.952	1.626.784	2.112.640	11.137.393	15,94%
UYSJM03	Libertad	19.300.632	161.952	161.952	161.952	2.590.537	3.076.393	16.224.239	15,94%
UYSJM04	Rodríguez	12.945.959	161.952	161.952	161.952	1.570.631	2.056.487	10.889.472	15,89%
	Soriano	64.830.660	809.760	809.760	809.760	7.718.126	10.147.406	54.683.254	15,65%
UYSOM01	Cardona	9.467.059	161.952	161.952	161.952	870.083	1.355.939	8.111.120	14,32%
UYSOM02	Dolores	27.745.248	161.952	161.952	161.952	4.140.370	4.626.226	23.119.022	16,67%
UYSOM03	José Enrique Rodó	9.963.746	161.952	161.952	161.952	1.021.126	1.506.982	8.456.764	15,12%
UYSOM04	Palmitas	9.077.995	161.952	161.952	161.952	864.451	1.350.307	7.727.688	14,87%



UYSOM05	Villa Santo Domingo de Soriano	8.576.612	161.952	161.952	161.952	822.096	1.307.952	7.268.660	15,25%	
	Tacuarembó	60.123.003	647.808	647.808	647.808	7.860.162	9.803.586	50.319.417	16,31%	
UYTAM01	Ansina	13.893.149	161.952	161.952	161.952	1.801.391	2.287.247	11.605.902	16,46%	
UYTAM02	Paso de los Toros	18.472.395	161.952	161.952	161.952	2.453.868	2.939.724	15.532.671	15,91%	
UYTAM03	San Gregorio de Polanco	12.755.960	161.952	161.952	161.952	1.562.484	2.048.340	10.707.620	16,06%	
UYTAM04	Villa Caraguatá	15.001.499	161.952	161.952	161.952	2.042.419	2.528.275	12.473.224	16,85%	
	Treinta y Tres	63.193.013	971.712	971.712	971.712	6.961.674	9.876.810	53.316.203	15,63%	
UYTTM01	Cerro Chato (TT)	9.242.867	161.952	161.952	161.952	911.650	1.397.506	7.845.361	15,12%	
UYTTM02	Gral. Enrique Martínez	10.219.542	161.952	161.952	161.952	1.108.124	1.593.980	8.625.562	15,60%	
UYTTM03	Rincón	9.859.016	161.952	161.952	161.952	1.044.415	1.530.271	8.328.745	15,52%	
UYTTM04	Santa Clara de Olimar	11.382.921	161.952	161.952	161.952	1.320.642	1.806.498	9.576.423	15,87%	
UYTTM05	Vergara	13.457.309	161.952	161.952	161.952	1.693.695	2.179.551	11.277.758	16,20%	
UYTTM06	Villa Sara	9.031.358	161.952	161.952	161.952	883.148	1.369.004	7.662.354	15,16%	
Total		2.557.762.866	22.025.472	22.025.472	22.025.472	326.376.526	392.452.942	2.165.309.924	15,34%	



7. PAGOS PREVISTOS marzo 2026

(Expresado en pesos uruguayos)

DEPARTAMENTO	FDI	FDI Art.560	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994 BID *	CAMINERIA 999	FIGM - Lit B 20%	FIGM - Literal A	TOTAL
ARTIGAS		0			-	7.478.768	485.856	7.964.624
CANELONES	14.943.362	702.691			-	76.675.833	5.182.464	97.504.350
CERRO LARGO		5.442.450			-	19.166.242	2.591.232	27.199.924
COLONIA	5.526.506	-		37.264.495	-	15.330.134	2.105.376	60.226.511
DURAZNO		244.250			-	3.514.646	323.904	4.082.800
FLORES	47.285	90.163			-	172.459	161.952	471.859
FLORIDA	1.233.407	212.763		9.780.652	-	2.592.443	485.856	14.305.121
LAVALLEJA	1.525.208	7.426.043			-	5.514.027	971.712	15.436.990
MALDONADO	10.757.991	65.401			-	19.889.243	1.295.616	32.008.251
MONTEVIDEO		-			-	98.492.959	1.295.616	99.788.575
PAYSANDU		6.773.347	16.188.474	8.943.208	-	13.047.939	1.457.568	46.410.536
RIO NEGRO	15.406.469	1.589.356		1.981.487	-	6.333.463	485.856	25.796.631
RIVERA	16.523.626	0	2.161.560		-	7.128.106	485.856	26.299.148
ROCHA	1.326.603	207.038			10.991.630	6.466.037	647.808	19.639.116
SALTO	61.675.517	-			-	9.483.376	971.712	72.130.605
SAN JOSE	12.340.795	0			2.079.543	12.550.889	647.808	27.619.035
SORIANO	4.982.733	973.964		8.106.201	-	7.718.126	809.760	22.590.784
TACUAREMBO	17.446.476	-			1.822.464	7.860.162	647.808	27.776.910
TREINTA Y TRES		-			-	6.961.674	971.712	7.933.386
TOTAL	163.735.978	23.727.464	18.350.034	66.076.043	14.893.637	326.376.526	22.025.472	635.185.154