



CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Mayo 2026



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Descentralización





Contenido

2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior.....	3
2.1 Proyectos para aprobación	3
2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación	23
2.3 Proyectos en evaluación.....	25
2.4 Certificaciones 2026	31
2.5 Ejecución 2026	34
Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212	39
2.6 Presupuesto comprometido	40
2.7 Proyectos cerrados 2026.....	44
3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos ..	45
3.1 Proyectos en evaluación	45
3.2 Certificaciones	46
3.3 Montos Disponibles abril 2026.....	47
4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999	48
4.1 Tramos a incorporar para aprobación.....	48
4.2 Ejecución 2026	49
5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones.....	51
5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto.....	51
5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones).....	53
5.3. Dirección de obra	55
5.4. Certificaciones	57
6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	58
6.1 Planes Operativos Anuales 2026 para aprobación	58
6.2 Planes Quinquenales de Municipios:.....	67
6.3 Recursos y transferencias	87
7. PAGOS PREVISTOS mayo 2026.....	96



1. Puesta en consideración del Acta N°295 correspondiente a la sesión ordinaria del 23 de abril del 2026.

2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2026/1051 Adquisición de maquinaria 2026

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Compra de maquinaria para reforzar el parque actual. La propuesta incluye la compra de 3 cilindros compactadores, 2 retroexcavadoras, 5 camiones con caja de 10m3, 2 camiones recolectores, 2 motoniveladoras, 1 camión Mixer, 1 camión regador, 1 pala cargadora.

Objetivo general: Reforzar el parque de maquinarias de la Intendencia de Artigas de forma de mejorar la eficiencia en la ejecución de obras que se realizan por administración.

Productos:

- Camiones: 9u
- Motoniveladora: 2u
- Maquinarias varias: 4u
- Retroexcavadora: 2u

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agrim. Julio Müller

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 56.831.067	\$ 48.306.407	\$ 8.524.660
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la certificación de cada uno de los equipos se deberá realizar el ajuste de precios según la respectiva factura de compra.



Proyecto: FDI2026/1002 Mantenimiento del barrio Centenario en la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Se propone realizar un mantenimiento en el barrio reciclando 16.924 m² de calles con una base granular, además de realizar el tratamiento bituminoso doble de los pavimentos. Se va a colocar tapas en los canales de drenaje pluvial que tiene el barrio.

Objetivo general: Recuperar la seguridad y calidad vial de las calles que conforman el barrio.

Productos:

- Tratamiento bituminoso: 16.924m²

Beneficiarios: 2.300 personas

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Federico Ávila

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 11.919.534	\$ 10.131.604	\$ 1.787.930
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1007 Mantenimiento de los barrios Flor de la Canela, La Serna y Paggiola en la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Se propone realizar un mantenimiento en el barrio reciclando 25.896 m² de calles con una base cementada, además de realizar el tratamiento bituminoso doble de los pavimentos. Se va a colocar tapas en los canales de drenaje pluvial que tiene el barrio.

Objetivo general: Recuperar la seguridad y calidad vial de las calles que conforman el barrio.

Productos: 25.896m² tratamiento bituminoso

Beneficiarios: 5.500 personas

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Federico Ávila

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 36.868.727	\$ 31.338.418	\$ 5.530.309
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1009 Adquisición de maquinaria

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Compra de maquinaria y equipos para la Intendencia de Cerro Largo

Objetivo general: Se pretende adquirir diversa maquinaria para potenciar la capacidad de ejecución de la Dirección General de Obras.

Productos:

- 2 motoniveladoras
- 15 camiones
- 6 retroexcavadora
- 7 maquinarias varias

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Federico Ávila

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 78.809.500	\$ 66.988.075	\$ 11.821.425
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1033 Recalificación de infraestructura vial del barrio Soñora en la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Johnathan Pirez

Descripción: El barrio Soñora, ubicado en la periferia de la ciudad de Melo, es un barrio que se ha ido transformando con el transcurso de los años. Sus calles actualmente están pavimentadas mediante tratamientos bituminosos, los cuales presentan un deterioro importante. El sistema de drenaje actual no cumple del todo con su funcionalidad, ya que se pueden observar zonas donde el agua está estancada. Actualmente, no se cuenta con sendas peatonales, por lo cual los habitantes deben caminar por las calles.

Objetivo general: Recuperar la infraestructura del barrio, mejorando las condiciones de servicio del pavimento existente, construyendo una nueva red de drenajes pluviales mediante la incorporación de bocas de tormenta y tuberías subterráneas, mejorar la seguridad peatonal con la construcción de veredas continuas en toda la extensión del barrio.

Productos:

- Tubería/Caños/Colector: 2.016m
- Cordón cuneta: 8.408m
- Senda peatonal: 11.613m²
- Tratamiento bituminoso: 38.804m²
- Señalización vertical: 70u
- Paradas de ómnibus: 6u
- Árboles: 84u
- Señalización horizontal: 91m²

Beneficiarios: 800 habitantes.

Técnicos responsables del proyecto: Arq. Oscar Moreira; Arq. Federico Ávila

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 100.864.104	\$ 85.734.488	\$ 15.129.616
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1049 Adquisición de Excavadora sobre Neumáticos

Departamento: Colonia

Técnico evaluador: Arq. Carolina Ghio

Descripción: Compra de 1 Excavadora sobre Neumáticos, potencia mayor o igual a 170HP.

Objetivo general:

Productos:

- 1 maquinaria varia

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Gonzalo Santos

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo, 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 7.790.000	\$ 6.621.500	\$1.168.500
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1101 Rehabilitación acceso Norte Carmelo

Departamento: Colonia

Técnico evaluador: Arq. Carolina Ghio

Descripción: La intervención en la calle Av. Italia, consiste en el reemplazo del pavimento de carpeta asfáltica existente que se encuentra en muy malas condiciones al igual que las veredas que hoy presentan adoquinado irregular, el que se propone reemplazar por un pavimento de hormigón estampado. Se incorpora iluminación peatonal hoy no existente y se incluye señalización en toda la propuesta. Se incluye el rubro de arbolado.

Objetivo general: Jerarquizar el acceso Norte de la Ciudad de Carmelo, asegurando condiciones de mayor seguridad en la circulación vehicular y peatonal a lo largo de toda la intervención.

Productos:

- 19.800m2 Carpeta asfáltica
- 3.810m2 Hormigón vial
- 145 árboles

Beneficiarios: 19.915 personas

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Agustín Dorrego/Ing. Verónica Aguilar

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: junio, 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$67.239.408	\$ 57.153.497	\$ 10.085.911
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1052 Transferencia de Tecnologías de bajo costo para la mejora de la eficiencia reproductiva en ganadería de Cría Familiar

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. Valentina Machín

Descripción: El proyecto propone transferir e instalar tecnologías de manejo de bajo costo orientadas a la mejora de la eficiencia reproductiva en rodeos de cría de productores familiares del departamento que no acceden a otros programas disponibles. Para ello se establecerán hasta 40 módulos demostrativos prediales, donde se aplicarán protocolos de manejo reproductivo con suplementación estratégica pre-servicio. Se realizará seguimiento técnico, registro de indicadores productivos y jornadas de campo para la transferencia de tecnologías.

Objetivo general: Instalar capacidades técnicas en productores familiares de cría mediante la transferencia y validación en territorio de tecnologías de manejo reproductivo de bajo costo y alta replicabilidad.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$1.808.000
- Asistencia técnica: 450hs

Beneficiarios: 40 productores familiares

Técnica responsable del proyecto: Cecilia Bianco

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2.228.000	\$ 1.893.800	\$ 334.200
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Prever mecanismos de difusión de acuerdo al punto 4.7 del reglamento operativo del FDI. Se recomienda incorporar este punto en las actividades a realizar para la convocatoria a productores interesados.

Presentar criterios de selección de beneficiarios y perfil de técnico a contratar.



Proyecto: FDI2026/1013 Urbanización de Barrio IC-10

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: El Proyecto considera la intervención de parte de la zona del Barrio denominado IC 10 ubicado al noroeste de la Ciudad de Paysandú. Se trata de una propuesta de infraestructura urbana básica que considera obras de pavimentación en un total de 5762 m² además de las correspondientes obras hidráulicas para canalización de pluviales. Se incluyen también 300 ml de sendas peatonales en aquellos tramos de mayor urbanización y circulación peatonal. La ejecución será realizada en forma mixta, las obras viales por administración y las obras hidráulicas por contrato.

Objetivo general: Consolidar la trama urbana de la zona a través de la mejora de las condiciones de circulación vehicular - peatonal y la mejora de las condiciones ambientales mediante la correcta canalización de aguas pluviales.

Productos:

- 1.302m cordón cuneta
- 5.762m² carpeta asfáltica
- 360m² senda peatonal
- 914m tuberías/caños/Colector

Beneficiarios: 627 personas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Diego Belvisi

Categoría de proyecto: Infraestructura Básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo del 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 19.359.270	\$ 16.455.380	\$ 2.903.890
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

Previo a la certificación de la componente hidráulica, se deberá realizar el ajuste de precios y monto de Leyes Sociales de acuerdo con la correspondiente oferta de Contrato.

Previo a la certificación de la componente de suministros de cañerías, se deberá realizar el ajuste de precios de acuerdo con la correspondiente factura de compra.



Proyecto: FDI2026/1014 Urbanización de Barrio Covieco

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: El Proyecto considera la intervención de parte de la zona del Barrio denominado Covieco ubicado al noroeste de la Ciudad de Paysandú. Se trata de una propuesta de infraestructura urbana básica que considera obras de pavimentación en un total de 9.274m² además de las correspondientes obras hidráulicas para canalización de pluviales. Se incluyen también 300 ml de sendas peatonales en aquellos tramos de mayor urbanización y circulación peatonal. La ejecución será realizada por administración.

Objetivo general: Consolidar la trama urbana de la zona a través de la mejora de las condiciones de circulación vehicular - peatonal y la mejora de las condiciones ambientales mediante la correcta canalización de aguas pluviales.

Productos:

- 2.208m cordón cuneta
- 9.273m² carpeta asfáltica
- 360m² senda peatonal

Beneficiarios: 407 personas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Diego Belvisi

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo, 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 17.389.016	\$ 14.780.664	\$ 2.608.352
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1044 Compra de maquinaria municipio Tambores

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: El proyecto consiste en la compra de maquinaria que será destinada al Municipio de Tambores para ser utilizada en la ejecución de obras civiles. La propuesta incluye la compra de 1 Motoniveladora, 1 Pala cargadora y 1 Cilindro compactador.

Objetivo general: Reforzar el parque de maquinarias de la IDP, en particular del Municipio de Tambores contribuyendo de esa forma a mejorar la eficiencia en la ejecución de las obras que se realizan por administración.

Productos:

- Motoniveladora: 1u
- Maquinarias varias: 2u

Beneficiarios: Población del municipio de Tambores.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Diego Belvisi

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 14.621.000	\$ 12.427.850	\$ 2.193.150
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la certificación de cada uno de los equipos se deberá realizar el ajuste de precios según la factura de compra correspondiente.



Proyecto: FDI2026/1053 Paysandú Sostenible III

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Lic. Nicolás Spinelli

Descripción: Esta nueva etapa busca capitalizar el exitoso proceso iniciado con Paysandú Sostenible I, el cual logró posicionar y liderar la producción primaria en el departamento. Con base en los resultados aprendidos y orientados a la mejora continua, esta tercera fase da un salto cualitativo: pasar de la eficiencia en la producción primaria a la consolidación de la comercialización, encadenando los procesos productivos desde la semilla hasta el consumidor final, integrando la producción primaria rural con los procesos de transformación y sustituyendo la inestabilidad por oportunidades laborales concretas y de calidad.

Objetivo general: Promover e impulsar programas y políticas de desarrollo que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, económica y social de emprendimientos hortofrutícolas, con énfasis en la productividad, creatividad- innovación, incentivando el mercado de trabajo en red y generando valor agregado e identidad local en toda su cadena de producción.

Productos:

- Capacitaciones: 60hs
- Apoyo de bienes: \$164.787
- Asistencia técnica: 1h

Beneficiarios:

- Un total de 50 unidades productivas, correspondientes a productores familiares y pequeños emprendimientos
- Un total de 350 beneficiarios indirectos.

Técnico responsable del proyecto: Natalia Teyza

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 24 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 7.058.822	\$ 5.999.999	\$ 1.058.823
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Para la etapa de certificación de avances les vamos a solicitar que presenten (en la medida que lo produzcan: documento del diagnóstico, base de datos (sistema de información), Planes de producción, planes de negocios, acuerdos de trabajo, planes productivos individuales, TDR de la consultoría, TDR del llamado para la contratación de RRHH, Programa de capacitación, CV de los capacitadores, manuales de uso y mantenimiento de la tecnología, estudio de factibilidad logística.



Proyecto: FDI2025/1122 Construcción e Infraestructura Vial en Villa Vichadero - Parte II

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Se pretende intervenir en la reconstrucción de calles Vichadero, se proponen ejecutar tratamiento bituminoso doble en 13.370 m², además se van a ejecutar 3.085 m de cordón cuneta, badenes, colocación de caños 30m y cabezales de alcantarillas. Se colocará alumbrado en el barrio con 21 luminarias. Es un proyecto que se ejecutará en territorio municipalizado.

Objetivo general: Se busca solucionar la situación actual de Vichadero, mejorar las condiciones de conducción para las aguas pluviales, el nivel de servicio adecuado para la transitabilidad de vehículos.

Productos:

- Cordón cuneta: 3.085m
- Tubería/Caños/Colector: 970m
- Tratamiento bituminoso: 13.370m²
- Badén: 450m²
- Iluminación: 21u

Beneficiarios: 3.900 personas

Técnica responsable del proyecto: Ing. Victoria Custodio

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 36.119.159	\$ 30.701.285	\$ 5.417.874
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se debe ajustar los meses base en cada una de las Licitaciones y en Administración.



Proyecto: FDI2026/1041 Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Reciclado de material de base existente (CBR>80%) en un espesor de 20cm (97.825 m²) y el tratamiento bituminoso doble se ejecutará en 1500m en la zona de MEVIR con un ancho de 6.20 m.

Objetivo general: Mejoras en el pavimento del paraje Las Flores, además de hacer una estructura de pavimentos más resistente al paso de las aguas pluviales y de las cargas de camiones con madera.

Productos:

- Tratamiento bituminoso: 9.300m²

Beneficiarios: 90 personas

Técnico responsable del proyecto: Ing. José Antúnez

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 22.964.224	\$ 19.519.590	\$ 3.444.634
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1045 Mejora sostenible de los sistemas de ganadería familiar sobre campo natural

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Tec. Daniel González

Descripción: El proyecto propone el establecimiento de 6 predios focos en las 3 diferentes regiones geomorfológicas de Rivera. En cada predio foco se desarrollará un proceso estructurado de diagnóstico, experimentación y ajuste adaptativo entre productores, técnicos e instituciones, tendiente a lograr sistemas ganaderos más productivos; mayor resiliencia climática; mejor manejo del campo natural; mejores ingresos y estabilidad para las familias rurales.

Objetivo general: Mejorar los sistemas de ganadería familiar sobre campo natural.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$13.209.972

Beneficiarios: 50 productores.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gerardo Díaz

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 60 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 13.209.972	\$ 11.228.476	\$ 1.981.496
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se debe presentar lista de productores seleccionados para los predios focos en las tres zonas del departamento de Rivera.



Proyecto: FDI2026/1034 Mejora en la Infraestructura de agua para productores familiares del departamento de Rocha - 3era Edición

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Valentina Machin; Mijail Pastorino

Descripción: Se trata de un proyecto de soluciones de agua para productores familiares en el medio rural. Se realiza un llamado a licitación para la contratación de empresa perforadora y se considera una contrapartida por parte de los beneficiarios, que realizan la compra y colocación de bomba e instalaciones sanitarias necesarias para el adecuado funcionamiento de cada solución, así como la inscripción de la perforación en DINAGUA. También se consideran acciones de coordinación con la convocatoria "Agua para la producción familiar" de MGAP.

Objetivo general: Mejorar el acceso al agua por parte de los productores familiares del departamento de Rocha.

Productos:

- Abastecimiento de agua: 15u
- Capacitaciones: 20hs
- Asistencia técnica: 200hs

Beneficiarios:

- 15 productores familiares: pozos semisurgentes.
- 60 productores familiares: talleres de capacitación en gestión de recursos hídricos.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. Ana Castillos

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	3.673.295	3.122.301	550.994
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Certificar contra boleta de pozos realizados que contengan la cantidad de metros de perforación.

Al mismo tiempo exigir inicio de trámite de registro en DINAGUA.



Proyecto: FDI2026/1035 Adquisición equipamiento y maquinaria sala extracción de miel de Rocha

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Valentina Machin; Mijail Pastorino

Descripción: El proyecto consiste en la adquisición de equipamiento para planta de extracción de miel, ubicada en un predio de propiedad de la SAR, en zona rural a 5 km de la ciudad de Rocha, que permita a los apicultores contar con sala habilitada por el MGAP, para extraer la miel en condiciones bromatológicas adecuadas, envasar y salir al mercado interno/externo con un producto de alta calidad, perfectamente identificado y etiquetado, así como promover la consolidación de un espacio de trabajo para los apicultores usuarios de la sala comunitaria puedan formalizarse y disponer de una forma jurídica para gestionar la sala de extracción y envasado de miel de Rocha.

Objetivo general: Contribuir al desarrollo de la Producción Apícola en el Dpto. de Rocha proporcionando equipamiento para la extracción de miel.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$853.835
- Abastecimiento de agua: 1u
- Capacitaciones: 140h

Beneficiarios: Aproximadamente 40 beneficiarios.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. Ana Castillos

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	1.396.869	1.187.339	209.530
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1038 Adquisición de dos cilindros compactadores y una motoniveladora

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: La IDR renueva su flota de maquinaria vial para una mejor y más eficiente respuesta a demandas de la población; en virtud de ello se busca adquirir nueva maquinaria, con la cual hará posible atender los requerimientos de los vecinos. Las mismas son de diversas características, y en esta oportunidad se adquirirán una motoniveladora y dos cilindros compactadores. para ser utilizados en las diferentes reparticiones de la Intendencia, tanto en el ámbito urbano como rural.

Objetivo general: Fortalecer la capacidad operativa de las distintas reparticiones de la Intendencia que brindan con maquinaria nueva y dar servicios a los pobladores de las diferente ciudades, municipios y parajes rurales de todo el departamento.

Productos:

- Motoniveladora: 1u
- Maquinarias varias: 2u

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro, Ing. Guillermo Moreira

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 18.136.414	\$ 15.415.952	\$ 2.720.462
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La IDR enviará las resoluciones de adjudicación de las diferentes licitaciones que se realiza para la adquisición de las maquinas



Proyecto: FDI2026/1054 Mantenimiento vial 2026

Departamento: Tacuarembó

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Mantenimiento de pavimentos de la ciudad de Tacuarembó y balneario Iporá.

Objetivo general: Escarificado, recarga y conformación de calles para posterior tratamiento bituminoso doble o carpeta asfáltica.

Productos:

- Carpeta asfáltica: 18.855m²
- Cordón cuneta: 840m
- Tratamiento bituminoso: 56.407m²
- Baden: 45m²

Técnica responsable del proyecto: Arq. Martha Mullin

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 70.372.467	\$ 59.816.597	\$ 10.555.870
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1012 Pavimentación en calles del Barrio Landa de la Ciudad de Treinta y Tres

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Agrim Antonio Barrios

Descripción: El proyecto planifica una intervención en el barrio Landa de la ciudad de Treinta y Tres y consiste en la ejecución de, componentes viales como recargos, sustituciones con material granular, conformación y compactación de la base y pavimentación con tratamiento bituminoso doble. Tiene también el presente proyecto, componente de pluviales, con la adecuación de alcantarillas existentes y trabajos sobre las cunetas del barrio mejorando y uniformizando pendientes de escurrimientos de las aguas de lluvia. Se construirán las alcantarillas de cruces de calles con su correspondiente cabezal. Se realizarán losetas de hormigón y reconstrucción de entradas particulares. El barrio se encuentra en el Este de la ciudad de capital limitando con las avenidas 4 de octubre y avenida Carmelo Colman.

Objetivo general: Se persigue lograr el mejoramiento del escurrimiento de aguas de lluvia para lo cual se reubicarán y se aumentarán los diámetros en varios cruces de calles. Se obtendrá también un cambio en la calidad de circulación vehicular con la pavimentación de gran área de calles existentes, como también se evitará el levantamiento de polvo por la actual superficie de rodadura que es de material granular, evitando la entrada a las fincas de los vecinos.

Productos:

- Carpeta asfáltica: 18.855m²
- Cordón cuneta: 840m
- Tratamiento bituminoso: 56.407m²
- Baden: 45m²

Beneficiarios: 1.400 personas

Técnica responsable del proyecto: Ing. Verónica Techera

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 29.277.312	\$ 24.885.715	\$ 4.391.597
Porcentaje	100%	85%	15%



2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2025/1098 Programa de Innovación Turística

Departamento: Salto

Técnica supervisora: Tec. Daniel González

Descripción: La ampliación se fundamenta en los resultados obtenidos durante la primera etapa, que permitió desarrollar componentes estratégicos del programa Vive Salto, en particular el desarrollo de una aplicación con Realidad Aumentada (AR) y una línea de diseño gráfico e identidad para su comunicación, así como el proceso de articulación con actores vinculados a la cultura, el patrimonio, el turismo y el comercio local. La experiencia acumulada demostró que la innovación intensiva en contenidos, tecnología, coordinación territorial y encadenamientos entre servicios que ponen en valor el patrimonio, la cultura y el turismo, vinculándolo con el sector comercial, requiere continuidad y profundización para lograr impactos sostenidos, consolidar su adopción y escalar su alcance en el territorio.

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1.117.700	\$ 950.045	\$ 167.655
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1059 Construcción de infraestructura vial en la Ciudad de Tranqueras - Parte 3

Departamento: Rivera

Técnica supervisora: Ing. Mario Capote

Descripción: La Intendencia propone la ampliación del proyecto para realizar el tratamiento bituminoso doble en el barrio MEVIR de la ciudad de Tranqueras, se realizará el trabajo en 1.092 m2 de calles en este barrio.

Productos:

- 1.092m2 tratamiento bituminoso
- 1.800m tubería/caños/colector
- 482m2 badén

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 16.869.051	\$ 14.338.693	\$ 2.530.358
Porcentaje	100%	85%	15%



2.3 Proyectos en evaluación

	Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Monto solicitado	Comentarios
1	Canelones	FDI2025/1088	Pavimentación de avenida Santa Elena en Ciudad de la Costa	Ing. Cecilia Quirós	2025-10-21	\$ 61.451.688	Documentación en estudio
2	Canelones	FDI2025/1107	Mantenimiento de pavimentos en Las Piedras	Ing. Mario Capote	2025-11-20	\$ 32.074.833	La IdC no ha enviado aún la Nota solicitando la baja. Se le realizó el pedido vía mail de que envíen nota de solicitud de baja.
3	Canelones	FDI2026/1008	Extensión de auxiliar de Av. Giannattasio en Centro Cívico y Comercial Costa Urbana	Ing. Cecilia Quirós	2026-02-06	\$ 29.941.109	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
4	Cerro Largo	FDI2025/1075	Recalificación de infraestructura vial de Avda. Ejido en la ciudad de Melo	Ing. Francisco Sorribas	2025-10-07	\$ 75.031.074	El Proyecto está incompleto. El día 6/4/26 se ha recibido correo de la IDCL con parte de la documentación faltante solicitada. Se sigue a la espera por el resto de la documentación que completa el Proyecto.
5	Colonia	FDI2026/1057	Rehabilitación de camino Rosario-Barker	Ing. Johnathan Pirez	2026-05-04	\$ 6.012.027	Se da inicio a el estudio de la documentación el día 4/5/2026.
6	Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-31	\$ 23.956.575	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
7	Flores	FDI2026/1046	Construcción de pavimentos, cordón cuneta y veredas Cuadrante Noreste Trinidad Flores	Arq. Alicia Varela, Ing. Mario Capote	2026-04-23	\$ 46.849.006	Se realizará la evaluación en conjunto con el ing. Capote, y se está planificando la visita luego de la certificación.
8	Florida	FDI2026/1028	Consolidación del barrio Renacer Pintado de la ciudad de Florida	Arq. Carolina Ghio	2026-03-12	\$ 18.824.278	Luego de ser enviada la nota de devolución del proyecto, no se recibió avances de la información técnica solicitada desde la contraparte.
9	Florida	FDI2026/1023	Compra de maquinarias para mantenimiento de Caminería Rural	Ing. María Indarte	2026-03-12	\$ 11.500.000	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
10	Florida	FDI2026/1022	Mantenimiento de Accesos a localidades de Ruta N°5	Ing. María Indarte	2026-03-12	\$ 50.615.975	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
11	Florida	FDI2026/1050	Ejecución de Carpetas Asfálticas en calles de la ciudad de Florida	Ing. María Indarte	2026-04-23	\$ 40.035.557	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID



12	Florida	FDI2026/1037	Regularización de Pluviales del barrio Vialidad de la ciudad de Fray Marcos	Ing. Cecilia Quirós	2026-04-09	\$ 11.710.045	Documentación en estudio
13	Lavalleja	FDI2025/1104	Creando Cultura - Produciendo Desarrollo	Lic. Nicolás Spinelli	2025-11-19	\$ 1.191.300	Desde el mes de diciembre de 2025, esperamos información complementaria que refuerce y complemente la propuesta presentada, sin respuesta.
14	Lavalleja	FDI2026/1017	Acceso y urbanización del Barrio San Francisco de la Sierras	Ing. Cecilia Quirós	2026-03-04	\$ 28.707.544	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
15	Lavalleja	FDI2026/1042	Ciclovías en Ruta 12 y Valeriano Magri	Ing. Cecilia Quirós	2026-04-13	\$ 12.866.334	Visita al territorio realizada
16	Lavalleja	FDI2026/1016	Ejecución de calles con cordón cuneta en la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2026-03-04	\$ 38.291.239	Visita al territorio realizada
17	Paysandú	FDI2026/1040	Restauración patrimonial de Avenida España	Ing. Francisco Sorribas, Arq. Alicia Varela	2026-04-13	\$ 103.619.909	Se iniciaron las comunicaciones con la contraparte y se realizará la visita luego de la certificación mensual, en la semana del 19/05. La evaluación se realizará en conjunto con el ing. Sorribas.
18	Paysandú	FDI2026/1025	Acondicionamiento lumínico en Barrio Industrial	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-12	\$ 44.848.413	Recorrida y reunión con técnicos referentes prevista para semana del 20/05/2026.
19	Paysandú	FDI2025/1017	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR de la localidad de Porvenir	Ing. María Indarte	2025-03-05	\$ 24.128.873	El proyecto se encuentra aprobado técnicamente, la aprobación en CSD queda pendiente, a la espera de que formulen la cartera de proyectos 2026.
20	Paysandú	FDI2026/1024	Colector de tránsito pesado en barrio Industrial de Paysandú	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-12	\$ 31.371.660	Recorrida y reunión con técnicos referentes prevista para semana del 20/05/2026.
21	Rio Negro	FDI2025/1028	Acondicionamiento de calle Rincón entre Instrucciones y Colón en la ciudad de Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-27	\$ 13.453.490	La Dirección de obras de la IDRN solicitó postergar el proceso de evaluación del Proyecto hasta tanto se tenga una idea más detallada de la Cartera FDI del presente año.
22	Rio Negro	FDI2025/1014	Reparación del cine Stella de la ciudad de Fray Bentos	Arq. Alicia Varela	2025-02-24	\$ 9.213.875	La Intendencia envió el 29/04 una nueva propuesta, la cual se encuentra a estudio dado que se trata de la reformulación del proyecto inicialmente presentado.
23	Rivera	FDI2026/1062	Desarrollo de la Cadena de valor Hortifrutícola - Etapa 2	Mijail Pastorino	2026-05-12	\$ 18.152.000	Documentación en estudio



24	Rivera	FDI2026/1060	Reposición de refugios peatonales	Arq. Alicia Varela	2026-05-12	\$ 13.163.800	Documentación en estudio
25	Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Mag. Alejandra González	2024-05-09	\$ 13.284.000	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
26	Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	María José Hernández	2024-08-21	\$ 1.824.000	Se está a la espera de novedades por parte de la Intendencia en cuanto a la disponibilidad de fondos en la cartera de proyectos.
27	Rivera	FDI2026/1015	Pluviales Cuenca Ventura Píriz	Ing. Cecilia Quirós	2026-03-04	\$ 117.242.429	En espera de nota de la Intendencia con aclaraciones del monto a financiar.
28	Rivera	FDI2026/1039	Reciclado de pavimentos asfálticos en la ciudad de Rivera	Ing. Mario Capote	2026-04-09	\$ 18.173.818	La IdR va a enviar información complementaria para modificar el proyecto. Estamos aguardando esta documentación.
29	Rocha	FDI2026/1011	Pavimentación del MEVIR III de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-02-10	\$ 3.125.149	Se autorizó el inicio anticipado de las obras luego de la solicitud recibida el pasado 13 de abril por parte de la IDR con nota del Sr. Intendente. Sigue pendiente el envío de documentación que acredite la potestad de la intendencia para la ejecución de las obras en los espacios del proyecto y también la documentación respecto al contrato a utilizar. Se recuerda que no se podrá certificar los avances de obras hasta que el proyecto no se encuentre aprobado por la CSD.
30	Rocha	FDI2026/1010	Pavimentación del MEVIR II de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-02-10	\$ 6.459.632	Se autorizó el inicio anticipado de las obras luego de la solicitud recibida el pasado 13 de abril por parte de la IDR con nota del Sr. Intendente. Sigue pendiente el envío de documentación que acredite la potestad de la intendencia para la ejecución de las obras en los espacios del proyecto y también la documentación respecto al contrato a utilizar. Se recuerda que no se podrá certificar los avances de obras hasta que el proyecto no se encuentre aprobado por la CSD.



31	Rocha	FDI2026/1048	Pavimentación de Barrio Pista de carreras y calles Ipiranga y 1ero de agosto de Chuy	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-23	\$ 45.690.320	Se realizó visita al lugar con la técnica de la Intendencia el 29 de abril. Luego de la misma, se efectuó una reunión con equipo técnico del FDI, evaluándose la opción adoptada, resultando un estudio de alternativas, principalmente en lo que respecta a la pavimentación del Barrio Pista de Carreras. Se envió correo con devolución el 6 de mayo y se coordinará reunión con contraparte departamental para los próximos días, de manera de avanzar en la evaluación. Este proyecto tiene monto asignado del FIGM en el POA del municipio de Chuy recientemente aprobado.
32	Rocha	FDI2026/1055	Proyecto de Pavimentación del MEVIR I de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-30	\$ 18.808.550	Se realizó la recorrida del barrio el 30 de abril. Luego de la misma y el estudio de la documentación presentada, se realizó sala técnica del FDI y una devolución por correo el día 6 de mayo. Se estudia alternativas a la pavimentación adoptada, se coordinará reunión con contraparte de la IDR para los próximos días. Este proyecto tiene parte de financiamiento con el FIGM, y el POA del municipio de Castillos fue recientemente aprobado contemplando este proyecto.
33	Rocha	FDI2026/1056	Pavimentación de la Avenida del Navío en la Paloma	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-30	\$ 22.716.199	Este proyecto es cofinanciado con el FIGM, aprobándose el POA para el Municipio de La Paloma recientemente por la CSD. Se coordinará la visita al lugar de las obras.
34	Rocha	FDI2026/1047	Pavimentación de Cuadrante céntrico de la localidad de Lascano	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-23	\$ 40.861.453	Se coordinó la visita a la ciudad de Lascano con la ingeniera de la IDR y se efectivizó la misma el 29 de abril. Luego de la misma, se realizó reunión con equipo del FDI y también intercambio con la técnica de la IDR. Se envió correo con devolución el pasado 6 de mayo.



35	Salto	FDI2026/1032	Recuperación de Plaza de Juegos Ayuí en la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-23	\$ 40.761.880	Se realizó recorrida al sitio de Proyecto y Reunión con los técnicos proyectistas. El 7/5/2026 se envió nota de devolución con observaciones, sugerencias y solicitud de documentación faltante.
36	San José	FDI2026/1036	Adquisición de maquinaria	Arq. Carolina Ghio	2026-04-09	\$ 51.594.999	Luego de varias instancias de intercambio con la contraparte, la evaluación del proyecto se encuentra pendiente de la revisión del Sector Contable para dar opinión.
37	San José	FDI2026/1059	Adquisición de maquinaria Municipalizado	Arq. Carolina Ghio	2026-05-04	\$ 16.093.634	Luego de varias instancias de intercambio con la contraparte, la evaluación del proyecto se encuentra pendiente de la revisión del Sector Contable para dar opinión.
38	Soriano	FDI2026/1020	Polideportivo Ciudad de Mercedes - Ampliación del circuito de karting	Ing. Ricardo Gamboa	2026-03-11	\$ 5.071.457	El proyecto se está estudiando por parte del área de Desarrollo Productivo para su reconsideración como un proyecto de esa categoría.
39	Soriano	FDI2026/1058	Construcción de infraestructura vial y peatonal. Plan Avanzar – Zona de realojos en Mercedes	Ing. Ricardo Gamboa	2026-05-04	\$ 35.969.697	El proyecto se encuentra en estudio.
40	Tacuarembó	FDI2026/1043	Construcción de dos badenes con pavimento de losa de hormigón y revestimiento de taludes en camino departamental	Ing. María Indarte	2026-04-13	\$ 9.183.551	Pendiente la presentación del proyecto ejecutivo por parte de la empresa adjudicada
41	Tacuarembó	FDI2025/1053	Centro polideportivo de Paso de los Toros	Arq. Alberto Leira	2025-08-15	\$ 161.562.166	Se espera que la Intendencia remita información complementaria.
42	Tacuarembó	FDI2025/1050	Polideportivo en la localidad de Achar	Arq. Alicia Varela	2025-08-14	\$ 62.483.489	Se autorizó el inicio anticipado para comenzar la ejecución del edificio correspondiente al Polideportivo, quedando en proceso de evaluación los espacios exteriores, pavimentos, equipamiento, arbolado e iluminación, con el compromiso de la contraparte de finalizarlo en el correr de este mes.



43	Tacuarembó	FDI2025/1049	Pavimentación, obras hidráulicas y señalización de tramo UYTA0187	Ing. Mario Capote	2025-08-13	\$ 86.144.682	Se está revisando la información enviada por la IdT en el mes de abril, esta consiste en la modificación del proyecto. La IdT debe enviar el convenio firmado con UPM para el financiamiento del tramo de camino.
44	Treinta y Tres	FDI2026/1029	Jerarquización del Teatro de Verano	Lucia Uriano, Arq. Alberto Leira	2026-03-20	\$ 30.219.168	Se efectuó una reunión virtual entre técnicos de la Intendencia y OPP. Se solicitaron recaudos y se envió un informe preliminar de evaluación con requisitos y sugerencias. Se queda a la espera de documentación ampliatoria de parte del gobierno departamental.
45	Treinta y Tres	FDI2026/1061	Construcción de un Gimnasio cerrado en la localidad de Rincón	Lucia Uriano	2026-05-12	\$ 20.402.766	Se realizó un primer intercambio técnico y se acordó una visita al lugar la semana del 25 de mayo.
						\$ 1.554.683.643	



2.4 Certificaciones 2026

4ta certificación 2026

Certificaciones - Ejecución Abril/2026			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	6.238.592
Canelones - OPP	FDI2024/1072	Mantenimiento de Avda. Giannattasio en Ciudad de la Costa	1.298.140
Canelones - OPP	FDI2025/1010	Consolidación barrial de Shangrilá en Ciudad de la Costa - Zona 4	6.164.314
Canelones - OPP	FDI2025/1033	Nadie Atrás – Un compromiso del Gobierno Departamental por la dignidad y la inclusión	2.110.842
Canelones - OPP	FDI2025/1054	Pavimentación de calles Montevideo y Canelones en Villa San José	1.110.609
Canelones - OPP	FDI2025/1055	Ensanche de Camino Los Aromos en Barros Blancos	2.847.803
Canelones - OPP	FDI2025/1074	Adecuación de calles del barrio Viale en La Paz	1.270.931
Canelones - OPP	FDI2025/1089	Reconstrucción de calle Batlle y Ordóñez en Las Piedras	526.153
Canelones - OPP	FDI2025/1100	Paquete de proyectos productivos	3.277.612
Canelones - OPP	FDI2026/1001	Reconstrucción de Camino Las Piedritas en Pando y Joaquin Suárez	2.597.909
Cerro Largo - OPP	FDI2025/1047	Recuperación de Parque Rivera en la ciudad de Melo	7.896.538
Cerro Largo - OPP	FDI2025/1052	Recalificación de infraestructura vial de barrio Popular en la ciudad de Melo	621.214
Durazno - OPP	FDI2023/1037	Adecuación de barrios de ciudad del Carmen	2.759
Durazno - OPP	FDI2024/1060	Estadio Juan Ramón Carrasco de la ciudad de Sarandí del Yí	133.740
Durazno - OPP	FDI2025/1038	Construcción de plaza en barrio Parque de la Hispanidad	4.373.870
Flores - OPP	FDI2025/1118	Adquisición de maquinaria	3.763.656
Florida - OPP	FDI2025/1056	Construcción de accesos a alcantarillas	695.786
Florida - OPP	FDI2025/1070	Infraestructura de acceso al Hipódromo y barrio Renacer Pintado	301.368



Florida - OPP	FDI2026/1021	Florida en RED. Capacitación, Tecnología y Oportunidades para crecer en el sector Emprendedor y Artesano del departamento	99.044
Lavalleja - OPP	FDI2025/1011	Consolidación del barrio Amantea de la ciudad de Minas	463.771
Lavalleja - OPP	FDI2025/1067	Reparación de Calles de J. P. Varela	3.031.921
Lavalleja - OPP	FDI2025/1083	Fortalecimiento del área de proyectos para la elaboración e implementación del Plan de obras 2025-2030	119.255
Maldonado - OPP	FDI2025/1040	Ensanche de Juana de América y Camino del Cerro Eguzquiza y rotonda en su intersección	39.198.336
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	250.587
Río Negro - OPP	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	292.979
Río Negro - OPP	FDI2024/1064	Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young	105.360
Río Negro - OPP	FDI2025/1086	Adecuación edilicia del Edificio Central de la Intendencia de Río Negro en Fray Bentos	216.163
Río Negro - OPP	FDI2025/1108	Mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía en el Municipio de Young	68.466
Rivera - OPP	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	2.464.467
Rivera - OPP	FDI2025/1059	Construcción de infraestructura vial en la Ciudad de Tranqueras - Parte 3	2.575.666
Rivera - OPP	FDI2025/1061	Construcción pista de skate Parque Cuñapirú	3.311.087
Rivera - OPP	FDI2025/1096	Recapados en la ciudad de Rivera	1.417.310
Rocha - OPP	FDI2022/1075	Fortalecimiento de productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas	47.037
Rocha - OPP	FDI2025/1006	Pavimentación del acceso al centro de La Paloma desde Ruta N°15	1.346.664
Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	3.201.385
Salto - OPP	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrios de la zona este de la ciudad de Salto (Etapa1)	210.187
Salto - OPP	FDI2025/1002	Reacondicionamiento de Biblioteca Municipal en la ciudad de Salto	1.610.919
Salto - OPP	FDI2025/1076	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la Ciudad de Salto Etapa 4	5.420.693



San José - OPP	FDI2025/1036	Construcción de doble vía en Avda. Manuel Rodríguez y Dardo Barcelo en la ciudad de San José de Mayo	9.866.662
San José - OPP	FDI2025/1039	Cerramiento y climatización de piscina de Libertad	3.676.117
San José - OPP	FDI2026/1004	Asistencia integral al medio rural	475.830
Soriano - OPP	FDI2025/1003	Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuya (Los Morteros)	864.781
Soriano - OPP	FDI2025/1069	Acondicionamiento Vial del Camino Pense, Mercedes	713.075
Tacuarembó - OPP	FDI2025/1051	Remodelación de la Plaza General José G. Artigas en el Municipio de Paso de los Toros	3.314.281
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1113	Recuperación del espacio público en Treinta y Tres	631.400
Treinta y Tres - OPP	FDI2026/1030	Culminación de la consolidación de Barrio Quintela de la ciudad de Treinta y Tres	1.351.272
			131.576.550



2.5 Ejecución 2026

Presupuesto total 2026

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	143.924.636	29,4%	116.481.731	23,8%	27.442.905	5,6%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	11.656.346	4,8%	3.138.593	1,3%	8.517.753	3,5%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	12.536.974	11,2%	12.536.974	11,2%		0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	4.696.529	2,8%	186.161	0,1%	4.510.368	2,7%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	7.055.144	11,2%	3.291.489	5,2%	3.763.656	6,0%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	5.354.462	3,6%	4.258.264	2,9%	1.096.197	0,7%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	15.713.338	10,1%	12.098.391	7,8%	3.614.947	2,3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	57.443.306	59,1%	18.244.970	18,8%	39.198.336	40,3%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	19.974.652	16,7%	19.041.097	15,9%	933.554	0,8%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	90.016.874	36,8%	80.248.344	32,8%	9.768.530	4,0%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	3.827.779	2,7%	2.434.078	1,7%	1.393.701	1,0%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	115.071.179	46,8%	104.627.994	42,5%	10.443.185	4,2%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	32.891.573	23,2%	18.872.963	13,3%	14.018.610	9,9%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	31.880.633	23,9%	30.302.777	22,7%	1.577.856	1,2%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	36.116.607	14,2%	32.802.327	12,9%	3.314.281	1,3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	2.995.287	2,1%	1.012.616	0,7%	1.982.671	1,4%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	591.155.320	17,8%	459.578.770	13,8%	131.576.550	4,0%	Total



15% Proyectos en territorio municipalizado 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	15.034.708	3,1%	6.685.275	1,4%	8.349.434	1,7%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	9.175.307	8,2%	9.175.307	8,2%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	322.660	0,2%	186.161	0,1%	136.499	0,1%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	170.373	0,1%	170.373	0,1%	0	0,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	3.031.921	2,0%	0	0,0%	3.031.921	2,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	57.443.306	59,1%	18.244.970	18,8%	39.198.336	40,3%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	512.452	0,4%	338.626	0,3%	173.826	0,1%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	11.278.831	4,6%	8.703.165	3,6%	2.575.666	1,1%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	25.119.144	10,2%	21.917.759	8,9%	3.201.385	1,3%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	4.159.366	2,9%	4.159.366	2,9%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	10.856.653	4,3%	7.542.372	3,0%	3.314.281	1,3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	137.104.721	4,1%	77.123.373	2,3%	59.981.347	1,8%	Total



3% Proyectos de desarrollo productivo 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	10.561.046	2,16%	7.283.434	1,49%	3.277.612	0,67%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	99.044	0,07%	0	0,00%	99.044	0,07%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	268.225	0,22%	268.225	0,22%	0	0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	174.032	0,07%	174.032	0,07%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	47.037	0,03%	0	0,00%	47.037	0,03%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	1.455.938	1,02%	980.108	0,69%	475.830	0,33%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	1.174.197	0,46%	1.174.197	0,46%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	13.779.518	0,42%	9.879.996	0,30%	256.923	0,01%	Total




Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución marzo)
Artigas	\$0	\$0	\$0	\$0
Canelones	\$14.943.362	\$59.051.355	\$42.487.015	\$27.442.905
Cerro Largo	\$0	\$0	\$3.138.593	\$8.517.753
Colonia	\$5.526.506	\$3.875.296	\$3.135.172	\$0
Durazno	\$0	\$186.161	\$0	\$4.510.368
Flores	\$47.285	\$1.714.315	\$1.529.888	\$3.763.656
Florida	\$1.233.407	\$1.331.572	\$1.693.286	\$1.096.197
Lavalleja	\$1.525.208	\$9.130.993	\$1.442.190	\$3.614.947
Maldonado	\$10.757.991	\$7.486.979	\$0	\$39.198.336
Paysandú	\$0	\$0	\$0	\$0
Río Negro	\$15.406.469	\$705.261	\$2.929.367	\$933.554
Rivera	\$16.523.626	\$27.038.008	\$36.686.709	\$9.768.530
Rocha	\$1.326.603	\$1.107.475	\$0	\$1.393.701
Salto	\$61.675.517	\$26.724.544	\$16.227.933	\$10.443.185
San José	\$12.340.795	\$5.813.453	\$718.715	\$14.018.610
Soriano	\$4.982.733	\$5.279.128	\$20.055.751	\$1.577.856
Tacuarembó	\$17.446.476	\$6.822.528	\$8.533.323	\$3.314.281
Treinta y Tres	\$0	\$0	\$1.012.616	\$1.982.671
Total	\$163.735.979	\$156.267.068	\$139.590.558	131.576.550



Gráfica – Ejecución acumulada 2021-2026





Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	Ejecución total acumulada (\$)	Ejecución total acumulada (%)	Saldo total (\$)
Artigas	9.874.887	9.874.796	100%	0
Canelones	23.423.042	23.423.040	100%	0
Cerro Largo	11.592.259	11.592.259	100%	0
Colonia	5.342.934	5.342.934	100%	0
Durazno	8.125.712	8.125.712	100%	0
Flores	3.005.403	3.005.403	100%	0
Florida	7.092.109	7.092.109	100%	0
Lavalleja	7.426.043	7.426.043	100%	0
Maldonado	4.659.166	4.659.166	100%	0
Paysandú	9.938.494	8.351.107	84%	1.587.387
Río Negro	5.740.474	5.740.474	100%	0
Rivera	11.735.373	11.735.138	100%	0
Rocha	6.901.290	6.901.290	100%	0
Salto	11.783.078	11.783.078	100%	0
San José	6.805.881	6.805.881	100%	0
Soriano	6.392.439	6.392.576	100%	0
Tacuarembó	12.180.618	12.180.618	100%	0
Treinta y Tres	6.980.798	6.980.798	100%	0
Total	159.000.000	157.172.632	99%	1.587.387



2.6 Presupuesto comprometido

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	84.751.466	41%	48.306.407	23%	65%	84.751.466	41%
Canelones	14,73%	488.867.565	377.246.636	77%	0	0%	77%	245.514.186	50%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	97.978.755	40%	212.938.998	88%	129%	86.363.219	36%
Colonia	3,36%	111.513.579	29.159.911	26%	63.774.997	57%	83%	17.830.535	16%
Durazno	5,11%	169.593.568	55.932.384	33%	0	0%	33%	51.235.854	30%
Flores	1,89%	62.726.388	11.833.096	19%	0	0%	19%	7.159.848	11%
Florida	4,46%	148.021.001	29.905.351	20%	0	0%	20%	24.699.656	17%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	74.877.923	48%	1.893.800	1%	50%	59.342.536	38%
Maldonado	2,93%	97.242.496	59.722.079	61%	0	0%	61%	2.716.452	3%
Paysandú	6,25%	207.428.532	86.243.942	42%	49.663.893	24%	66%	63.061.412	30%
Río Negro	3,61%	119.810.720	71.631.892	60%	0	0%	60%	51.958.731	43%
Rivera	7,38%	244.931.611	231.607.699	95%	75.788.044	31%	126%	138.341.757	56%
Rocha	4,34%	144.038.373	189.245.341	131%	19.725.592	14%	145%	185.644.116	129%
Salto	7,41%	245.927.268	175.339.032	71%	950.045	0%	72%	63.435.018	26%
San José	4,28%	142.047.059	65.306.063	46%	0	0%	46%	38.911.728	27%
Soriano	4,02%	133.418.032	98.398.965	74%	0	0%	74%	66.479.002	50%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	97.345.926	38%	59.816.597	24%	62%	62.382.160	25%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	123.058.888	84%	24.885.715	17%	102%	120.092.146	82%
Total	100%	3.318.524.631	1.959.585.347	59%	557.744.088	17%	76%	1.369.919.823	41%

Nota: Los montos contabilizados como comprometido son relativos a aquellos proyectos aprobados en CSD.



Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	29.544.272	14%	0	0%	14%	29.544.272	14%
Canelones	14,73%	488.867.565	140.473.774	29%	0	0%	29%	118.635.196	24%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	11.180.632	5%	0	0%	5%	11.180.632	5%
Colonia	3,36%	111.513.579	10.774.912	10%	0	0%	10%	2.139.197	2%
Durazno	5,11%	169.593.568	34.899.772	21%	0	0%	21%	34.577.112	20%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0%	0	0%	0%	0	0%
Florida	4,46%	148.021.001	18.332.809	12%	0	0%	12%	18.281.809	12%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	24.351.555	16%	0	0%	16%	13.783.615	9%
Maldonado	2,93%	97.242.496	59.722.079	61%	0	0%	61%	2.716.452	3%
Paysandú	6,25%	207.428.532	11.321.396	5%	0	0%	5%	11.321.396	5%
Río Negro	3,61%	119.810.720	6.521.271	5%	0	0%	5%	6.021.529	5%
Rivera	7,38%	244.931.611	18.536.861	8%	0	0%	8%	7.174.632	3%
Rocha	4,34%	144.038.373	62.379.887	43%	0	0%	43%	62.379.887	43%
Salto	7,41%	245.927.268	32.124.895	13%	0	0%	13%	9.931.017	4%
San José	4,28%	142.047.059	29.246.588	21%	0	0%	21%	21.445.370	15%
Soriano	4,02%	133.418.032	4.269.631	3%	0	0%	3%	4.269.629	3%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	40.799.269	16%	0	0%	16%	30.278.180	12%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	6.594.085	5%	0	0%	5%	6.594.085	5%
Total	100%	2.845.644.683	541.073.687	19%	0	0%	19%	390.274.010	14%



Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	3.746.659	1,82%	0	0,00%	1,82%	3.746.659	1,8%
Canelones	14,73%	488.867.565	23.751.713	4,86%	0	0,00%	4,86%	13.576.567	2,8%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	4.679.906	1,93%	0	0,00%	1,93%	4.679.906	1,9%
Colonia	3,36%	111.513.579	257.242	0,23%	0	0,00%	0,23%	257.242	0,2%
Durazno	5,11%	169.593.568	2.857.696	1,69%	0	0,00%	1,69%	2.857.696	1,7%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,0%
Florida	4,46%	148.021.001	3.158.013	2,13%	0	0,00%	2,13%	3.107.014	2,1%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	778.772	0,50%	1.893.800	1,22%	1,72%	778.772	0,5%
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,0%
Paysandú	6,25%	207.428.532	20.154.876	9,72%	5.999.999	2,89%	12,61%	7.516.366	3,6%
Río Negro	3,61%	119.810.720	4.385.236	3,66%	0	0,00%	3,66%	4.117.011	3,4%
Rivera	7,38%	244.931.611	1.350.117	0,55%	11.228.476	4,58%	5,14%	1.176.085	0,5%
Rocha	4,34%	144.038.373	829.076	0,58%	3.122.301	2,17%	2,74%	782.039	0,5%
Salto	7,41%	245.927.268	2.739.566	1,11%	950.045	0,39%	1,50%	2.739.566	1,1%
San José	4,28%	142.047.059	5.271.319	3,71%	0	0,00%	3,71%	3.815.381	2,7%
Soriano	4,02%	133.418.032	109.849	0,08%	0	0,00%	0,08%	109.849	0,1%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	3.434.698	1,35%	0	0,00%	1,35%	2.260.501	0,9%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	966.702	0,66%	0	0,00%	0,66%	966.702	0,7%
Total	100%	2.845.644.683	78.471.441	2,76%	23.194.621	0,82%	3,57%	52.487.356	1,8%



Presupuesto comprometido – Proyectos de mantenimiento, maquinaria y equipamiento

Departamento	Presupuesto 2025 Total	Maquinaria 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Mantenimiento 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Total 2026		Departamento
		\$	\$	\$	\$	\$	%	
Artigas	206.100.990	3.231.020	0	22.366.929	0	25.597.949	12,4%	Artigas
Canelones	488.867.565	0	0	37.227.320	0	37.227.320	7,6%	Canelones
Cerro Largo	241.944.640	0	85.734.488	5.149.639	41.470.022	132.354.149	54,7%	Cerro Largo
Colonia	111.513.579	13.889.850	6.621.500	0	0	20.511.350	18,4%	Colonia
Durazno	169.593.568	5.020.494	0	2.117.174	0	7.137.668	4,2%	Durazno
Flores	62.726.388	0	0	3.763.656	0	3.763.656	6,0%	Flores
Florida	148.021.001	0	0	5.378.836	0	5.378.836	3,6%	Florida
Lavalleja	154.990.599	13.436.990	0	0	0	13.368.227	8,6%	Lavalleja
Maldonado	97.242.496	0	0	0	0	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	207.428.532	34.033.150	12.427.850		0	46.461.000	22,4%	Paysandú
Río Negro	119.810.720	21.783.311	0	7.431.239	0	29.214.550	24,4%	Río Negro
Rivera	244.931.611	4.896.426	0	87.589.332	0	92.485.759	37,8%	Rivera
Rocha	144.038.373	0	16.603.291	1.318.302	0	17.921.593	12,4%	Rocha
Salto	245.927.268	47.600	0	10.129.512	0	10.177.112	4,1%	Salto
San José	142.047.059	0	0	235.368	0	235.368	0,2%	San José
Soriano	133.418.032	7.076.930	0	13.766.544	0	20.843.474	15,6%	Soriano
Tacuarembó	254.224.409	6.876.759	0	4.284.854	59.816.597	70.978.211	27,9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	145.697.801	5.002.475	0	940.338	0	5.942.813	4,1%	Treinta y Tres
Total	3.318.524.631	115.295.006	121.387.129	201.699.043	101.286.619	539.667.797	16,26%	Total



2.7 Proyectos cerrados 2026

Departamento	Código	Proyecto	Categoría	% Ejecución
Cerro Largo	FDI2025/1013	Construcción de veredas e iluminación en acceso Ruta N°26 al este en la ciudad de Melo	Infraestructura Básica	47.6
Salto	DI2025/1046	Cuencas lecheras	Desarrollo Productivo	60
Tacuarembó	FDI2025/1048	Mantenimiento vial 2025	Infraestructura básica	81.6

NOTAS:

- Según lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento Operativo del Programa Fondo de Desarrollo del Interior: "Cuando la ejecución del proyecto no alcance el 90% dicho cierre se informa a la CSD. En los casos en que transcurran 12 meses consecutivos sin certificación en un proyecto, se procederá al cierre del mismo previo informe a la CSD."

- (*) Proyectos cerrados al transcurrir 12 meses sin certificación.



3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos

3.1 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Durazno	PCR2025/1003	Mejoramiento de Ruta N°100 desde camino Los Paraguayos a San Jorge	Ing. María Noel de la Vega/Ing. Alfonso Dergam	2025-04-23	El 20/04 se recibieron por parte de la ID las planillas con el rubrado actualizado, la apertura de metrajes y los precios, las cuales se encuentran actualmente en revisión.
Florida	PCR2025/1001	Reacondicionamiento del camino La Macana	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-09	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 27/03/25. Por otra parte, se informó a la contraparte de la IDF que, a la fecha, la partida quinquenal del PCRPI correspondiente a Florida no dispone de saldo libre para cubrir el la totalidad del financiamiento del presente Proyecto.
Paysandú	PCR2026/1001	Gallinal - Tres Bocas	Ing. Alfonso Dergam/Ing. Francisco Sorribas	27/2/2026	La documentación técnica continúa en estudio.
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 04/2024.



3.2 Certificaciones
4° Certificación 2026

Certificaciones - Ejecución Marzo/2026			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	2.114.698
Rivera - OPP	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	7.726.918
Salto - OPP	PCR2023/1006	Camino de acceso a Pueblo Belén	7.283.811
Soriano - OPP	PCR2024/1009	Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuya (Los Morteros)	4.069.569
Tacuarembó - OPP	PCR2023/1004	Puente Carpintería	2.992.018
Total			24.187.014



3.3 Montos Disponibles abril 2026

PCR P II							
DEPARTAMENTO	Asignación PCR P I	Saldo ejecución por departamento	Nueva Asignación PCR P II	Ejecutado en U\$D	Avance	Comprometido en U\$D	Saldo por comprometer en U\$D
Artigas	3.954.677	719.302	4.673.979	920.177	20%	-	3.753.802
Canelones	8.337.153	-287.442	8.049.711	2.365.245	29%	3.945.415	1.739.051
Cerro Largo	4.621.423	1.763.129	6.384.552	1.452.426	23%	74.981	4.857.145
Colonia	3.842.729	-25.917	3.816.812	2.324.181	61%	504.520	988.111
Durazno	3.835.724	-211.432	3.624.292	63.512	2%	96.031	3.464.749
Flores	2.054.425	-314.718	1.739.707	399.776	23%	1.339.930	-
Florida	3.320.642	-276.250	3.044.392	1.182.820	39%	-	1.861.572
Lavalleja	3.849.149	-1.263.510	2.585.640	820.725	32%	566.166	1.198.749
Maldonado	2.873.082	588.996	3.462.078	3.350.201	97%	111.877	0
Montevideo	2.290.319	-635.116	1.655.203	1.362.648	82%	-	292.555
Paysandú	4.316.201	-159.016	4.157.185	3.132.252	75%	26.430	998.503
Río Negro	2.850.590	2.000.489	4.851.079	2.032.610	42%	94.644	2.723.825
Rivera	3.191.927	-661.601	2.530.326	2.146.959	85%	383.367	-
Rocha	3.218.913	-2.507.446	711.466	202.623	28%	-	508.844
Salto	4.386.116	-426.552	3.959.564	2.909.008	73%	619.029	784.234
San José	3.137.964	-1.182.810	1.955.153	1.939.450	99%	15.704	-
Soriano	3.211.205	-67.771	3.143.434	939.631	30%	174.732	1.942.525
Tacuarembó	5.082.518	562.662	5.645.180	3.902.399	69%	447.932	1.287.239
Treinta y Tres	2.875.242	2.385.004	5.260.246	3.011.719	57%	282.757	1.965.771
Total	71.250.000		71.250.000	34.458.362	48%	8.683.515	28.366.674

Nota: Los fondos del PCR P II incorporan los saldos provenientes del PCR P I, y los porcentajes de ejecución se calculan en función del total combinado de ambos préstamos.



4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999

4.1 Tramos a incorporar para aprobación

Intendencia de Salto

Departamento	Salto
Año	2026

Responsable	Pablo Duvos
--------------------	-------------

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYSA0256	Camino Buey Negro	55,963	6	Mantenimiento Ordinario
UYSA0002	Camino a Paso del parque	14	6	Mantenimiento Ordinario
UYSA0165	Palomas a Paso la cadena	20,9	6	Mantenimiento Ordinario
UYSA0250	Paso la cadena	6,7	6	Mantenimiento Ordinario
UYSA0177	Saucedo - los Molinos	7,8	6	Mantenimiento Ordinario
UYSA0181	Saucedo - los Molinos	11,1	6	Mantenimiento Ordinario
UYSA0200	Saucedo - los Molinos	5,9	6	Mantenimiento Ordinario



4.2 Ejecución 2026

Cuadro - Detalle de certificaciones acumuladas 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	37.040.029	9.151.794	25%	27.888.235
Canelones	12%	78.086.874	33.214.432	43%	44.872.442
Cerro Largo	6%	43.284.858	21.510.968	50%	21.773.890
Colonia	5%	35.991.511	35.175.095	98%	816.416
Durazno	5%	35.925.899	23.650.388	66%	12.275.511
Flores	3%	19.242.019	19.242.020	100%	0
Florida	5%	31.101.573	31.101.572	100%	0
Lavalleja	5%	36.051.943	7.362.256	20%	28.689.687
Maldonado	4%	26.909.665	-	0%	26.909.665
Montevideo	3%	21.451.430	2.800.000	13%	18.651.430
Paysandú	6%	40.426.112	24.425.438	60%	16.000.675
Río Negro	4%	26.699.001	-	0%	26.699.001
Rivera	4%	29.896.013	15.273.149	51%	14.622.864
Rocha	5%	30.148.763	30.148.763	100%	0
Salto	6%	41.080.942	1.301.464	3%	39.779.478
San José	4%	29.390.581	13.471.977	46%	15.918.604
Soriano	5%	30.076.570	29.398.401	98%	678.170
Tacuarembó	7%	47.603.540	17.583.933	37%	30.019.607
Treinta y Tres	4%	26.929.901	6.522.520	24%	20.407.381
Total	100%	667.337.225	321.334.170	48%	346.003.055



Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)
Artigas	6%	37.040.029	-	3.192.495	2.814.286	3.145.013
Canelones	12%	78.086.874	-	11.470.054	13.905.335	7.839.043
Cerro Largo	6%	43.284.858	-	21.510.968	-	-
Colonia	5%	35.991.511	-	10.913.308	18.159.060	6.102.727
Durazno	5%	35.925.899	-	14.293.478	5.203.996	4.152.914
Flores	3%	19.242.019	-	-	-	19.242.020
Florida	5%	31.101.573	-	13.656.323	8.618.780	8.826.470
Lavalleja	5%	36.051.943	-	2.390.634	1.621.296	3.350.326
Maldonado	4%	26.909.665	-	-	-	-
Montevideo	3%	21.451.430	-	-	-	2.800.000
Paysandú	6%	40.426.112	-	10.280.063	8.416.535	5.728.839
Río Negro	4%	26.699.001	-	-	-	-
Rivera	4%	29.896.013	-	4.313.020	6.657.173	4.302.956
Rocha	5%	30.148.763	10.991.630	6.785.272	7.925.426	4.446.435
Salto	6%	41.080.942	-	557.819	56.231	687.414
San José	4%	29.390.581	2.079.543	2.888.853	5.656.336	2.847.245
Soriano	5%	30.076.570	-	22.948.164	-	6.450.236
Tacuarembó	7%	47.603.540	1.822.464	6.551.407	4.822.775	4.387.287
Treinta y Tres	4%	26.929.901	-	-	-	6.522.520
Total	100%	667.337.225	14.893.637	131.751.859	83.857.228	90.831.446



5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones



5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto

Resumen Proyectos: 5 proyectos en FASE I, 1 proyectos en FASE III, 5 Proyectos en FASE IV, 3 proyecto en FASE V, 5 proyectos en FASE VI.

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE IV	Recibido expediente desde ID para su envío a TCR.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo	FASE I	Proyecto Aprobado por Inversiones, aguardando su envío a la NO del BID
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Expediente devuelto a ID; se comunica a la ID que proceda a firmar contrato.
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE V	Expediente vuelve de TCR, en OPP previo envío a ID para proceder a firma de contrato
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE IV	Se recibe expediente desde la ID, en OPP para su envío a TCR.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 27/8/25).
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos M ^a Ramírez al Norte)		Elaborando proyecto ejecutivo.
8	Florida	Centro Acuático	FASE VI	Obra en ejecución (firma del contrato firmado 18/02/2026)
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE IV	Se recibe expediente desde la ID, en OPP para su envío a TCR.
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE IV	Aguardando envío de expediente desde la ID para su envío a TCR.
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		Preinversión finalizada, se encuentra en estudio por parte de la ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		Preinversión en proceso con fondos del Programa.




13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		Preinversión en proceso con fondos del Programa.
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE VI	Obra en ejecución (contrato firmado 10/12/2026)
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE I	Proyecto a la espera de documentación solicitada a la ID para su aprobación
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE I	Proyecto a la espera dictamen de SNIP para su aprobación
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE VI	Se firmó contrato con fecha 07/05/2026
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	En OPP para envío la NO del BID a la adjudicación
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 26/8/25).
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó	FASE I	Proyecto ingresado, en estudio de Inversiones
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE IV	Recibido expediente desde ID, se realizó observación desde OPP se espera devolución previa a su envío al TCR
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		Se realizó un llamado a expresiones de interés para la contratación de una consultoría para la elaboración de la preinversión, a la espera de evaluación para continuar el proceso
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Elaborando TDR para solicitud de preinversión.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Inundable Norte-Melo		Envío a ID para resolución e informe de disponibilidad de fondos para contratación de Preinversión
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Proyecto en elaboración por ID.
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE I	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		Proyecto en elaboración por ID. Se realizó Presentación a la Comunidad
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.		Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		Proyecto en elaboración por ID con apoyo de preinversión.
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		Proyecto en elaboración por ID con apoyo de preinversión.



5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones)

En caso de que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 2 proyecto en Fase I, 3 proyectos en Fase II, 1 proyectos en Fase III, 2 proyectos en Fase IV, 19 proyectos en FASE V, 7 proyectos en elaboración x ID

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Proyecto finalizado por ID
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos M ^a ramirez al Norte)	FASE V	La ID se encuentra trabajando en ajustes al proyecto
8	Florida	Centro Acuático	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE V	Proyecto finalizado por ID
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE V	Proyecto finalizado por ID
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)	FASE V	Preinversión finalizada con Fondos Preinversión. Proyecto en evaluación por ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos	FASE IV	Elaborando proyecto ejecutivo y presentando productos-con Fondos de Preinversión.
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young	FASE IV	Elaborando proyecto ejecutivo y presentando productos-con Fondos de Preinversión.



14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE V	Proyecto finalizado por ID
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE V	Proyecto finalizado por ID
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE V	Proyecto finalizado por ID
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Proyecto finalizado por ID
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		Elaborando Proyecto desde la ID
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres	FASE II	Se realizó un llamado a expresiones de interés para la contratación de una consultoría para la elaboración de la preinversión.
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Elaborando TDR para solicitud de preinversión.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo	FASE II	Preinversión en proceso de contratación.
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde la ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro	FASE II	Preinversión en proceso de contratación.
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Elaborando proyecto desde la ID
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE V	Elaborando proyecto desde la ID
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		Elaborando proyecto desde la ID
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.	FASE I	Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes	FASE III	En elaboración proyecto desde ID con apoyo de una consultoría en evaluación socioeconómica financiada con el Programa, proceso en curso.
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.	FASE I	Elaborando proyecto desde la ID. Se solicitaron fondos de preinversión para elaboración del proyecto, aguardando documentación completa para proceder con el trámite.



5.3. Dirección de obra

En caso de que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 3 dirección obra en Fase I, 1 dirección obra en Fase II, 5 dirección obra en Fase III, 1 dirección de obra en Fase V

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE III	En proceso de contratación de director de Obra y Sobrestante.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo		
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich		
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE I	Se recibieron TDR para llamado a director de Obra.
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE I	Trabajando en el TDR para realizar llamado a sobrestante.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi		
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos M ^a ramirez al Norte)		
8	Florida	Centro Acuático	FASE III	Llamado en evaluación, apertura tuvo lugar el 18/3/2026.
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE III	Llamado en evaluación, apertura tuvo lugar el 06/04/2026.
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar		
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE II	En proceso de realización de llamado a D.O.
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa		



16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero		
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE III	Llamado a director de obra en proceso de contratación.
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	Llamado en evaluación desde 15/3/2026.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Director de obra contratado por el Programa, contrato en ejecución.
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE I	Se recibieron TDR para llamado a director de Obra y Sobrestante, aguardando envío a No Objeción del BID.
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo		
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)		
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		
8	Salto	Centro Acuático de Salto		
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		



5.4. Certificaciones

En el mes de abril del 2026 se certificaron \$ **18.336.282** correspondiente a las siguientes obras de **PDGS III**

Departamento	Proyecto	% Avance Obra
Florida	Centro Acuático	3%
Durazno	Mejora del camino Colonia Rossell y Rius, entre rutas 14 y 19	86%
Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	4%
Soriano	Mejoramiento urbano del barrio MEVIR en Cardona	49%



6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal

6.1 Planes Operativos Anuales 2026 para aprobación

SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2026

POAs presentados por municipio según número de proyectos y líneas estratégicas

Departamento	Municipio	Líneas estratégicas del PQM					Total
		Obras municipales	Servicios municipales	Participación, cultura e identidad	Desarrollo Económico Local	Otras líneas	
Canelones	Canelones	2	4	1	-	-	7
Canelones	San Antonio	2	4	1	-	-	7
Canelones	Sauce	7	2	2	-	-	11
Canelones	Suárez	5	1	2	-	-	8
Canelones	Toledo	4	4	2	1	-	11
Canelones	Andaluz	2	3	2	-	1	8
Colonia	Conchillas	4	2	1	-	-	7
Flores	Ismael Cortinas	2	1	-	-	-	3
Montevideo	Municipio A	7	3	1	-	-	11
Paysandú	Quebracho	3	0	2	-	2	7
Rivera	Tranqueras	2	1	1	-	1	5
Rivera	Vichadero	2	-	1	-	-	3
Salto	Mataojo	2	3	1	1	1	8
Salto	San Antonio	2	-	1	1	4	8
Salto	Villa Constitución	2	2	1	-	-	5
Soriano	Cardona	1	2	-	-	-	3
Soriano	José Enrique Rodó	3	1	-	-	-	4
Soriano	Palmitas	1	1	-	-	1	3
Soriano	Villa Santo Domingo de Soriano	4	2	-	-	-	6
Tacuarembó	Ansina	1	-	-	-	-	1
TOTAL		58	36	19	3	10	126



Los 20 Planes Operativos Anuales (POAs) presentados incluyen un total de 126 proyectos distribuidos de la siguiente manera:

Departamento	Municipio	Proyecto	Literal B	Literal C	TOTAL (B+C)	LIT B (Inversión 70%)	LIT B (Exigible 30%)	LIT B (Maquinaria 50%)
Canelones	Canelones	Obras Nuevas Municipio de Canelones	\$ 5.991.615	\$ -	\$ 5.991.615	\$ 5.991.615	\$ 5.991.615	\$ -
		Modernización del alumbrado público de la región del Municipio de Canelones	\$ 2.680.000	\$ -	\$ 2.680.000	\$ 2.680.000	\$ 2.680.000	\$ -
		Podas y Corte de Pasto	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Fortalecimiento en el plan ambiental de Municipio	\$ 595.900	\$ -	\$ 595.900	\$ 595.900	\$ 595.900	\$ -
		Fortalecimiento de la gestión operativa y mantenimiento de la infraestructura del Municipio de Canelones	\$ 3.971.792	\$ 2.136.851	\$ 6.108.643	\$ -	\$ -	\$ -
		Creación de una agenda social, cultural y deportiva en el Municipio de Canelones	\$ -	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Bienestar Animal y tenencia responsable de animales	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Total Canelones	\$ 13.239.307	\$ 6.136.851	\$ 19.376.158	70%	70%	0%
	San Antonio	Reparación de calles de San Antonio	\$ 4.755.579	\$ -	\$ 4.755.579	\$ 4.755.579	\$ 4.755.579	\$ -
		Mantenimiento de espacios públicos	\$ -	\$ 975.000	\$ 975.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Eventos Culturales	\$ -	\$ 1.666.971	\$ 1.666.971	\$ -	\$ -	\$ -
		Arreglo de caminos	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Obra nueva de alumbrado público.	\$ 670.000	\$ -	\$ 670.000	\$ 670.000	\$ 670.000	\$ -
		Gestión Ambiental (contenedores intradomiciliarios)	\$ 200.566	\$ -	\$ 200.566	\$ 200.566	\$ 200.566	\$ -
		Funcionamiento del Municipio	\$ 958.861	\$ -	\$ 958.861	\$ -	\$ -	\$ -
	Total San Antonio	\$ 6.585.006	\$ 2.941.971	\$ 9.526.977	85%	85%	0%	
	Sauce	Contenedores domiciliarios	\$ 524.474	\$ -	\$ 524.474	\$ 524.474	\$ 524.474	\$ -
		Obras viales e hidráulicas	\$ 7.037.010	\$ -	\$ 7.037.010	\$ 7.037.010	\$ 7.037.010	\$ -



	Mejoramiento de alumbrado y mobiliario urbano	\$ 670.000	\$ -	\$ 670.000	\$ 670.000	\$ 670.000	\$ -
	Mejoramiento de infraestructura vial en torno a centros educativos (Calle Francisca Pascual de Artigas)	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
	Mejoramiento de ingreso a viviendas SIAV (Calle Constitución)	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
	Continuación de calle Santa Isabel	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
	Veredas y rampas accesibles	\$ 527.922	\$ -	\$ 527.922	\$ 527.922	\$ 527.922	\$ -
	Festividades locales promocionando el desarrollo turístico y cultural de Sauce	\$ -	\$ 2.082.121	\$ 2.082.121	\$ -		\$ -
	Mantenimiento y equipamiento de espacios públicos	\$ -	\$ 1.529.428	\$ 1.529.428	\$ -		\$ -
	Mejoramiento de refugios peatonales	\$ -	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -		\$ -
	Colaboración con instituciones educativas, deportivas, sociales, culturales	\$ -	\$ 419.870	\$ 419.870	\$ -		\$ -
	Total Sauce	\$ 11.759.406	\$ 4.231.419	\$ 15.990.825	100%	100%	0%
Suárez	Agenda Cultural, Deportes y Recreación	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -		\$ -
	Obra de consolidación barrial	\$ 13.096.372	\$ -	\$ 13.096.372	\$ 13.096.372	\$ 13.096.372	\$ -
	Gestión Institucional	\$ 2.260.535	\$ -	\$ 2.260.535	\$ -		\$ -
	Mantenimiento de calles	\$ -	\$ 1.872.880	\$ 1.872.880	\$ -		\$ -
	Programa Hogares Sustentables	\$ 149.942	\$ -	\$ 149.942	\$ 149.942	\$ -	\$ -
	Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos	\$ -	\$ 1.038.492	\$ 1.038.492	\$ -		\$ -
	Mantenimiento vial	\$ 3.078.497	\$ -	\$ 3.078.497	\$ 3.078.497	\$ 3.078.497	\$ -
	Alumbrado Público	\$ 4.020.000	\$ -	\$ 4.020.000	\$ 4.020.000	\$ 4.020.000	\$ -
	Total Suárez	\$ 22.605.346	\$ 4.911.372	\$ 27.516.718	90%	89%	0%
Toledo	Fortalecimiento Operativo y Equipamiento de los Espacios Municipales	\$ 2.919.527	\$ -	\$ 2.919.527	\$ -		\$ -



	Pavimentación del Barrio Sicco	\$ 17.525.179	\$ -	\$ 17.525.179	\$ 17.525.179	\$ 17.525.179	\$ -
	Mantenimiento de Espacios Públicos	\$ -	\$ 1.024.000	\$ 1.024.000	\$ -		\$ -
	Promoción de la Agenda Cultural, Deportiva y Recreativa	\$ -	\$ 1.985.115	\$ 1.985.115	\$ -		\$ -
	Refugios peatonales en paradas del barrio Gavegno	\$ -	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ -		\$ -
	Fondo de Apoyo a la Comunidad	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -		\$ -
	Apoyo a las Ferias Locales	\$ -	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -		\$ -
	Plan de Alumbrado	\$ 1.340.000	\$ -	\$ 1.340.000	\$ 1.340.000	\$ 1.340.000	\$ -
	Contenerización Domiciliaria	\$ 512.139	\$ -	\$ 512.139	\$ 512.139	\$ -	\$ -
	Reposición de Mobiliario Urbano	\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -
	Mantenimiento de calles	\$ -	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ -		\$ -
	Total Toledo	\$ 22.796.845	\$ 4.989.115	\$ 27.785.960	87%	83%	0%
	Consolidación del plan de gestión de residuos	\$ 386.059	\$ -	\$ 386.059	\$ 386.059	\$ 386.059	\$ -
	Cooperativa de podas	\$ -	\$ 1.787.500	\$ 1.787.500	\$ -		\$ -
	Mantenimiento continuo de pluviales	\$ 3.883.848	\$ 300.000	\$ 4.183.848	\$ -		\$ -
	Gestión Cultural	\$ -	\$ 290.432	\$ 290.432	\$ -		\$ -
	Equipamiento y mantenimiento de espacios públicos	\$ -	\$ 980.000	\$ 980.000	\$ -		\$ -
	Salud, inclusión y bienestar animal	\$ -	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -		\$ -
	Consolidación barrial del Andaluz	\$ 6.747.099	\$ -	\$ 6.747.099	\$ 6.747.099	\$ 6.747.099	\$ -
	Gestión de alumbrado público	\$ 2.010.000	\$ -	\$ 2.010.000	\$ 2.010.000	\$ 2.010.000	\$ -
	Total Del Andaluz	\$ 13.027.006	\$ 3.557.932	\$ 16.584.938	70%	70%	0%
Colonia	Conchillas						
	Construcción de senda peatonal Conchillas ? Liceo Escuela N°104	\$ 300.000	\$ 340.000	\$ 300.000	\$ 300.000	0%	
	Adquisición y distribución de contenedores de residuos en el Municipio de Conchillas	\$ -	\$ 405.000	\$ -		0%	



		Promoción de actividades culturales, recreativas y de participación ciudadana	\$ -	\$ 275.000	\$ -			0%	
		Mejoramiento del alumbrado público en el Municipio Conchillas	\$ 931.682	\$ 293.318	\$ 931.682	\$ 931.682		0%	
		Mejora de espacios públicos e infraestructura comunitaria	\$ 2.550.000	\$ 560.000	\$ 2.550.000	\$ 2.550.000		0%	
		Adquisición de equipamiento e indumentaria para servicios municipales	\$ -	\$ 309.733	\$ -			0%	
		Acondicionamiento de Sede Municipal	\$ -	\$ 385.000	\$ -			0%	
		Total Conchillas	\$ 3.781.682	\$ 2.568.051	\$ 3.781.682	100%		0%	0%
Flores	Ismael Cortinas	Revalorización del centro de Barrio	\$ -	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -			\$ -
		Parquizado y Acondicionamiento de Ciclovía Municipal	\$ 542.295	\$ 1.083.217	\$ 1.625.512	\$ 542.295	\$ 258.689	\$ -	\$ -
		Compra de tractor de cortar pasto	\$ 320.000	\$ -	\$ 320.000	\$ 320.000	\$ -	\$ -	\$ -
		Total Ismael Cortinas	\$ 862.295	\$ 2.583.217	\$ 3.445.512	100%	30%		0%
Montevideo	Municipio A	Construcción de sendas peatonales en todo el territorio del Municipio A	\$ 13.500.000	\$ -	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000	\$ 12.933.000	\$ -	\$ -
		Conformación de cunetas y alcantarillado en el territorio del Municipio A	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ -	\$ -
		Mejora de Pavimento de Hormigón en calles del territorio del Municipio A	\$ 13.500.000	\$ -	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000	\$ -	\$ -
		Mejora de Pavimento Asfáltico de calles, en el territorio del Municipio A	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -
		Mantenimiento del arbolado urbano del Municipio A	\$ -	\$ 30.043.155	\$ 30.043.155	\$ -		\$ -	\$ -
		Alumbrado público Municipio A	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -
		Mejora del Pavimento Económico (balasto) en el territorio del Municipio A	\$ 12.500.000	\$ -	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ -	\$ -



		Reacondicionamiento de inmuebles en el territorio del Municipio A	\$ 22.209.967	\$ -	\$ 22.209.967	\$ 22.209.967	\$ -	\$ -
		Reacondicionamiento de locales culturales en el territorio del Municipio A	\$ 3.500.000	\$ -	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -
		Reparaciones y puestas a punto, orientadas a la recuperación de las condiciones óptimas de los espacios públicos del Municipio A	\$ 13.500.000	\$ -	\$ 13.500.000	\$ -		\$ -
		Mantenimiento de cunetas en el territorio del Municipio A	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 7.500.000	\$ -		\$ -
		Total Municipio A	\$ 141.709.967	\$ 30.043.155	\$ 171.753.122	85%	67%	0%
Paysandú	Quebracho	Plan Integral de Infraestructura Vial: Cordón Cuneta y Drenaje Urbano	\$ 1.900.000	\$ -	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ -
		Fortalecimiento del Sistema de Recolección de Residuos mediante la Incorporación de Volquetas	\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
		Plan de Fortalecimiento del Alumbrado Público: MEVIR	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -
		Adquisición de Rodillo Compactador de Tambor Liso para el Frente Vial Municipal	\$ 2.800.000	\$ -	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ -	\$ 2.800.000
		Un Niño, un Instrumento	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -		\$ -
		Encuentro Cultural y Comunitario: Quebracho 115 Años	\$ -	\$ 596.603	\$ 596.603	\$ -		\$ -
		Mejoramiento Integral del Polideportivo Municipal	\$ 1.903.245	\$ 2.096.755	\$ 4.000.000	\$ -		\$ -
		Total Quebracho	\$ 8.703.245	\$ 2.993.358	\$ 11.696.603	78%	46%	32%
Rivera	Tranqueras	Construcción de cordón cuneta y badenes	\$ 12.700.000	\$ -	\$ 12.700.000	\$ 12.700.000	\$ 12.700.000	\$ -
		Construcción de bases y tratamiento asfáltico	\$ 5.276.081	\$ 723.919	\$ 6.000.000	\$ 5.276.081	\$ 5.276.081	\$ -
		Iluminación y mejora de espacios públicos	\$ -	\$ 766.000	\$ 766.000	\$ -		\$ -



		Compra de contenedores para residuos domiciliarios	\$ 300.000	\$ 101.941	\$ 401.941	\$ 300.000	\$ -	\$ -
		Apoyo y organización de eventos artísticos y culturales en la ciudad de Tranqueras	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -		\$ -
		Total Tranqueras	\$ 18.276.081	\$ 3.591.860	\$ 21.867.941	100%	98%	0%
	Vichadero	Implementación de la agenda cultural y deportiva Vichadero 2030	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -		
		Mejora del alumbrado público en avenida Bv Artigas de Vichadero	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -
		Construcción de canal pluvial en la localidad de Vichadero	\$ 5.721.548	\$ 1.043.288	\$ 6.764.836	\$ 5.721.548	\$ 5.721.548	\$ -
		Total Vichadero	\$ 8.721.548	\$ 3.043.288	\$ 11.764.836	100%	66%	0%
Salto	Mataojo	Condiciones de Infraestructura Básica y Accesibilidad	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -
		Alambrado y Luminarias en condiciones	\$ -	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ -		\$ -
		Gestión Ambiental Integral	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -		\$ -
		Uso y mejoras del territorio	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -		\$ -
		Apoyo a iniciativas y necesidades locales	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	\$ -		\$ -
		Integración Social y Participación Ciudadana	\$ -	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ -		\$ -
		Promoción al Emprendedurismo, Turismo y Articulación	\$ -	\$ 105.843	\$ 105.843	\$ -		\$ -
		Compra de Maquinaria	\$ 62.527	\$ 587.473	\$ 650.000	\$ 62.527	\$ 62.527	\$ 62.527
		Total Mataojo	\$ 6.462.527	\$ 2.643.316	\$ 9.105.843	94%	94%	1%
		San Antonio	Mantenimiento de la red de caminería rural de San Antonio.	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	4000000	\$ 4.000.000
	Alcantarillas y canalización de pluviales		\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	1000000	\$ 500.000	\$ -
	Fiestas y Eventos		\$ -	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	0		\$ -
	Fortalecimiento a emprendedores y Apoyo Social		\$ 153.070	\$ 846.930	\$ 1.000.000	0		\$ -



		Servicios generales ABC del Municipio.	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -	\$ -
		Canasta de materiales	\$ 180.949	\$ 519.051	\$ 700.000	\$ 180.949	\$ -
		Compra de camion	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
		Mantenimiento de equipos	\$ 887.200	\$ 153.070	\$ 1.040.270	\$ -	\$ -
		Total San Antonio	\$ 11.521.219	\$ 3.019.051	\$ 14.540.270	71%	65%
							26%
	Villa Constitución	Bituminizacion zona urbana de Constitucion	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
		Fortalecer la capacidad de cubrir gastos de mantenimiento de infraestructura y vialidad del Municipio de Constitución	\$ 1.218.584	\$ 3.023.157	\$ 4.241.741	\$ -	\$ -
		Fortalecimiento a organizaciones y promoción de actividades culturales, deportivas y sociales	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ -
		Modernización y ampliación del parque de maquinarias para el Municipio de Constitucion	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
		Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	\$ 2.501.274	\$ -	\$ 2.501.274	\$ 2.501.274	\$ -
		Total Villa Constitución	\$ 9.119.858	\$ 3.023.157	\$ 12.143.015	87%	33%
							22%
	Cardona	Mejora de Calles del Municipio	\$ 3.117.476	\$ 1.712.154	\$ 4.829.630	\$ 3.117.476	\$ -
		Compra de vehículos para el Municipio	\$ -	\$ 1.194.000	\$ 1.194.000	\$ -	\$ -
		Mejora de Plaza de Deportes	\$ 1.232.941	\$ 267.059	\$ 1.500.000	\$ 1.232.941	\$ -
		Total Cardona	\$ 4.350.417	\$ 3.173.213	\$ 7.523.630	100%	72%
							0%
Soriano	José Enrique Rodó	Renovación de Juegos para el Municipio	\$ 1.445.629	\$ -	\$ 1.445.629	\$ 1.445.629	\$ -
		Mejora de calles y construcción de cordón cuneta en barrios de José E. Rodó	\$ 3.660.000	\$ -	\$ 3.660.000	\$ 3.660.000	\$ -
		Adecuación de la cancha de Fútbol en el Parque 33 Orientales de J. E. Rodó	\$ -	\$ 2.014.688	\$ 2.014.688	\$ -	\$ -
		Ampliación y mejora de Sala Fúnebre Municipal en J. E. Rodó	\$ -	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ -	\$ -
		Total José Enrique Rodó	\$ 5.105.629	\$ 2.914.688	\$ 8.020.317	100%	72%
							0%



Palmitas	Mejora en acceso a Palmitas	\$ 4.305.684	\$ 1.612.311	\$ 5.917.995	\$ 4.305.684	\$ 4.305.684	\$ -	
	Climatización de Piscina Municipal	\$ -	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -		\$ -	
	Mejora Flota Vehicular del Municipio	\$ 16.571	\$ -	\$ 16.571	\$ 16.571	\$ -	\$ 16.571	
	Total Palmitas	\$ 4.322.255	\$ 2.812.311	\$ 7.134.566	100%	100%	0,4%	
	Villa Santo Domingo de Soriano	Reforma de Parque El Timbó	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -		\$ -
		Mejora en Calles del Municipio	\$ 3.593.911	\$ 22.701	\$ 3.616.612	\$ 3.593.911	\$ 3.593.911	\$ -
		Trabajos de Mejoras en Cementerio de Villa Soriano	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -		\$ -
Cerramiento de Parque Viera y Benavidez		\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -		\$ -	
Mejora de Iluminación vial en el Municipio		\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 1.000.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	
Mejora Flota Vehicular del Municipio		\$ 16.571	\$ -	\$ 16.571	\$ 16.571	\$ -	\$ 16.571	
Total Villa Santo Domingo de Soriano	\$ 4.110.482	\$ 2.522.701	\$ 6.633.183	100%	87%	0%		
Tacuarembó	Ansina	Etapa final Terminal de Ómnibus Villa Ansina	\$ 9.006.955	\$ 2.942.765	\$ 11.949.720	\$ 9.006.955	\$ 4.076.911	\$ -
		Total Ansina	\$ 9.006.955	\$ 2.942.765	\$ 11.949.720	100%	45%	0%

Resumen	Total \$
Literal B	\$ 326.067.076
Literal C	\$ 94.642.791
Total POAS (B+C)	\$ 420.709.867



6.2 Planes Quinquenales de Municipios:

Sistema de Gestión Municipal

Canelones - CANELONES

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio CANELONES

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Realizar obras nuevas de pavimentación, drenaje pluviales y senda peatonal vial	\$5.991.615	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.991.615
	Realizar obras nuevas de alumbrado público de la ciudad mediante la modernización de los focos.	\$2.680.000	\$2.680.000	\$2.680.000	\$2.680.000	\$2.680.000	\$13.400.000
	Realizar obras de mantenimiento de vial (bacheo, rehabilitación de pavimento, tendido de tosca entre otros)	\$0	\$6.271.125	\$6.271.125	\$6.271.125	\$6.271.125	\$25.084.500
Servicios municipales	Garantizar la mejora el servicio ambiental del Municipio mediante mantenimiento de los espacios públicos del Municipio	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$5.000.000
	Fortalecer la capacidad institucional con el fin de dar un buen servicio a la ciudadanía.	\$6.108.643	\$6.108.643	\$6.108.643	\$6.108.643	\$6.108.643	\$30.543.215
	Apostar al apoyo relativo al bienestar animal con el fin de reducir población de animales dentro del territorio.	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$2.500.000
	Realizar inversiones enfocadas a la gestión ambiental del Municipio mediante la colocación de contenedores intradomiciliares	\$595.900	\$316.390	\$316.390	\$316.390	\$316.390	\$1.861.460
Participación ciudadana, cultura e identidad	Favorecer la participación ciudadana mediante la creación de agendas culturales y deporte en la región del Municipio.	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$12.500.000
TOTAL		\$19.376.158	\$19.376.158	\$19.376.158	\$19.376.158	\$19.376.158	\$96.880.790



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio SAN ANTONIO

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	REPARACIÓN DE CALLES	\$4.755.579	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.755.579
	obra de mantenimiento vial(bacheo, rehabilitación de pavimentos, tendido de tosca, etc)	\$0	\$3.889.088	\$3.889.088	\$3.889.088	\$3.889.088	\$15.556.352
	obra nueva de alumbrado público	\$670.000	\$670.000	\$670.000	\$670.000	\$670.000	\$3.350.000
Servicios municipales	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	\$958.851	\$1.351.945	\$1.638.473	\$1.513.473	\$1.513.473	\$6.976.225
	ACONDICIONAMIENTO URBANO	\$975.000	\$975.000	\$975.000	\$1.200.000	\$1.200.000	\$5.325.000
	COMPRA DE BALASTO PARA ARREGLO DE CAMINOS	\$300.000	\$100.000	\$100.000	\$300.000	\$100.000	\$900.000
	gestión ambiental (contenedores intradomiciliares)	\$200.566	\$54.416	\$54.416	\$54.416	\$54.416	\$418.230
Participación ciudadana, cultura e identidad	EVENTOS CULTURALES	\$1.666.971	\$2.486.528	\$2.200.000	\$1.900.000	\$2.100.000	\$10.353.499
TOTAL		\$9.526.977	\$9.526.977	\$9.526.977	\$9.526.977	\$9.526.977	\$47.634.885



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio SAUCE

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Obras nueva de pavimentación, drenajes pluviales y sendas peatonales vial	\$3.727.922	\$3.727.922	\$3.727.922	\$3.727.922	\$3.727.922	\$18.639.610
	Obras de mantenimiento vial (bacheo, rehabilitación de pavimentos, tendido de tosca, etc)	\$7.037.010	\$7.037.010	\$7.037.010	\$7.037.010	\$7.037.010	\$35.185.050
	Obra nueva de alumbrado público	\$670.000	\$670.000	\$670.000	\$670.000	\$670.000	\$3.350.000
Servicios municipales	Podar y mantenimiento de espacios públicos	\$1.529.428	\$1.529.428	\$1.529.428	\$1.529.428	\$1.529.428	\$7.647.140
	Gestión Ambiental (contenedores intradomiciliarios)	\$524.474	\$524.474	\$524.474	\$524.474	\$524.474	\$2.622.370
Participación ciudadana, cultura e identidad	Cultura, instituciones locales y festividades	\$2.501.991	\$2.501.991	\$2.501.991	\$2.501.991	\$2.501.991	\$12.509.955
TOTAL		\$15.990.825	\$15.990.825	\$15.990.825	\$15.990.825	\$15.990.825	\$79.954.125



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio SUAREZ

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Obra nueva de pavimentación, drenajes pluviales y sendas peatonales vial	\$13.096.372	\$4.521.069	\$4.521.069	\$4.521.069	\$4.521.069	\$31.180.648
	Mantenimiento de calles y veredas	\$1.872.880	\$1.872.880	\$1.872.880	\$1.872.880	\$1.872.880	\$9.364.400
	Cooperativas de Podas y Mantenimiento de Espacios Públicos	\$1.038.492	\$1.038.492	\$1.038.492	\$1.038.492	\$1.038.492	\$5.192.480
	Obras de mantenimiento vial (bacheo, rehabilitación de pavimentos, tendido de toaca, etc)	\$3.078.497	\$11.700.000	\$11.700.000	\$11.700.000	\$11.700.000	\$48.878.497
	Nueva obra de Alumbrado Público	\$4.020.000	\$4.020.000	\$4.020.000	\$4.020.000	\$4.020.000	\$20.100.000
Servicios municipales	Reposición de contenedores	\$149.942	\$103.742	\$103.742	\$103.742	\$103.742	\$584.910
Participación ciudadana, cultura e identidad	Agenda Institucional, Planes Estratégicos y Fortalecimiento de la Identidad	\$4.260.535	\$4.260.535	\$4.260.535	\$4.260.535	\$4.260.535	\$21.302.675
TOTAL		\$27.516.718	\$27.516.718	\$27.516.718	\$27.516.718	\$27.516.718	\$137.583.590



Sistema de Gestión Municipal

Canelones - TOLEDO

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio TOLEDO

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Acondicionamiento Urbano.	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$6.500.000
	Obra nueva de pavimentación.	\$17.525.179	\$3.123.846	\$3.123.846	\$3.123.846	\$3.123.846	\$30.020.563
	Plan de alumbrado nuevo.	\$1.340.000	\$1.340.000	\$1.340.000	\$1.340.000	\$1.340.000	\$6.700.000
	Obras de mantenimiento vial (bacheo, rehabilitación de pavimento, tendido de tosca, etc.)	\$0	\$14.401.333	\$14.401.333	\$14.401.333	\$14.401.333	\$57.605.332
Servicios municipales	Fortalecimiento operativo del Gobierno Local - Personal, infraestructuras y atención ciudadana.	\$2.919.527	\$3.115.207	\$3.115.207	\$3.115.207	\$3.115.207	\$15.380.355
	Contenerización Domiciliaria	\$512.139	\$216.459	\$216.459	\$216.459	\$216.459	\$1.377.975
	Mantenimiento de Espacios Públicos y Reposición de Mobiliario Urbano.	\$1.524.000	\$1.624.000	\$1.624.000	\$1.624.000	\$1.624.000	\$8.020.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Agenda social, cultural, deportiva y de recreación.	\$2.485.115	\$2.485.115	\$2.485.115	\$2.485.115	\$2.485.115	\$12.425.575
Desarrollo económico local	Acciones para el desarrollo	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$900.000
TOTAL		\$27.785.960	\$27.785.960	\$27.785.960	\$27.785.960	\$27.785.960	\$138.929.800



Sistema de Gestión Municipal

Canelones - ANDALUZ

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio ANDALUZ

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Obra nueva alumbrado público	\$2.010.000	\$2.710.000	\$2.710.000	\$2.710.000	\$2.010.000	\$12.150.000
	Obra nueva de pavimentación, drenajes pluviales, etc.	\$6.747.099	\$7.133.155	\$7.133.155	\$7.133.155	\$7.133.155	\$35.279.719
Servicios municipales	Cooperativa de Podas	\$1.787.500	\$2.047.500	\$2.047.500	\$2.047.500	\$2.047.500	\$9.977.500
	Consolidación del plan de gestión de residuos	\$386.059	\$113.479	\$113.479	\$113.479	\$113.479	\$839.975
	Infraestructura y mantenimiento de edificios municipales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Mantenimiento continuo de pluviales	\$4.183.848	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.183.848
Participación ciudadana, cultura e identidad	Gestión cultural	\$290.432	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.432
	Proyectos participativos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Equipamiento y mantenimiento de espacios públicos	\$980.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$980.000
Otras líneas estratégicas	Salud, inclusión y bienestar animal	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.000
TOTAL		\$16.584.938	\$12.004.134	\$12.004.134	\$12.004.134	\$11.304.134	\$63.901.474



Sistema de Gestión Municipal

Colonia - CONCHILLAS

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio CONCHILLAS

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Desarrollo de Espacios Públicos	\$3.495.000	\$2.950.000	\$3.600.000	\$2.524.733	\$2.500.000	\$15.069.733
	Vialidad Urbana	\$640.000	\$700.000	\$650.000	\$1.300.000	\$900.000	\$4.190.000
	Mejoramiento del alumbrado público en el Municipio	\$1.225.000	\$950.000	\$600.000	\$960.000	\$1.195.000	\$4.930.000
	Acondicionamiento de Sede Municipal	\$0	\$230.000	\$230.000	\$230.000	\$230.000	\$920.000
Servicios municipales	Gestión de Residuos	\$495.000	\$694.733	\$594.733	\$595.000	\$764.733	\$3.054.199
	Fortalecimiento de la capacidad operativa de los servicios municipales del Municipio	\$309.733	\$410.000	\$260.000	\$290.000	\$345.000	\$1.614.733
Participación ciudadana, cultura e identidad	Promoción de actividades culturales, recreativas y de participación ciudadana	\$275.000	\$415.000	\$415.000	\$450.000	\$415.000	\$1.970.000
TOTAL		\$6.349.733	\$6.349.733	\$6.349.733	\$6.349.733	\$6.349.733	\$31.748.665



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio ISMAEL CORTINAS

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Favorecer el disfrute y la participación de la ciudadanía en los espacios públicos del municipio	\$1.500.000	\$3.300.000	\$3.445.512	\$3.445.512	\$3.445.512	\$15.136.536
	Favorecer el tránsito y la circulación de vehículos y peatones por la ciudad para su seguridad y disfrute	\$1.625.512	\$145.512	\$0	\$0	\$0	\$1.771.024
Servicios municipales	Realizar una prestación eficiente de los servicios de limpieza de espacios verdes	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$320.000
TOTAL		\$3.445.512	\$3.445.512	\$3.445.512	\$3.445.512	\$3.445.512	\$17.227.560



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio MUNICIPIO A

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejorar la infraestructura urbana y la accesibilidad del territorio mediante la ejecución de obras.	\$51.209.967	\$51.209.967	\$51.209.967	\$51.209.967	\$51.209.967	\$256.049.835
	contribuir a la mejora de la movilidad y seguridad vial del territorio	\$66.000.000	\$66.000.000	\$66.000.000	\$66.000.000	\$66.000.000	\$330.000.000
Servicios municipales	Mejorar las condiciones ambientales y sanitarias del territorio	\$7.500.000	\$7.500.000	\$7.500.000	\$7.500.000	\$7.500.000	\$37.500.000
	Contribuir a la mejora y desarrollo de los espacios públicos	\$13.500.000	\$13.500.000	\$13.500.000	\$13.500.000	\$13.500.000	\$67.500.000
	Promover un territorio ambientalmente sostenible mediante la gestión adecuada del arbolado urbano	\$30.043.155	\$30.043.155	\$30.043.155	\$30.043.155	\$30.043.155	\$150.215.775
Participación ciudadana, cultura e identidad	Promover el uso comunitario de los espacios culturales y locales municipales como ámbitos de encuentro.	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$17.500.000
TOTAL		\$171.753.122	\$171.753.122	\$171.753.122	\$171.753.122	\$171.753.122	\$858.765.610



Sistema de Gestión Municipal

Paysandú - QUEBRACHO (PAY)

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio QUEBRACHO (PAY)

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Fortalecer la infraestructura vial y los espacios públicos para garantizar la conectividad y seguridad de todos los habitantes	\$3.400.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$21.400.000
	Fortalecimiento de la Caminería Rural mediante el Mejoramiento, Mantenimiento y Consolidación de la Red Vial para Garantizar la Conectividad y el Desarrollo Productivo	\$2.800.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$12.800.000
Servicios municipales	Fortalecimiento y Modernización de los Servicios Municipales para la Mejora de la Calidad, Cobertura y Eficiencia en la Atención a la Comunidad	\$0	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$4.000.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y la Cultura para la Consolidación de la Identidad Local y el Desarrollo Comunitario	\$896.603	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$4.896.603
Desarrollo económico local	Fomento de la Actividad Económica y el Emprendedurismo Local	\$0	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$2.000.000
Otras líneas estratégicas	Fortalecimiento de la Educación, el Deporte y la Juventud para el Desarrollo Integral, la Inclusión Social y la Generación de Oportunidades	\$4.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$8.000.000
	Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos mediante la Mejora de la Recolección, Tratamiento y Disposición Final, promoviendo la Sostenibilidad Ambiental	\$600.000	\$1.196.603	\$1.196.603	\$1.196.603	\$1.196.603	\$5.386.412
TOTAL		\$11.696.603	\$11.696.603	\$11.696.603	\$11.696.603	\$11.696.603	\$58.483.015



Sistema de Gestión Municipal

Rivera - TRANQUERAS

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio TRANQUERAS

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Urbanización	\$18.700.000	\$18.000.000	\$18.000.000	\$18.000.000	\$18.000.000	\$90.700.000
Servicios municipales	Iluminación y mantenimiento de espacios públicos	\$766.000	\$1.867.941	\$1.867.941	\$1.867.941	\$1.867.941	\$8.237.764
Participación ciudadana, cultura e identidad	Fiestas y eventos artísticos y culturales	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$10.000.000
Otras líneas estratégicas	Salubridad e higiene	\$401.941	\$0	\$0	\$0	\$0	\$401.941
TOTAL		\$21.867.941	\$21.867.941	\$21.867.941	\$21.867.941	\$21.867.941	\$109.339.705



Sistema de Gestión Municipal

Rivera - VICHADERO

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio VICHADERO

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejorar la infraestructura urbana y la calidad del servicio de alumbrado público	\$9.764.836	\$9.764.836	\$9.764.836	\$9.764.836	\$9.764.836	\$48.824.180
Participación ciudadana, cultura e identidad	Implementación de la Agenda Cultural y Deportiva- Vichadero 2030	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$10.000.000
TOTAL		\$11.764.836	\$11.764.836	\$11.764.836	\$11.764.836	\$11.764.836	\$58.824.180



Sistema de Gestión Municipal

Salto - MATAOJO

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio MATAOJO

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Condiciones de infraestructura básica y accesibilidad	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$6.000.000	\$30.000.000
	Alumbrado y Luminarias	\$900.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$4.100.000
Servicios municipales	Gestión ambiental integral	\$500.000	\$800.000	\$905.843	\$905.843	\$905.843	\$4.017.529
	Promover el uso adecuado del territorio y mejorar las condiciones de los espacios públicos	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$1.500.000
	Apoyo a iniciativas y necesidades locales	\$400.000	\$400.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$2.300.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Fortalecimiento de la Integración Social y Participación Ciudadana	\$250.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$850.000
Desarrollo económico local	Promoción del emprendedurismo, el turismo y la articulación institucional.	\$105.843	\$155.843	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$1.611.686
Otras líneas estratégicas	Inversiones en vehículos y maquinarias	\$650.000	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$1.150.000
TOTAL		\$9.105.843	\$9.105.843	\$9.105.843	\$9.105.843	\$9.105.843	\$45.529.215



Sistema de Gestión Municipal

Salto - SAN ANTONIO (SALTO)

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **SAN ANTONIO (SALTO)**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejorar la vialidad urbana del municipio para una mayor conectividad y eficiencia del tránsito	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$22.000.000
	Desarrollo de obras de arte y alcantarillas...	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$6.000.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Eventos organizados con fines de participación ciudadana y con las Instituciones de bien público	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$8.500.000
Desarrollo económico local	Desarrollo y producción, micro emprendedores, Desarrollo social y asistencia social	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$6.000.000
Otras líneas estratégicas	Mejoras Infraestructura Municipal, Servicios generales ABC del Municipio.	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$16.000.000
	Maquinaria y equipamiento, reparaciones y mantenimiento de maquinaria	\$4.040.270	\$4.040.270	\$4.040.270	\$1.040.270	\$1.040.270	\$14.201.350
TOTAL		\$14.540.270	\$14.540.270	\$14.540.270	\$14.540.270	\$14.540.270	\$72.701.350



Sistema de Gestión Municipal

Salto - VILLA CONSTITUCION

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio VILLA CONSTITUCION

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejorar la infraestructura vial urbana de Villa Constitución a través de la pavimentación de 20 cuadras a 2029	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$15.000.000
	Recuperar, modernizar y poner en valor espacios públicos, mejorando su funcionalidad, seguridad, confort y accesibilidad a través de la ejecución de obras en Villa Constitución a 2029	\$2.501.274	\$2.743.015	\$2.743.015	\$2.743.015	\$2.743.015	\$13.473.334
Servicios municipales	Destinar recursos para colaborar en el funcionamiento del Municipio de Villa Constitución a 2029	\$4.241.741	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$20.241.741
	Implementar un plan de modernización y ampliación de las herramientas a través de la adquisición de vehículos para el Municipio de Constitución a 2029	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$10.000.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Promover la participación ciudadana a través de un cronograma de actividades públicas en Villa Constitución a 2029	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$2.000.000
TOTAL		\$12.143.015	\$12.143.015	\$12.143.015	\$12.143.015	\$12.143.015	\$60.715.075



Sistema de Gestión Municipal

Soriano - VILLA SANTO DOMINGO DE SORIANO

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio VILLA SANTO DOMINGO DE SORIANO

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mantenimiento de calles	\$3.616.612	\$3.000.000	\$4.933.183	\$2.250.000	\$3.000.000	\$16.799.795
	Iluminación	\$1.000.000	\$0	\$1.000.000	\$0	\$2.000.000	\$4.000.000
	Espacios Deportivos	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
	Exp. Públicos	\$500.000	\$0	\$700.000	\$700.000	\$1.633.183	\$3.533.183
Servicios municipales	Obras en el Cementerio	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
	Fortalecimiento de Flota del Municipio	\$16.571	\$3.633.183	\$0	\$3.683.183	\$0	\$7.332.937
TOTAL		\$6.633.183	\$6.633.183	\$6.633.183	\$6.633.183	\$6.633.183	\$33.165.915



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio **CARDONA**

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Espacios públicos y plazas	\$0	\$1.523.630	\$4.000.000	\$0	\$0	\$5.523.630
	Mejora de calles del Municipio	\$4.829.630	\$6.000.000	\$1.800.000	\$7.523.630	\$7.523.630	\$27.676.890
Servicios municipales	Espacio deportivos	\$1.500.000	\$0	\$1.723.630	\$0	\$0	\$3.223.630
	Mejora de vehículos en Municipio	\$1.194.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.194.000
TOTAL		\$7.523.630	\$7.523.630	\$7.523.630	\$7.523.630	\$7.523.630	\$37.618.150



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio PALMITAS

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Otras inversiones en infraestructuras	\$0	\$4.134.566	\$1.200.000	\$1.634.566	\$2.434.566	\$9.403.698
	Reconstrucción vial del Municipio	\$5.917.995	\$3.000.000	\$5.934.566	\$5.500.000	\$4.700.000	\$25.052.561
Servicios municipales	Espacio Deportivo	\$1.200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.200.000
Otras líneas estratégicas	Compra de Vehículos	\$16.571	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.571
TOTAL		\$7.134.566	\$7.134.566	\$7.134.566	\$7.134.566	\$7.134.566	\$35.672.830



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio JOSÉ ENRIQUE RODÓ

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Espacios públicos y plazas	\$1.445.629	\$4.000.000	\$1.180.317	\$0	\$0	\$6.625.946
	Espacio Deportivo	\$2.014.688	\$820.317	\$0	\$0	\$0	\$2.835.005
	Calles del Municipio	\$3.660.000	\$3.200.000	\$6.840.000	\$8.020.317	\$8.020.317	\$29.740.634
Servicios municipales	Servicio Fúnebre	\$900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$900.000
TOTAL		\$8.020.317	\$8.020.317	\$8.020.317	\$8.020.317	\$8.020.317	\$40.101.585



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio ANSINA

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Construcción Terminal	\$11.949.720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.949.720
	Construcción Polideportivo	\$0	\$11.949.720	\$0	\$0	\$0	\$11.949.720
	Mejora del pavimento local	\$0	\$0	\$11.949.720	\$0	\$0	\$11.949.720
	Acondicionamiento espacios públicos	\$0	\$0	\$0	\$11.949.720	\$0	\$11.949.720
Servicios municipales	Mejora en la prestación de servicios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.949.720	\$11.949.720
TOTAL		\$11.949.720	\$11.949.720	\$11.949.720	\$11.949.720	\$11.949.720	\$59.748.600



6.3 Recursos y transferencias

RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 2026

Aspectos Generales	Incluye el pago del Lit A Mayo 2026
---------------------------	-------------------------------------

Recursos	Literal A	Literal B	Literal C	Total
FIGM 2026(a)	\$ 264.306.344	\$ 1.631.882.644	\$ 661.573.878	\$ 2.557.762.866

Transferencias	Literal A	Literal B	Literal C	Total
23/2/2026	\$ 22.025.472			\$ 22.025.472
26/2/2026	\$ 22.025.472			\$ 22.025.472
20/3/2026	\$ 22.025.472			\$ 22.025.472
23/3/2026		\$ 326.376.526		\$ 326.376.526
23/4/2026	\$ 22.025.472			\$ 22.025.472
13/5/2026	\$ 22.025.472			\$ 22.025.472
Transferencias acumuladas (b)	\$ 110.127.360	\$ 326.376.526	\$ 0	\$ 436.503.886
SALDO (a-b)	\$ 154.178.984	\$ 1.305.506.118	\$ 661.573.878	\$ 2.121.258.980

% Transferencias acumuladas	41,7%	20,0%	0,0%	17,1%
------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------



ANEXO 1. Detalle Recursos y transferencias 2026 por Municipio

**ANEXO 1
RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2026 POR MUNICIPIO**

Código	Departamento / Municipio	Recursos FIGM 2026	Lit A Enero	Lit A Febrero	Lit A Marzo	Ant. 20% Lit B	Lit A Abril	Transferencias acumuladas al 30/04	Lit A Mayo	Transferencias acumuladas al 15/05	Saldo	% Transf. Acum. Sobre el total de recursos FIGM
	Artigas	53.913.088	485.856	485.856	485.856	7.478.768	485.856	9.422.192	485.856	9.908.048	44.005.040	18,38%
UYARM01	Baltasar Brum	12.077.194	161.952	161.952	161.952	1.456.238	161.952	2.104.046	161.952	2.265.998	9.811.196	18,76%
UYARM02	Bella Unión	30.196.366	161.952	161.952	161.952	4.661.612	161.952	5.309.420	161.952	5.471.372	24.724.994	18,12%
UYARM03	Tomás Gomensoro	11.639.528	161.952	161.952	161.952	1.360.918	161.952	2.008.726	161.952	2.170.678	9.468.850	18,65%
	Canelones	596.024.118	5.182.464	5.182.464	5.182.464	76.675.833	5.182.464	97.405.689	5.182.464	102.588.153	493.435.965	17,21%
UYCAM01	18 de Mayo	34.658.182	161.952	161.952	161.952	5.475.437	161.952	6.123.245	161.952	6.285.197	28.372.985	18,13%
UYCAM02	Aguas Corrientes	6.425.966	161.952	161.952	161.952	349.302	161.952	997.110	161.952	1.159.062	5.266.904	18,04%
UYCAM03	Atlántida	7.133.930	161.952	161.952	161.952	266.540	161.952	914.348	161.952	1.076.300	6.057.630	15,09%
UYCAM04	Barros Blancos	40.514.860	161.952	161.952	161.952	6.421.781	161.952	7.069.589	161.952	7.231.541	33.283.319	17,85%
UYCAM05	Canelones	21.319.587	161.952	161.952	161.952	2.647.861	161.952	3.295.669	161.952	3.457.621	17.861.966	16,22%
UYCAM06	Ciudad de la Costa	26.116.681	161.952	161.952	161.952	1.915.264	161.952	2.563.072	161.952	2.725.024	23.391.657	10,43%
UYCAM07	Colonia Nicolich	24.668.724	161.952	161.952	161.952	3.651.918	161.952	4.299.726	161.952	4.461.678	20.207.046	18,09%
UYCAM08	Empalme Olmos	11.275.727	161.952	161.952	161.952	1.189.409	161.952	1.837.217	161.952	1.999.169	9.276.558	17,73%
UYCAM09	Suárez	29.460.147	161.952	161.952	161.952	4.521.069	161.952	5.168.877	161.952	5.330.829	24.129.318	18,10%
UYCAM10	La Floresta	11.894.236	161.952	161.952	161.952	1.267.472	161.952	1.915.280	161.952	2.077.232	9.817.004	17,46%



UYCAM11	La Paz	20.055.784	161.952	161.952	161.952	2.586.134	161.952	3.233.942	161.952	3.395.894	16.659.890	16,93%
UYCAM12	Las Piedras	60.787.418	161.952	161.952	161.952	9.618.789	161.952	10.266.597	161.952	10.428.549	50.358.869	17,16%
UYCAM13	Los Cerrillos	13.171.074	161.952	161.952	161.952	1.539.792	161.952	2.187.600	161.952	2.349.552	10.821.522	17,84%
UYCAM14	Migues	13.871.800	161.952	161.952	161.952	1.783.533	161.952	2.431.341	161.952	2.593.293	11.278.507	18,69%
UYCAM15	Montes	7.713.933	161.952	161.952	161.952	603.876	161.952	1.251.684	161.952	1.413.636	6.300.297	18,33%
UYCAM16	Pando	34.557.634	161.952	161.952	161.952	5.149.229	161.952	5.797.037	161.952	5.958.989	28.598.645	17,24%
UYCAM17	Parque del Plata	7.265.066	161.952	161.952	161.952	270.093	161.952	917.901	161.952	1.079.853	6.185.213	14,86%
UYCAM18	Paso Carrasco	10.997.195	161.952	161.952	161.952	757.252	161.952	1.405.060	161.952	1.567.012	9.430.183	14,25%
UYCAM19	Progreso	15.428.767	161.952	161.952	161.952	1.817.064	161.952	2.464.872	161.952	2.626.824	12.801.943	17,03%
UYCAM20	Salinas	12.510.040	161.952	161.952	161.952	990.819	161.952	1.638.627	161.952	1.800.579	10.709.461	14,39%
UYCAM21	San Antonio	11.470.406	161.952	161.952	161.952	1.317.001	161.952	1.964.809	161.952	2.126.761	9.343.645	18,54%
UYCAM22	San Bautista	9.733.642	161.952	161.952	161.952	959.027	161.952	1.606.835	161.952	1.768.787	7.964.855	18,17%
UYCAM23	San Jacinto	15.054.336	161.952	161.952	161.952	1.943.515	161.952	2.591.323	161.952	2.753.275	12.301.061	18,29%
UYCAM24	San Ramón	12.124.973	161.952	161.952	161.952	1.320.665	161.952	1.968.473	161.952	2.130.425	9.994.548	17,57%
UYCAM25	Santa Rosa	12.677.380	161.952	161.952	161.952	1.466.535	161.952	2.114.343	161.952	2.276.295	10.401.085	17,96%
UYCAM26	Santa Lucía	17.697.819	161.952	161.952	161.952	2.158.777	161.952	2.806.585	161.952	2.968.537	14.729.282	16,77%
UYCAM27	Sauce	17.934.254	161.952	161.952	161.952	2.351.881	161.952	2.999.689	161.952	3.161.641	14.772.613	17,63%
UYCAM28	Soca	13.895.555	161.952	161.952	161.952	1.784.125	161.952	2.431.933	161.952	2.593.885	11.301.670	18,67%
UYCAM29	Tala	19.230.183	161.952	161.952	161.952	2.709.365	161.952	3.357.173	161.952	3.519.125	15.711.058	18,30%
UYCAM30	Toledo	29.729.389	161.952	161.952	161.952	4.559.369	161.952	5.207.177	161.952	5.369.129	24.360.260	18,06%
UYCAM31	Andaluz	18.528.367	161.952	161.952	161.952	2.605.401	161.952	3.253.209	161.952	3.415.161	15.113.206	18,43%
UYCAM32	Juanicó	8.121.063	161.952	161.952	161.952	677.538	161.952	1.325.346	161.952	1.487.298	6.633.765	18,31%
	Cerro Largo	171.034.192	2.591.232	2.591.232	2.591.232	19.166.242	2.591.232	29.531.170	2.591.232	32.122.402	138.911.790	18,78%
UYCLM01	Aceguá	9.881.744	161.952	161.952	161.952	1.041.571	161.952	1.689.379	161.952	1.851.331	8.030.413	18,73%
UYCLM02	Arbolito	8.735.053	161.952	161.952	161.952	849.925	161.952	1.497.733	161.952	1.659.685	7.075.368	19,00%
UYCLM03	Arévalo	8.933.603	161.952	161.952	161.952	881.450	161.952	1.529.258	161.952	1.691.210	7.242.393	18,93%



UYCLM04	Bañado de Medina	10.696.072	161.952	161.952	161.952	1.207.164	161.952	1.854.972	161.952	2.016.924	8.679.148	18,86%
UYCLM05	Centurión	9.448.003	161.952	161.952	161.952	993.071	161.952	1.640.879	161.952	1.802.831	7.645.172	19,08%
UYCLM06	Cerro de las Cuentas	9.184.391	161.952	161.952	161.952	933.621	161.952	1.581.429	161.952	1.743.381	7.441.010	18,98%
UYCLM07	Fraile Muerto	11.531.687	161.952	161.952	161.952	1.324.834	161.952	1.972.642	161.952	2.134.594	9.397.093	18,51%
UYCLM08	Isidoro Noblía	13.506.372	161.952	161.952	161.952	1.736.776	161.952	2.384.584	161.952	2.546.536	10.959.836	18,85%
UYCLM09	Las Cañas	10.529.473	161.952	161.952	161.952	1.202.611	161.952	1.850.419	161.952	2.012.371	8.517.102	19,11%
UYCLM10	Plácido Rosas	9.306.625	161.952	161.952	161.952	955.260	161.952	1.603.068	161.952	1.765.020	7.541.605	18,97%
UYCLM11	Quebracho (CL)	8.483.392	161.952	161.952	161.952	803.513	161.952	1.451.321	161.952	1.613.273	6.870.119	19,02%
UYCLM12	Ramón Trigo	8.795.442	161.952	161.952	161.952	859.222	161.952	1.507.030	161.952	1.668.982	7.126.460	18,98%
UYCLM13	Río Branco	26.423.473	161.952	161.952	161.952	3.963.612	161.952	4.611.420	161.952	4.773.372	21.650.101	18,06%
UYCLM14	Tres Islas	8.724.387	161.952	161.952	161.952	846.785	161.952	1.494.593	161.952	1.656.545	7.067.842	18,99%
UYCLM15	Tupambaé	9.907.631	161.952	161.952	161.952	1.057.794	161.952	1.705.602	161.952	1.867.554	8.040.077	18,85%
UYCLM16	Laguna Merín	6.946.844	161.952	161.952	161.952	509.033	161.952	1.156.841	161.952	1.318.793	5.628.051	18,98%
	Colonia	146.265.662	2.105.376	2.105.376	2.105.376	15.330.134	2.105.376	23.751.638	2.105.376	25.857.014	120.408.648	17,68%
UYCOM01	Carmelo	19.440.383	161.952	161.952	161.952	2.478.550	161.952	3.126.358	161.952	3.288.310	16.152.073	16,91%
UYCOM02	Colonia Valdense	7.230.211	161.952	161.952	161.952	435.799	161.952	1.083.607	161.952	1.245.559	5.984.652	17,23%
UYCOM03	Florencio Sánchez	11.503.387	161.952	161.952	161.952	1.303.546	161.952	1.951.354	161.952	2.113.306	9.390.081	18,37%
UYCOM04	Juan Lacaze	16.517.283	161.952	161.952	161.952	2.052.170	161.952	2.699.978	161.952	2.861.930	13.655.353	17,33%
UYCOM05	La Paz (Co)	7.070.174	161.952	161.952	161.952	497.295	161.952	1.145.103	161.952	1.307.055	5.763.119	18,49%
UYCOM06	Colonia Miguelete	9.491.735	161.952	161.952	161.952	960.178	161.952	1.607.986	161.952	1.769.938	7.721.797	18,65%
UYCOM07	Nueva Helvecia	10.202.133	161.952	161.952	161.952	853.004	161.952	1.500.812	161.952	1.662.764	8.539.369	16,30%
UYCOM08	Nueva Palmira	13.685.978	161.952	161.952	161.952	1.580.525	161.952	2.228.333	161.952	2.390.285	11.295.693	17,47%



UYCOM09	Ombúes de Lavalle	10.359.974	161.952	161.952	161.952	1.077.618	161.952	1.725.426	161.952	1.887.378	8.472.596	18,22%
UYCOM10	Rosario	12.302.609	161.952	161.952	161.952	1.274.767	161.952	1.922.575	161.952	2.084.527	10.218.082	16,94%
UYCOM11	Tarariras	11.982.874	161.952	161.952	161.952	1.300.165	161.952	1.947.973	161.952	2.109.925	9.872.949	17,61%
UYCOM12	Cufré	8.185.760	161.952	161.952	161.952	760.181	161.952	1.407.989	161.952	1.569.941	6.615.819	19,18%
UYCOM13	Conchillas	8.293.162	161.952	161.952	161.952	756.336	161.952	1.404.144	161.952	1.566.096	6.727.066	18,88%
	Durazno	27.835.912	323.904	323.904	323.904	3.514.646	323.904	4.810.262	323.904	5.134.166	22.701.746	18,44%
UYDUM01	Sarandí del Yí	15.873.161	161.952	161.952	161.952	2.088.792	161.952	2.736.600	161.952	2.898.552	12.974.609	18,26%
UYDUM02	Villa del Carmen	11.962.751	161.952	161.952	161.952	1.425.854	161.952	2.073.662	161.952	2.235.614	9.727.137	18,69%
	Flores	5.388.941	161.952	161.952	161.952	172.459	161.952	820.267	161.952	982.219	4.406.722	18,23%
UYFSM01	Ismael Cortinas	5.388.941	161.952	161.952	161.952	172.459	161.952	820.267	161.952	982.219	4.406.722	18,23%
	Florida	27.925.676	485.856	485.856	485.856	2.592.443	485.856	4.535.867	485.856	5.021.723	22.903.953	17,98%
UYFLM01	Casupá	7.716.783	161.952	161.952	161.952	594.222	161.952	1.242.030	161.952	1.403.982	6.312.801	18,19%
UYFLM02	Fray Marcos	10.182.427	161.952	161.952	161.952	1.055.459	161.952	1.703.267	161.952	1.865.219	8.317.208	18,32%
UYFLM03	Sarandí Grande	10.026.466	161.952	161.952	161.952	942.762	161.952	1.590.570	161.952	1.752.522	8.273.944	17,48%
	Lavalleja	55.800.274	971.712	971.712	971.712	5.514.027	971.712	9.400.875	971.712	10.372.587	45.427.687	18,59%
UYLAM01	Solís de Mataojo	8.339.512	161.952	161.952	161.952	700.332	161.952	1.348.140	161.952	1.510.092	6.829.420	18,11%
UYLAM02	José Batlle y Ordóñez	10.128.341	161.952	161.952	161.952	1.075.077	161.952	1.722.885	161.952	1.884.837	8.243.504	18,61%
UYLAM03	José Pedro Varela	11.428.606	161.952	161.952	161.952	1.252.619	161.952	1.900.427	161.952	2.062.379	9.366.227	18,05%
UYLAM04	Villa Mariscal	9.557.994	161.952	161.952	161.952	973.006	161.952	1.620.814	161.952	1.782.766	7.775.228	18,65%
UYLAM05	Pirarajá	8.046.087	161.952	161.952	161.952	729.559	161.952	1.377.367	161.952	1.539.319	6.506.768	19,13%
UYLAM06	Zapicán	8.299.734	161.952	161.952	161.952	783.434	161.952	1.431.242	161.952	1.593.194	6.706.540	19,20%
	Maldonado	156.810.808	1.295.616	1.295.616	1.295.616	19.889.243	1.295.616	25.071.707	1.295.616	26.367.323	130.443.485	16,81%



UYMAM01	Aiguá	11.800.584	161.952	161.952	161.952	1.386.162	161.952	2.033.970	161.952	2.195.922	9.604.662	18,61%
UYMAM02	Garzón	9.393.096	161.952	161.952	161.952	961.482	161.952	1.609.290	161.952	1.771.242	7.621.854	18,86%
UYMAM03	Maldonado	56.771.698	161.952	161.952	161.952	8.064.571	161.952	8.712.379	161.952	8.874.331	47.897.367	15,63%
UYMAM04	Pan de Azúcar	14.067.784	161.952	161.952	161.952	1.710.870	161.952	2.358.678	161.952	2.520.630	11.547.154	17,92%
UYMAM05	Piriápolis	14.830.574	161.952	161.952	161.952	1.692.949	161.952	2.340.757	161.952	2.502.709	12.327.865	16,88%
UYMAM06	Punta del Este	10.394.112	161.952	161.952	161.952	893.942	161.952	1.541.750	161.952	1.703.702	8.690.410	16,39%
UYMAM07	San Carlos	30.600.022	161.952	161.952	161.952	4.348.012	161.952	4.995.820	161.952	5.157.772	25.442.250	16,86%
UYMAM08	Solís Grande	8.952.938	161.952	161.952	161.952	831.255	161.952	1.479.063	161.952	1.641.015	7.311.923	18,33%
	Montevideo	702.727.099	1.295.616	1.295.616	1.295.616	98.492.959	1.295.616	103.675.423	1.295.616	104.971.039	597.756.060	14,94%
UYMOM01	Municipio A	173.696.551	161.952	161.952	161.952	28.341.993	161.952	28.989.801	161.952	29.151.753	144.544.798	16,78%
UYMOM02	Municipio B	34.248.396	161.952	161.952	161.952	2.050.504	161.952	2.698.312	161.952	2.860.264	31.388.132	8,35%
UYMOM03	Municipio C	30.453.244	161.952	161.952	161.952	1.255.052	161.952	1.902.860	161.952	2.064.812	28.388.432	6,78%
UYMOM04	Municipio CH	26.572.458	161.952	161.952	161.952	198.756	161.952	846.564	161.952	1.008.516	25.563.942	3,80%
UYMOM05	Municipio D	161.178.603	161.952	161.952	161.952	26.547.176	161.952	27.194.984	161.952	27.356.936	133.821.667	16,97%
UYMOM06	Municipio E	36.223.493	161.952	161.952	161.952	2.291.415	161.952	2.939.223	161.952	3.101.175	33.122.318	8,56%
UYMOM07	Municipio F	154.816.322	161.952	161.952	161.952	25.598.300	161.952	26.246.108	161.952	26.408.060	128.408.262	17,06%
UYMOM08	Municipio G	85.538.032	161.952	161.952	161.952	12.209.763	161.952	12.857.571	161.952	13.019.523	72.518.509	15,22%
	Paysandú	108.110.603	1.457.568	1.457.568	1.457.568	13.047.939	1.457.568	18.878.211	1.457.568	20.335.779	87.774.824	18,81%
UYPAM01	Chapicuy	9.719.111	161.952	161.952	161.952	1.017.096	161.952	1.664.904	161.952	1.826.856	7.892.255	18,80%
UYPAM02	Guichón	17.147.056	161.952	161.952	161.952	2.357.583	161.952	3.005.391	161.952	3.167.343	13.979.713	18,47%
UYPAM03	Lorenzo Geyres	10.110.348	161.952	161.952	161.952	1.086.815	161.952	1.734.623	161.952	1.896.575	8.213.773	18,76%
UYPAM04	Piedras Coloradas	11.644.943	161.952	161.952	161.952	1.387.059	161.952	2.034.867	161.952	2.196.819	9.448.124	18,87%
UYPAM05	Porvenir	14.038.607	161.952	161.952	161.952	1.806.934	161.952	2.454.742	161.952	2.616.694	11.421.913	18,64%
UYPAM06	Quebracho	13.640.032	161.952	161.952	161.952	1.740.649	161.952	2.388.457	161.952	2.550.409	11.089.623	18,70%
UYPAM07	Tambores	9.924.148	161.952	161.952	161.952	1.055.640	161.952	1.703.448	161.952	1.865.400	8.058.748	18,80%



UYPAM08	Cerro Chato (Pay)	12.301.868	161.952	161.952	161.952	1.558.098	161.952	2.205.906	161.952	2.367.858	9.934.010	19,25%
UYPAM09	El Eucalipto	9.584.490	161.952	161.952	161.952	1.038.065	161.952	1.685.873	161.952	1.847.825	7.736.665	19,28%
	Río Negro	48.063.129	485.856	485.856	485.856	6.333.463	485.856	8.276.887	485.856	8.762.743	39.300.386	18,23%
UYRNM01	Nuevo Berlín	10.936.945	161.952	161.952	161.952	1.228.295	161.952	1.876.103	161.952	2.038.055	8.898.890	18,63%
UYRNM02	San Javier	10.990.349	161.952	161.952	161.952	1.232.989	161.952	1.880.797	161.952	2.042.749	8.947.600	18,59%
UYRNM03	Young	26.135.835	161.952	161.952	161.952	3.872.179	161.952	4.519.987	161.952	4.681.939	21.453.896	17,91%
	Rivera	51.140.909	485.856	485.856	485.856	7.128.106	485.856	9.071.530	485.856	9.557.386	41.583.523	18,69%
UYRIM01	Minas de Corrales	13.621.274	161.952	161.952	161.952	1.728.580	161.952	2.376.388	161.952	2.538.340	11.082.934	18,64%
UYRIM02	Tranqueras	23.811.370	161.952	161.952	161.952	3.655.216	161.952	4.303.024	161.952	4.464.976	19.346.394	18,75%
UYRIM03	Vichadero	13.708.265	161.952	161.952	161.952	1.744.310	161.952	2.392.118	161.952	2.554.070	11.154.195	18,63%
	Rocha	54.482.859	647.808	647.808	647.808	6.466.037	647.808	9.057.269	647.808	9.705.077	44.777.782	17,81%
UYROM01	Castillos	17.802.298	161.952	161.952	161.952	2.414.703	161.952	3.062.511	161.952	3.224.463	14.577.835	18,11%
UYROM02	Chuy	13.925.642	161.952	161.952	161.952	1.636.537	161.952	2.284.345	161.952	2.446.297	11.479.345	17,57%
UYROM03	La Paloma	8.123.560	161.952	161.952	161.952	588.484	161.952	1.236.292	161.952	1.398.244	6.725.316	17,21%
UYROM04	Lascano	14.631.359	161.952	161.952	161.952	1.826.313	161.952	2.474.121	161.952	2.636.073	11.995.286	18,02%
	Salto	76.072.499	971.712	971.712	971.712	9.483.376	971.712	13.370.224	971.712	14.341.936	61.730.563	18,85%
UYSAM01	Colonia Lavalleja	14.597.924	161.952	161.952	161.952	1.963.828	161.952	2.611.636	161.952	2.773.588	11.824.336	19,00%
UYSAM02	Matajojo	11.049.272	161.952	161.952	161.952	1.292.505	161.952	1.940.313	161.952	2.102.265	8.947.007	19,03%
UYSAM03	Pueblo Belén	10.112.073	161.952	161.952	161.952	1.072.194	161.952	1.720.002	161.952	1.881.954	8.230.119	18,61%
UYSAM04	Rincón de Valentín	9.743.087	161.952	161.952	161.952	1.026.633	161.952	1.674.441	161.952	1.836.393	7.906.694	18,85%
UYSAM05	San Antonio (Salto)	16.483.699	161.952	161.952	161.952	2.304.244	161.952	2.952.052	161.952	3.114.004	13.369.695	18,89%
UYSAM06	Villa Constitución	14.086.444	161.952	161.952	161.952	1.823.972	161.952	2.471.780	161.952	2.633.732	11.452.712	18,70%
	San José	88.020.420	647.808	647.808	647.808	12.550.889	647.808	15.142.121	647.808	15.789.929	72.230.491	17,94%



UYSJM01	Ciudad del Plata	42.523.796	161.952	161.952	161.952	6.762.937	161.952	7.410.745	161.952	7.572.697	34.951.099	17,81%
UYSJM02	Ecilda Paullier	13.250.033	161.952	161.952	161.952	1.626.784	161.952	2.274.592	161.952	2.436.544	10.813.489	18,39%
UYSJM03	Libertad	19.300.632	161.952	161.952	161.952	2.590.537	161.952	3.238.345	161.952	3.400.297	15.900.335	17,62%
UYSJM04	Rodríguez	12.945.959	161.952	161.952	161.952	1.570.631	161.952	2.218.439	161.952	2.380.391	10.565.568	18,39%
	Soriano	64.830.660	809.760	809.760	809.760	7.718.126	809.760	10.957.166	809.760	11.766.926	53.063.734	18,15%
UYSOM01	Cardona	9.467.059	161.952	161.952	161.952	870.083	161.952	1.517.891	161.952	1.679.843	7.787.216	17,74%
UYSOM02	Dolores	27.745.248	161.952	161.952	161.952	4.140.370	161.952	4.788.178	161.952	4.950.130	22.795.118	17,84%
UYSOM03	José Enrique Rodó	9.963.746	161.952	161.952	161.952	1.021.126	161.952	1.668.934	161.952	1.830.886	8.132.860	18,38%
UYSOM04	Palmitas	9.077.995	161.952	161.952	161.952	864.451	161.952	1.512.259	161.952	1.674.211	7.403.784	18,44%
UYSOM05	Villa Santo Domingo de Soriano	8.576.612	161.952	161.952	161.952	822.096	161.952	1.469.904	161.952	1.631.856	6.944.756	19,03%
	Tacuarembó	60.123.003	647.808	647.808	647.808	7.860.162	647.808	10.451.394	647.808	11.099.202	49.023.801	18,46%
UYTAM01	Ansina	13.893.149	161.952	161.952	161.952	1.801.391	161.952	2.449.199	161.952	2.611.151	11.281.998	18,79%
UYTAM02	Paso de los Toros	18.472.395	161.952	161.952	161.952	2.453.868	161.952	3.101.676	161.952	3.263.628	15.208.767	17,67%
UYTAM03	San Gregorio de Polanco	12.755.960	161.952	161.952	161.952	1.562.484	161.952	2.210.292	161.952	2.372.244	10.383.716	18,60%
UYTAM04	Villa Caraguatá	15.001.499	161.952	161.952	161.952	2.042.419	161.952	2.690.227	161.952	2.852.179	12.149.320	19,01%
	Treinta y Tres	63.193.013	971.712	971.712	971.712	6.961.674	971.712	10.848.522	971.712	11.820.234	51.372.779	18,70%
UYTTM01	Cerro Chato (TT)	9.242.867	161.952	161.952	161.952	911.650	161.952	1.559.458	161.952	1.721.410	7.521.457	18,62%
UYTTM02	Gral. Enrique Martínez	10.219.542	161.952	161.952	161.952	1.108.124	161.952	1.755.932	161.952	1.917.884	8.301.658	18,77%
UYTTM03	Rincón	9.859.016	161.952	161.952	161.952	1.044.415	161.952	1.692.223	161.952	1.854.175	8.004.841	18,81%
UYTTM04	Santa Clara de Olimar	11.382.921	161.952	161.952	161.952	1.320.642	161.952	1.968.450	161.952	2.130.402	9.252.519	18,72%



UYTTM05	Vergara	13.457.309	161.952	161.952	161.952	1.693.695	161.952	2.341.503	161.952	2.503.455	10.953.854	18,60%
UYTTM06	Villa Sara	9.031.358	161.952	161.952	161.952	883.148	161.952	1.530.956	161.952	1.692.908	7.338.450	18,74%
Total		2.557.762.866	22.025.472	22.025.472	22.025.472	326.376.526	22.025.472	414.478.414	22.025.472	436.503.886	2.121.258.980	17,07%



6.4 Certificaciones

Durante este mes, se procesaron 151 certificaciones correspondientes al avance de proyectos en 52 municipios, por un monto total de \$ 171.233.544. Quedando el pago de las certificaciones del literal c en suspenso hasta la suscripción de los Compromisos de Gestión. Tras realizar el descuento correspondiente al adelanto del 20%, los importes a transferir quedan distribuidos de la siguiente manera:

Concepto	Importe a transferir (80%)
Literal B Certificaciones	101.649.406
Literal C Certificaciones	35.337.429
Total	136.986.835



ANEXO 2. Proyectos aprobados 2026, importe certificado en el mes y transferencias por literal

A continuación, se presenta el detalle de los montos solicitados por certificaciones correspondientes al mes de abril de 2026. Se detallan las transferencias de los literales B dirigidas a los Municipios cuyas Intendencias Departamentales han cumplido con la presentación de los Informes de Rendiciones de Cuentas. Las certificaciones incluidas fueron validadas entre el 01 de mayo y 15 de mayo de 2026, hasta las 18:00 horas.

Municipio	Lit. B - 04	Total - 04
ACEGUÁ	587.577	587.577
ARBOLITO	1.124.942	1.124.942
ARÉVALO	971.973	971.973
BAÑADO DE MEDINA	755.926	755.926
CASUPÁ	657.363	657.363
CENTURIÓN	1.884.233	1.884.233
CERRO DE LAS CUENTAS	973.126	973.126
COLONIA LAVALLEJA	800.000	800.000
COLONIA MIGUELETE	1.853.070	1.853.070
EMPALME OLMOS	63.874	63.874
FRAY MARCOS	962.995	962.995
GRAL. ENRIQUE MARTINEZ (CHARQUEADA)	120.193	120.193
ISIDORO NOBLÍA	613.737	613.737
JUAN LACAZE	459.305	459.305
LA PAZ	126.482	126.482
LAS CAÑAS	295.284	295.284
LAS PIEDRAS	6.913.056	6.913.056
LOS CERRILLOS	552.600	552.600
MIGUES	475.174	475.174
MUNICIPIO D	15.506.454	15.506.454
MUNICIPIO F	42.196.962	42.196.962
MUNICIPIO G	2.761.958	2.761.958
NUEVO BERLIN	680.000	680.000
PIEDRAS COLORADAS	512.114	512.114
PROGRESO	747.493	747.493
QUEBRACHO	97.674	97.674
RAMÓN TRIGO	1.160.000	1.160.000
RINCÓN	1.032.024	1.032.024
RIO BRANCO	9.661.375	9.661.375
SAN JACINTO	825.754	825.754
SAN RAMON	201.719	201.719
SANTA ROSA	72.000	72.000
SARANDÍ GRANDE	100.191	100.191
TALA	1.563.070	1.563.070



TRES ISLAS	617.758	617.758
TUPAMBAÉ	1.017.437	1.017.437
VERGARA	209.268	209.268
YOUNG	2.495.244	2.495.244
Total general	101.649.406	101.649.406



7. PAGOS PREVISTOS mayo 2026
(Expresado en pesos uruguayos)

DEPARTAMENTO	FDI	FDI Art.560	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994 BID *	CAMINERIA 999	PDGS 960	FIGM - Literal A	TOTAL
Artigas	-				2.814.286		485.856	3.300.142
Canelones	42.487.015			2.239.789	13.905.335		5.182.464	63.814.603
Cerro Largo	3.138.593	4.391.849					2.591.232	10.121.674
Colonia	3.135.172		27.877.229	2.264.777	18.159.060		2.105.376	53.541.614
Durazno	-				5.203.996	17.341.750	323.904	22.869.650
Flores	1.529.888						161.952	1.691.840
Florida	1.693.286			9.780.652	8.618.780	19.854.679	485.856	40.433.253
Lavalleja	1.442.190				1.621.296		971.712	4.035.198
Maldonado	-		11.863.146				1.295.616	13.158.762
Montevideo	-						1.295.616	1.295.616
Paysandú	-	761.007		9.311.660	8.416.535		1.457.568	19.946.770
Rio Negro	2.929.367		1.981.487				485.856	5.396.710
Rivera	36.686.709		11.472.201		6.657.173		485.856	55.301.939
Rocha	-				7.925.426		647.808	8.573.234
Salto	16.227.933		6.506.490		56.231		971.712	23.762.366
San José	718.715				5.656.336		647.808	7.022.859
Soriano	20.055.751			28.647.183	-		809.760	49.512.694
Tacuarembó	8.533.323		2.823.527		4.822.775		647.808	16.827.433
Treinta y Tres	1.012.616	1.256.544					971.712	3.240.872
Total	139.590.558	6.409.400	62.524.080	52.244.061	83.857.229	37.196.429	22.025.472	403.847.229
Fecha de pago	Marzo	Marzo	2026: Ene/Feb/Mar.	2025: Abril/Mayo/Junio Set. 2026:Ene/Feb/ Mar	Marzo	2026:Ene./Mar	Mayo	
	13/5/2026	13/5/2026			8/5/2026			