

# CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

# INFORME

Junio 2026



Oficina  
de Planeamiento  
y Presupuesto

Descentralización





## Contenido

1. Puesta en consideración del Acta N°296 correspondiente a la sesión ordinaria del 21 de mayo del 2026.....	3
2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior.....	3
2.1 Proyectos para aprobación.....	3
2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación .....	24
2.3 Proyectos en evaluación.....	25
2.4 Certificaciones 2026.....	31
2.5 Ejecución 2026.....	34
Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212.....	39
2.6 Presupuesto comprometido.....	40
2.7 Proyectos cerrados 2026.....	44
3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos .....	45
3.1 Proyectos en evaluación.....	45
3.2 Certificaciones.....	46
3.3 Montos Disponibles abril 2026.....	47
4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999 .....	48
4.1 Planes para aprobación.....	48
4.2 Ejecución 2026.....	50
5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones.....	52
5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto.....	52
5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones).....	54
5.3. Dirección de obra .....	56
5.4. Certificaciones.....	58
6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal .....	59
6.1 Planes Operativos Anuales 2026 para aprobación .....	59
6.2 Planes Quinquenales de Municipios.....	62
6.3 Recursos y transferencias .....	67
6.4 Certificaciones de mayo .....	74
7. PAGOS PREVISTOS junio 2026.....	77



1. Puesta en consideración del Acta N°296 correspondiente a la sesión ordinaria del 21 de mayo del 2026.

2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior

2.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** FDI2026/1063 Mejora del parque de maquinaria agrícola y de la sistematización del servicio

**Departamento:** Artigas

**Técnico evaluador:** Lic. Nicolás Spinelli

**Descripción:** La propuesta del proyecto es la mejora de la eficiencia del servicio de maquinaria de uso multipredial mediante la incorporación de nueva maquinaria, específicamente un tractor y una excéntrica, además de una serie de talleres a realizarse con los beneficiarios, operarios y equipo de gestión. De esta manera se podrá cubrir la demanda actual y atender nuevas demandas que se generen de la producción familiar en el departamento.

**Objetivo general:** Mejorar el servicio de maquinaria agrícola de la intendencia de Artigas.

**Productos:**

- Maquinarias varias: 2u

**Beneficiarios:** 150 pequeños productores de promedio por año.

**Técnicos responsables del proyecto:** Ing. Agr. Sergio Viera, Karen Fontora

**Tipo de proyecto:** Desarrollo Productivo

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 2.855.006	\$ 2.426.755	\$ 428.251
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Los precios son de oficina, al momento de la certificación se debe presentar las características de la maquinaria a adquirir y el documento de la licitación pública.



**Proyecto:** FDI2026/1008 Extensión de auxiliar de Av. Giannattasio en Centro Cívico y Comercial Costa Urbana

**Departamento:** Canelones

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** Se proyecta la implantación de una nueva estructura de locales comerciales con vistas al Lago Buenos Aires, acompañando y consolidando el desarrollo comercial emergente del área, lo cual requerirá el sistema de veredas y la carpeta asfáltica en el área de intervención.

**Objetivo general:** Extender la calzada de servicio de la avenida Giannattasio y las veredas frente al Centro Cívico y Comercial Costa Urbana hasta la calle Buenos Aires.

**Productos:**

- 10.533m<sup>2</sup> de Carpeta Asfáltica
- 553m de Cordón Cuneta
- 248m de alcantarilla
- 2 rampas
- 173m<sup>2</sup> de señalización horizontal
- 2 unidades de señalización vertical

**Beneficiarios:** Cantidad de personas en total 114.633

**Técnicos responsables del proyecto:** Ing. Alex López Pintos

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** febrero 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 22.344.921	\$ 18.993.183	\$ 3.351.738
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2025/1075 Recalificación de infraestructura vial de Avda. Ejido en la ciudad de Melo

**Departamento:** Cerro Largo

**Técnico evaluador:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** El proyecto que se aprueba propone la ejecución de obras de bacheo en hormigón en la Avda. Ejido, en el tramo comprendido entre la calle Darío Silva y la Avda. Francisco Mata. Las obras de bacheo comprenden la demolición del pavimento actual, sustitución de la capa de base y colocación de nuevo pavimento de hormigón en espesor de 20cm. El tramo a intervenir tiene un largo de 870m y un ancho promedio de 13.5m y las obras de bacheo se estiman en un 15% del total de la superficie (2156 m<sup>2</sup>).

**Objetivo general:** Reconponer la estructura de hormigón del pavimento.

**Técnicos responsables del proyecto:** Arq. Federico Ávila

**Tipo de Proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica / Mantenimiento

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 11.372.624	\$ 9.666.730	\$ 1.705.894
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Previo a la certificación de las obras se deberá realizar el ajuste de precios unitarios, monto de LLSS y fórmula de ajuste paramétrico de acuerdo con lo que se establezca en el contrato con la Empresa adjudicataria.



**Proyecto:** FDI2026/1057 Rehabilitación de camino Rosario-Barker

**Departamento:** Colonia

**Técnico evaluador:** Ing. Johnathan Pirez

**Descripción:** El proyecto consiste en la reconstrucción del camino entre la Ciudad de Rosario y la Localidad de Barker en el Departamento de Colonia. El objetivo del proyecto es el acondicionamiento de alcantarillas, la construcción de la capa de rodadura, construcción de veredas, señalización horizontal y vertical e iluminación parcial en el camino.

La Intendencia de Colonia presenta nota solicitando el cofinanciamiento del proyecto "Rehabilitación de camino Rosario - Barker" para ser financiado por el Programa Fondo de Desarrollo del Interior.

El proyecto fue presentado ante "El Programa de mejora de Caminos Rurales Productivos" (PCRP); la obra fue adjudicada mediante licitación pública por un monto de \$54.654.793 (imprevistos, IVA y LLSS incluidos), se solicita financiar un 85% de la contrapartida a cargo de la Comuna (\$16.942.986 total de la partida de la Intendencia, el cual representa un 31% del total del proyecto) equivalente a \$14.401.538.

**Objetivo general:** Mejorar las condiciones seguridad y confort de circulación, así como la conectividad entre ambas Localidades y disminuir los costos actuales de mantenimiento.

**Beneficiarios:** 11.000 habitantes.

**Técnicos responsables del proyecto:** Ing. Isabel Agustins

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 8 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 16.942.986	\$ 14.401.538	\$ 2.541.448
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Se certificará mensualmente según avance de la obra en el programa PCRP.



**Proyecto:** FDI2026/1065 Remodelación de Avenida Prof. Carminillo Mederos de Juan Lacaze

**Departamento:** Colonia

**Técnica evaluadora:** Arq. Carolina Ghío

**Descripción:** La Intendencia de Colonia presenta nota solicitando el cofinanciamiento del proyecto "Remodelación de Av. Prof. Carminillo Mederos de Juan Lacaze" para ser financiado por el Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Inicialmente el proyecto se presentó ante el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales (PDGS) siendo evaluado por el equipo técnico del mismo. Se solicita que el monto que excede la contrapartida mínima obligatoria departamental, sea financiado por los fondos del Programa FDI.

**Objetivo general:** Este proyecto tiene como objetivo realizar una serie de acciones que permitan resolver las condiciones de transitabilidad de la población principalmente en lo que refiere a seguridad vial, iluminación y pluviales, en la vía principal de acceso a Juan Lacaze, Avda. Profesor Carminillo Mederos, en el tramo que se conforma desde la calle 12 de octubre y el puente de acceso a Juan Lacaze incluido, mejorando la conectividad de la ciudad.

**Productos:**

- Carpeta asfáltica
- Cordón cuneta
- Pluviales
- Caños de abastecimiento
- Veredas
- Ciclovías
- Iluminación vehicular y peatonal
- Mobiliario urbano
- Árboles

**Beneficiarios:** 3.381 personas

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Gonzalo Santos

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 18 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Agosto 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 52.078.004	\$ 44.266.303	\$ 7.811.700
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2026/1075 Adquisición de Maquinaria 2026

**Departamento:** Flores

**Técnica evaluadora:** Arq. Alicia Varela

**Descripción:** Se trata de la adquisición de 2 motoniveladoras para utilizar en trabajos de mantenimiento de la infraestructura rural del departamento de Flores. Tendrán una potencia de 180HP y motor Diesel 4 tiempos tipo Cummins.

**Productos:**

- Motoniveladora: 2u

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Valeria Soba

**Tipo de proyecto:** Maquinaria

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 9.750.000	\$ 8.287.500	\$ 1.462.500
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Los precios indicados son de oficina, se sustituirán por los resultantes de las licitaciones respectivas.



**Proyecto:** FDI2026/1022 Mantenimiento de Accesos a localidades de Ruta N°5

**Departamento:** Florida

**Técnica evaluadora:** Ing. María Indarte

**Descripción:** Mantenimiento de Accesos a localidades de Ruta N°5

**Objetivo General:** Mejorar las condiciones de transitabilidad en los accesos desde Ruta N° 5.

**Productos:**

- Carpeta asfáltica: 52.561m<sup>2</sup>
- Tratamiento bituminoso: 7.791m<sup>2</sup>

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Hernán Alzati

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 4 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 55.760.396	\$ 47.396.337	\$ 8.364.059
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Autorización del MTOP para intervenir en las inmediaciones de la Ruta N°5.



**Proyecto:** FDI2026/1037 Regularización de Pluviales del barrio Vialidad de la ciudad de Fray Marcos

**Departamento:** Florida

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** Consiste en una intervención de infraestructura hidráulica y vial enfocada en el reacondicionamiento del sistema de drenaje del barrio Vialidad en Fray Marcos. Implica la sustitución de cunetas a cielo abierto por sistemas de entubados colectores, colocación de cordón cuneta y pavimentación con tratamiento bituminoso.

**Objetivo general:** El objetivo es regularizar los desagües mediante la construcción de tubería de hormigón armado que conduzca las aguas pluviales por espacios públicos (por la calle) para así evitar su entrada a los predios privados y además pavimentar las calles con tratamiento bituminoso.

**Productos:**

- Tratamiento bituminoso: 4.044m<sup>2</sup>
- Cordón cuneta: 790m
- Peatonales: 252m<sup>2</sup>
- Tubería/Caños/Colector: 527m

**Beneficiarios:** 3.400 habitantes

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Hernán Alzati

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 9 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Agosto 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 12.467.293	\$ 10.597.199	\$ 1.870.094
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2026/1050 Ejecución de Carpetas Asfálticas en calles de la ciudad de Florida

**Departamento:** Florida

**Técnica evaluadora:** Ing. María Indarte

**Descripción:** El proyecto consiste en la ejecución de pavimentos de carpeta asfáltica en varias calles de la ciudad de Florida. El objetivo es dotar a las zonas de intervención de estructuras capaces de soportar el tránsito que circula sobre ellas, logrando una superficie de rodadura con buen índice de servicio y reducir el costo de mantenimiento.

**Objetivo general:** El objetivo es dotar a estos barrios de una estructura capaz de soportar el tránsito que circula sobre ella, lograr una superficie de rodadura con buen índice de servicio y reducir el costo de mantenimiento.

**Productos:**

- Carpeta asfáltica: 27.570m<sup>2</sup>
- Señalización horizontal: 1.066m<sup>2</sup>

**Beneficiarios:** 2.742 habitantes

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Hernán Alzati

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 4 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 37.639.265	\$ 31.993.375	\$ 5.645.890
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2026/1016 Ejecución de calles con cordón cuneta en la ciudad de Minas

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** Ejecución de cordón cuneta, sendas peatonales, pluviales y tratamiento bituminoso doble en 25 calles de la ciudad de Minas (3.770m aproximadamente).

**Objetivo general:** Consolidar la infraestructura vial y el sistema de drenaje pluvial urbano optimizando las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y calidad de vida de los habitantes de forma sostenible a mediano y largo plazo

**Productos:**

- Cordón cuneta: 7.540m
- Peventonales: 9.048m<sup>2</sup>
- Tratamiento bituminoso: 22.620m<sup>2</sup>
- Boca de tormenta/captaciones: 30u

**Beneficiarios:** 2.000 habitantes

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Gonzalo Ferres

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 24 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 38.291.239	\$ 32.547.553	\$ 5.743.686
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2026/1017 Acceso y urbanización del Barrio San Francisco de la Sierras

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** Acceso y Urbanización del Barrio San Francisco de las Sierras.

**Objetivo general:** Consolidar la infraestructura urbana en el acceso y calles del Barrio San Francisco de las Sierras, transformando de forma permanente la conectividad del sector residencial-turístico de forma ordenada y segura.

**Productos:**

- Cordón cuneta: 33.800m
- Iluminación: 15u
- Alcantarillas :200m

**Beneficiarios:** Directos: 258 habitantes residentes estables. Usuarios: más de 20.000 usuarios.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Gonzalo Ferres

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 31.187.544	\$ 26.509.412	\$ 4.678.132
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2026/1042 Ciclovías en Ruta 12 y Valeriano Magri

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** 1) Extender la ciclovía existente en Ruta 12 en los accesos a la ciudad de Minas que fue construida en el año 2012 como parte de un proyecto FDI en aproximadamente 2 km hasta el acceso al barrio San Francisco, conocido como acceso al "Parque de Minas" (o parque UTE-ANTEL).

2) Pavimentar la ciclovía existente en Avenida Valeriano Magri entre Ignacio Larrea y Blanes Viale de la ciudad de Minas

**Objetivo general:** Se busca expandir la infraestructura de movilidad sostenible en los accesos de la ciudad de Minas, conectando zonas de alta circulación turística y vecinal, el objetivo es mejorar los aspectos de seguridad vial y brindar un mejor aprovechamiento de los espacios públicos.

**Productos:**

- Ciclovía: 11.700m<sup>2</sup>
- Iluminación: 218u
- Alcantarilla: 30m

**Beneficiarios:** Los más de 38.000 habitantes de la capital de Lavalleja se configuran como los beneficiarios directos globales.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Gonzalo Ferres

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 14.094.459	\$ 11.980.290	\$ 2.114.169
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2026/1025 Acondicionamiento lumínico en Barrio Industrial

**Departamento:** Paysandú

**Técnico evaluador:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** El proyecto considera la instalación de un nuevo sistema de Alumbrado público en la zona comprendida entre las Carlos Albo, Avda. Salto, Avda. Roldan y A. Estefanell. Dicha zona ubicada al noroeste de la Ciudad de Paysandú, abarca 45 manzanas del denominado Barrio Industrial. El proyecto incluye también la colocación de postación para tendido de nuevas líneas de alimentación y recambio de luminarias sobre postación existente en una parte menor de la mencionada zona.

- Colocación de 266 puntos de luz sobre columnas de hormigón de 9m con luminarias LED de 100 y 150 watts
- Colocación de 310 puntos de luz sobre columnas metálicas de 9m y 10,67m con luminarias LED de 150 y 300 watts
- Recambio de 50 luminarias de 100 y 150 watts en columnas existentes.
- Colocación de 221 columnas para soporte del tendido de nuevas líneas de alimentación.

La previsión anterior se ha realizado con el objetivo de superar los 30 luxes en las calles colectoras principales y 25 luxes en calles secundarias y residenciales de acuerdo a la memoria de cálculo del proyecto.

**Objetivo general:** Incorporar un nuevo sistema de alumbrado público de última generación de forma de mejorar las condiciones de comodidad y seguridad para la circulación de peatones y vehículos.

**Productos:**

- Iluminación: 625u

**Beneficiarios:** Directos: 4.449

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Diego Belvisi

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 8 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Junio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 40.159.814	\$ 34.135.842	\$ 6.023.972
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Previo a la certificación de los diferentes suministros previstos en el rubrado (columnas, brazos, luminarias, cables y elementos varios para la instalación) se deberá realizar el ajuste de los precios unitarios de acuerdo a las correspondientes facturas de compra.



**Proyecto:** FDI2026/1015 Pluviales Cuenca Ventura Píriz

**Departamento:** Rivera

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** Proyecto evaluado y aprobado por el PDGS, se cofinancia con FDI.

Es una intervención estratégica de infraestructura y drenaje urbano de gran porte, diseñada para mitigar el impacto de las inundaciones temporales en la planta urbana de la ciudad de Rivera. Debido a la compleja topografía local, las precipitaciones intensas saturan el entorno generando anegamientos históricos.

La obra abarca el trazado de la cuenca de las calles Ventura Píriz y Ansina, extendiendo su impacto hacia barrios clave como Rivera Chico y Saavedra. Contempla una fuerte inversión en ingeniería hidráulica y la posterior reconstrucción y pavimentación vial de las zonas intervenidas.

**Objetivo general:** Brindar una solución estructural y definitiva a la problemática histórica del escurrimiento de aguas pluviales en la planta urbana de Rivera, contribuyendo directamente a salvaguardar la seguridad urbana y mejorar de manera sostenible la calidad de vida de los vecinos.

**Beneficiarios:** 8.200 personas.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. José Antúnez

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 10 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Setiembre 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 129.696.973	\$ 110.242.427	\$ 19.454.546
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Según condiciones de PDGS



**Proyecto:** FDI2026/1062 Desarrollo de la Cadena de valor Hortifrutícola - Etapa 2

**Departamento:** Rivera

**Técnico evaluador:** Mijail Pastorino

**Descripción:** Este Proyecto está comprendido como una política del Gobierno Departamental que se viene desarrollando desde el año 2016, por lo que toma como antecedentes el trabajo realizado, sus resultados y desafíos que han surgido en el proceso de formalización, articulación y desarrollo en el sector hortifrutícola del Departamento. Para ello se apoya a los productores e instituciones con objetivo de la mejora en los indicadores productivos y que impactan directamente a lo social, el fortalecimiento en los eslabones de toda la cadena y la oportunidad de generación de ingresos a todo el ecosistema del entorno. Se dará respuesta a la demanda de los productores y de los consumidores con la generación y fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales, se propondrá la generación del ámbito de discusión específico para el sector, así como identificar a la producción con protocolos y marcas locales, avanzando en el eslabón de agro elaboradores con la implementación del RUNAEV. Los desafíos existentes y con la experiencia acumulada se proponen acciones planificadas de forma amplia y que serán ajustadas durante el periodo de ejecución del proyecto, con objetivos claros, resultados esperados alcanzables y una estructura de soporte sólida.

**Objetivo general:** Fortalecer los eslabones productivos y comerciales del sector hortifrutícola y generar las condiciones para la industrialización a pequeña escala de estos productos en el departamento de Rivera.

**Productos:**

- Asistencia técnica: 16.640hs
- Capacitaciones: 312hs
- Apoyo de bienes: \$ 6.100.000

**Beneficiarios:** Por lo que serán impactados directamente un número del entorno de los 100 productores y entendemos que el beneficio será alcanzado por aproximadamente 150 productores.

**Técnico responsable del proyecto:** Juan Ignacio dos Santos

**Tipo de proyecto:** Desarrollo Productivo

**Categoría de proyecto:** Desarrollo agroproductivo

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 52 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Junio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 12.361.999	\$ 10.507.699	\$ 1.854.300
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Para la certificación de los productos más importantes se requiere factura; ya sea de AT, Capacitación y compra de bienes.



**Proyecto:** FDI2026/1047 Pavimentación de Cuadrante céntrico de la localidad de Lascano

**Departamento:** Rocha

**Técnico evaluador:** Ing. Agrim. Antonio Barrios

**Descripción:** Pavimentación en carpeta asfáltica de 21 cuadras de calles que se ubican en uno de los cuadrantes del centro de la ciudad de Lascano; previamente se hará un reciclado con cemento, posteriormente la señalización horizontal y vertical completarán las obras que contempla el proyecto. En esta zona de la ciudad los escurrimientos de las aguas de lluvia son por superficie, por lo que se incorpora al proyecto la sustitución, reparación de badenes y cordones cunetas existentes para retornar el buen funcionamiento de las aguas pluviales. Se ejecutará un pavimento de calidad, acorde a la importancia del sitio de emplazamiento de las obras, es decir carpeta asfáltica para parte del centro de la ciudad. De esta manera se viene completando por etapas, uniformizando con el mismo tipo de superficie de rodadura a todo el centro de Lascano.

**Objetivo general:** Se persigue lograr el mejoramiento tanto en el confort como en la seguridad, de la circulación vehicular y peatonal del cuadrante nor-este del centro de la ciudad de Lascano

**Productos:**

- Carpeta asfáltica: 1.960m<sup>2</sup>

**Beneficiarios:** 1.200 personas

**Técnicos responsables del proyecto:** Ing. Silvana Rivero, Ing. Leandro Piñeiro

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Setiembre 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida	FIGM
<b>Precios básicos</b>	\$ 41.039.561	\$ 24.098.886	\$ 4.252.745	\$ 12.687.930
<b>Porcentaje</b>	100%	58,72%	10,36%	30,92%

**Condiciones de certificación:** La Intendencia de Rocha realizará el llamado a licitación para ejecutar las obras del presente proyecto, por lo que la misma deberá tener los rubros y los metrajes que contemplan este proyecto. La Intendencia de Rocha remitirá al FDI la adjudicación de la licitación que se realizará para este proyecto. No se establecen condiciones especiales, más allá de las que se establecen el reglamento del FDI.



**Proyecto:** FDI2026/1048 Pavimentación de Barrio Pista de carreras y calles Ipiranga y 1ero de agosto de Chuy

**Departamento:** Rocha

**Técnico evaluador:** Ing. Agrim. Antonio Barrios

**Descripción:** Por el presente proyecto se planifica realizar la pavimentación en carpeta asfáltica en dos zonas de la ciudad de Chuy, en la zona céntrica con repavimentación de la calle 1° de Agosto y calle Ipiranga (en el centro de la ciudad) y en el barrio Pista de Carreras de la localidad. Las dos calles mencionadas, son de un tránsito considerable y su estado necesita una intervención como la que se proyecta realizar, reciclado con cemento de la base, acondicionamiento de los niveles en el perfil transversal, pavimentación con carpeta asfáltica y posterior señalización. La intervención en el Barrio Pista de Carreras, es de iguales características que en las calles céntricas, con la diferencia que el tránsito es mucho menor, por lo que se sugirió por parte del equipo técnico del FDI que la capa de rodadura sea de tratamiento bituminoso (TBD con sellado), lo que se entiende que se lograría evitar el levantamiento de polvo y la impermeabilización de la calle con un costo menor al de la carpeta asfáltica.

**Objetivo general:** Construir un pavimento de primera calidad, que eleve el estándar con la sustitución de los pavimentos existentes y aumentar los periodos de intervención, evitando los mantenimientos que requieren los tratamientos bituminosos convencionales.

**Productos:**

- Carpeta asfáltica: 14.000m<sup>2</sup>

**Beneficiarios:** 1.500 habitantes

**Técnicos responsables del proyecto:** Ing. Silvina Rivero. Ing. Leandro Piñeiro

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Octubre 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida	FIGM
<b>Precios básicos</b>	\$ 45.896.026	\$ 28.826.741	\$ 5.087.072	\$ 11.982.213
<b>Porcentaje</b>	100%	62,81%	11,08%	26,11%

**Condiciones de certificación:** La Intendencia de Rocha realizará el ajuste de montos luego de definir la contratación para ejecutar las obras del presente proyecto, por lo que la misma deberá tener los rubros y los metrajes que lo integran. La Intendencia de Rocha remitirá al FDI la resolución del Sr. Intendente donde se establece la contratación que se realizará para este proyecto. No se establecen condiciones especiales, más allá de las que se establecen en el reglamento del FDI.



**Proyecto:** FDI2026/1036 Adquisición de maquinaria

**Departamento:** San José

**Técnica evaluadora:** Arq. Carolina Ghío

**Descripción:** Adquisición de maquinaria y vehículos para diferentes servicios de la Intendencia

**Objetivo general:** Mejorar la flota de maquinaria de la Intendencia.

**Productos:**

- Maquinarias varias: 7 unidades
- Camiones: 5 unidades
- Tractor: 1 unidad
- Vehículos varios: 2 unidades
- Retroexcavadora: 1 unidad

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Gimena Cabrera

**Tipo de proyecto:** Maquinaria

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 4 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 35.230.268	\$ 29.945.728	\$ 5.284.540
<b>Porcentaje</b>	100%	62,81%	11,08%

**Condiciones de certificación:** La certificación se realizará de acuerdo a la normativa del Programa FDI, presentando factura y recepción del equipo por la Intendencia.

Se deberá tener presente que de mantenerse en el pliego las condiciones de pago condicionado al financiamiento por el Fondo de Desarrollo del Interior, se deba reservar el monto total solicitado hasta la entrega de la maquinaria. Por lo que se deberá ajustar el cronograma de los proyectos en ejecución y los futuros a ingresar en el período 2026 en el programa FDI y los otros programas de la División que trabajan en cofinanciación.



**Proyecto:** FDI2026/1059 Adquisición de maquinaria Municipalizado

**Departamento:** San José

**Técnica evaluadora:** Arq. Carolina Ghío

**Descripción:** Adquisición de maquinaria y vehículos para diferentes servicios de la Intendencia en Municipio de Ciudad del Plata.

**Objetivo general:** Mejorar la flota de maquinaria con la que cuenta el Municipio de Ciudad del Plata.

**Productos:**

- Maquinarias varias: 1 unidad
- Retroexcavadora: 2 unidad
- Camiones: 5 unidades

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Gimena Cabrera

**Tipo de proyecto:** Maquinaria

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 4 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Julio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 15.735.821	\$ 13.375.448	\$ 2.360.373
<b>Porcentaje</b>	100%	62,81%	11,08%

**Condiciones de certificación:** La certificación se realizará de acuerdo a la normativa del Programa FDI, presentando factura y recepción del equipo por la Intendencia de San José.

Se deberá tener presente que de mantenerse en el pliego las condiciones de pago condicionado al financiamiento por el Fondo de Desarrollo del Interior, se deba reservar el monto total solicitado hasta la entrega de la maquinaria. Por lo que se deberá ajustar el cronograma de los proyectos en ejecución y los futuros a ingresar en el período 2026 en el programa FDI y los otros programas de la División que trabajan en cofinanciación.



**Proyecto:** FDI2026/1058 Construcción de infraestructura vial y peatonal. Plan Avanzar – Zona de realojos en Mercedes

**Departamento:** Soriano

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** El proyecto se enmarca en el proceso de consolidación urbana de un barrio de realojo en la ciudad de Mercedes, desarrollado en el marco del Plan Avanzar. En una etapa anterior se ejecutó la infraestructura básica del sector, incluyendo redes de agua potable, saneamiento, drenaje pluvial mediante cunetas y alcantarillas, y vialidad con terminación en balastro, lo que permitió su habilitación inicial. Actualmente, el barrio se encuentra en proceso de ocupación, previéndose el ingreso progresivo de familias durante el presente año. En este contexto, se identifica la necesidad de completar la urbanización mediante la incorporación de infraestructura urbana definitiva que acompañe adecuadamente esta etapa.

**Objetivo general:** Consolidar la urbanización del barrio de realojo en la ciudad de Mercedes mediante la incorporación de infraestructura vial y peatonal, mejorando las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad del espacio público.

**Productos:**

- Senda peatonal: 4.600m<sup>2</sup>
- Tratamiento bituminoso: 27.795m<sup>2</sup>
- Tubería/Caños/Colector: 923m

**Beneficiarios:** 1170 personas.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Nicolás Canaveses

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Junio 2026

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 35.740.645	\$ 30.379.548	\$ 5.361.097
<b>Porcentaje</b>	100%	62,81%	11,08%



**Proyecto:** FDI2025/1049 Pavimentación, obras hidráulicas y señalización de tramo UYTA0187

**Departamento:** Tacuarembó

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Se busca dar continuidad a la conexión entre Ruta N°26 y Ruta N°5, uniendo la obra realizada en los caminos UYTA0175 y UYTA0312 con el tramo UYTA0187. Así mismo se pretende mejorar las condiciones hidráulicas, de tránsito y seguridad en este último tramo, teniendo en cuenta la actual y futura circulación de tránsito pesado y vehicular en simultáneo.

La obra pretende ejecutar carpeta asfáltica como capa de rodadura en una longitud de un poco más de 2.500m con un ancho de carril de 3m y banquina de 0,50m para un ancho total de 7m; teniendo como paquete estructural una base cementada colocada encima de una subbase CBR 60% existente en gran parte del camino, y realizando los ensanches necesarios. Además, se van a colocar alcantarillas y caños que cumplan con el tiempo de retorno proyectado, y se prevé colocar la señalización necesaria.

**Objetivo general:** Mejorar la seguridad del tránsito y conectar la zona con Ruta N°5, además de dotar al camino con un paquete estructural capaz de soportar en el tiempo el tránsito de camiones pesados desde la Ruta N°5 hasta el acopio de UPM.

**Productos:**

- Cuneta revestida: 5.115m
- Carpeta asfáltica: 19.385m<sup>2</sup>
- Alcantarillas: 569m
- Señalización horizontal: 1.057m<sup>2</sup>
- Señalización vertical: 12u

**Beneficiarios:** 90.053 habitantes de Tacuarembó.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Camila López

**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 8 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2025 (Inicio anticipado Nota N°644/R/2025)

**Presupuesto:**

	Total	FDI	Contrapartida	Otros
<b>Precios básicos</b>	\$ 63.695.993	\$ 32.891.594	\$ 5.804.399	\$ 25.000.000
<b>Porcentaje</b>	100%	51,64%	9,11%	39,25%



## 2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

**Proyecto:** FDI2022/1051 Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera

**Departamento:** Rivera

**Técnicos supervisores:** Ing. Mario Capote; Arq. Alicia Varela

**Descripción:** El proyecto original consistió en la Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera, que derivó en la creación del Centro Cultural Artigas. En éste se mantuvo la función biblioteca y se adecuaron los espacios para albergar nuevos usos como sala de conferencias, salas de lectura y multimedia, salas de reuniones, sala de exposiciones, administración y servicios. La ampliación del Centro Cultural consiste en anexar la función de Museo a éste, función que se desarrolla en un edificio lindero, propiedad de la Intendencia. El objetivo es refuncionalizar también el museo, agregándole actividades de investigación, mejora del espacio físico del acervo y de los locales de exposición. En el Centro Cultural se dejó previsto el lugar de pasaje al edificio del Museo, de modo que funcionen como un concentrador de actividades culturales de la ciudad, bajo una misma administración y con programas coherentes y complementarios. El área de intervención es de unos 340 m<sup>2</sup>. El proyecto beneficia a la ciudadanía en general, en especial a los estudiantes de primaria, secundaria y universitarios, y a usuarios de la tercera edad. Refuncionalizar un edificio céntrico, público con nuevas actividades culturales es claramente beneficioso para toda la comunidad. El proyecto se ejecutará mediante ampliación del contrato del proyecto original, y el plazo previsto es de siete meses. Para la certificación, la Intendencia deberá remitir la documentación de ampliación de contrato correspondiente. La ampliación es del 91%.

**Presupuesto:**

	TOTAL	FDI	Contrapartida
<b>Precios básicos</b>	\$ 27.928.299	\$ 23.739.054	\$ 4.189.245
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



### 2.3 Proyectos en evaluación

	Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Monto solicitado	Comentarios
1	Artigas	FDI2026/1069	Adecuación de Camino La Jovita de la Ciudad de Artigas	Ing. Francisco Sorribas	2026-05-29	\$ 78.150.393	Proyecto recién ingresado. En los próximos días se coordinará recorrida en sitio y reunión con técnicos de la IDA.
2	Artigas	FDI2026/1070	Construcción de veredas, rampas y cordón cuneta en Barrios San Miguel de la ciudad de Artigas	Ing. Francisco Sorribas	2026-05-29	\$ 7.124.085	Proyecto recién ingresado. En los próximos días se coordinará recorrida en sitio y reunión con los técnicos de la IDA.
3	Canelones	FDI2026/1066	Construcción de pavimentos y veredas de Monseñor Jacinto Vera en Villa Felicidad	Ing. María Indarte	2026-05-22	\$ 24.482.890	Documentación en estudio
4	Canelones	FDI2026/1067	Pavimentación de camino Paso El Bote en Los Cerrillos	Ing. Johnathan Pirez	2026-05-22	\$ 84.859.173	A la espera de la respuesta de los técnicos de la IC sobre el informe de evaluación enviado con fecha 10/06/2026.
5	Canelones	FDI2026/1071	Innovación y tecnología en la producción vegetal	Tec. Sergio Labarthe	2026-06-03	\$ 2.000.000	Se está evaluando documentación recibida, previo al intercambio con contraparte Intendencia.
6	Canelones	FDI2026/1072	Fortalecimiento y apoyo a la producción animal	Tec. Sergio Labarthe	2026-06-03	\$ 6.000.000	Documentación en estudio
7	Canelones	FDI2026/1074	Consolidación Barrial de Parque de Carrasco (1) en Ciudad de la Costa	Ing. Johnathan Pirez	2026-06-03	\$ 69.077.114	Se comienza a estudiar la documentación enviada, a la brevedad se coordinará recorrida en sitio y reunión con los técnicos de la IDC.
8	Canelones	FDI2025/1107	Mantenimiento de pavimentos en Las Piedras	Ing. Mario Capote	2025-11-20	\$ 32.074.833	La IdC no ha entregado información solicitada y su intención es no seguir con la evaluación del proyecto.
9	Canelones	FDI2025/1088	Pavimentación de avenida Santa Elena en Ciudad de la Costa	Ing. Cecilia Quirós	2025-10-21	\$ 61.451.688	Documentación en estudio
10	Colonia	FDI2026/1088	Adecuación de Espacio Dionisio Díaz y Baños Públicos en Colonia del Sacramento	Lucia Uriano	2026-06-12	\$ 13.000.000	Documentación en estudio
11	Colonia	FDI2026/1086	Adquisición de Centros de Monitoreo ambiental satelital en apoyo a la producción agropecuaria departamental	Mijail Pastorino	2026-06-12	\$ 5.904.000	Documentación en estudio



12	Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-31	\$ 23.956.575	La Intendencia remitió el 12 de junio la documentación complementaria solicitada para su estudio.
13	Flores	FDI2026/1087	Mantenimiento del camino de acceso al Centro Poblado de Juan José Castro	Ing. Johnathan Pirez	2026-06-12	\$ 14.997.468	Se comienza a estudiar la documentación enviada, a la brevedad se coordinará recorrida en sitio y reunión con los técnicos de la IDFS.
14	Flores	FDI2026/1046	Construcción de pavimentos, cordón cuneta y veredas Cuadrante Noreste Trinidad Flores	Arq. Alicia Varela, Ing. Mario Capote	2026-04-23	\$ 46.849.006	Se realizó la visita al lugar el día 15/05 y se envió devolución. Se aguarda respuesta para continuar con la evaluación del proyecto.
15	Florida	FDI2026/1023	Compra de maquinarias para mantenimiento de Caminería Rural	Ing. María Indarte	2026-03-12	\$ 11.500.000	Documentación en estudio
16	Florida	FDI2026/1028	Consolidación del barrio Renacer Pintado de la ciudad de Florida	Arq. Carolina Ghio	2026-03-12	\$ 18.824.278	En la fecha de hoy se recibe información técnica solicitada con avances, los cuales se encuentran en revisión previo a una contestación.
17	Lavalleja	FDI2026/1064	Compra de maquinaria 2026	Ing. Cecilia Quirós	2026-05-19	\$ 28.400.000	Documentación en estudio
18	Paysandú	FDI2026/1084	Remodelación Rambla Los Iracundos - Paysandú	Ing. Francisco Sorribas	2026-06-09	\$ 108.152.959	Proyecto recién ingresado. En los próximos días se coordinará recorrida en sitio y reunión con los técnicos de la IDP.
19	Paysandú	FDI2026/1040	Restauración patrimonial de Avenida España	Ing. Francisco Sorribas, Arq. Alicia Varela	2026-04-13	\$ 103.619.909	Se dará autorización para el comienzo del proceso licitatorio. mientras se completa la información pendiente.
20	Paysandú	FDI2025/1017	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR de la localidad de Porvenir	Ing. María Indarte	2025-03-05	\$ 24.128.873	El proyecto se encuentra aprobado técnicamente, la aprobación en CSD queda pendiente, a la espera de que formulen la cartera de proyectos 2026.
21	Paysandú	FDI2026/1083	Urbanización de Barrio SINEAU ciudad de Guichón	Ing. Francisco Sorribas	2026-06-09	\$ 21.069.608	Proyecto recién ingresado. En los próximos días se coordinará recorrida en sitio y reunión con los técnicos de la IDP.
22	Paysandú	FDI2026/1024	Colector de tránsito pesado en barrio Industrial de Paysandú	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-12	\$ 31.371.660	Sigue en estudio la documentación enviada. Se están ajustando metrajes y presupuesto.



23	Rio Negro	FDI2025/1028	Acondicionamiento de calle Rincón entre Instrucciones y Colón en la ciudad de Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-27	\$ 13.453.490	La Dirección de obras de la IDRN solicitó postergar el proceso de evaluación del Proyecto hasta tanto se tenga una idea más detallada de la Cartera FDI del presente año.
24	Rio Negro	FDI2025/1014	Reparación del cine Stella de la ciudad de Fray Bentos	Arq. Alicia Varela	2025-02-24	\$ 9.213.875	Se recibió mail en respuesta a los temas planteados en la reunión realizada el 01/06, y se envió respuesta con nuevos comentarios y consultas. Se aguarda respuesta.
25	Rivera	FDI2026/1077	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Mariana Goñi, Arq. Natalia Collares	2026-06-08	\$ 22.612.410	Documentación en estudio
26	Rivera	FDI2026/1078	Modernización del CEPE	Mariana Goñi	2026-06-08	\$ 480.000	Documentación en estudio
27	Rivera	FDI2026/1039	Reciclado de pavimentos asfálticos en la ciudad de Rivera	Ing. Mario Capote	2026-04-09	\$ 18.173.818	La IdR debe entregar planos en planta y cortes para poder continuar con la evaluación del proyecto.
28	Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	María José Hernández	2024-08-21	\$ 1.824.000	Se está a la espera de novedades por parte de la Intendencia en cuanto a la disponibilidad de fondos en la cartera de proyectos.
29	Rivera	FDI2026/1079	Miradas jóvenes -Estudio sobre las expectativas en Educación, Trabajo y Proyecto de Vida	Lic. Micaela Araújo	2026-06-08	\$ 500.000	La documentación se encuentra en estudio, luego de analizada surgen consultas para intercambiar con del departamento de desarrollo. Se está gestionando una reunión para arrojar luz sobre algunos puntos sobre la solución al problema que se plantea.
30	Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Mag. Alejandra González	2024-05-09	\$ 13.284.000	Después de la solicitud de información realizada el pasado año, no tuvimos devolución sobre el proyecto presentado.
31	Rivera	FDI2026/1060	Reposición de refugios peatonales	Arq. Alicia Varela	2026-05-12	\$ 13.163.800	Se envió mail solicitando complementar la documentación del proyecto (rubrado y cronograma), y consultas preliminares. Se aguarda respuesta para comenzar la evaluación.



32	Rocha	FDI2026/1056	Pavimentación de la Avenida del Navío en la Paloma	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-30	\$ 22.716.199	Se realizó la visita el 29 de mayo y una reunión virtual con equipo técnico de la IDR y del FDI el mismo día. Se agendó reunión para el 10 de junio que por razones de fuerza mayor se pospuso y se realizará el día 24 de junio para definir diferentes aspectos de este proyecto.
33	Rocha	FDI2026/1055	Proyecto de Pavimentación del MEVIR I de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-30	\$ 18.808.550	Se envió devolución y se está a la espera de contestación por parte de la IDR. Está pendiente la solicitud formal del inicio anticipado de este proyecto ante el FDI, hay que tener en cuenta que este proyecto está cofinanciado y aprobado por el POA del Municipio de Castillos
34	Rocha	FDI2026/1011	Pavimentación del MEVIR III de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-02-10	\$ 3.125.149	Se autorizó el inicio anticipado el pasado 13/4. El 29/5 se realizó la visita al sitio de desarrollo de las obras. Sigue pendiente el envío de documentación que acredite la potestad de la intendencia para la ejecución de las obras en los espacios del proyecto y también la documentación respecto al contrato a utilizar. Se recuerda nuevamente que no se podrá certificar los avances de obras hasta que el proyecto no se encuentre aprobado por la CSD.
35	Rocha	FDI2026/1010	Pavimentación del MEVIR II de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-02-10	\$ 6.459.632	Se autorizó el inicio anticipado el pasado 13/4. El 29/5 se realizó la visita al sitio de desarrollo de las obras. Sigue pendiente el envío de documentación que acredite la potestad de la intendencia para la ejecución de las obras en los espacios del proyecto y también la documentación respecto al contrato a utilizar. Se recuerda nuevamente que no se podrá certificar los avances de obras hasta que el proyecto no se encuentre aprobado por la CSD.



36	Salto	FDI2026/1032	Recuperación de Plaza de Juegos Ayuí en la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-23	\$ 40.761.880	Se realizó recorrida al sitio de Proyecto y Reunión con los técnicos proyectistas. El 7/5/2026 se envió nota de devolución con observaciones, sugerencias y solicitud de documentación faltante. A la fecha no se ha recibido respuesta de la contraparte de la IDS.
37	Salto	FDI2026/1085	Programa de Transformación Digital del Gobierno de Salto	María José Hernández	2026-06-09	\$ 1.842.000	Se recibe la documentación del proyecto para su estudio.
38	San José	FDI2026/1073	Mejoras en la localidad de Juan Soler	Arq. Carolina Ghio	2026-06-03	\$ 36.885.891	Documentación en estudio
39	Soriano	FDI2026/1068	Rotonda calle 18 de Julio Palmitas	Ing. Ricardo Gamboa	2026-05-29	\$ 6.333.123	La documentación recibida se encuentra en estudio mientras que se coordina la visita de evaluación.
40	Soriano	FDI2026/1020	Polideportivo Ciudad de Mercedes - Ampliación del circuito de karting	Valentina Machin	2026-03-11	\$ 5.071.457	Se realizaron reuniones con los responsables del proyecto, así como una sala técnica, a partir de la cual se solicitó actualizar la información presentada. Se han agregado nuevos productos al proyecto, lo que implica modificaciones en el monto total, cronograma, presupuesto y demás documentos de postulación del proyecto.
41	Soriano	FDI2026/1081	Mantenimiento de Radial Risso	Ing. Ricardo Gamboa	2026-06-09	\$ 4.829.309	La documentación recibida se encuentra en estudio mientras se coordina la visita de evaluación.
42	Tacuarembó	FDI2026/1043	Construcción de dos badenes con pavimento de losa de hormigón y revestimiento de taludes en camino departamental	Ing. María Indarte	2026-04-13	\$ 9.183.551	El proyecto ejecutivo está a cargo de la empresa adjudicada, a la espera de su presentación para continuar la evaluación.
43	Tacuarembó	FDI2026/1076	Mejora vial y urbana del Barrio Pereira Fontes- Tacuarembó	Ing. María Indarte	2026-06-08	\$ 19.879.083	Ingresó a evaluación en el día de ayer.
44	Tacuarembó	FDI2026/1082	Conformación de calles barrio Plan Juntos	Ing. María Indarte	2026-06-09	\$ 12.576.255	Documentación en estudio



45	Tacuarembó	FDI2025/1053	Centro polideportivo de Paso de los Toros	Lucia Uriano, Arq. Alberto Leira	2025-08-15	\$ 161.562.166	Se encuentra en elaboración un informe técnico con el detalle de la documentación complementaria a solicitar a la Intendencia Departamental para continuar con el proceso de evaluación del proyecto.
46	Tacuarembó	FDI2025/1050	Polideportivo en la localidad de Achar	Arq. Alicia Varela	2025-08-14	\$ 62.483.489	En el mes de mayo se autorizó el inicio anticipado para comenzar la ejecución del edificio correspondiente, quedando en proceso de evaluación los espacios exteriores, pavimentos, equipamiento, arbolado e iluminación, con el compromiso de la contraparte de finalizarlo en el correr de dicho mes. A la fecha no se ha recibido información al respecto.
47	Treinta y Tres	FDI2026/1061	Construcción de un Gimnasio cerrado en la localidad de Rincón	Lucia Uriano	2026-05-12	\$ 20.402.766	Se mantuvieron intercambios técnicos con la Arq. de la Intendencia en relación con las observaciones realizadas al proyecto. Actualmente se encuentra pendiente el envío de documentación complementaria solicitada.
48	Treinta y Tres	FDI2026/1029	Jerarquización del Teatro de Verano	Lucia Uriano, Arq. Alberto Leira	2026-03-20	\$ 30.219.168	Se mantuvieron intercambios técnicos con la Arq. De la Intendencia en relación con las observaciones realizadas al proyecto. Actualmente se encuentra pendiente el envío de documentación complementaria solicitada.
49	Treinta y Tres	FDI2026/1080	Treinta y Tres Productivo	Valentina Machin	2026-06-08	\$ 1.900.000	Proyecto ingresado el 8/6/26. Documentación en estudio.
						<b>\$ 1.374.739.573</b>	



## 2.4 Certificaciones 2026

### 5ta certificación 2026

Certificaciones - Ejecución Mayo/2026			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	FDI2024/1072	Mantenimiento de Avda. Giannattasio en Ciudad de la Costa	1.645.986
Canelones - OPP	FDI2025/1010	Consolidación barrial de Shangrilá en Ciudad de la Costa - Zona 4	10.075.649
Canelones - OPP	FDI2025/1033	Nadie Atrás – Un compromiso del Gobierno Departamental por la dignidad y la inclusión	2.668.413
Canelones - OPP	FDI2025/1054	Pavimentación de calles Montevideo y Canelones en Villa San José	1.334.872
Canelones - OPP	FDI2025/1055	Ensanche de Camino Los Aromos en Barros Blancos	3.908.813
Canelones - OPP	FDI2025/1089	Reconstrucción de calle Batlle y Ordóñez en Las Piedras	2.096.499
Canelones - OPP	FDI2026/1001	Reconstrucción de Camino Las Piedritas en Pando y Joaquin Suárez	404.336
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1086	Construcción de alcantarilla sobre Cañada de la Arena	740.206
Cerro Largo - OPP	FDI2025/1047	Recuperación de Parque Rivera en la ciudad de Melo	12.464.236
Cerro Largo - OPP	FDI2025/1110	Adquisición de Maquinaria dos Camiones Recolectores y un Camión Mixer	275.565
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1002	Mantenimiento del barrio Centenario en la ciudad de Melo	7.654.681
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1007	Mantenimiento de los barrios Flor de la Canela, La Serna y Paggiola en la ciudad de Melo	8.492.415
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1009	Adquisición de maquinaria	21.821.199
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1033	Recalificación de infraestructura vial del barrio Soñora en la ciudad de Melo	2.360.584
Colonia - OPP	FDI2025/1035	Adquisición de motoniveladoras	12.837.824
Durazno - OPP	FDI2025/1018	Circularidad consciente	374.850
Flores - OPP	FDI2024/1048	Mejora pluvial e iluminación de barrio La Criolla en la ciudad de Trinidad	2.124.352
Florida - OPP	FDI2025/1056	Construcción de accesos a alcantarillas	957.059
Florida - OPP	FDI2025/1070	Infraestructura de acceso al Hipódromo y barrio Renacer Pintado	166.260
Florida - OPP	FDI2026/1021	Florida en RED. Capacitación, Tecnología y Oportunidades para crecer en el sector Emprendedor y Artesano del departamento	101.569



Lavalleja - OPP	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	5.087.616
Lavalleja - OPP	FDI2024/1084	Iluminación de accesos a San Francisco de las Sierras	1.415.673
Lavalleja - OPP	FDI2025/1011	Consolidación del barrio Amantea de la ciudad de Minas	553.901
Lavalleja - OPP	FDI2025/1067	Reparación de Calles de J. P. Varela	2.154.870
Lavalleja - OPP	FDI2025/1083	Fortalecimiento del área de proyectos para la elaboración e implementación del Plan de obras 2025-2030	119.255
Lavalleja - OPP	FDI2025/1109	Reacondicionamiento de calles en Solís de Mataajo	1.027.403
Lavalleja - OPP	FDI2026/1052	Transferencia de Tecnologías de bajo costo para la mejora de la eficiencia reproductiva en ganadería de Cría Familiar	852.271
Maldonado - OPP	FDI2025/1040	Ensanche de Juana de América y Camino del Cerro Eguzquiza y rotonda en su intersección	1.042.914
Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	470.257
Paysandú - OPP	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	725.735
Paysandú - OPP	FDI2025/1019	Agua para abrevaderos	65.448
Paysandú - OPP	FDI2026/1014	Urbanización de Barrio Covieco	928.337
Paysandú - OPP	FDI2026/1053	Paysandú Sostenible III	134.138
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	355.582
Río Negro - OPP	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	730.188
Río Negro - OPP	FDI2024/1064	Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young	442.046
Río Negro - OPP	FDI2025/1081	Espacio coworking sitio patrimonial Fray Bentos	126.572
Rivera - OPP	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	4.008.482
Rivera - OPP	FDI2025/1061	Construcción pista de skate Parque Cuñapirú	931.369
Rivera - OPP	FDI2026/1041	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	17.108.085
Rocha - OPP	FDI2025/1006	Pavimentación del acceso al centro de La Paloma desde Ruta N°15	2.534.125
Rocha - OPP	FDI2026/1035	Adquisición equipamiento y maquinaria sala extracción de miel de Rocha	18.898



Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	2.267.375
Salto - OPP	FDI2023/1082	Fortalecimiento de capacidades técnicas y equipos de la Dirección de Hacienda y Administración	138.805
Salto - OPP	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrios de la zona este de la ciudad de Salto (Etapa1)	1.253.934
Salto - OPP	FDI2024/1083	Fortalecimiento del sector audiovisual en Salto	8.500
Salto - OPP	FDI2025/1002	Reacondicionamiento de Biblioteca Municipal en la ciudad de Salto	1.667.379
Salto - OPP	FDI2025/1073	I&D Productivo	178.373
Salto - OPP	FDI2025/1076	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la Ciudad de Salto Etapa 4	5.798.176
San José - OPP	FDI2025/1036	Construcción de doble vía en Avda. Manuel Rodríguez y Dardo Barcelo en la ciudad de San José de Mayo	2.633.949
San José - OPP	FDI2025/1039	Cerramiento y climatización de piscina de Libertad	2.567.126
San José - OPP	FDI2026/1003	Mejoramiento del campo Natural	450.376
San José - OPP	FDI2026/1004	Asistencia integral al medio rural	201.960
Soriano - OPP	FDI2025/1003	Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuyá (Los Morteros)	399.450
Soriano - OPP	FDI2025/1027	Mantenimiento de pavimentos asfálticos en la zona sur de la ciudad de Mercedes	1.774.442
Soriano - OPP	FDI2025/1029	Adquisición de camiones	2.344.616
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	5.842.922
Tacuarembó - OPP	FDI2025/1051	Remodelación de la Plaza General José G. Artigas en el Municipio de Paso de los Toros	3.831.279
Tacuarembó - OPP	FDI2026/1054	Mantenimiento vial 2026	20.035.940
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1113	Recuperación del espacio público en Treinta y Tres	369.386
Treinta y Tres - OPP	FDI2026/1012	Pavimentación en calles del Barrio Landa de la Ciudad de Treinta y Tres	1.763.118
Treinta y Tres - OPP	FDI2026/1030	Culminación de la consolidación de Barrio Quintela de la ciudad de Treinta y Tres	2.162.017
			<b>189.027.652</b>



## 2.5 Ejecución 2026

### Presupuesto total 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	166.059.203	34,0%	143.924.636	29,4%	22.134.567	4,5%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	65.465.232	27,1%	11.656.346	4,8%	53.808.886	22,2%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	25.374.798	22,8%	12.536.974	11,2%	12.837.824	11,5%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	5.071.379	3,0%	4.696.529	2,8%	374.850	0,2%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	9.179.496	14,6%	7.055.144	11,2%	2.124.352	3,4%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	6.579.350	4,4%	5.354.462	3,6%	1.224.888	0,8%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	26.924.327	17,4%	15.713.338	10,1%	11.210.989	7,2%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	58.486.220	60,1%	57.443.306	59,1%	1.042.914	1,1%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	2.323.915	1,1%	0	0,0%	2.323.915	1,1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	21.629.039	18,1%	19.974.652	16,7%	1.654.388	1,4%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	112.064.810	45,8%	90.016.874	36,8%	22.047.936	9,0%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	6.380.802	4,4%	3.827.779	2,7%	2.553.023	1,8%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	126.383.720	51,4%	115.071.179	46,8%	11.312.541	4,6%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	38.744.983	27,3%	32.891.573	23,2%	5.853.411	4,1%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	36.399.141	27,3%	31.880.633	23,9%	4.518.508	3,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	65.826.748	25,9%	36.116.607	14,2%	29.710.141	11,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	7.289.807	5,0%	2.995.287	2,1%	4.294.520	2,9%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>3.318.524.629</b>	<b>780.182.971</b>	<b>23,5%</b>	<b>591.155.320</b>	<b>17,8%</b>	<b>189.027.652</b>	<b>5,7%</b>	<b>Total</b>



15% Proyectos en territorio municipalizado 2026

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	17.703.121	3,6%	15.034.708	3,1%	2.668.413	0,5%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	9.175.307	8,2%	9.175.307	8,2%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	322.660	0,2%	322.660	0,2%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	170.373	0,1%	170.373	0,1%	0	0,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	5.186.791	3,3%	3.031.921	2,0%	2.154.870	1,4%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	58.486.220	60,1%	57.443.306	59,1%	1.042.914	1,1%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	954.499	0,8%	512.452	0,4%	442.046	0,4%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	11.278.831	4,6%	11.278.831	4,6%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	27.386.519	11,1%	25.119.144	10,2%	2.267.375	0,9%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	4.159.366	2,9%	4.159.366	2,9%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	14.687.932	5,8%	10.856.653	4,3%	3.831.279	1,5%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>3.318.524.629</b>	<b>149.511.617</b>	<b>4,5%</b>	<b>137.104.721</b>	<b>4,1%</b>	<b>12.406.897</b>	<b>0,4%</b>	<b>Total</b>



3% Proyectos de desarrollo productivo 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	10.561.046	2,16%	10.561.046	2,16%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	740.206	0,31%	0	0,00%	740.206	0,31%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	200.613	0,14%	99.044	0,07%	101.569	0,07%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	852.271	0,55%	0	0,00%	852.271	0,55%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	669.843	0,32%	0	0,00%	669.843	0,32%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	394.797	0,33%	268.225	0,22%	126.572	0,11%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	174.032	0,07%	174.032	0,07%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	65.935	0,05%	47.037	0,03%	18.898	0,01%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	186.873	0,08%	0	0,00%	186.873	0,08%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	2.108.274	1,48%	1.455.938	1,02%	652.336	0,46%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	1.174.197	0,46%	1.174.197	0,46%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>3.318.524.629</b>	<b>17.128.087</b>	<b>0,52%</b>	<b>13.779.518</b>	<b>0,42%</b>	<b>3.348.568</b>	<b>0,10%</b>	<b>Total</b>




Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución marzo)	5º certificación (Ejecución mayo)
Artigas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Canelones	\$14.943.362	\$59.051.355	\$42.487.015	\$27.442.905	\$22.134.567
Cerro Largo	\$0	\$0	\$3.138.593	\$8.517.753	\$53.808.886
Colonia	\$5.526.506	\$3.875.296	\$3.135.172	\$0	\$12.837.824
Durazno	\$0	\$186.161	\$0	\$4.510.368	\$374.850
Flores	\$47.285	\$1.714.315	\$1.529.888	\$3.763.656	\$2.124.352
Florida	\$1.233.407	\$1.331.572	\$1.693.286	\$1.096.197	\$1.224.888
Lavalleja	\$1.525.208	\$9.130.993	\$1.442.190	\$3.614.947	\$11.210.989
Maldonado	\$10.757.991	\$7.486.979	\$0	\$39.198.336	\$1.042.914
Paysandú	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.323.915
Río Negro	\$15.406.469	\$705.261	\$2.929.367	\$933.554	\$1.654.388
Rivera	\$16.523.626	\$27.038.008	\$36.686.709	\$9.768.530	\$22.047.936
Rocha	\$1.326.603	\$1.107.475	\$0	\$1.393.701	\$2.553.023
Salto	\$61.675.517	\$26.724.544	\$16.227.933	\$10.443.185	\$11.312.541
San José	\$12.340.795	\$5.813.453	\$718.715	\$14.018.610	\$5.853.411
Soriano	\$4.982.733	\$5.279.128	\$20.055.751	\$1.577.856	\$4.518.508
Tacuarembó	\$17.446.476	\$6.822.528	\$8.533.323	\$3.314.281	\$29.710.141
Treinta y Tres	\$0	\$0	\$1.012.616	\$1.982.671	\$4.294.520
<b>Total</b>	<b>\$163.735.979</b>	<b>\$156.267.068</b>	<b>\$139.590.558</b>	<b>131.576.550</b>	<b>\$189.027.652</b>



Gráfica – Ejecución acumulada 2021-2026





**Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212**

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	Ejecución total acumulada (\$)	Ejecución total acumulada (%)	Saldo total (\$)
Artigas	9.874.887	9.874.796	100%	0
Canelones	23.423.042	23.423.040	100%	0
Cerro Largo	11.592.259	11.592.259	100%	0
Colonia	5.342.934	5.342.934	100%	0
Durazno	8.125.712	8.125.712	100%	0
Flores	3.005.403	3.005.403	100%	0
Florida	7.092.109	7.092.109	100%	0
Lavalleja	7.426.043	7.426.043	100%	0
Maldonado	4.659.166	4.659.166	100%	0
Paysandú	9.938.494	9.938.494	10%	0
Río Negro	5.740.474	5.740.474	100%	0
Rivera	11.735.373	11.735.138	100%	0
Rocha	6.901.290	6.901.290	100%	0
Salto	11.783.078	11.783.078	100%	0
San José	6.805.881	6.805.881	100%	0
Soriano	6.392.439	6.392.576	100%	0
Tacuarembó	12.180.618	12.180.618	100%	0
Treinta y Tres	6.980.798	6.980.798	100%	0
<b>Total</b>	<b>159.000.000</b>	<b>157.172.632</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>



## 2.6 Presupuesto comprometido

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	127.572.341	62%	2.426.755	1%	63%	127.572.341	62%
Canelones	14,73%	488.867.565	373.224.192	76%	18.993.183	4%	80%	216.833.691	44%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	278.455.351	115%	9.666.730	4%	119%	214.869.239	89%
Colonia	3,36%	111.513.579	54.380.030	49%	58.667.841	53%	101%	49.308.650	44%
Durazno	5,11%	169.593.568	54.380.030	32%		0%	32%	49.308.650	29%
Flores	1,89%	62.726.388	11.850.917	19%	8.287.500	13%	32%	3.236.660	5%
Florida	4,46%	148.021.001	30.004.395	20%	89.986.911	61%	81%	23.608.702	16%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	76.728.883	50%	71.037.255	46%	95%	50.142.182	32%
Maldonado	2,93%	97.242.496	59.722.079	61%		0%	61%	1.712.529	2%
Paysandú	6,25%	207.428.532	120.913.557	58%	34.135.842	16%	75%	118.603.950	57%
Río Negro	3,61%	119.810.720	71.631.892	60%		0%	60%	50.349.064	42%
Rivera	7,38%	244.931.611	304.750.700	124%	144.489.180	59%	183%	191.046.590	78%
Rocha	4,34%	144.038.373	202.060.368	140%	52.925.627	37%	177%	196.155.590	136%
Salto	7,41%	245.927.268	175.339.032	71%		0%	71%	52.456.848	21%
San José	4,28%	142.047.059	63.477.791	45%	43.321.176	30%	75%	31.376.659	22%
Soriano	4,02%	133.418.032	98.398.965	74%	30.379.548	23%	97%	62.030.301	46%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	157.162.523	62%	32.891.594	13%	75%	92.948.616	37%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	123.058.888	84%		0%	84%	116.000.827	80%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>3.318.524.631</b>	<b>2.383.111.932</b>	<b>72%</b>	<b>597.209.142</b>	<b>18%</b>	<b>90%</b>	<b>1.647.561.090</b>	<b>50%</b>

**Nota:** Los montos contabilizados como comprometido son relativos a aquellos proyectos aprobados en CSD.



**Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado**

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	29.544.272	14%		0%	14%	29.544.272	14%
Canelones	14,73%	488.867.565	140.473.774	29%		0%	29%	100.748.929	21%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	56.024.411	23%		0%	23%	35.765.314	15%
Colonia	3,36%	111.513.579	32.079.402	29%		0%	29%	1.476.180	1%
Durazno	5,11%	169.593.568	33.670.153	20%		0%	20%	33.347.494	20%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0%		0%	0%	0	0%
Florida	4,46%	148.021.001	18.332.809	12%		0%	12%	18.281.809	12%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	24.351.555	16%		0%	16%	10.665.455	7%
Maldonado	2,93%	97.242.496	59.722.079	61%		0%	61%	1.712.529	2%
Paysandú	6,25%	207.428.532	23.749.246	11%		0%	11%	23.749.246	11%
Río Negro	3,61%	119.810.720	6.521.271	5%		0%	5%	5.587.460	5%
Rivera	7,38%	244.931.611	48.167.504	20%		0%	20%	36.805.276	15%
Rocha	4,34%	144.038.373	62.379.887	43%		0%	43%	62.379.887	43%
Salto	7,41%	245.927.268	32.124.895	13%		0%	13%	7.920.238	3%
San José	4,28%	142.047.059	29.246.588	21%		0%	21%	19.024.858	13%
Soriano	4,02%	133.418.032	4.269.631	3%		0%	3%	4.269.629	3%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	40.799.269	16%		0%	16%	26.586.165	10%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	6.594.085	5%		0%	5%	6.594.085	5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>648.050.831</b>	<b>23%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	<b>424.458.824</b>	<b>15%</b>



**Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo**

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	3.746.659	1,8%	2.426.755	1,18%	3,00%	3.746.659	1,8%
Canelones	14,73%	488.867.565	23.751.713	4,9%		0,00%	4,86%	13.576.567	2,8%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	4.679.906	1,9%		0,00%	1,93%	3.981.268	1,6%
Colonia	3,36%	111.513.579	19.255.632	17,3%		0,00%	17,27%	257.242	0,2%
Durazno	5,11%	169.593.568	2.857.696	1,7%		0,00%	1,69%	2.857.696	1,7%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,0%		0,00%	0,00%	0	0,0%
Florida	4,46%	148.021.001	3.257.057	2,2%		0,00%	2,20%	3.005.445	2,0%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	2.629.732	1,7%		0,00%	1,70%	1.777.461	1,1%
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,0%		0,00%	0,00%	0	0,0%
Paysandú	6,25%	207.428.532	19.999.425	9,6%		0,00%	9,64%	19.329.582	9,3%
Río Negro	3,61%	119.810.720	4.385.236	3,7%		0,00%	3,66%	3.990.440	3,3%
Rivera	7,38%	244.931.611	1.603.831	0,7%	10.507.699	4,29%	4,94%	1.429.799	0,6%
Rocha	4,34%	144.038.373	5.138.690	3,6%		0,00%	3,57%	5.072.755	3,5%
Salto	7,41%	245.927.268	2.799.387	1,1%		0,00%	1,14%	2.612.515	1,1%
San José	4,28%	142.047.059	5.271.319	3,7%		0,00%	3,71%	3.163.045	2,2%
Soriano	4,02%	133.418.032	109.849	0,1%		0,00%	0,08%	109.849	0,1%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	3.434.698	1,4%		0,00%	1,35%	2.260.501	0,9%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	2.006.088	1,4%		0,00%	1,38%	2.006.088	1,4%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2.845.644.683</b>	<b>104.926.919</b>	<b>3,7%</b>	<b>12.934.454</b>	<b>0,45%</b>	<b>4,14%</b>	<b>69.176.912</b>	<b>2,4%</b>



**Presupuesto comprometido – Proyectos de mantenimiento, maquinaria y equipamiento**

Departamento	Presupuesto 2025 Total	Maquinaria 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Mantenimiento 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Total 2026		Departamento
		\$	\$	\$	\$	\$	%	
Artigas	206.100.990	48.306.407		22.366.929	0	70.673.336	34,3%	Artigas
Canelones	488.867.565	0		33.204.876		33.204.876	6,8%	Canelones
Cerro Largo	241.944.640	56.679.700		46.619.662	9.666.730	112.966.092	46,7%	Cerro Largo
Colonia	111.513.579	19.459.324		0		19.459.324	17,5%	Colonia
Durazno	169.593.568	2.903.320		2.412.764		5.316.083	3,1%	Durazno
Flores	62.726.388	0	8.287.500	3.763.656		12.051.156	19,2%	Flores
Florida	148.021.001	0		5.378.836		5.378.836	3,6%	Florida
Lavalleja	154.990.599	13.436.990		0		13.368.227	8,6%	Lavalleja
Maldonado	97.242.496	0		0		0	0,0%	Maldonado
Paysandú	207.428.532	46.461.000				46.461.000	22,4%	Paysandú
Río Negro	119.810.720	21.783.311		7.431.239		29.214.550	24,4%	Río Negro
Rivera	244.931.611	4.896.426		87.589.332		92.485.759	37,8%	Rivera
Rocha	144.038.373	15.415.952		1.318.302		16.734.254	11,6%	Rocha
Salto	245.927.268	47.600		10.129.512		10.177.112	4,1%	Salto
San José	142.047.059	0	43.321.176	235.368		43.556.544	30,7%	San José
Soriano	133.418.032	7.076.930		13.766.544		20.843.474	15,6%	Soriano
Tacuarembó	254.224.409	6.876.759		64.101.451		70.978.211	27,9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	145.697.801	5.002.475		940.338		5.942.813	4,1%	Treinta y Tres
<b>Total</b>	<b>3.318.524.631</b>	<b>248.346.195</b>	<b>51.608.676</b>	<b>299.258.807</b>	<b>9.666.730</b>	<b>608.880.409</b>	<b>18,3%</b>	<b>Total</b>



## 2.7 Proyectos cerrados 2026

Departamento	Código	Proyecto	Categoría	% Ejecución
Artigas	FDI2025/1022	Adquisición de un camión tractor con chata Artigas	Maquinaria	<b>52.5</b>

### NOTAS:

- Según lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento Operativo del Programa Fondo de Desarrollo del Interior: *"Cuando la ejecución del proyecto no alcance el 90% dicho cierre se informa a la CSD. En los casos en que transcurran 12 meses consecutivos sin certificación en un proyecto, se procederá al cierre del mismo previo informe a la CSD."*

- (\*) Proyectos cerrados al transcurrir 12 meses sin certificación.



### 3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos

#### 3.1 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Durazno	PCR2025/1003	Mejoramiento de Ruta N°100 desde camino Los Paraguayos a San Jorge	Ing. María Noel de la Vega/Ing. Alfonso Dergam	2025-04-23	Se envía a CSD
Florida	PCR2025/1001	Reacondicionamiento del camino La Macana	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-09	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 27/03/25. Por otra parte, se informó a la contraparte de la IDF que, a la fecha, la partida quinquenal del PCRP II correspondiente a Florida no dispone de saldo libre para cubrir la totalidad del financiamiento del presente Proyecto.
Paysandú	PCR2026/1001	Gallinal - Tres Bocas	Ing. Alfonso Dergam/Ing. Francisco Sorribas	27/2/2026	La documentación técnica continúa en estudio.
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 04/2024.



**3.2 Certificaciones**  
**5° Certificación 2026**

<b>Certificaciones - Ejecución Mayo/2026</b>			
<b>Organismo</b>	<b>Código del proyecto</b>	<b>Nombre Proyecto</b>	<b>Monto certificado \$</b>
Canelones - OPP	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	6.674.828
Colonia - OPP	PCR2024/1008	Rehabilitación de Ruta 50. Tarariras a Ruta 54	13.373.143
Rivera - OPP	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	7.769.899
Soriano - OPP	PCR2024/1009	Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuya (Los Morteros)	1.879.767
Tacuarembó - OPP	PCR2023/1004	Puente Carpintería	983.468
<b>Total</b>			<b>30.681.105</b>



### 3.3 Montos Disponibles abril 2026

DEPARTAMENTO	PCRP II						
	Asignación PCRP I	Saldo ejecución por departamento	Nueva Asignación PCRP II	Ejecutado en U\$D	Avance	Comprometido en U\$D	Saldo por comprometer en U\$D
Artigas	3.954.677	719.302	4.673.979	920.177	20%	-	3.753.802
Canelones	8.337.153	-287.442	8.049.711	2.418.113	30%	3.887.616	1.739.051
Cerro Largo	4.621.423	1.763.129	6.384.552	1.686.736	26%	74.981	4.857.145
Colonia	3.842.729	-25.917	3.816.812	2.307.826	60%	504.520	988.111
Durazno	3.835.724	-211.432	3.624.292	63.512	2%	96.031	3.464.749
Flores	2.054.425	-314.718	1.739.707	399.713	23%	1.339.994	-
Florida	3.320.642	-276.250	3.044.392	1.182.820	39%	-	1.861.572
Lavalleja	3.849.149	-1.263.510	2.585.640	820.725	32%	566.166	1.198.749
Maldonado	2.873.082	588.996	3.462.078	3.338.586	96%	123.492	0
Montevideo	2.290.319	-635.116	1.655.203	1.362.648	82%	-	292.555
Paysandú	4.316.201	-159.016	4.157.185	3.117.225	75%	26.430	998.503
Río Negro	2.850.590	2.000.489	4.851.079	2.032.610	42%	94.644	2.723.825
Rivera	3.191.927	-661.601	2.530.326	2.339.181	92%	191.144	-
Rocha	3.218.913	-2.507.446	711.466	202.623	28%	-	508.844
Salto	4.386.116	-426.552	3.959.564	3.091.105	78%	408.309	784.234
San José	3.137.964	-1.182.810	1.955.153	1.939.450	99%	15.704	-
Soriano	3.211.205	-67.771	3.143.434	1.036.220	33%	57.068	1.942.525
Tacuarembó	5.082.518	562.662	5.645.180	3.977.200	70%	365.808	1.287.239
Treinta y Tres	2.875.242	2.385.004	5.260.246	3.011.719	57%	288.885	1.965.771
<b>Total</b>	<b>71.250.000</b>		<b>71.250.000</b>	<b>35.248.189</b>	<b>49%</b>	<b>8.040.792</b>	<b>28.366.674</b>

Nota: Los fondos del PCRP II incorporan los saldos provenientes del PCRP I, y los porcentajes de ejecución se calculan en función del total combinado de ambos préstamos.



#### 4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999

##### 4.1 Planes para aprobación

Intendencia de Río Negro

<b>Departamento</b>	<b>Río Negro</b>
<b>Año</b>	2026

<b>Responsable</b>	Álvaro Gutiérrez
--------------------	------------------

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYRN0185	Los Molinos	4,5	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0186	La Blanqueada	0,8	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0204	Paso Blanco	11,3	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0190	Paso de la Cruz – Paso de los Mellizos	18,4	6	Perfilado (ancho 6m)
UYRN0241	El Mirador	19,3	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0253	Camino de la Cuchilla	20,1	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0227	Los Palmares	6,8	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0221	Los Palmares	20,9	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0217	El Águila	40	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0245	Molles de Porrua	15	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0054	Col. Kennedy	2,6	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0058	Rincón Angosto 2	4,9	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0068	Ferreira – M. Gutiérrez	9,2	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0092	Bancharo – M. Gutiérrez	4,7	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0094	Bancharo – M. Gutiérrez	2,6	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0096	Cantonet – M. Gutiérrez	3,5	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0171	Col. Kennedy 4	2,3	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0173	Col. Kennedy 3	2,4	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0177	Col. Kennedy 1	2,7	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0191	Con. Interno El Ombú	8,2	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0195	Cortada el Ombú	1,4	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)



UYRN0209	Paso La laguna	17,1	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0271	Itacabo	4,1	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0075		1,3	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0121	Estancia La Orilla	9,8	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0175	Rincón Angosto 1	5,9	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0216	Cerro Montoso	6,8	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0143	Sanchez	13,4	6	Mantenimiento Extraordinario Básico
UYRN0060	El Ministro	10,9	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0131	La Orilla	9,8	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0145	La Florida	15,2	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0156	Camino Pons	5,6	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0069	Puerto Viejo	8,2	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0188	Sorondo	3,1	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0158	Costa Bellano	9	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0227	Los Cardenales	9	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0221	Los Palmeras	20,9	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0217	El Águila	40	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)
UYRN0039	La Pileta	5,6	6	Mantenimiento Ordinario Básico (60m3/km)



## 4.2 Ejecución 2026

Cuadro - Detalle de certificaciones acumuladas 2026

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2026	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	37.040.029	13.717.967	37%	23.322.062
Canelones	12%	78.086.874	46.023.526	59%	32.063.348
Cerro Largo	6%	43.284.858	37.998.139	88%	5.286.718
Colonia	5%	35.991.511	35.990.760	100%	751
Durazno	5%	35.925.899	32.547.739	91%	3.378.160
Flores	3%	19.242.019	19.242.020	100%	- 1
Florida	5%	31.101.573	31.101.572	100%	1
Lavalleja	5%	36.051.943	11.940.100	33%	24.111.843
Maldonado	4%	26.909.665	17.464.375	65%	9.445.290
Montevideo	3%	21.451.430	2.800.000	13%	18.651.430
Paysandú	6%	40.426.112	40.425.270	100%	843
Río Negro	4%	26.699.001	-	0%	26.699.001
Rivera	4%	29.896.013	17.300.883	58%	12.595.130
Rocha	5%	30.148.763	30.148.763	100%	0
Salto	6%	41.080.942	14.963.378	36%	26.117.564
San José	4%	29.390.581	19.458.553	66%	9.932.028
Soriano	5%	30.076.570	30.075.943	100%	628
Tacuarembó	7%	47.603.540	23.979.077	50%	23.624.463
Treinta y Tres	4%	26.929.901	15.852.640	59%	11.077.261
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>667.337.225</b>	<b>441.030.705</b>	<b>66%</b>	<b>226.306.520</b>



**Cuadro** - Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 (sin. ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)
Artigas	6%	37.040.029	-	3.192.495	2.814.286	3.145.013	4.566.173
Canelones	12%	78.086.874	-	11.470.054	13.905.335	7.839.043	12.809.094
Cerro Largo	6%	43.284.858	-	21.510.968	-	-	16.487.171
Colonia	5%	35.991.511	-	10.913.308	18.159.060	6.102.727	815.665
Durazno	5%	35.925.899	-	14.293.478	5.203.996	4.152.914	8.897.351
Flores	3%	19.242.019	-	-	-	19.242.020	-
Florida	5%	31.101.573	-	13.656.323	8.618.780	8.826.470	-
Lavalleja	5%	36.051.943	-	2.390.634	1.621.296	3.350.326	4.577.844
Maldonado	4%	26.909.665	-	-	-	-	17.464.375
Montevideo	3%	21.451.430	-	-	-	2.800.000	-
Paysandú	6%	40.426.112	-	10.280.063	8.416.535	5.728.839	15.999.832
Río Negro	4%	26.699.001	-	-	-	-	-
Rivera	4%	29.896.013	-	4.313.020	6.657.173	4.302.956	2.027.734
Rocha	5%	30.148.763	10.991.630	6.785.272	7.925.426	4.446.435	-
Salto	6%	41.080.942	-	557.819	56.231	687.414	13.661.914
San José	4%	29.390.581	2.079.543	2.888.853	5.656.336	2.847.245	5.986.576
Soriano	5%	30.076.570	-	22.948.164	-	6.450.236	677.542
Tacuarembó	7%	47.603.540	1.822.464	6.551.407	4.822.775	4.387.287	6.395.144
Treinta y Tres	4%	26.929.901	-	-	-	6.522.520	9.330.120
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>667.337.225</b>	<b>14.893.637</b>	<b>131.751.859</b>	<b>83.857.228</b>	<b>90.831.446</b>	<b>119.696.536</b>



## 5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones



### 5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto

**Resumen Proyectos:** 4 proyectos en FASE I, 1 proyecto en FASE II, 1 proyecto en FASE III, 5 Proyectos en FASE IV, 2 proyecto en FASE V, 5 proyectos en FASE VI.

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE IV	Recibido expediente desde ID se encuentra en TCR.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo	FASE II	Proyecto Aprobado por Inversiones, enviado para la No Objeción del BID.
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Expediente devuelto a ID; el 04/03/26 se comunica a la ID que proceda a firmar contrato.
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE V	Expediente devuelto a ID; se comunica a la ID que proceda a firmar contrato. (La ID estableció la firma del contrato el 26/06/2026)
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE IV	Recibido expediente desde ID se encuentra en TCR.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 27/8/25).
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos M <sup>a</sup> Ramírez al Norte)		Elaborando proyecto ejecutivo.
8	Florida	Centro Acuático	FASE VI	Obra en ejecución (firma del contrato firmado 18/02/2026)
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE IV	Recibido expediente desde ID se encuentra en TCR.
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE IV	Aguardando envío de expediente desde la ID para su envío a TCR.
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		Preinversión finalizada, se encuentra en estudio por parte de la ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		Preinversión en proceso con fondos del Programa.




13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		Preinversión en proceso con fondos del Programa.
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Piriz	FASE VI	Obra en ejecución (contrato firmado 10/12/2026)
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE I	Proyecto a la espera de documentación solicitada a la ID para su aprobación
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE I	Proyecto a la espera dictamen de SNIP para su aprobación
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE VI	Obra en ejecución (contrato firmado 07/05/2026)
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	Se devuelve expediente a la ID con aprobación de la adjudicación.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 26/8/25).
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó	FASE I	Proyecto ingresado, se realizó IEP desde Inversiones.
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE IV	Recibido expediente desde ID, se realizó observación desde OPP se espera devolución previa a su envío al TCR
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		Se realizó un llamado a expresiones de interés para la contratación de una consultoría para preinversión, a la espera de evaluación desde ID para continuar el proceso
	<b>Departamento</b>	<b>Listado de Proyectos de Fondo concursable</b>		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Elaborando TDR para solicitud de preinversión.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Inundable Norte-Melo		Envío el 23/04/2026 a ID para resolución e informe de disponibilidad de fondos para contratación de Preinversión
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		En OPP previo envío a la ID para firma de contrato
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Proyecto en elaboración por ID.
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE I	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		Proyecto en elaboración por ID
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.		Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		Proyecto en elaboración por ID con apoyo de preinversión.
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		Proyecto en elaboración por ID con apoyo de preinversión.



## 5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones)

En caso de que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



**Resumen Proyectos:** 2 proyecto en Fase I, 3 proyectos en Fase II, 1 proyectos en Fase III, 2 proyectos en Fase IV, 19 proyectos en FASE V, 7 proyectos en elaboración x ID

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Proyecto finalizado por ID
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos M <sup>a</sup> Ramírez al Norte)	FASE V	La ID se encuentra trabajando en ajustes al proyecto
8	Florida	Centro Acuático	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE V	Proyecto finalizado por ID
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE V	Proyecto finalizado por ID
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)	FASE V	Preinversión finalizada con Fondos Preinversión. Proyecto en evaluación por ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos	FASE IV	Elaborando proyecto ejecutivo y presentando productos-con Fondos de Preinversión.
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young	FASE IV	Elaborando proyecto ejecutivo y presentando productos-con Fondos de Preinversión.



14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE V	Proyecto finalizado por ID
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE V	Proyecto finalizado por ID
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE V	Proyecto finalizado por ID
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Proyecto finalizado por ID
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		Elaborando Proyecto desde la ID
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres	FASE II	Se realizó un llamado a expresiones de interés para la contratación de una consultoría para la elaboración de la preinversión.
	<b>Departamento</b>	<b>Listado de Proyectos de Fondo concursable</b>		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Elaborando TDR para solicitud de preinversión.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo	FASE II	Preinversión en proceso de contratación.
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde la ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro	FASE II	Preinversión en proceso de contratación.
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Elaborando proyecto desde la ID
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE V	Elaborando proyecto desde la ID
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		Elaborando proyecto desde la ID
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.	FASE I	Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes	FASE III	En elaboración proyecto desde ID con apoyo de una consultoría en evaluación socioeconómica financiada con el Programa, proceso en curso.
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.	FASE I	Elaborando proyecto desde la ID. Se solicitaron fondos de preinversión para elaboración del proyecto, aguardando documentación completa para proceder con el trámite.



### 5.3. Dirección de obra

En caso de que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 3 dirección obra en Fase I, 1 dirección obra en Fase II, 5 dirección obra en Fase III, 1 dirección de obra en Fase V

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE III	En proceso de contratación de director de Obra y Sobrestante.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo		
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich		
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE I	Se recibieron TDR para llamado a director de Obra.
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE I	Trabajando en el TDR para realizar llamado a sobrestante.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi		
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos M <sup>a</sup> ramirez al Norte)		
8	Florida	Centro Acuático	FASE III	Llamado en evaluación, apertura tuvo lugar el 18/3/2026.
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE III	Llamado en evaluación, apertura tuvo lugar el 06/04/2026.
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar		
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE II	En proceso de realización de llamado a D.O.
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa		



16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero		
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE III	Llamado a director de obra en proceso de contratación.
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	Llamado en evaluación desde 15/3/2026.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Director de obra contratado por el Programa, contrato en ejecución.
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE I	Se recibieron TDR para llamado a director de Obra y Sobrestante, aguardando envío a No Objeción del BID.
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		
	<b>Departamento</b>	<b>Listado de Proyectos de Fondo concursable</b>		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo		
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)		
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		
8	Salto	Centro Acuático de Salto		
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		



#### 5.4. Certificaciones

En el mes de Mayo/26 se certificaron \$ 35.171.392 correspondiente a las siguientes obras de PDGS III

Departamento	Proyecto	% Avance Obra
Florida	Centro Acuático	6%
Durazno	Mejora del camino Colonia Rossell y Rius, entre rutas 14 y 19	88%
Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	6%
Soriano	Mejoramiento urbano del barrio MEVIR en Cardona	54%



## 6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal

### 6.1 Planes Operativos Anuales 2026 para aprobación

#### SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2026

POAs presentados por municipio según número de proyectos y líneas estratégicas

Departamento	Municipio	Líneas estratégicas del PQM					Total
		Obras municipales	Servicios municipales	Participación, cultura e identidad	Desarrollo Económico Local	Otras líneas	
Artigas	Bella Unión	3				3	6
Salto	Rincón de Valentín	3	2			1	6
Tacuarembó	Paso de los Toros	1					1
Tacuarembó	San Gregorio de Polanco	1					1
Tacuarembó	Villa Caraguatá	1					1
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>



Los 5 Planes Operativos Anuales (POAs) presentados incluyen un total de 15 proyectos distribuidos de la siguiente manera:

### DETALLE DE LOS NUEVOS POAs

#### Proyectos que integran el POA por municipio según fuentes de financiamiento y exigibles del literal B

Departamento	Municipio	Proyecto	Literal B	Literal C	TOTAL (B+C)	LIT B (Inversión 70%)	LIT B (Exigible 30%)	LIT B (Maquinaria 50%)
Artigas	Bella Unión	Cuidado y mantenimiento ambiental urbano con mejoras de equipamientos II	\$ 11.654.029	\$ 0	\$ 11.654.029	\$ 11.654.029	\$ 0	\$ 11.654.029
		Mejoras Infraestructura Parque General Rivera II	\$ 0	\$ 1.498.908	\$ 1.498.908	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Gestión Vial V	\$ 8.500.000	\$ 0	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	\$ 0
		Reacondicionamiento Urbano Barrio Las Láminas	\$ 3.154.029	\$ 1.345.971	\$ 4.500.000	\$ 3.154.029	\$ 3.154.029	\$ 0
		Banco de herramientas III	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Amoblamiento y dotación de oficinas.	\$ 0	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		<b>Total Bella Unión</b>	<b>\$ 23.308.058</b>	<b>\$ 4.944.879</b>	<b>\$ 28.252.937</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
Salto	Rincón de Valentín	Adquisición de Equipamiento operativo y suministros para el Municipio de Valentín	\$ 0	\$ 2.166.493	\$ 2.166.493	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Adquisición de Microbus Municipal para línea de conectividad Interna del Municipio de Valentín	\$ 1.833.165	\$ 0	\$ 1.833.165	\$ 1.833.165	\$ 0	\$ 0
		Gestión de Residuos	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0



		Rehabilitación con Balasto y Drenaje en Zona "Pueblo Viejo de pueblo Biassini (Etapa 1)	\$ 900.000	\$ 0	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 0
		Pavimentación y Bituminización de Tramos Viales en la localidad de Rincón de Valentín (Etapa 1)	\$ 900.000	\$ 0	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 0
		Espacio recreativo en Pueblo Celeste y Obras en Cementerio de Rincón de Valentín	\$ 0	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		<b>Total Rincón de Valentín</b>	<b>\$ 5.133.165</b>	<b>\$ 2.666.493</b>	<b>\$ 7.799.658</b>	<b>71%</b>	<b>35%</b>	<b>0%</b>
Tacuarembó	Paso de los Toros	Mejora de la infraestructura vial	\$ 12.269.338	\$ 4.259.628	\$ 16.528.966	\$ 12.269.338	\$ 12.269.338	\$ 0
		<b>Total Paso de los Toros</b>	<b>\$ 12.269.338</b>	<b>\$ 4.259.628</b>	<b>\$ 16.528.966</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>114%</b>
	Villa Caraguatá	Mejora infraestructura vial en calles de Toscas de Caraguatá	\$ 10.212.096	\$ 2.845.974	\$ 13.058.070	\$ 10.212.096	\$ 10.212.096	\$ 0
		<b>Total Villa Caraguatá</b>	<b>\$ 10.212.096</b>	<b>\$ 2.845.974</b>	<b>\$ 13.058.070</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
	San Gregorio de Polanco	Tratamiento bituminoso doble en calles de San Gregorio de Polanco	\$ 7.812.419	\$ 3.000.112	\$ 10.812.531	\$ 7.812.419	\$ 7.812.419	\$ 0
		<b>Total San Gregorio de Polanco</b>	<b>\$ 7.812.419</b>	<b>\$ 3.000.112</b>	<b>\$ 10.812.531</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

Resumen	Total \$
Literal B	\$ 58.735.076
Literal C	\$ 17.717.086
<b>Total POAS (B+C)</b>	<b>\$ 76.452.162</b>



## 6.2 Planes Quinquenales de Municipios

### Sistema de Gestión Municipal

Artigas - BELLA UNIÓN

#### PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio BELLA UNIÓN

### PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejoramiento Barrial	\$0	\$5.500.000	\$6.500.000	\$6.500.000	\$6.500.000	\$25.000.000
	Mejoramiento Vial	\$13.000.000	\$9.500.000	\$9.500.000	\$9.500.000	\$9.500.000	\$51.000.000
	Parquización	\$1.498.908	\$1.500.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$5.698.908
	Sambódromo - Avenida	\$0	\$0	\$3.000.000	\$0	\$0	\$3.000.000
Servicios municipales	Seguridad y Movilidad Urbana	\$0	\$1.200.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$3.000.000
	Recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos.	\$0	\$1.600.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$4.000.000
	Alumbrado Público	\$0	\$500.000	\$300.000	\$500.000	\$300.000	\$1.600.000
	Movilidad y accesibilidad de estudiantes.	\$0	\$0	\$900.000	\$0	\$2.500.000	\$3.400.000
	Comedor Municipal - Infraestructura	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
Participación ciudadana, cultura e identidad	Fiesta de Las Tres Naciones	\$0	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.800.000	\$1.500.000	\$6.300.000
	Aniversario, 200 años de Bella Unión	\$0	\$200.000	\$300.000	\$4.000.000	\$200.000	\$4.700.000
	Apoyo cooperativas - Recicladores	\$0	\$1.240.000	\$1.240.000	\$1.240.000	\$1.240.000	\$4.960.000
Desarrollo económico local	Apoyo a Artesanos y Pymes	\$0	\$500.000	\$200.000	\$500.000	\$300.000	\$1.500.000
Otras líneas estratégicas	Mejoramiento parque de maquinaria, repuestos y accesorios	\$11.654.029	\$1.712.937	\$1.112.937	\$1.112.937	\$2.812.937	\$18.405.777
	Equipamiento Institucional	\$600.000	\$500.000	\$600.000	\$0	\$500.000	\$2.200.000
	Banco de herramientas	\$1.500.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$600.000	\$4.500.000
	Deportes - Infraestructura Baby Fútbol	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$28.252.937</b>	<b>\$28.252.937</b>	<b>\$28.252.937</b>	<b>\$28.252.937</b>	<b>\$28.252.937</b>	<b>\$141.264.685</b>



## Sistema de Gestión Municipal

Salto - RINCON DE VALENTIN

### PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio RINCON DE VALENTIN

## PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mantenimiento y construcción de estructuras municipales	\$500.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$7.700.000
	Mejoramiento de viabilidad urbana	\$1.800.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$11.800.000
Servicios municipales	Gestión de Residuos	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$7.500.000
	Apoyo al Funcionamiento el Municipio	\$2.166.493	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$5.366.493
Participación ciudadana, cultura e identidad	Fiestas y eventos	\$0	\$699.658	\$699.658	\$699.658	\$699.658	\$2.798.632
Otras líneas estratégicas	Compra de Maquinarias y Herramientas	\$1.833.165	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$3.833.165
<b>TOTAL</b>		<b>\$7.799.658</b>	<b>\$7.799.658</b>	<b>\$7.799.658</b>	<b>\$7.799.658</b>	<b>\$7.799.658</b>	<b>\$38.998.290</b>



## Sistema de Gestión Municipal

Tacuarembó - PASO DE LOS TOROS

### PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio PASO DE LOS TOROS

## PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Polideportivo	\$0	\$16.528.966	\$0	\$0	\$0	\$16.528.966
	Paseo Costero	\$0	\$0	\$16.528.966	\$0	\$0	\$16.528.966
	Reforma Plaza Artigas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Ampliacion Cementerio	\$0	\$0	\$0	\$6.500.000	\$0	\$6.500.000
	Mejora pavimentación local	\$16.528.966	\$0	\$0	\$3.028.966	\$13.000.000	\$32.557.932
	Mantenimiento Espacios Publicos	\$0	\$0	\$0	\$7.000.000	\$3.528.966	\$10.528.966
<b>TOTAL</b>		<b>\$16.528.966</b>	<b>\$16.528.966</b>	<b>\$16.528.966</b>	<b>\$16.528.966</b>	<b>\$16.528.966</b>	<b>\$82.644.830</b>



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio SAN GREGORIO DE POLANCO

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejora de espacios publicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.812.531	\$1.812.531
	Mantenimiento rambla	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Polideportivo	\$0	\$10.812.531	\$0	\$0	\$0	\$10.812.531
	Intervencion en salones municipales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Reforma Plaza principal	\$0	\$0	\$10.812.531	\$10.812.531	\$0	\$21.625.062
	Mejora pavimentacion local	\$10.812.531	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000	\$13.812.531
Servicios municipales	Fortalecimiento, y adquisición unidades	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.000.000	\$6.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$10.812.531</b>	<b>\$10.812.531</b>	<b>\$10.812.531</b>	<b>\$10.812.531</b>	<b>\$10.812.531</b>	<b>\$54.062.655</b>



Sistema de Gestión Municipal

Tacuarembó - VILLA CARAGUATÁ

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio VILLA CARAGUATÁ

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Mejora pavimentación local	\$13.058.070	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000	\$23.058.070
	Mejor caminería rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Construcción y mejora espacios públicos	\$0	\$13.058.070	\$5.058.070	\$6.758.070	\$3.058.070	\$27.932.280
	Intervención en espacios municipales	\$0	\$0	\$0	\$6.000.000	\$0	\$6.000.000
	Reforma en Cementerio local	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Servicios municipales	Fortalecimiento servicios mediante adquisición maquinaria	\$0	\$0	\$8.000.000	\$300.000	\$0	\$8.300.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$13.058.070</b>	<b>\$13.058.070</b>	<b>\$13.058.070</b>	<b>\$13.058.070</b>	<b>\$13.058.070</b>	<b>\$65.290.350</b>



### 6.3 Recursos y transferencias

#### RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 2026

<b>Aspectos Generales</b>	Incluye el pago del Lit A Junio 2026, certificaciones de Abril y Anticipo de pago Literal C del Departamento de Colonia
---------------------------	---

Recursos	Literal A	Literal B	Literal C	Total
<b>FIGM 2026(a)</b>	\$ 264.306.344	\$ 1.631.882.644	\$ 661.573.878	<b>\$ 2.557.762.866</b>

Transferencias	Literal A	Literal B	Literal C	Total
23/2/2026	22.025.472			<b>22.025.472</b>
26/2/2026	22.025.472			<b>22.025.472</b>
20/3/2026	22.025.472			<b>22.025.472</b>
23/3/2026		326.376.526		<b>326.376.526</b>
23/4/2026	22.025.472			<b>22.025.472</b>
13/5/2026	22.025.472			<b>22.025.472</b>
4/6/2026		25.076.883		<b>25.076.883</b>
11/6/2026	22.025.472			<b>22.025.472</b>
en tramite		19.761.042		<b>19.761.042</b>
en tramite			8.870.081	<b>8.870.081</b>
<b>Transferencias acumuladas (b)</b>	<b>132.152.832</b>	<b>371.214.451</b>	<b>8.870.081</b>	<b>512.237.364</b>
<b>SALDO (a-b)</b>	<b>132.153.512</b>	<b>1.260.668.193</b>	<b>652.703.797</b>	<b>2.045.525.502</b>

<b>% Transferencias acumuladas</b>	<b>50,0%</b>	<b>22,7%</b>	<b>1,3%</b>	<b>20,03%</b>
------------------------------------	--------------	--------------	-------------	---------------



NEXO 1. Detalle Recursos y transferencias 2026 por Municipio

ANEXO 1  
RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2026 POR MUNICIPIO

Codigo	Departamento	Municipio	Recursos FIGM 2026	Transferencias acumuladas al 15/05	Lit A Junio	Certificación Lit B	Anticipo Lit C (en trámite)	Transferencias acumuladas al 18/06	Saldo	% Transf. Acum. Sobre el total de recursos FIGM
			<b>53.913.088</b>	<b>9.908.048</b>	<b>485.856</b>	-	-	<b>10.393.904</b>	<b>43.519.184</b>	<b>19,28%</b>
UYARM01	<b>Artigas</b>	Baltasar Brum	12.077.194	2.265.998	161.952	-	-	2.427.950	<b>9.649.244</b>	<b>20,10%</b>
UYARM02	<b>Artigas</b>	Bella Unión	30.196.366	5.471.372	161.952	-	-	5.633.324	<b>24.563.042</b>	<b>18,66%</b>
UYARM03	<b>Artigas</b>	Tomás Gomensoro	11.639.528	2.170.678	161.952	-	-	2.332.630	<b>9.306.898</b>	<b>20,04%</b>
			<b>596.024.118</b>	<b>102.588.153</b>	<b>5.182.464</b>	<b>14.426.530</b>	-	<b>122.197.147</b>	<b>473.826.971</b>	<b>20,50%</b>
UYCAM01	<b>Canelones</b>	18 de Mayo	34.658.182	6.285.197	161.952	-	-	6.447.149	<b>28.211.033</b>	<b>18,60%</b>
UYCAM02	<b>Canelones</b>	Aguas Corrientes	6.425.966	1.159.062	161.952	-	-	1.321.014	<b>5.104.952</b>	<b>20,56%</b>
UYCAM03	<b>Canelones</b>	Atlántida	7.133.930	1.076.300	161.952	-	-	1.238.252	<b>5.895.678</b>	<b>17,36%</b>
UYCAM04	<b>Canelones</b>	Barros Blancos	40.514.860	7.231.541	161.952	-	-	7.393.493	<b>33.121.367</b>	<b>18,25%</b>
UYCAM05	<b>Canelones</b>	Canelones	21.319.587	3.457.621	161.952	-	-	3.619.573	<b>17.700.014</b>	<b>16,98%</b>
UYCAM06	<b>Canelones</b>	Ciudad de la Costa	26.116.681	2.725.024	161.952	-	-	2.886.976	<b>23.229.705</b>	<b>11,05%</b>
UYCAM07	<b>Canelones</b>	Colonia Nicolich	24.668.724	4.461.678	161.952	-	-	4.623.630	<b>20.045.094</b>	<b>18,74%</b>
UYCAM08	<b>Canelones</b>	Empalme Olmos	11.275.727	1.999.169	161.952	79.843	-	2.240.964	<b>9.034.763</b>	<b>19,87%</b>
UYCAM09	<b>Canelones</b>	Suárez	29.460.147	5.330.829	161.952	-	-	5.492.781	<b>23.967.366</b>	<b>18,64%</b>
UYCAM10	<b>Canelones</b>	La Floresta	11.894.236	2.077.232	161.952	-	-	2.239.184	<b>9.655.052</b>	<b>18,83%</b>
UYCAM11	<b>Canelones</b>	La Paz	20.055.784	3.395.894	161.952	158.103	-	3.715.949	<b>16.339.835</b>	<b>18,53%</b>
UYCAM12	<b>Canelones</b>	Las Piedras	60.787.418	10.428.549	161.952	8.641.320	-	19.231.821	<b>41.555.597</b>	<b>31,64%</b>



UYCAM13	<b>Canelones</b>	Los Cerrillos	13.171.074	2.349.552	161.952	690.750	-	3.202.254	<b>9.968.820</b>	<b>24,31%</b>
UYCAM14	<b>Canelones</b>	Migues	13.871.800	2.593.293	161.952	593.968	-	3.349.213	<b>10.522.587</b>	<b>24,14%</b>
UYCAM15	<b>Canelones</b>	Montes	7.713.933	1.413.636	161.952	-	-	1.575.588	<b>6.138.345</b>	<b>20,43%</b>
UYCAM16	<b>Canelones</b>	Pando	34.557.634	5.958.989	161.952	-	-	6.120.941	<b>28.436.693</b>	<b>17,71%</b>
UYCAM17	<b>Canelones</b>	Parque del Plata	7.265.066	1.079.853	161.952	-	-	1.241.805	<b>6.023.261</b>	<b>17,09%</b>
UYCAM18	<b>Canelones</b>	Paso Carrasco	10.997.195	1.567.012	161.952	-	-	1.728.964	<b>9.268.231</b>	<b>15,72%</b>
UYCAM19	<b>Canelones</b>	Progreso	15.428.767	2.626.824	161.952	934.366	-	3.723.142	<b>11.705.625</b>	<b>24,13%</b>
UYCAM20	<b>Canelones</b>	Salinas	12.510.040	1.800.579	161.952	-	-	1.962.531	<b>10.547.509</b>	<b>15,69%</b>
UYCAM21	<b>Canelones</b>	San Antonio	11.470.406	2.126.761	161.952	-	-	2.288.713	<b>9.181.693</b>	<b>19,95%</b>
UYCAM22	<b>Canelones</b>	San Bautista	9.733.642	1.768.787	161.952	-	-	1.930.739	<b>7.802.903</b>	<b>19,84%</b>
UYCAM23	<b>Canelones</b>	San Jacinto	15.054.336	2.753.275	161.952	1.032.193	-	3.947.420	<b>11.106.916</b>	<b>26,22%</b>
UYCAM24	<b>Canelones</b>	San Ramón	12.124.973	2.130.425	161.952	252.149	-	2.544.526	<b>9.580.447</b>	<b>20,99%</b>
UYCAM25	<b>Canelones</b>	Santa Rosa	12.677.380	2.276.295	161.952	90.000	-	2.528.247	<b>10.149.133</b>	<b>19,94%</b>
UYCAM26	<b>Canelones</b>	Santa Lucía	17.697.819	2.968.537	161.952	-	-	3.130.489	<b>14.567.330</b>	<b>17,69%</b>
UYCAM27	<b>Canelones</b>	Sauce	17.934.254	3.161.641	161.952	-	-	3.323.593	<b>14.610.661</b>	<b>18,53%</b>
UYCAM28	<b>Canelones</b>	Soca	13.895.555	2.593.885	161.952	-	-	2.755.837	<b>11.139.718</b>	<b>19,83%</b>
UYCAM29	<b>Canelones</b>	Tala	19.230.183	3.519.125	161.952	1.953.838	-	5.634.915	<b>13.595.268</b>	<b>29,30%</b>
UYCAM30	<b>Canelones</b>	Toledo	29.729.389	5.369.129	161.952	-	-	5.531.081	<b>24.198.308</b>	<b>18,60%</b>
UYCAM31	<b>Canelones</b>	Andaluz	18.528.367	3.415.161	161.952	-	-	3.577.113	<b>14.951.254</b>	<b>19,31%</b>
UYCAM32	<b>Canelones</b>	Juanicó	8.121.063	1.487.298	161.952	-	-	1.649.250	<b>6.471.813</b>	<b>20,31%</b>
			<b>171.034.192</b>	<b>32.122.402</b>	<b>2.591.232</b>	<b>19.761.042</b>	-	<b>54.474.676</b>	<b>116.559.516</b>	<b>31,85%</b>
UYCLM01	<b>Cerro Largo</b>	Aceguá	9.881.744	1.851.331	161.952	587.577	-	2.600.860	<b>7.280.884</b>	<b>26,32%</b>
UYCLM02	<b>Cerro Largo</b>	Arbolito	8.735.053	1.659.685	161.952	1.124.942	-	2.946.579	<b>5.788.474</b>	<b>33,73%</b>
UYCLM03	<b>Cerro Largo</b>	Arévalo	8.933.603	1.691.210	161.952	971.973	-	2.825.135	<b>6.108.468</b>	<b>31,62%</b>
UYCLM04	<b>Cerro Largo</b>	Bañado de Medina	10.696.072	2.016.924	161.952	755.926	-	2.934.802	<b>7.761.270</b>	<b>27,44%</b>
UYCLM05	<b>Cerro Largo</b>	Centurión	9.448.003	1.802.831	161.952	1.884.233	-	3.849.016	<b>5.598.987</b>	<b>40,74%</b>
UYCLM06	<b>Cerro Largo</b>	Cerro de las Cuentas	9.184.391	1.743.381	161.952	973.127	-	2.878.460	<b>6.305.931</b>	<b>31,34%</b>
UYCLM07	<b>Cerro Largo</b>	Fraile Muerto	11.531.687	2.134.594	161.952	-	-	2.296.546	<b>9.235.141</b>	<b>19,92%</b>



UYCLM08	<b>Cerro Largo</b>	Isidoro Noblía	13.506.372	2.546.536	161.952	613.737	-	3.322.225	<b>10.184.147</b>	<b>24,60%</b>
UYCLM09	<b>Cerro Largo</b>	Las Cañas	10.529.473	2.012.371	161.952	295.284	-	2.469.607	<b>8.059.866</b>	<b>23,45%</b>
UYCLM10	<b>Cerro Largo</b>	Plácido Rosas	9.306.625	1.765.020	161.952	-	-	1.926.972	<b>7.379.653</b>	<b>20,71%</b>
UYCLM11	<b>Cerro Largo</b>	Quebracho (CL)	8.483.392	1.613.273	161.952	97.674	-	1.872.899	<b>6.610.493</b>	<b>22,08%</b>
UYCLM12	<b>Cerro Largo</b>	Ramón Trigo	8.795.442	1.668.982	161.952	1.160.000	-	2.990.934	<b>5.804.508</b>	<b>34,01%</b>
UYCLM13	<b>Cerro Largo</b>	Río Branco	26.423.473	4.773.372	161.952	9.661.375	-	14.596.699	<b>11.826.774</b>	<b>55,24%</b>
UYCLM14	<b>Cerro Largo</b>	Tres Islas	8.724.387	1.656.545	161.952	617.758	-	2.436.255	<b>6.288.132</b>	<b>27,92%</b>
UYCLM15	<b>Cerro Largo</b>	Tupambaé	9.907.631	1.867.554	161.952	1.017.436	-	3.046.942	<b>6.860.689</b>	<b>30,75%</b>
UYCLM16	<b>Cerro Largo</b>	Laguna Merín	6.946.844	1.318.793	161.952	-	-	1.480.745	<b>5.466.099</b>	<b>21,32%</b>
			<b>146.265.662</b>	<b>25.857.014</b>	<b>2.105.376</b>	<b>2.890.469</b>	<b>8.870.081</b>	<b>39.722.940</b>	<b>106.542.722</b>	<b>27,16%</b>
UYCOM01	<b>Colonia</b>	Carmelo	19.440.383	3.288.310	161.952	-	1.020.841	4.471.103	<b>14.969.280</b>	<b>23,00%</b>
UYCOM02	<b>Colonia</b>	Colonia Valdense	7.230.211	1.245.559	161.952	-	621.557	2.029.068	<b>5.201.143</b>	<b>28,06%</b>
UYCOM03	<b>Colonia</b>	Florencio Sánchez	11.503.387	2.113.306	161.952	-	608.446	2.883.704	<b>8.619.683</b>	<b>25,07%</b>
UYCOM04	<b>Colonia</b>	Juan Lacaze	16.517.283	2.861.930	161.952	574.131	862.600	4.460.613	<b>12.056.670</b>	<b>27,01%</b>
UYCOM05	<b>Colonia</b>	La Paz (Co)	7.070.174	1.307.055	161.952	-	528.054	1.997.061	<b>5.073.113</b>	<b>28,25%</b>
UYCOM06	<b>Colonia</b>	Colonia Miguelete	9.491.735	1.769.938	161.952	2.316.338	549.483	4.797.711	<b>4.694.024</b>	<b>50,55%</b>
UYCOM07	<b>Colonia</b>	Nueva Helvecia	10.202.133	1.662.764	161.952	-	798.737	2.623.453	<b>7.578.680</b>	<b>25,71%</b>
UYCOM08	<b>Colonia</b>	Nueva Palmira	13.685.978	2.390.285	161.952	-	767.984	3.320.221	<b>10.365.757</b>	<b>24,26%</b>
UYCOM09	<b>Colonia</b>	Ombúes de Lavelle	10.359.974	1.887.378	161.952	-	605.691	2.655.021	<b>7.704.953</b>	<b>25,63%</b>
UYCOM10	<b>Colonia</b>	Rosario	12.302.609	2.084.527	161.952	-	797.069	3.043.548	<b>9.259.061</b>	<b>24,74%</b>
UYCOM11	<b>Colonia</b>	Tarariras	11.982.874	2.109.925	161.952	-	707.724	2.979.601	<b>9.003.273</b>	<b>24,87%</b>
UYCOM12	<b>Colonia</b>	Cufré	8.185.760	1.569.941	161.952	-	488.285	2.220.178	<b>5.965.582</b>	<b>27,12%</b>
UYCOM13	<b>Colonia</b>	Conchillas	8.293.162	1.566.096	161.952	-	513.610	2.241.658	<b>6.051.504</b>	<b>27,03%</b>
			<b>27.835.912</b>	<b>5.134.166</b>	<b>323.904</b>	-	-	<b>5.458.070</b>	<b>22.377.842</b>	<b>19,61%</b>
UYDUM01	<b>Durazno</b>	Sarandí del Yí	15.873.161	2.898.552	161.952	-	-	3.060.504	<b>12.812.657</b>	<b>19,28%</b>
UYDUM02	<b>Durazno</b>	Villa del Carmen	11.962.751	2.235.614	161.952	-	-	2.397.566	<b>9.565.185</b>	<b>20,04%</b>
			<b>5.388.941</b>	<b>982.219</b>	<b>161.952</b>	-	-	<b>1.144.171</b>	<b>4.244.770</b>	<b>21,23%</b>
UYFSM01	<b>Flores</b>	Ismael Cortinas	5.388.941	982.219	161.952	-	-	1.144.171	<b>4.244.770</b>	<b>21,23%</b>
			<b>27.925.676</b>	<b>5.021.723</b>	<b>485.856</b>	<b>2.150.687</b>	-	<b>7.658.266</b>	<b>20.267.410</b>	<b>27,42%</b>



UYFLM01	<b>Florida</b>	Casupá	7.716.783	1.403.982	161.952	821.706	-	2.387.640	<b>5.329.143</b>	<b>30,94%</b>
UYFLM02	<b>Florida</b>	Fray Marcos	10.182.427	1.865.219	161.952	1.203.743	-	3.230.914	<b>6.951.513</b>	<b>31,73%</b>
UYFLM03	<b>Florida</b>	Sarandí Grande	10.026.466	1.752.522	161.952	125.238	-	2.039.712	<b>7.986.754</b>	<b>20,34%</b>
			<b>55.800.274</b>	<b>10.372.587</b>	<b>971.712</b>	-	-	<b>11.344.299</b>	<b>44.455.975</b>	<b>20,33%</b>
UYLAM01	<b>Lavalleja</b>	Solís de Mataojo	8.339.512	1.510.092	161.952	-	-	1.672.044	<b>6.667.468</b>	<b>20,05%</b>
UYLAM02	<b>Lavalleja</b>	José Batlle y Ordóñez	10.128.341	1.884.837	161.952	-	-	2.046.789	<b>8.081.552</b>	<b>20,21%</b>
UYLAM03	<b>Lavalleja</b>	José Pedro Varela	11.428.606	2.062.379	161.952	-	-	2.224.331	<b>9.204.275</b>	<b>19,46%</b>
UYLAM04	<b>Lavalleja</b>	Villa Mariscal	9.557.994	1.782.766	161.952	-	-	1.944.718	<b>7.613.276</b>	<b>20,35%</b>
UYLAM05	<b>Lavalleja</b>	Pirarajá	8.046.087	1.539.319	161.952	-	-	1.701.271	<b>6.344.816</b>	<b>21,14%</b>
UYLAM06	<b>Lavalleja</b>	Zapicán	8.299.734	1.593.194	161.952	-	-	1.755.146	<b>6.544.588</b>	<b>21,15%</b>
			<b>156.810.808</b>	<b>26.367.323</b>	<b>1.295.616</b>	-	-	<b>27.662.939</b>	<b>129.147.869</b>	<b>17,64%</b>
UYMAM01	<b>Maldonado</b>	Aiguá	11.800.584	2.195.922	161.952	-	-	2.357.874	<b>9.442.710</b>	<b>19,98%</b>
UYMAM02	<b>Maldonado</b>	Garzón	9.393.096	1.771.242	161.952	-	-	1.933.194	<b>7.459.902</b>	<b>20,58%</b>
UYMAM03	<b>Maldonado</b>	Maldonado	56.771.698	8.874.331	161.952	-	-	9.036.283	<b>47.735.415</b>	<b>15,92%</b>
UYMAM04	<b>Maldonado</b>	Pan de Azúcar	14.067.784	2.520.630	161.952	-	-	2.682.582	<b>11.385.202</b>	<b>19,07%</b>
UYMAM05	<b>Maldonado</b>	Piriápolis	14.830.574	2.502.709	161.952	-	-	2.664.661	<b>12.165.913</b>	<b>17,97%</b>
UYMAM06	<b>Maldonado</b>	Punta del Este	10.394.112	1.703.702	161.952	-	-	1.865.654	<b>8.528.458</b>	<b>17,95%</b>
UYMAM07	<b>Maldonado</b>	San Carlos	30.600.022	5.157.772	161.952	-	-	5.319.724	<b>25.280.298</b>	<b>17,38%</b>
UYMAM08	<b>Maldonado</b>	Solís Grande	8.952.938	1.641.015	161.952	-	-	1.802.967	<b>7.149.971</b>	<b>20,14%</b>
			<b>702.727.099</b>	<b>104.971.039</b>	<b>1.295.616</b>	-	-	<b>106.266.655</b>	<b>596.460.444</b>	<b>15,12%</b>
UYMOM01	<b>Montevideo</b>	Municipio A	173.696.551	29.151.753	161.952	-	-	29.313.705	<b>144.382.846</b>	<b>16,88%</b>
UYMOM02	<b>Montevideo</b>	Municipio B	34.248.396	2.860.264	161.952	-	-	3.022.216	<b>31.226.180</b>	<b>8,82%</b>
UYMOM03	<b>Montevideo</b>	Municipio C	30.453.244	2.064.812	161.952	-	-	2.226.764	<b>28.226.480</b>	<b>7,31%</b>
UYMOM04	<b>Montevideo</b>	Municipio CH	26.572.458	1.008.516	161.952	-	-	1.170.468	<b>25.401.990</b>	<b>4,40%</b>
UYMOM05	<b>Montevideo</b>	Municipio D	161.178.603	27.356.936	161.952	-	-	27.518.888	<b>133.659.715</b>	<b>17,07%</b>
UYMOM06	<b>Montevideo</b>	Municipio E	36.223.493	3.101.175	161.952	-	-	3.263.127	<b>32.960.366</b>	<b>9,01%</b>
UYMOM07	<b>Montevideo</b>	Municipio F	154.816.322	26.408.060	161.952	-	-	26.570.012	<b>128.246.310</b>	<b>17,16%</b>
UYMOM08	<b>Montevideo</b>	Municipio G	85.538.032	13.019.523	161.952	-	-	13.181.475	<b>72.356.557</b>	<b>15,41%</b>



			<b>108.110.603</b>	<b>20.335.779</b>	<b>1.457.568</b>	<b>640.142</b>	-	<b>22.433.489</b>	<b>85.677.114</b>	<b>20,75%</b>
UYPAM01	<b>Paysandú</b>	Chapicuy	9.719.111	1.826.856	161.952	-	-	1.988.808	<b>7.730.303</b>	<b>20,46%</b>
UYPAM02	<b>Paysandú</b>	Guichón	17.147.056	3.167.343	161.952	-	-	3.329.295	<b>13.817.761</b>	<b>19,42%</b>
UYPAM03	<b>Paysandú</b>	Lorenzo Geyres	10.110.348	1.896.575	161.952	-	-	2.058.527	<b>8.051.821</b>	<b>20,36%</b>
UYPAM04	<b>Paysandú</b>	Piedras Coloradas	11.644.943	2.196.819	161.952	640.142	-	2.998.913	<b>8.646.030</b>	<b>25,75%</b>
UYPAM05	<b>Paysandú</b>	Porvenir	14.038.607	2.616.694	161.952	-	-	2.778.646	<b>11.259.961</b>	<b>19,79%</b>
UYPAM06	<b>Paysandú</b>	Quebracho	13.640.032	2.550.409	161.952	-	-	2.712.361	<b>10.927.671</b>	<b>19,89%</b>
UYPAM07	<b>Paysandú</b>	Tambores	9.924.148	1.865.400	161.952	-	-	2.027.352	<b>7.896.796</b>	<b>20,43%</b>
UYPAM08	<b>Paysandú</b>	Cerro Chato (Pay)	12.301.868	2.367.858	161.952	-	-	2.529.810	<b>9.772.058</b>	<b>20,56%</b>
UYPAM09	<b>Paysandú</b>	El Eucalipto	9.584.490	1.847.825	161.952	-	-	2.009.777	<b>7.574.713</b>	<b>20,97%</b>
			<b>48.063.129</b>	<b>8.762.743</b>	<b>485.856</b>	<b>3.969.055</b>	-	<b>13.217.654</b>	<b>34.845.475</b>	<b>27,50%</b>
UYRNM01	<b>Río Negro</b>	Nuevo Berlín	10.936.945	2.038.055	161.952	850.000	-	3.050.007	<b>7.886.938</b>	<b>27,89%</b>
UYRNM02	<b>Río Negro</b>	San Javier	10.990.349	2.042.749	161.952	-	-	2.204.701	<b>8.785.648</b>	<b>20,06%</b>
UYRNM03	<b>Río Negro</b>	Young	26.135.835	4.681.939	161.952	3.119.055	-	7.962.946	<b>18.172.889</b>	<b>30,47%</b>
			<b>51.140.909</b>	<b>9.557.386</b>	<b>485.856</b>	-	-	<b>10.043.242</b>	<b>41.097.667</b>	<b>19,64%</b>
UYRIM01	<b>Rivera</b>	Minas de Corrales	13.621.274	2.538.340	161.952	-	-	2.700.292	<b>10.920.982</b>	<b>19,82%</b>
UYRIM02	<b>Rivera</b>	Tranqueras	23.811.370	4.464.976	161.952	-	-	4.626.928	<b>19.184.442</b>	<b>19,43%</b>
UYRIM03	<b>Rivera</b>	Vichadero	13.708.265	2.554.070	161.952	-	-	2.716.022	<b>10.992.243</b>	<b>19,81%</b>
			<b>54.482.859</b>	<b>9.705.077</b>	<b>647.808</b>	-	-	<b>10.352.885</b>	<b>44.129.974</b>	<b>19,00%</b>
UYROM01	<b>Rocha</b>	Castillos	17.802.298	3.224.463	161.952	-	-	3.386.415	<b>14.415.883</b>	<b>19,02%</b>
UYROM02	<b>Rocha</b>	Chuy	13.925.642	2.446.297	161.952	-	-	2.608.249	<b>11.317.393</b>	<b>18,73%</b>
UYROM03	<b>Rocha</b>	La Paloma	8.123.560	1.398.244	161.952	-	-	1.560.196	<b>6.563.364</b>	<b>19,21%</b>
UYROM04	<b>Rocha</b>	Lascano	14.631.359	2.636.073	161.952	-	-	2.798.025	<b>11.833.334</b>	<b>19,12%</b>
			<b>76.072.499</b>	<b>14.341.936</b>	<b>971.712</b>	<b>1.000.000</b>	-	<b>16.313.648</b>	<b>59.758.851</b>	<b>21,44%</b>
UYSAM01	<b>Salto</b>	Colonia Lavalleja	14.597.924	2.773.588	161.952	1.000.000	-	3.935.540	<b>10.662.384</b>	<b>26,96%</b>
UYSAM02	<b>Salto</b>	Mataojo	11.049.272	2.102.265	161.952	-	-	2.264.217	<b>8.785.055</b>	<b>20,49%</b>
UYSAM03	<b>Salto</b>	Pueblo Belén	10.112.073	1.881.954	161.952	-	-	2.043.906	<b>8.068.167</b>	<b>20,21%</b>
UYSAM04	<b>Salto</b>	Rincón de Valentín	9.743.087	1.836.393	161.952	-	-	1.998.345	<b>7.744.742</b>	<b>20,51%</b>
UYSAM05	<b>Salto</b>	San Antonio	16.483.699	3.114.004	161.952	-	-	3.275.956	<b>13.207.743</b>	<b>19,87%</b>



UYSAM06	<b>Salto</b>	Villa Constitución	14.086.444	2.633.732	161.952	-	-	2.795.684	<b>11.290.760</b>	<b>19,85%</b>
			<b>88.020.420</b>	<b>15.789.929</b>	<b>647.808</b>	-	-	<b>16.437.737</b>	<b>71.582.683</b>	<b>18,67%</b>
UYSJM01	<b>San José</b>	Ciudad del Plata	42.523.796	7.572.697	161.952	-	-	7.734.649	<b>34.789.147</b>	<b>18,19%</b>
UYSJM02	<b>San José</b>	Ecilda Paullier	13.250.033	2.436.544	161.952	-	-	2.598.496	<b>10.651.537</b>	<b>19,61%</b>
UYSJM03	<b>San José</b>	Libertad	19.300.632	3.400.297	161.952	-	-	3.562.249	<b>15.738.383</b>	<b>18,46%</b>
UYSJM04	<b>San José</b>	Rodríguez	12.945.959	2.380.391	161.952	-	-	2.542.343	<b>10.403.616</b>	<b>19,64%</b>
			<b>64.830.660</b>	<b>11.766.926</b>	<b>809.760</b>	-	-	<b>12.576.686</b>	<b>52.253.974</b>	<b>19,40%</b>
UYSOM01	<b>Soriano</b>	Cardona	9.467.059	1.679.843	161.952	-	-	1.841.795	<b>7.625.264</b>	<b>19,45%</b>
UYSOM02	<b>Soriano</b>	Dolores	27.745.248	4.950.130	161.952	-	-	5.112.082	<b>22.633.166</b>	<b>18,43%</b>
UYSOM03	<b>Soriano</b>	José Enrique Rodó	9.963.746	1.830.886	161.952	-	-	1.992.838	<b>7.970.908</b>	<b>20,00%</b>
UYSOM04	<b>Soriano</b>	Palmitas	9.077.995	1.674.211	161.952	-	-	1.836.163	<b>7.241.832</b>	<b>20,23%</b>
UYSOM05	<b>Soriano</b>	Villa Santo Domingo de Soriano	8.576.612	1.631.856	161.952	-	-	1.793.808	<b>6.782.804</b>	<b>20,92%</b>
			<b>60.123.003</b>	<b>11.099.202</b>	<b>647.808</b>	-	-	<b>11.747.010</b>	<b>48.375.993</b>	<b>19,54%</b>
UYTAM01	<b>Tacuarembó</b>	Ansina	13.893.149	2.611.151	161.952	-	-	2.773.103	<b>11.120.046</b>	<b>19,96%</b>
UYTAM02	<b>Tacuarembó</b>	Paso de los Toros	18.472.395	3.263.628	161.952	-	-	3.425.580	<b>15.046.815</b>	<b>18,54%</b>
UYTAM03	<b>Tacuarembó</b>	San Gregorio de Polanco	12.755.960	2.372.244	161.952	-	-	2.534.196	<b>10.221.764</b>	<b>19,87%</b>
UYTAM04	<b>Tacuarembó</b>	Villa Caraguatá	15.001.499	2.852.179	161.952	-	-	3.014.131	<b>11.987.368</b>	<b>20,09%</b>
			<b>63.193.013</b>	<b>11.820.234</b>	<b>971.712</b>	-	-	<b>12.791.946</b>	<b>50.401.067</b>	<b>20,24%</b>
UYTTM01	<b>Treinta y Tres</b>	Cerro Chato (TT)	9.242.867	1.721.410	161.952	-	-	1.883.362	<b>7.359.505</b>	<b>20,38%</b>
UYTTM02	<b>Treinta y Tres</b>	Gral. Enrique Martínez	10.219.542	1.917.884	161.952	-	-	2.079.836	<b>8.139.706</b>	<b>20,35%</b>
UYTTM03	<b>Treinta y Tres</b>	Rincón	9.859.016	1.854.175	161.952	-	-	2.016.127	<b>7.842.889</b>	<b>20,45%</b>
UYTTM04	<b>Treinta y Tres</b>	Santa Clara de Olimar	11.382.921	2.130.402	161.952	-	-	2.292.354	<b>9.090.567</b>	<b>20,14%</b>
UYTTM05	<b>Treinta y Tres</b>	Vergara	13.457.309	2.503.455	161.952	-	-	2.665.407	<b>10.791.902</b>	<b>19,81%</b>
UYTTM06	<b>Treinta y Tres</b>	Villa Sara	9.031.358	1.692.908	161.952	-	-	1.854.860	<b>7.176.498</b>	<b>20,54%</b>
	<b>Total</b>		<b>2.557.762.866</b>	<b>436.503.886</b>	<b>22.025.472</b>	<b>44.837.925</b>	<b>8.870.081</b>	<b>512.237.364</b>	<b>2.045.525.502</b>	<b>20,03%</b>



#### 6.4 Certificaciones de mayo

Durante este mes, se procesaron 175 certificaciones correspondientes al avance de proyectos en 65 municipios, por un monto total de \$ 76.173.833. Quedando el pago de las certificaciones del literal C en suspenso hasta la suscripción de los Compromisos de Gestión. Tras realizar el descuento correspondiente al adelanto del 20%, los importes a transferir quedan distribuidos de la siguiente manera:

Concepto	Importe a transferir (80%)
Literal B Certificaciones	\$58.875.223
Literal C Certificaciones	\$2.063.843
<b>Total</b>	<b>\$60.939.066</b>



## ANEXO 2. Proyectos aprobados 2026, importe certificado en el mes y transferencias por literal

A continuación, se presenta el detalle de los montos solicitados por certificaciones correspondientes al mes de mayo de 2026. Se detallan las transferencias de los literales B dirigidas a los Municipios cuyas Intendencias Departamentales han cumplido con la presentación de los Informes de Rendiciones de Cuentas. Las certificaciones incluidas fueron validadas entre el 20 de mayo y 17 de junio de 2026, hasta las 18:00 horas.

Departamento	Id municipio	Municipio	Cert Lit B (05/2026)	Cert Lit C (05/2026)
Artigas	UYARM01	BALTASAR BRUM	931.474	0
Artigas	UYARM03	TOMÁS GOMENSORO	1.507.139	0
<b>TOTAL ARTIGAS</b>			<b>2.438.613</b>	<b>0</b>
Canelones	UYCAM01	18 DE MAYO	76.970	0
Canelones	UYCAM05	CANELONES	516.567	0
Canelones	UYCAM06	CIUDAD DE LA COSTA	895.282	0
Canelones	UYCAM08	EMPALME OLMOS	4.192	0
Canelones	UYCAM11	LA PAZ	99.695	0
Canelones	UYCAM12	LAS PIEDRAS	929.387	0
Canelones	UYCAM13	LOS CERRILLOS	32.072	0
Canelones	UYCAM15	MONTES	663.106	0
Canelones	UYCAM19	PROGRESO	386.590	0
Canelones	UYCAM21	SAN ANTONIO	15.296	0
Canelones	UYCAM22	SAN BAUTISTA	799.000	0
Canelones	UYCAM23	SAN JACINTO	112.470	0
Canelones	UYCAM24	SAN RAMON	55.684	0
Canelones	UYCAM09	SUAREZ	350.902	0
Canelones	UYCAM30	TOLEDO	99.250	0
<b>TOTAL CANELONES</b>			<b>5.036.463</b>	<b>0</b>
Cerro Largo	UYCLM01	ACEGUÁ	672.863	0
Cerro Largo	UYCLM02	ARBOLITO	487.536	0
Cerro Largo	UYCLM03	ARÉVALO	456.778	0
Cerro Largo	UYCLM04	BAÑADO DE MEDINA	191.629	0
Cerro Largo	UYCLM05	CENTURIÓN	151.828	0
Cerro Largo	UYCLM06	CERRO DE LAS CUENTAS	489.121	0
Cerro Largo	UYCLM08	ISIDORO NOBLÍA	114.312	0
Cerro Largo	UYCLM10	PLÁCIDO ROSAS	715.070	0
Cerro Largo	UYCLM12	RAMÓN TRIGO	380.914	0
Cerro Largo	UYCLM14	TRES ISLAS	298.432	0
Cerro Largo	UYCLM15	TUPAMBAÉ	143.696	0
<b>TOTAL CERRO LARGO</b>			<b>4.102.179</b>	<b>0</b>
Colonia	UYCOM03	FLORENCIO SANCHEZ		122.663



Colonia	UYCOM06	COLONIA MIGUELETE	1.524.375	1.045.818
Colonia	UYCOM10	ROSARIO		272.000
Colonia	UYCOM11	TARARIRAS		239.380
Colonia	UYCOM04	JUAN LACAZE	198.118	383.982
<b>TOTAL COLONIA</b>			<b>1.722.493</b>	<b>2.063.843</b>
Durazno	UYDUM01	SARANDI DEL YI	8.355.166	0
<b>TOTAL DURAZNO</b>			<b>8.355.166</b>	<b>0</b>
Florida	UYFLM01	CASUPÁ	27.415	0
Florida	UYFLM02	FRAY MARCOS	663.358	0
<b>TOTAL FLORIDA</b>			<b>690.773</b>	<b>0</b>
Montevideo	UYMOM01	MUNICIPIO A	7.142.632	0
Montevideo	UYMOM03	MUNICIPIO C	3.705.047	0
Montevideo	UYMOM05	MUNICIPIO D	911.177	0
Montevideo	UYMOM08	MUNICIPIO G	7.873.981	0
<b>TOTAL MONTEVIDEO</b>			<b>19.632.837</b>	<b>0</b>
Paysandú	UYPAM03	LORENZO GEYRES	1.433.572	0
<b>TOTAL PAYSANDÚ</b>			<b>1.433.572</b>	<b>0</b>
Río Negro	UYRNM01	NUEVO BERLIN	397.600	0
Río Negro	UYRNM02	SAN JAVIER	672.366	0
Río Negro	UYRNM03	YOUNG	506.703	0
<b>TOTAL RIO NEGRO</b>			<b>1.576.669</b>	<b>0</b>
Rivera	UYRIM02	TRANQUERAS	4.420.905	0
<b>TOTAL RIVERA</b>			<b>4.420.905</b>	<b>0</b>
Salto	UYSAM03	BELEN	1.586.148	0
Salto	UYSAM02	MATAOJO	2.509.754	0
Salto	UYSAM06	VILLA CONSTITUCION	581.607	0
<b>TOTAL SALTO</b>			<b>4.677.509</b>	<b>0</b>
San José	UYSJM01	CIUDAD DEL PLATA	2.919.267	0
<b>TOTAL SAN JOSE</b>			<b>2.919.267</b>	<b>0</b>
Treinta y Tres	UYTTM02	GRAL. ENRIQUE MARTINEZ (CHARQUEADA)	140.333	0
Treinta y Tres	UYTTM03	RINCÓN	893.310	0
Treinta y Tres	UYTTM05	VERGARA	835.134	0
<b>TOTAL TREINTA Y TRES</b>			<b>1.868.777</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>58.875.223</b>	<b>2.063.843</b>



**7. PAGOS PREVISTOS junio 2026**  
**(Expresado en pesos uruguayos)**

Departamento	FDI	FDI art.560	Caminería 994 bid	Caminería 994 bid *	Caminería 999	PDGS 960	FIGM - Literal A	FIGM - Literal B	Total
Artigas	-				3.145.013		485.856		<b>3.630.869</b>
Canelones	27.442.905		2.239.789	2.114.698	7.839.043		5.182.464	14.426.530	<b>59.245.429</b>
Cerro Largo	8.517.753				-		2.591.232	19.761.042	<b>30.870.027</b>
Colonia	-			2.264.777	6.102.727		2.105.376	2.890.469	<b>13.363.349</b>
Durazno	4.510.368				4.152.914	37.982.440	323.904		<b>46.969.626</b>
Flores	3.763.656				19.241.618		161.952		<b>23.167.226</b>
Florida	1.096.197			9.780.652	8.825.821		485.856	2.150.687	<b>22.339.213</b>
Lavalleja	3.614.947				3.350.326		971.712		<b>7.936.985</b>
Maldonado	39.198.336				-		1.295.616		<b>40.493.952</b>
Montevideo	-				2.800.000		1.295.616		<b>4.095.616</b>
Paysandú	-	239.789	9.311.660		5.728.839		1.457.568	640.142	<b>17.377.998</b>
Río Negro	933.554				-	497.760	485.856	3.969.055	<b>5.886.225</b>
Rivera	9.768.530		7.726.918		4.302.956	9.443.722	485.856		<b>31.727.982</b>
Rocha	1.393.701				4.445.806		647.808		<b>6.487.315</b>
Salto	10.443.185			7.283.812	687.414		971.712	1.000.000	<b>20.386.123</b>
San José	14.018.610				2.847.245	15.311.776	647.808		<b>32.825.439</b>
Soriano	1.577.856			32.716.742	6.450.236		809.760		<b>41.554.594</b>
Tacuarembó	3.314.281		5.815.545		4.387.287		647.808		<b>14.164.921</b>
Treinta y Tres	1.982.671				6.522.520		971.712		<b>9.476.903</b>
<b>TOTAL</b>	<b>131.576.550</b>	<b>239.789</b>	<b>25.093.912</b>	<b>54.160.681</b>	<b>90.829.765</b>	<b>63.235.698</b>	<b>22.025.472</b>	<b>44.837.925</b>	<b>431.999.792</b>
(*) Pagos sujetos a presentación de documentación pendiente	Abril	Abril	Cert. Ene, Feb, Mar y Ab. 26	Cert. 2025: Abril/Mayo/Junio/Set Cert. 2026:Feb/Mar/Abr.	Abril	Marzo	Junio	Abril	
Fecha de pago	11/6/2026	11/6/2026			12/6/2026		11/6/2026	junio	